

หน่วยงาน/ สถานศึกษา (๕)	หมวด งบประมาณ (๒)	รายการลงทุน (6)	จำนวน (7)	หน่วยนับ (8)	งบประมาณ (บาท)	(1) วัตถุประสงค์ วิทยุฯ	(2) วัตถุประสงค์ เด็ก	(3) วัตถุประสงค์ แจ้ง	ช่วงเวลา ประกาศ (ถ้ามี) (11)	เลขที่ สัญญา/ ใบสั่งซื้อ ส่งจ้าง (12.1)	วันเดือนปีที่ เซ็น สัญญา/ วันที่ลง นามใน ใบสั่งซื้อ ส่งจ้าง (12.2)	ชื่อสัญญา (12.3)	วัน เดือน ปี ที่เริ่มต้น และสิ้นสุด ตาม สัญญา/ ใบสั่งซื้อ ส่งจ้าง (12.8)	จำนวนเงินตาม สัญญา/ใบสั่งซื้อ ส่งจ้าง (12.9)	จำนวน งวด งาน ตาม สัญญา (12.10)	วัน เดือน ปี ที่ส่ง มอบงาน หรือส่ง มอบครุภัณฑ์ตาม สัญญา/ใบสั่งซื้อ ส่งจ้าง (12.11)	จำนวนเงินตามงวด งานที่ระบุในสัญญา / ใบสั่งซื้อส่งจ้าง (12.12)	เลขที่ PO ในระบบ GFMIS (12.13)	วัน เดือน ปี ที่ส่ง มอบงาน / ส่ง มอบครุภัณฑ์ (ตามจริง) (13)	วัน เดือน ปี ที่ ตรวจรับงาน/ ตรวจรับครุภัณฑ์ (ตามจริง) (14)	จำนวนเงินที่ เบิกจ่าย (ตามจริง) (15)	ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างว่าอยู่ใน กระบวนการใด (ข้อมูลที่หน่วยงานรายงาน <u>ณ 1 พ.ย.2564</u>)	ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างว่าอยู่ใน กระบวนการใด (ข้อมูลที่หน่วยงานรายงาน <u>ณ 8 ธ.ค.2564</u>)
วศ. นครศรีธรรมราช	งบลงทุน	ก่อสร้างอาคารหอพักนักเตรียมหญิง วิทยาลัย นาฏศิลป์นครศรีธรรมราช ตำบลท่าเรือ อำเภอ เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช รวมงบประมาณทั้งสิ้น 57,330,000 บาท ตั้งงบประมาณปี 2564 จำนวน 15,200,000 บาท ผูกพันงบประมาณปี 2565 จำนวน 42,130,000 บาท	1	หลัง	15,200,000	✓			21 เม.ย. 2564 - 5 พ.ค. 2564	13/2564	23-มี.ย.-64	กิจกรรมการค้า รุกซ์ สิ่งแวดล้อม 5	24 มี.ย. 64 - 16 ก.ย. 65	จำนวนเงินตาม สัญญา/ใบสั่งซื้อ ส่งจ้าง ปี 64 = 15,200,000- ปี 65 = 42,133,000-	14 กวด	งวดที่ 1 : 7 ส.ค. 64 งวดที่ 2 : 21 ก.ย. 64 งวดที่ 3 : 21 ต.ค. 64 งวดที่ 4 : 20 พ.ย. 64 งวดที่ 5 : 20 ธ.ค. 64 งวดที่ 6 : 19 ม.ค. 65 งวดที่ 7 : 18 ก.พ. 65 งวดที่ 8 : 20 มี.ค. 65 งวดที่ 9 : 19 เม.ย. 65 งวดที่ 10 : 19 พ.ค. 65 งวดที่ 11 : 18 มิ.ย. 65 งวดที่ 12 : 18 ก.ค. 65 งวดที่ 13 : 17 ส.ค. 65 งวดที่ 14 : 16 ก.ย. 65	งวดที่ 1 : 1,719,900 งวดที่ 2 : 2,579,850 งวดที่ 3 : 2,579,850 งวดที่ 4 : 2,579,850 งวดที่ 5 : 2,579,850 งวดที่ 6 : 2,866,500 งวดที่ 7 : 2,866,500 งวดที่ 8 : 3,439,800 งวดที่ 9 : 3,439,800 งวดที่ 10 : 3,439,800 งวดที่ 11 : 3,439,800 งวดที่ 12 : 5,733,000 งวดที่ 13 : 8,599,500 งวดที่ 14 : 11,466,000	7016298870	งวดที่ 1: 8 พ.ย. 64	งวดที่ 1: 18 พ.ย. 64	งวดที่ 1 : 1,719,900	ขณะที่ผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดที่ 1 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 ตรวจรับงานวันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว ขณะที่ผู้รับจ้างกำลังดำเนินงานงวดที่ 2 งานงวดที่ 2 คาดว่าสามารถส่งมอบงานได้ประมาณ 29 ธ.ค. 2564 งานงวดที่ 3 คาดว่าสามารถส่งมอบงานได้ประมาณ 28 ม.ค. 2564 งานงวดที่ 4 คาดว่าสามารถส่งมอบงานได้ประมาณ 27 ก.พ. 2564 งานงวดที่ 5 คาดว่าสามารถส่งมอบงานได้ประมาณ 29 ธ.ค. 64 งานงวดที่ 6 คาดว่าสามารถส่งมอบงานได้ประมาณ 28 ก.พ. 2564 งานงวดที่ 7 คาดว่าสามารถส่งมอบงานได้ประมาณ 28 เม.ย. 64 งานงวดที่ 8 คาดว่าสามารถส่งมอบงานได้ประมาณ 28 พ.ค. 2564	ขณะที่ผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดที่ 1 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 ตรวจรับงานวันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว ขณะที่ผู้รับจ้างกำลังดำเนินงานงวดที่ 2 งานงวดที่ 2 คาดว่าสามารถส่งมอบงานได้ประมาณ 29 ธ.ค. 2564 งานงวดที่ 3 คาดว่าสามารถส่งมอบงานได้ประมาณ 28 ม.ค. 2564 งานงวดที่ 4 คาดว่าสามารถส่งมอบงานได้ประมาณ 27 ก.พ. 2564 งานงวดที่ 5 คาดว่าสามารถส่งมอบงานได้ประมาณ 29 ธ.ค. 64 งานงวดที่ 6 คาดว่าสามารถส่งมอบงานได้ประมาณ 28 เม.ย. 64 งานงวดที่ 7 คาดว่าสามารถส่งมอบงานได้ประมาณ 28 พ.ค. 2564
วศ. ร้อยเอ็ด	งบลงทุน	ชุดวิทยุแจ้งพร้อมเครื่องประดับศีรษะและอาวุธ วิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมือง ร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด	1	ชุด	130,000	✓			4/03/2564 - 11/03/2564	EB05/2564	8 เม.ย. 64	ร้านเคเคสา ภัณฑ์	8 เม.ย. 64 - 5 ก.ย. 64	130,000	2	งวดที่ 2 วันที่ 5 ก.ย.64	130,000	7015993683				รอส่งมอบ (ตรวจกำหนดส่งมอบงวดที่ 2 วันที่ 5 ก.ย. 64) ผู้รับจ้างได้ส่งหนังสือส่งงานเชิงวิชาการลดค่าปรับเงื่อนไขเป็นตามหนังสือ ที่ กค (กวก) 0405.2 /ว 693 ผู้รับจ้างจะส่งมอบในวันที่ 30 พ.ย.64	รอส่งมอบ (ตรวจกำหนดส่งมอบงวดที่ 2 วันที่ 5 ก.ย. 64) ผู้รับจ้างได้ส่งหนังสือส่งงานเชิงวิชาการลดค่าปรับเงื่อนไขเป็นตามหนังสือ ที่ กค (กวก) 0405.2 /ว 693 ผู้รับจ้างจะส่งมอบในวันที่ 30 พ.ย.64
วศ. ร้อยเอ็ด	งบลงทุน	ชุดชุดวิทยุพร้อมเครื่องประดับศีรษะ วิทยาลัย นาฏศิลป์ร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมือง ร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด	1	ชุด	45,000	✓			4/03/2564 - 11/03/2564	EB05/2564	8 เม.ย. 64	ร้านเคเคสา ภัณฑ์	8 เม.ย. 64 - 5 ก.ย. 64	45,000	2	งวดที่ 2 วันที่ 5 ก.ย.64	45,000	7015993683				รอส่งมอบ (ตรวจกำหนดส่งมอบงวดที่ 2 วันที่ 5 ก.ย. 64) ผู้รับจ้างได้ส่งหนังสือส่งงานเชิงวิชาการลดค่าปรับเงื่อนไขเป็นตามหนังสือ ที่ กค (กวก) 0405.2 /ว 693 ผู้รับจ้างจะส่งมอบในวันที่ 30 พ.ย.64	รอส่งมอบ (ตรวจกำหนดส่งมอบงวดที่ 2 วันที่ 5 ก.ย. 64) ผู้รับจ้างได้ส่งหนังสือส่งงานเชิงวิชาการลดค่าปรับเงื่อนไขเป็นตามหนังสือ ที่ กค (กวก) 0405.2 /ว 693 ผู้รับจ้างจะส่งมอบในวันที่ 30 พ.ย.64
วศ. ร้อยเอ็ด	งบลงทุน	ชุดชุดวิทยุพร้อมเครื่องประดับศีรษะและอาวุธ วิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมือง ร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด	1	ชุด	130,000	✓			4/03/2564 - 11/03/2564	EB05/2564	8 เม.ย. 64	ร้านเคเคสา ภัณฑ์	8 เม.ย. 64 - 5 ก.ย. 64	130,000	2	งวดที่ 2 วันที่ 5 ก.ย.64	130,000	7015993683				รอส่งมอบ (ตรวจกำหนดส่งมอบงวดที่ 2 วันที่ 5 ก.ย. 64) ผู้รับจ้างได้ส่งหนังสือส่งงานเชิงวิชาการลดค่าปรับเงื่อนไขเป็นตามหนังสือ ที่ กค (กวก) 0405.2 /ว 693 ผู้รับจ้างจะส่งมอบในวันที่ 30 พ.ย.64	รอส่งมอบ (ตรวจกำหนดส่งมอบงวดที่ 2 วันที่ 5 ก.ย. 64) ผู้รับจ้างได้ส่งหนังสือส่งงานเชิงวิชาการลดค่าปรับเงื่อนไขเป็นตามหนังสือ ที่ กค (กวก) 0405.2 /ว 693 ผู้รับจ้างจะส่งมอบในวันที่ 30 พ.ย.64
วศ. ร้อยเอ็ด	งบลงทุน	ชุดชุดวิทยุพร้อมเครื่องประดับศีรษะและอาวุธ วิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมือง ร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด	1	ชุด	140,000	✓			4/03/2564 - 11/03/2564	EB05/2564	8 เม.ย. 64	ร้านเคเคสา ภัณฑ์	8 เม.ย. 64 - 5 ก.ย. 64	140,000	2	งวดที่ 2 วันที่ 5 ก.ย.64	140,000	7015993683				รอส่งมอบ (ตรวจกำหนดส่งมอบงวดที่ 2 วันที่ 5 ก.ย. 64) ผู้รับจ้างได้ส่งหนังสือส่งงานเชิงวิชาการลดค่าปรับเงื่อนไขเป็นตามหนังสือ ที่ กค (กวก) 0405.2 /ว 693 ผู้รับจ้างจะส่งมอบในวันที่ 30 พ.ย.64	รอส่งมอบ (ตรวจกำหนดส่งมอบงวดที่ 2 วันที่ 5 ก.ย. 64) ผู้รับจ้างได้ส่งหนังสือส่งงานเชิงวิชาการลดค่าปรับเงื่อนไขเป็นตามหนังสือ ที่ กค (กวก) 0405.2 /ว 693 ผู้รับจ้างจะส่งมอบในวันที่ 30 พ.ย.64
วศ. ร้อยเอ็ด	งบลงทุน	ชุดชุดวิทยุพร้อมเครื่องประดับศีรษะ วิทยาลัย นาฏศิลป์ร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมือง ร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด	1	ชุด	130,000	✓			4/03/2564 - 11/03/2564	EB05/2564	8 เม.ย. 64	ร้านเคเคสา ภัณฑ์	8 เม.ย. 64 - 5 ก.ย. 64	130,000	2	งวดที่ 2 วันที่ 5 ก.ย.64	130,000	7015993683				รอส่งมอบ (ตรวจกำหนดส่งมอบงวดที่ 2 วันที่ 5 ก.ย. 64) ผู้รับจ้างได้ส่งหนังสือส่งงานเชิงวิชาการลดค่าปรับเงื่อนไขเป็นตามหนังสือ ที่ กค (กวก) 0405.2 /ว 693 ผู้รับจ้างจะส่งมอบในวันที่ 30 พ.ย.64	รอส่งมอบ (ตรวจกำหนดส่งมอบงวดที่ 2 วันที่ 5 ก.ย. 64) ผู้รับจ้างได้ส่งหนังสือส่งงานเชิงวิชาการลดค่าปรับเงื่อนไขเป็นตามหนังสือ ที่ กค (กวก) 0405.2 /ว 693 ผู้รับจ้างจะส่งมอบในวันที่ 30 พ.ย.64
วศ. ร้อยเอ็ด	งบลงทุน	ชุดชุดวิทยุพร้อมเครื่องประดับศีรษะและอาวุธ วิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมือง ร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด	1	ชุด	140,000	✓			4/03/2564 - 11/03/2564	EB05/2564	8 เม.ย. 64	ร้านเคเคสา ภัณฑ์	8 เม.ย. 64 - 5 ก.ย. 64	140,000	2	งวดที่ 2 วันที่ 5 ก.ย.64	140,000	7015993683				รอส่งมอบ (ตรวจกำหนดส่งมอบงวดที่ 2 วันที่ 5 ก.ย. 64) ผู้รับจ้างได้ส่งหนังสือส่งงานเชิงวิชาการลดค่าปรับเงื่อนไขเป็นตามหนังสือ ที่ กค (กวก) 0405.2 /ว 693 ผู้รับจ้างจะส่งมอบในวันที่ 30 พ.ย.64	รอส่งมอบ (ตรวจกำหนดส่งมอบงวดที่ 2 วันที่ 5 ก.ย. 64) ผู้รับจ้างได้ส่งหนังสือส่งงานเชิงวิชาการลดค่าปรับเงื่อนไขเป็นตามหนังสือ ที่ กค (กวก) 0405.2 /ว 693 ผู้รับจ้างจะส่งมอบในวันที่ 30 พ.ย.64
วศ. ร้อยเอ็ด	งบลงทุน	ชุดชุดวิทยุพร้อมเครื่องประดับศีรษะและอาวุธ วิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมือง ร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด	1	ชุด	130,000	✓			4/03/2564 - 11/03/2564	EB05/2564	8 เม.ย. 64	ร้านเคเคสา ภัณฑ์	8 เม.ย. 64 - 5 ก.ย. 64	130,000	2	งวดที่ 2 วันที่ 5 ก.ย.64	130,000	7015993683				รอส่งมอบ (ตรวจกำหนดส่งมอบงวดที่ 2 วันที่ 5 ก.ย. 64) ผู้รับจ้างได้ส่งหนังสือส่งงานเชิงวิชาการลดค่าปรับเงื่อนไขเป็นตามหนังสือ ที่ กค (กวก) 0405.2 /ว 693 ผู้รับจ้างจะส่งมอบในวันที่ 30 พ.ย.64	รอส่งมอบ (ตรวจกำหนดส่งมอบงวดที่ 2 วันที่ 5 ก.ย. 64) ผู้รับจ้างได้ส่งหนังสือส่งงานเชิงวิชาการลดค่าปรับเงื่อนไขเป็นตามหนังสือ ที่ กค (กวก) 0405.2 /ว 693 ผู้รับจ้างจะส่งมอบในวันที่ 30 พ.ย.64
วศ. ร้อยเอ็ด	งบลงทุน	ก่อสร้างรั้วด้านหน้าและด้านข้างฝั่งทิศตะวันตก วิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด	1	แห่ง	2,089,000	✓			03/11/2563- 10/11/2563	EB01/2564	9 ธ.ค. 63	บริษัท มีกเอ็ม มาร์เก็ตติ้ง จำกัด	9 ธ.ค. 63 - 7 มี.ย. 64	2,089,000	3	งวดที่ 1 : 7 ก.พ. 64 งวดที่ 2 : 8 เม.ย. 64 งวดที่ 3 : 7 มี.ย. 64	งวดที่ 1: 626,700 งวดที่ 2: 626,700 งวดที่ 3: 835,600	7015583419	งวดที่ 1: 27 ส.ค.64	งวดที่ 1: 1 ก.ย.64	งวดที่ 1: 626,700	เบิกจ่ายแล้วถึงงวดที่ 1 ขณะนี้อยู่ระหว่างรออนุมัติแลกเปลี่ยนกับเอกสารปิดบัญชี คาดว่าจะได้รับแบบแปลนภายในเดือน พ.ย.64 การก่อสร้างงวดที่ 2 โดยมี ความคืบหน้าดังนี้ 1. การก่อสร้างรั้วทางด้านทิศใต้ (ด้านหน้า) อยู่ระหว่างการปรับปรุงแบบรายการใหม่ 2. การก่อสร้างรั้วด้านทิศตะวันตก (ด้านข้าง) ตรวจรับงานวันที่ 1 ก.ย.64 การเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว ส่วนงวดที่ 2 (เนื่องจากที่ส่งมอบจะเกี่ยวกับการก่อสร้างรั้วหน้าด้าน)	เบิกจ่ายแล้วถึงงวดที่ 1 ขณะนี้อยู่ระหว่างรออนุมัติแลกเปลี่ยนกับเอกสารปิดบัญชี คาดว่าจะได้รับแบบแปลนภายในเดือน พ.ย.64 การก่อสร้างงวดที่ 2 โดยมี ความคืบหน้าดังนี้ 1. การก่อสร้างรั้วทางด้านทิศใต้ (ด้านหน้า) อยู่ระหว่างการปรับปรุงแบบรายการใหม่ 2. การก่อสร้างรั้วด้านทิศตะวันตก (ด้านข้าง) ตรวจรับงานวันที่ 1 ก.ย.64 การเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว ส่วนงวดที่ 2 (เนื่องจากที่ส่งมอบจะเกี่ยวกับการก่อสร้างรั้วหน้าด้าน)
วศ. สุโขทัย	งบลงทุน	ก่อสร้างอาคารศึษาตึกสากล วิทยาลัยนาฏ ศิลป์สุโขทัย ตำบลท่ามาบ้าย อำเภอเมือง สุโขทัย จังหวัดสุโขทัย รวมงบประมาณทั้งสิ้น 66,880,000 บาท ตั้งงบประมาณปี 2564 จำนวน 15,200,000 บาท ผูกพันงบประมาณปี 2565 จำนวน 51,680,000 บาท	1	หลัง	15,200,000	✓			5 เม.ย 64- 5 พ.ค.64	สจ.1/2564	17-มี.ย.-64	ห้างหุ้นส่วน จำกัดลำปาง ภัทร ควบคุม สมัครชั้น	17 มี.ย.64- 10 ต.ค.65	จำนวนเงินตาม สัญญา66,880,000 บาท ปีงบ 64 = 15,200,000 บาท ปีงบ 65 = 51,680,000 บาท	20 กวด (ปี64=9 กวด) ปี65=11 กวด)	งวดที่ 1 : 1 ส.ค.64 งวดที่ 2 : 31 ส.ค.64 งวดที่ 3 : 15 ก.ย.64 งวดที่ 4 : 15 ต.ค.64 งวดที่ 5 : 14 พ.ย.64 งวดที่ 6 : 14 ธ.ค. 64 งวดที่ 7 : 13 ม.ค.65 งวดที่ 8 : 12 ก.พ.65 งวดที่ 9 : 14 มี.ค.65 งวดที่ 10 : 13 เม.ย.65 งวดที่ 11 : 28 เม.ย.65 งวดที่ 12 : 28 พ.ค.65 งวดที่ 13 : 27 มิ.ย.65 งวดที่ 14 : 12 ก.ค.65 งวดที่ 15 : 27 ก.ค.65 งวดที่ 16 : 11 ส.ค.65 งวดที่ 17 : 26 ส.ค.65 งวดที่ 18 : 10 ก.ย.65 งวดที่ 19 : 25 ก.ย.65 งวดที่ 20 : 10 ต.ค.65	งวดที่ 1: 2,675,200 งวดที่ 2: 1,337,600 งวดที่ 3: 153,824 งวดที่ 4: 2,006,400 งวดที่ 5: 2,006,400 งวดที่ 6: 2,006,400 งวดที่ 7: 2,006,400 งวดที่ 8: 2,006,400 งวดที่ 9: 1,001,376 งวดที่ 10: 4,681,600 งวดที่ 11: 2,006,400 งวดที่ 12: 2,006,400 งวดที่ 13: 2,675,200 งวดที่ 14: 2,675,200 งวดที่ 15: 6,019,200 งวดที่ 16: 2,006,400 งวดที่ 17: 2,675,200 งวดที่ 18: 2,006,400 งวดที่ 19: 4,012,800 งวดที่ 20: 20,915,200	ปี 64 ==> 7016281315				อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างตามสัญญางวดที่ 1 -ขณะที่การก่อสร้างเริ่มเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างกรขอผลรายงานการตรวจสอบเสาเข็ม -คาดว่าจะสามารถส่งมอบงานงวดที่ 1 ได้ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 ปัญหาและอุปสรรค: เนื่องจากพื้นที่วิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัยได้รับผลกระทบ อุทกภัย พื้นที่ก่อสร้างอาคารศึษาตึกสากล มีน้ำท่วมขังตั้งแต่ วันที่ 24 กันยายน 2564 วันที่ 4 ตุลาคม 2564 ระดับน้ำสูงจึงทำให้ต้องหยุดดำเนินการก่อสร้างชั่วคราว มีจุดเข้าสู่อาคารศึษาตึกแล้วดำเนินการก่อสร้างได้ตามปกติ ตั้งแต่วันที่ 5 ตุลาคม 2564 เป็นต้นมา	งมผูกพัน (2564-2565) อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง -ขณะที่ผู้รับจ้างได้ดำเนินการก่อสร้างตามเนืองงานงวดที่ 1 เสร็จเรียบร้อยแล้วและคาดว่าผู้รับจ้างจะส่งมอบงานงวดที่ 1, 2 ในช่วงก่อนวันที่ 20 ธันวาคม 2564คาดว่าจะตรวจรับ/เบิกจ่าย ก่อสิ้นเดือนธันวาคม 2564 มีปัญหาและอุปสรรค==>เนื่องจากพื้นที่วิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัยได้รับผลกระทบ อุทกภัย พื้นที่ก่อสร้างอาคารศึษาตึกสากล มีน้ำท่วมขังตั้งแต่แต่วันที่ 24 กันยายน - 5 ตุลาคม 2564 ระดับน้ำสูงจึงทำให้ต้องหยุดดำเนินการก่อสร้างชั่วคราว มีจุดเข้าสู่อาคารศึษาตึกแล้วดำเนินการก่อสร้างได้ตามปกติ ตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน 2564 วันที่ 4 ตุลาคม 2564 ระดับน้ำสูงจึงทำให้ต้องหยุดดำเนินการก่อสร้างชั่วคราว มีจุดเข้าสู่อาคารศึษาตึกแล้วดำเนินการก่อสร้างได้ตามปกติ ตั้งแต่วันที่ 5 ตุลาคม 2564 เป็นต้นมา -ในวันตรวจรับงานงวดที่ 1, 2 คณะกรรมการร่วมพิจารณาการชดเชยสัญญา ดีกง่าว
วศ. กทม. ศึษาตึก	งบลงทุน	ก่อสร้างอาคารนาฏศิลป์ โขน ละครร 4 ชั้น วิทยาลัยนาฏศิลป์ภาคพื้นใต้ ตำบลท่าหิน อำเภอเมืองภาคพื้นใต้ จังหวัดภาคพื้นใต้ รวม งบประมาณทั้งสิ้น 59,501,700 บาท ตั้งงบประมาณปี 2564 จำนวน 14,000,000 บาท ผูกพันงบประมาณปี 2565 จำนวน 45,501,700 บาท	1	หลัง	13,868,259.56	✓			8 ก.พ. - 10 มี.ค.64	ป41/2564	23-เม.ย.-64												

หน่วยงาน/ สถานศึกษา (๕)	หมวด งบประมาณ (๒)	รายการลงทุน (๖)	จำนวน (7)	หน่วยนับ (8)	งบประมาณ (บาท) (๑)	วิธีปฏิบัติ (๒)	วิธีตัดเลือก (๓)	วิธีเฉพาะเจาะจง	ช่วงเวลา ประกาศ (๑๑)	เลขที่ สัญญา/ ใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (๑๒.๑)	วันเดือนปีที่ เซ็น สัญญา/ วันที่ลง นามใน ใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (๑๒.๒)	ชื่อคู่สัญญา (๑๒.๓)	วัน เดือน ปี ที่เริ่มต้น และสิ้นสุด ตาม สัญญา/ ใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (๑๒.๔)	จำนวนเงินตาม สัญญา/ใบสั่ง ซื้อสั่งจ้าง (๑๒.๕)	จำนวน งวด งาน ตาม สัญญา (๑๒.๖)	วัน เดือน ปี ที่ส่ง มอบงาน หรือส่ง มอบครุภัณฑ์ตาม สัญญา/ใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (๑๒.๗)	จำนวนเงินตามงวด งานที่ระบุในสัญญา / ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (๑๒.๘)	เลขที่ PO ในระบบ GFMS (๑๒.๙)	วัน เดือน ปี ที่ส่ง มอบงาน / ส่ง มอบครุภัณฑ์ (ตามจริง) (๑๓)	วัน เดือน ปี ที่ ตรวจรับงาน/ ตรวจรับครุภัณฑ์ (ตามจริง) (๑๔)	จำนวนเงินที่ เบิกจ่าย (ตามจริง) (๑๕)	ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างว่าอยู่ใน กระบวนการใด (ข้อมูลที่หน่วยงานรายงาน ณ 1 พ.ย.2564)	ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างว่าอยู่ใน กระบวนการใด (ข้อมูลที่หน่วยงานรายงาน ณ ๓๑ ธ.ค.2564)
วศ.ลพบุรี	งบลงทุน	ก่อสร้างหอประชุมภัครเรียมพร้อมโรงอาหาร วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรี ตามทะเลขนตร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี รวมงบประมาณทั้งสิ้น ๘9,300,000 บาท สิ่งงบประมาณ ปี 2564 จำนวน 13,860,000 บาท ผูกพันงบประมาณปี 2565 จำนวน 42,443,000 บาท ผูกพันงบประมาณปี 2566 จำนวน 12,997,000 บาท	1	หลัง	13,572,520	✓			28 มี.ย. 64 - 12 ก.ค.64	17/2564	1-ก.ย.-64	กิจการร่วมค้า เลิศศิริ สิริ	1 ก.ย.64- 25 พ.ย.65	วงเงินตามสัญญา = 52,202,000 บาท - ปี 64 = 13,860,000- - ปี 65 = 38,342,000-	10 กวด	งวดที่ 1 : 26 ต.ค. 64 งวดที่ 2 : 25 ธ.ค. 64 งวดที่ 3 : 18 ก.พ. 65 งวดที่ 4 : 30 มี.ค. 65 งวดที่ 5 : 9 พ.ค. 65 งวดที่ 6 : 18 มิ.ย. 65 งวดที่ 7 : 28 ก.ค. 65 งวดที่ 8 : 6 ก.ย. 65 งวดที่ 9 : 16 ต.ค. 65 งวดที่ 10 : 25 พ.ย. 65	งวดที่ 1 : 4,176,600 งวดที่ 2 : 4,176,600 งวดที่ 3 : 5,220,200 งวดที่ 4 : 5,220,200 งวดที่ 5 : 5,220,200 งวดที่ 6 : 5,220,200 งวดที่ 7 : 5,220,200 งวดที่ 8 : 5,220,200 งวดที่ 9 : 6,264,240 งวดที่ 10 : 6,264,240	PO 2564 ==> - 7016680245 PO 2565 ==> - 7017060896 - 7017063432				งวดที่ 1 รองมอบงาน	งวดที่ 1 รองมอบงาน
วศ.พิบูลย์	งบลงทุน	ตกแต่งอาคารวิทยบริการและครูพักแรม วิทยาลัยนาฏศิลป์พิบูลย์ ตามความระหว่าง อำเภอเมืองพิบูลย์ จังหวัดพิบูลย์	1	หลัง	9,637,000	✓			8 - 21 มี.ย. 64	๘76/2564	15 ก.ค. 64	หจก. สิงหน	16 ก.ค. 64 - 10 ก.พ. 65	9,637,000	10	งวดที่ 1 : 14 ส.ค. 64 งวดที่ 2 : 13 ก.ย. 64 งวดที่ 3 : 28 ก.ย. 64 งวดที่ 4 : 23 ต.ค. 64 งวดที่ 5 : 12 พ.ย. 64 งวดที่ 6 : 2 ต.ค. 64 งวดที่ 7 : 22 ธ.ค. 64 งวดที่ 8 : 6 ม.ค. 65 งวดที่ 9 : 21 ม.ค. 65 งวดที่ 10 : 10 ก.พ. 65	งวดที่ 1 : 963,700 งวดที่ 2 : 963,700 งวดที่ 3 : 674,590 งวดที่ 4 : 770,960 งวดที่ 5 : 1,060,070 งวดที่ 6 : 770,960 งวดที่ 7 : 770,960 งวดที่ 8 : 1,445,550 งวดที่ 9 : 963,700 งวดที่ 10 : 1,252,810	งวดที่ 5 : 27 ก.ย. 64 งวดที่ 6 : 27 ก.ย. 64 งวดที่ 8 : 17 พ.ย. 64 งวดที่ 9 : 27 ก.ย. 64	งวดที่ 5 : 5 ส.ค. 64 งวดที่ 6 : 17 พ.ย. 64 งวดที่ 8 : 5 ส.ค. 64 งวดที่ 9 : 5 ส.ค. 64	งวดที่ 5 : 1,060,070 งวดที่ 6 : 770,960 งวดที่ 8 : 1,445,550 งวดที่ 9 : 963,700	ขณะนี้ผู้รับจ้างส่งมอบงานแล้วเสร็จจำนวน 3 กวด พร้อมทั้ง วิทยบริการมีการเบิกจ่ายไปเรียบร้อยแล้ว โดยงวดงานที่ 5 , 6 และ 9 และผู้รับจ้างได้แจ้งส่งมอบงานเพิ่มงวดที่ 8 จำนวน 1 กวด ในช่วยปลายเดือนพฤศจิกายน 2564 ส่วนงวดงานที่ 1 , 2 , 3 , 4 , 7 และ 10 ผู้รับจ้างแจ้งจะส่ง มอบให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2564	ขณะนี้ผู้รับจ้างส่งมอบงานแล้วเสร็จจำนวน 4 กวด พร้อมทั้ง วิทยบริการมีการเบิกจ่ายไปเรียบร้อยแล้ว โดยงวดงานที่ 5 , 6 - 8 และ 9 และผู้รับจ้างได้แจ้งส่งมอบงานเพิ่มงวดที่ 7 จำนวน 1 กวด ในช่วยปลายเดือนธันวาคม 2564 ส่วนงวด งานที่ 1 , 2 , 3 , 4 , และ 10 ผู้รับจ้างแจ้งว่าจะส่งมอบให้แล้ว เสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2565	
วศ.พิบูลย์	งบลงทุน	ก่อสร้างอาคารเรียนพื้นบ้าน (เงินในราห์ หนึ่ง ลึง) วิทยาลัยนาฏศิลป์พิบูลย์ ตามความระหว่าง อำเภอเมืองพิบูลย์ จังหวัดพิบูลย์	1	หลัง	9,310,000	✓			17 - 24 พ.ค. 64	๘75/2564	14 ก.ค. 64	บจก.สตุล เฮ้าส์ซิ่ง ดี เวลลอปเม้นท์	15 ก.ค. 64 - 11 มี.ค. 65	9,310,000	8	งวดที่ 1 : 28 ส.ค. 64 งวดที่ 2 : 27 ก.ย. 64 งวดที่ 3 : 27 ต.ค. 64 งวดที่ 4 : 26 พ.ย. 64 งวดที่ 5 : 26 ธ.ค. 64 งวดที่ 6 : 25 ม.ค. 65 งวดที่ 7 : 19 ก.พ. 65 งวดที่ 8 : 11 มี.ค. 65	งวดที่ 1 : 931,000 งวดที่ 2 : 931,000 งวดที่ 3 : 931,000 งวดที่ 4 : 1,210,300 งวดที่ 5 : 1,117,200 งวดที่ 6 : 1,396,500 งวดที่ 7 : 1,210,300 งวดที่ 8 : 1,582,700	7016409424				ขณะนี้อยู่ระหว่างการเร่งดำเนินการก่อสร้างให้เป็นไปตามงวด งาน โดยงวดงานที่ 1 , 2 , 3 ได้ส่งเลขระยะเวลาก่อสร้างมอบ งานตามสัญญาแล้ว แต่ผู้รับจ้างแจ้งจะส่งมอบพร้อมกับ ที่เดียวจำนวน 3 กวดในช่วยต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2565 งวดงานที่ 4 และ 5 จะส่งมอบงานได้ประมาณช่วงปลายเดือน กุมภาพันธ์ 2565 งวดงานที่ 6 ส่งมอบภายในเดือนมีนาคม 2565 งวดงานที่ 7 ส่งมอบภายในเดือนเมษายน 2565 งวดสุดท้ายงวดงานที่ 8 ผู้รับจ้างแจ้งจะส่งมอบภายในเดือน พฤษภาคม 2565 ซึ่งผู้รับจ้างจะได้รับการขยายเวลาก่อ สร้างออกไปถึงเดือนพฤษภาคม 2565 หมายเหตุ: โครงการก่อสร้างเงินในราห์ หนึ่งลึง ขณะนี้ วิทยาลัยฯประสบปัญหา เรื่องการส่งมอบพื้นที่ล่าช้า โดย วิทยาลัยฯได้ส่งมอบไปเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2564 ซึ่งล่าช้า จากที่ผู้รับจ้างเซ็นสัญญาแล้ว จำนวน 62 วัน ประกอบกับ ระยะเวลาที่ส่งมอบเป็นช่วงหน้าฝนของทางภาคใต้ จึงทำให้ งานก่อสร้างเกิดความล่าช้าไปด้วย	ขณะนี้อยู่ระหว่างการเร่งดำเนินการก่อสร้างให้เป็นไปตามงวด งาน โดยงวดงานที่ 1 , 2 , 3 ได้ส่งเลขระยะเวลาก่อสร้างมอบ งานตามสัญญาแล้ว แต่ผู้รับจ้างแจ้งจะส่งมอบพร้อมกับที่เดียว จำนวน 3 กวดในช่วยต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2565 งวดงานที่ 4 , 5 จะส่งมอบงานได้ประมาณช่วงปลายเดือน กุมภาพันธ์ 2565 งวดงานที่ 6 ส่งมอบภายในเดือนมีนาคม 2565 งวดงานที่ 7 ส่งมอบภายในเดือนเมษายน 2565 งวดสุดท้ายงวดงานที่ 8 ผู้รับจ้างแจ้งจะส่งมอบภายในเดือน พฤษภาคม 2565 ซึ่งผู้รับจ้างจะได้รับการขยายเวลาก่อ สร้างออกไปถึงเดือนพฤษภาคม 2565
วศ.สุพรรณบุรี	งบลงทุน	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารฝึกปฏิบัตินาฏศิลป์ ดนตรี วิทยาลัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรี ตำบล สนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัด สุพรรณบุรี	1	หลัง	8,300,000	✓				จ.8/2564	18 มี.ย.64	บริษัท อิมพีดี อินสตีชั่น	19 มี.ย.64 - 13 ก.พ.65	8,300,000	6 กวด	งวดที่ 1: 28 ก.ค.64 งวดที่ 2: 27 ก.ย.64 งวดที่ 3: 16 ต.ค.64 งวดที่ 4: 25 พ.ย.64 งวดที่ 5: 4 ม.ค.65 งวดที่ 6: 13 ม.ค.65	งวดที่ 1: 1,245,000.- งวดที่ 2: 1,245,000.- งวดที่ 3: 1,245,000.- งวดที่ 4: 1,680,000.- งวดที่ 5: 1,680,000.- งวดที่ 6: 1,245,000.-	7016265786	งวดที่ 1: 13 ส.ค.64 งวดที่ 2: 17 ก.ย.64 งวดที่ 3: 18 พ.ย.64	งวดที่ 1: 13 ส.ค.64 งวดที่ 2: 17 ก.ย.64 งวดที่ 3: 19 พ.ย.64	งวดที่ 1: 1,245,000 งวดที่ 2: 1,245,000 งวดที่ 3: 1,245,000	หมายเหตุ: กู้เงินเหลือมีปี จำนวน 4 กวด ตั้งแต่งวดที่ 3-6 เป็นเงิน 5,810,000.-	เบิกจ่ายงวดที่ 1 และ 2 เรียบร้อยแล้ว โดยมีแผนการ เบิกจ่ายงวดที่ 3 และ 4 คาดว่าจะส่งมอบงานและเบิกจ่ายภายใน 5 พ.ย.64 ส่วนงวดที่ 5 และ 6 มีแผนการเบิกจ่ายตามงวดใน สัญญา หมายเหตุ: กู้เงินเหลือมีปี จำนวน 4 กวด ตั้งแต่งวดที่ 3-6 เป็นเงิน 5,810,000.-
วศ.สุพรรณบุรี	งบลงทุน	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ วิทยาลัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรี ตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี	1	หลัง	7,900,000	✓				จ.652564	18 มี.ย.64	บริษัท อิมพีดี อินสตีชั่น	19 มี.ย.64 - 13 ก.พ.65	7,900,000	6 กวด	งวดที่ 1: 28 ก.ค.64 งวดที่ 2: 27 ก.ย.64 งวดที่ 3: 16 ต.ค.64 งวดที่ 4: 25 พ.ย.64 งวดที่ 5: 4 ม.ค.65 งวดที่ 6: 13 ม.ค.65	งวดที่ 1: 1,185,000.- งวดที่ 2: 1,185,000.- งวดที่ 3: 1,185,000.- งวดที่ 4: 1,580,000.- งวดที่ 5: 1,580,000.- งวดที่ 6: 1,185,000.-	7016247971	งวดที่ 1: 27 ก.ย.64 งวดที่ 2: 5 พ.ย.64	งวดที่ 1: 27 ก.ย.64 งวดที่ 2: 10 พ.ย.64	งวดที่ 1: 1,185,000 งวดที่ 2: 1,185,000	หมายเหตุ: กู้เงินเหลือมีปี จำนวน 5 กวดตั้งแต่งวดที่ 2-6 เป็นเงิน 6,715,000.-	เบิกจ่ายงวดที่ 1 โดยมีแผนการเบิกจ่ายงวดที่ 2และ3 คาดว่า จะเบิกจ่ายภายใน 5 พ.ย.64 ส่วนงวดที่ 4, 5 และ 6 มีแผนการ เบิกจ่ายตามงวดในสัญญาที่ล่าช้าเนื่องจากมีการปรับเพิ่มลด งานก่อสร้าง หมายเหตุ: กู้เงินเหลือมีปี จำนวน 5 กวดตั้งแต่งวดที่ 2-6 เป็นเงิน 6,715,000.-
วศ.สุพรรณบุรี	งบลงทุน	ปรับปรุงอาคารเครื่องเคลือบดินเผา วิทยาลัย ช่างศิลป์สุพรรณบุรี ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมือง สุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี	1	หลัง	5,173,000	✓			15-16 มี.ย.64	EB.(จ) 2/2564	15 ก.ค.2564	คัมประคิงส์	16 ก.ค.64 - 12 พ.ย.64	5,173,000	4	งวดที่ 1: 14 ส.ค.64 งวดที่ 2: 13 ก.ย.64 งวดที่ 3: 13 ม.ย.64 งวดที่ 4: 12 พ.ย.64	งวดที่ 1: 517,000.00- งวดที่ 2: 1,034,600.00- งวดที่ 3: 2,069,200.00- งวดที่ 4: 1,551,900.00-	7016398026	งวดที่ 1: 3 พ.ย. 64 งวดที่ 2: 2 ธ.ค.64	งวดที่ 1: 5 พ.ย. 64 งวดที่ 2: 9 ธ.ค.64	งวดที่ 1: 517,000.00 งวดที่ 2: 1,034,600.00	อยู่ระหว่างการดำเนินการตามงวดงานที่ 1 โดยมีแผนการส่ง มอบงานและแผนการเบิกจ่ายยังคงไม่มี - กวดที่ 1 คาดว่าผู้รับจ้างจะส่งมอบงาน วันที่ 2 พ.ย.64 นัดตรวจรับงานวันที่ 5 พ.ย.64 คาดว่าจะเบิกจ่ายภายในวันที่ 8 พ.ย.64 - กวดที่ 2 คาดว่าผู้รับจ้างจะส่งมอบงานภายในวันที่ 19 พ.ย.64 และตรวจรับภายใน 24 พ.ย. 64 และเบิกจ่าย ภายในวันที่ 26 พ.ย. 64 - กวดที่ 3-4 คาดว่าผู้รับจ้างจะส่งมอบงานภายในวันที่ 14 ธ.ค. 64 และตรวจรับภายใน 17 ธ.ค. 64 และเบิกจ่าย ภายในวันที่ 21 ธ.ค. 64	เบิกจ่ายถึงงวดที่ 1 ขณะนี้อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายงวดที่ 2 ผู้รับจ้าง มีแผนที่จะส่งมอบงานพร้อมกัน 2 กวด คือ งวดที่ 3-4 ปลายเดือนกุมภาพันธ์ 2565 และคาดว่าจะเบิก จ่ายเงินภายในกุมภาพันธ์ 2565

๕.๒ ติดตามความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนประจำปี
ประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMS ณ วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๔)

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ได้รับการจัดสรรงบลงทุนตามพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ จำนวน ๒๖๗,๗๓๖,๔๐๐ บาท (สองร้อยหกสิบเจ็ดล้านเจ็ดแสน
สามหมื่นหกพันสี่ร้อยบาทถ้วน) แบ่งเป็นงบลงทุนค่าครุภัณฑ์ จำนวน ๒๑,๙๘๒,๒๐๐ บาท (ยี่สิบเอ็ดล้าน
เก้าแสนแปดหมื่นสองพันสองร้อยบาทถ้วน) และงบลงทุนค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน
๒๔๕,๗๕๔,๒๐๐ บาท (สองร้อยสี่สิบล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นสี่พันสองร้อยบาทถ้วน) รายละเอียดโดยสรุป
ตามตารางหน้าถัดไป สำหรับความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขอให้ผู้รับผิดชอบนำเสนอต่อที่ประชุมตามลำดับเอกสาร ประกอบวาระที่ ๕.๒
เรียงลำดับตามข้อมูลดังนี้

สรุปขั้นตอนในการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ (วิธีเฉพาะเจาะจง)

ครุภัณฑ์ (วิธีเฉพาะเจาะจง)

1. อยู่ระหว่างจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง
2. อยู่ระหว่างกำหนดคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ (TOR)
3. อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ (TOR)
4. อยู่ระหว่างขอความเห็นชอบใน TOR
5. อยู่ระหว่างทำรายงานขอซื้อขอจ้าง
6. อยู่ระหว่างติดต่อผู้รับจ้างให้เข้ามาเสนอราคา
7. อยู่ระหว่างทำรายงานผลการเสนอราคา
8. อยู่ระหว่างขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง
9. ประกาศผลผู้ชนะในการเสนอราคา (*ระบุวันที่ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา*)
10. อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา
11. ลงนามในสัญญาแล้ว

หมายเหตุ

- ขั้นตอน 1-4 เป็นขั้นตอนของการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างยังไม่เข้าสู่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
- ทุกขั้นตอนท่านสามารถใส่ข้อมูลสนับสนุนซึ่งเป็นการให้ข้อมูลเพิ่มเติมได้ (ถ้ามี) คือ ให้ใส่ข้อมูลเพิ่มเติมต่อท้ายข้อความของแต่ละขั้นตอน
- กรณีที่ความคืบหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ของท่านเลยขั้นตอนที่ 11 แล้ว ให้ท่านรายงานความคืบหน้าในตาราง ตผ.3 ได้ตามปกติ โดยพิมพ์ข้อความตามที่ท่านต้องการจะรายงานความคืบหน้าในตาราง ตผ.3 (16) ได้เลยครับ เช่น จอเงินในระบบ GFMS เรียบร้อยแล้วอยู่ระหว่างรอส่งมอบครุภัณฑ์ เป็นต้น

สรุปขั้นตอนในการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ (วิธี E-bidding)

ครุภัณฑ์ (วิธี E-Bidding)

1. อยู่ระหว่างทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง
2. อยู่ระหว่างกำหนดคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ (TOR)
3. อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ (TOR)
4. อยู่ระหว่างขอความเห็นชอบใน TOR
5. อยู่ระหว่างจัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง
6. อยู่ระหว่างจัดทำร่างประกาศเชิญชวน
7. วิเคราะห์ TOR และร่างประกาศเชิญชวน
8. อยู่ระหว่างการประกาศเชิญชวนในระบบ (ระบุวันที่ประกาศเชิญชวน)
9. อยู่ระหว่างการเสนอราคาในระบบ (ระบุวันที่เสนอราคาในระบบ)
10. อยู่ระหว่างพิจารณาผลการเสนอราคา (ระบุวันที่พิจารณาผลการเสนอราคา)
11. อยู่ระหว่างรายงานผลการพิจารณา
12. อยู่ระหว่างขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง
13. ประกาศผลผู้ชนะในการเสนอราคา (ระบุวันที่ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา)
14. อยู่ระหว่างรออุทธรณ์ 7 วันทำการ (ระบุวันที่ครบกำหนดการอุทธรณ์)
15. อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา
16. ทำสัญญาแล้ว

หมายเหตุ

- ขั้นตอน 1-4 เป็นขั้นตอนของการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างยังไม่เข้าสู่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
- ทุกขั้นตอนท่านสามารถใส่ข้อมูลสนับสนุนซึ่งเป็นการให้ข้อมูลเพิ่มเติมได้ (ถ้ามี) คือ ให้ใส่ข้อมูลเพิ่มเติมต่อท้ายข้อความของแต่ละขั้นตอน
- กรณีที่ความคืบหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ของท่านเลยขั้นตอนที่ 16 แล้ว ให้ท่านรายงานความคืบหน้าในตาราง ตผ.3 ได้ตามปกติ โดยพิมพ์ข้อความตามที่ท่านต้องการจะรายงานความคืบหน้าในตาราง ตผ.3 (16) ได้เลยครับ เช่น จอเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้วอยู่ระหว่างรอส่งมอบครุภัณฑ์ เป็นต้น

สรุปขั้นตอนในการจัดซื้อจัดจ้าง ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (วิธี E-bidding)

ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (วิธี E-Bidding)

1. อยู่ในขั้นตอนการติดตามรูปแบบรายการและประมาณการราคาจากสำนักสถาปัตยกรรม
กรมศิลปากร โดยระบุสถานะตาม ข้อ ก-จ (ขั้นตอนนี้เวลาทำนรายการในตาราง ตผ.3 ให้พิมพ์
ข้อความตามขั้นตอน ก-จ แล้วระบุความคืบหน้าเป็น % ได้เลยนะครับ)

ขั้นตอน	ความคืบหน้า (ระบุเป็น %)
ก. อยู่ระหว่างออกแบบรูปแบบรายการโดยสำนัก สถาปัตยกรรม	
ก.1 ออกแบบสถาปัตยกรรม	
ก.2 ออกแบบวิศวกรรมโยธา	
ก.3 ออกแบบวิศวกรรมไฟฟ้า (งานระบบ)	
ข. อยู่ระหว่างเขียนแบบก่อสร้างโดยสำนักสถาปัตยกรรม	
ค. อยู่ระหว่างประมาณการราคา โดยสำนักสถาปัตยกรรม	
ง. อยู่ระหว่างรออธิบดีลงนามในรูปแบบรายการและ ประมาณการราคา	
จ. อื่น (โปรดระบุ)	

2. รูปแบบรายการและประมาณการราคาจากสำนักสถาปัตยกรรมเสร็จเรียบร้อยแล้วอยู่ระหว่าง
กำหนดราคากลางท้องถิ่น
3. อยู่ระหว่างขอความเห็นชอบราคากลางท้องถิ่นจากผู้มีอำนาจอนุมัติ
4. อยู่ระหว่างทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง
5. อยู่ระหว่างกำหนดคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดขอบเขตของงาน (TOR)
6. อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดขอบเขตของงาน (TOR)
7. อยู่ระหว่างขอความเห็นชอบ TOR
8. อยู่ระหว่างทำรายงานขอซื้อขอจ้าง
9. อยู่ระหว่างจัดทำร่างประกาศเชิญชวน
10. อยู่ระหว่างการวิจารณ์ TOR และร่างประกาศเชิญชวน
11. อยู่ระหว่างการประกาศเชิญชวนในระบบ (ระบุวันที่ประกาศเชิญชวน)
12. อยู่ระหว่างเสนอราคาในระบบ (ระบุวันที่เสนอราคาในระบบ)
13. อยู่ระหว่างพิจารณาผลการเสนอราคา (ระบุวันที่พิจารณาผลการเสนอราคา)

สรุปขั้นตอนในการจัดซื้อจัดจ้าง ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (วิธี E-bidding) (ต่อ)

14. อยู่ระหว่างรายงานผลการพิจารณา
15. อยู่ระหว่างขออนุมัติสั่งซื้อสิ่งจ้าง
16. ประกาศผลผู้ชนะในการเสนอราคา (ระบุวันที่ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา)
17. รออุทธรณ์ 7 วันทำการ (ระบุวันที่ครบกำหนดการอุทธรณ์)
18. อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา
19. ลงนามในสัญญาแล้ว

หมายเหตุ

- ขั้นตอน 1-7 เป็นขั้นตอนของการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างยังไม่เข้าสู่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
- ทุกขั้นตอนท่านสามารถใส่ข้อมูลสนับสนุนซึ่งเป็นการให้ข้อมูลเพิ่มเติมได้ (ถ้ามี) คือ ให้ใส่ข้อมูลเพิ่มเติมต่อท้ายข้อความของแต่ละขั้นตอน
- กรณีที่ความคืบหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้างของท่าน *เลยขั้นตอนที่ 19* แล้ว ให้ท่านรายงานความคืบหน้าในตาราง ตผ.3 ได้ตามปกติ โดยพิมพ์ข้อความตามที่ท่านต้องการจะรายงานความคืบหน้าในตาราง ตผ.3 (16) ได้เลยครับ เช่น จอเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้วอยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญาโดยคาดว่าผู้รับจ้างจะส่งมอบงานงวดที่ 1 ภายใน..... เป็นต้น

๕.๒ ติดตามความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณประจำปีประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
(ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMS ณ วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๔)

๕.๒.๑ ครุภัณฑ์

ก. วิธีเฉพาะเจาะจง (๕๐ รายการ)

ครุภัณฑ์ที่จัดซื้อจัดจ้างโดยใช้วิธีเฉพาะเจาะจงจำนวน ๕๐ รายการ ยอดเงินรวมทั้งสิ้น ๕,๘๐๙,๓๐๐ บาท (ห้าล้านแปดแสนเก้าพันสามร้อยบาทถ้วน) โดยข้อมูลจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMS) ณ วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ พบว่า หน่วยงานในสังกัดฯ มีการเบิกจ่ายไปแล้ว ๒๑ รายการ จอเงินในระบบ GFMS แล้ว ๒๖ รายการ และยังไม่จอบเงินในระบบ GFMS ๓ รายการ ขอให้ผู้รับผิดชอบนำเสนอต่อที่ประชุมตามลำดับเอกสาร ประกอบวาระที่ ๕.๒.๑ (ก) เรียงลำดับตามข้อมูลดังนี้

รายการงบประมาณ-ครุภัณฑ์ (วิธีเฉพาะเจาะจง)					
หน่วยงานในสังกัด	จำนวนรายการ	งบประมาณ (บาท)	ยังไม่จอบเงินในระบบ GFMS (รายการ)	จอบเงินในระบบ GFMS (รายการ)	เบิกจ่ายแล้ว (รายการ)
คณะศิลปศึกษา	9	437,600		2	7
คณะศิลปนาฏดุริยางค์	2	92,000	2		
คณะศิลปวิจิตร	12	1,786,500	1	11	
วนศ.	1	500,000		1	
วนศ.สุโขทัย	1	445,000			1
วนศ.กาฬสินธุ์	6	724,000		5	1
วนศ.ลพบุรี	3	297,000			3
วนศ.พัทลุง	1	36,000			1
วนศ.สุพรรณบุรี	6	628,900		4	2
วชศ.สุพรรณบุรี	4	482,100			4
วชศ.นครศรีธรรมราช	5	380,200		3	2
รวม	50	5,809,300	3	26	21

หน่วยงาน/สถานศึกษา (๕)	รหัสงบประมาณในระบบ GFMS (5) *	รายการลงทุน (6)	จำนวน (7) หน่วยงาน (8)	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท) (9)	(3) วัตถุประสงค์	ช่วงเวลาประกาศ (ถ้ามี) (11)	เลขที่สัญญา/เลขที่ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้าง (12.1)	วันเดือนปีที่เซ็นสัญญา/วันที่ลงนามในใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้าง (12.2)	ชื่อสัญญา (12.3)	วัน เดือน ปี ที่เริ่มต้นและสิ้นสุดตามสัญญา/ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้าง (12.8)	จำนวนเงินตามสัญญา/ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้าง (12.9)	จำนวนงวดงานตามสัญญา (12.10)	วัน เดือน ปี ที่ส่งมอบงาน หรือส่งมอบครุภัณฑ์ตามสัญญา/ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้าง (12.11)	จำนวนเงินตามงวดงานที่ระบุในสัญญา/ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้าง (12.12)	เลขที่ PO ในระบบ GFMS (12.13)	วัน เดือน ปี ที่ส่งมอบงาน / ส่งมอบครุภัณฑ์ (ตามจริง) (13)	วัน เดือน ปี ที่ตรวจรับงาน/ตรวจรับครุภัณฑ์ (ตามจริง) (14)	ระบุความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณ พ.ศ. 2565 (16) (1 พ.ย.64)	ระบุความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณ พ.ศ. 2565 (16) (8 ธ.ค.64)	สถานะการจ่ายเงินในระบบ GFMS ณ วันที่ 9 ธ.ค.64	
คณะศิลปศึกษา	1800837018110049	ชุดบักวีตสากลชาย คณะศิลปศึกษา ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	5	ชุด	20,000	✓	-		นายพิชัย เขื่อนภูมิ	26 ต.ค.64 - 24 ม.ค.65	20,000.00	1	24 ม.ค.65	20,000.00	7017046014			รอส่งมอบตามสัญญา	รอส่งมอบตามสัญญา	จ่ายเงินในระบบ GFMS เรียบร้อยแล้ว	
คณะศิลปศึกษา	1800837018110050	ชุดบักวีตสากลหญิง คณะศิลปศึกษา ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	5	ชุด	20,000	✓	-		นายพิชัย เขื่อนภูมิ	26 ต.ค.64 - 24 ม.ค.65	20,000.00	1	24 ม.ค.65	20,000.00	7017046014			รอส่งมอบตามสัญญา	รอส่งมอบตามสัญญา	จ่ายเงินในระบบ GFMS เรียบร้อยแล้ว	
คณะศิลปนาฏดุริยางค์	1800837018110052	เพาเวอร์คิทเซอร์ YAMAHA รุ่น EMX-5016CF คณะศิลปนาฏดุริยางค์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	1	ตัว	80,000	✓		26 พ.ย.64	ร้าน โบนชอปปี้ ดนตรีไทย	26 พ.ย.64- 11 ธ.ค.64	80,000.00	1	11 ธ.ค.64	80,000.00				อยู่ระหว่างการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงชื่อรายการให้ถูกต้อง	อยู่ระหว่างการส่งมอบครุภัณฑ์ตามช่วงเวลาตามสัญญา	ยังไม่ได้จ่ายเงินในระบบ GFMS	
คณะศิลปนาฏดุริยางค์	1800837018110053	ไมโครโฟน TASCAM รุ่น TM180 สีดำพร้อมขา คณะศิลปนาฏดุริยางค์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	10	ตัว	12,000	✓		25 พ.ย.64	ร้าน โบนชอปปี้ ดนตรีไทย	25 พ.ย.64- 14 ธ.ค.64	12,000.00	1	14 ธ.ค.64	12,000.00				อยู่ในขั้นตอนที่ 5 ==> ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างแล้ว ได้รับใบเสนอราคาแล้วอยู่ระหว่างทำรายงานขอซื้อของจ้าง	อยู่ระหว่างการส่งมอบครุภัณฑ์ตามช่วงเวลาตามสัญญา	ยังไม่ได้จ่ายเงินในระบบ GFMS	
คณะศิลปปริวรรต	1800837018110054	เครื่องมือตัดมีดไฮโปเจดอร์แบบติดเต้าน (พร้อมติดตั้ง) รุ่น XGA ขนาด 3,000 Ansi Lumens คณะศิลปปริวรรต ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	1	ชุด	27,000	✓		1/2565	8 ต.ค.64	บริษัท โบนยู โยโลชั่น จำกัด	9 ต.ค.64 - 7 ธ.ค.64	27,000.00	1	7 ธ.ค.64	27,000.00	7017086531	18 ต.ค.64	18 ต.ค.64	อยู่ในขั้นตอนการลงระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP คาดว่าจะได้จ่ายเงินในระบบ GFMS ภายในวันที่ 25 ตุลาคม 2564	อยู่ระหว่างงานการเงินและตรวจเอกสารเพื่อเบิกจ่ายต่อไป	จ่ายเงินในระบบ GFMS เรียบร้อยแล้ว
คณะศิลปปริวรรต	1800837018110055	เครื่องตัดไดอะแกรมประเภทพร้อมระบบไฟฟ้าและการติดตั้ง คณะศิลปปริวรรต ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	1	เครื่อง	182,000	✓		2/2565	8 ต.ค.64	บริษัท ที เค เอส การค้าและบริการ จำกัด	9 ต.ค.64 - 7 ธ.ค.64	182,000.00	1	7 ธ.ค.64	182,000.00	7017086533			อยู่ในขั้นตอนการลงระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP คาดว่าจะได้จ่ายเงินในระบบ GFMS ภายในวันที่ 25 ตุลาคม 2564	บริษัทส่งมอบครุภัณฑ์วันที่ 29 พ.ย.64 อยู่ระหว่างส่งมอบครุภัณฑ์ในระบบ e-GP	จ่ายเงินในระบบ GFMS เรียบร้อยแล้ว
คณะศิลปปริวรรต	1800837018110056	เดาเมาไฟฟ้่า (ขนาด 50x50x70 เซนติเมตร) คณะศิลปปริวรรต ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	1	เดา	250,000	✓		3/2565	8 ต.ค.64	บริษัท อีเนเตอร์ คลีนส์ อีเนสเตอร์	9 ต.ค.64 - 7 ธ.ค.64	248,026.00	1	7 ธ.ค.64	248,026.00	7017087431	25 พ.ย.64	25 พ.ย.64	อยู่ในขั้นตอนการลงระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP คาดว่าจะได้จ่ายเงินในระบบ GFMS ภายในวันที่ 25 ตุลาคม 2564	อยู่ระหว่างงานพัสดุเตรียมเอกสารส่งการณเดาเมาเพื่อตรวจสอบเอกสารเบิกจ่าย	จ่ายเงินในระบบ GFMS เรียบร้อยแล้ว
คณะศิลปปริวรรต	1800837018110060	เดาเมาไฟฟ้่า (ขนาด 35x40x35เซนติเมตร) คณะศิลปปริวรรต ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	1	เดา	190,000	✓		3/2565	8 ต.ค.64	บริษัท อีเนเตอร์ คลีนส์ อีเนสเตอร์	9 ต.ค.64 - 7 ธ.ค.64	177,406.00	1	7 ธ.ค.64	177,406.00	7017087431	25 พ.ย.64	25 พ.ย.64	อยู่ในขั้นตอนการลงระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP คาดว่าจะได้จ่ายเงินในระบบ GFMS ภายในวันที่ 25 ตุลาคม 2564	อยู่ระหว่างงานพัสดุเตรียมเอกสารส่งการณเดาเมาเพื่อตรวจสอบเอกสารเบิกจ่าย	จ่ายเงินในระบบ GFMS เรียบร้อยแล้ว
คณะศิลปปริวรรต	1800837018110057	จอภาพอัจฉริยะเพื่อการเรียนการสอน ขนาดไม่น้อยกว่า 65 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์และการ์ดติดตั้ง คณะศิลปปริวรรต ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	1	ชุด	185,000	✓		4/2565	8 ต.ค.64	บริษัท โบนยู โยโลชั่น จำกัด	9 ต.ค.64 - 7 ธ.ค.64	185,000.00	1	7 ธ.ค.64	185,000.00	7017085975	18 ต.ค.64	18 ต.ค.64	อยู่ในขั้นตอนการลงระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP คาดว่าจะได้จ่ายเงินในระบบ GFMS ภายในวันที่ 25 ตุลาคม 2564	อยู่ระหว่างงานการเงินและตรวจเอกสารเพื่อเบิกจ่ายต่อไป	จ่ายเงินในระบบ GFMS เรียบร้อยแล้ว
คณะศิลปปริวรรต	1800837018110058	ชุดผลิตสื่อวีดีโอเพื่อการเรียนการสอนและสื่อประชาสัมพันธ์ คณะศิลปปริวรรต ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	1	ชุด	490,000	✓		9/2565	15 ต.ค.64	บริษัท อีซีเอส จำกัด	16 ต.ค.64 - 14 พ.ย.64	470,790.00	1	14 พ.ย.64	470,790.00	7017129082	11 พ.ย.64	11 พ.ย.64	อยู่ในขั้นตอนการส่งมอบครุภัณฑ์ โดยกำหนดส่งมอบครุภัณฑ์ไม่เกินวันที่ 14 พ.ย. 2564	อยู่ระหว่างงานการเงินและตรวจเอกสารเพื่อเบิกจ่ายต่อไป	จ่ายเงินในระบบ GFMS เรียบร้อยแล้ว
คณะศิลปปริวรรต	1800837018110059	โต๊ะเขียนแบบศิลปะไทย ขนาด 100x60x80 (กว้างxยาวxลึก) คณะศิลปปริวรรต ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	7	ตัว	56,000	✓		5/2565	8 ต.ค.64	บริษัท ไทยพัฒนาครุภัณฑ์ จำกัด	9 ต.ค.64 - 12 พ.ย.64	55,426.00	1	12 พ.ย.64	55,426.00	7017086535	4 พ.ย.64	4 พ.ย.64	อยู่ในขั้นตอนการลงระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP คาดว่าจะได้จ่ายเงินในระบบ GFMS ภายในวันที่ 25 ตุลาคม 2564	อยู่ระหว่างงานการเงินและตรวจเอกสารเพื่อเบิกจ่ายต่อไป	จ่ายเงินในระบบ GFMS เรียบร้อยแล้ว
คณะศิลปปริวรรต	1800837018110061	ตู้ขึ้นวางกระดาษ 14 ชั้น คณะศิลปปริวรรต ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	1	ชุด	5,500	✓		8/2565	14 ต.ค.64	บริษัท ชลบุรี เอส.พี.มาท จำกัด	15 ต.ค.64 - 13 พ.ย.64	5,350.00	1	13 พ.ย.64	5,350.00	7017086538	10 พ.ย.64	10 พ.ย.64	อยู่ในขั้นตอนการลงระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP คาดว่าจะได้จ่ายเงินในระบบ GFMS ภายในวันที่ 25 ตุลาคม 2564	อยู่ระหว่างงานการเงินและตรวจเอกสารเพื่อเบิกจ่ายต่อไป	จ่ายเงินในระบบ GFMS เรียบร้อยแล้ว
คณะศิลปปริวรรต	1800837018110062	ชุดอุปกรณ์เขียนแบบ คณะศิลปปริวรรต ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	100	ชุด	70,000	✓		6/2565	8 ต.ค.64	บริษัท โบนยู โยโลชั่น จำกัด	9 ต.ค.64 - 7 ธ.ค.64	69,550.00	1	7 ธ.ค.64	69,550.00	7017087439	18 ต.ค.64	18 ต.ค.64	อยู่ระหว่างงานพัสดุเตรียมเอกสารส่งการเงินและตรวจเอกสารเพื่อเบิกจ่ายต่อไป	อยู่ระหว่างงานการเงินและตรวจเอกสารเพื่อเบิกจ่ายต่อไป	จ่ายเงินในระบบ GFMS เรียบร้อยแล้ว
คณะศิลปปริวรรต	1800837018110063	หมวกยี่ห้อคอกา (โครงการชูก่อสร้าง) พร้อมแท่นและอุปกรณ์ติดตั้ง คณะศิลปปริวรรต ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	1	ชุด	150,000	✓				มหาวิทยาลัยมหิดล โดย คณะสัตวแพทยศาสตร์		140,000.00	1		140,000.00				อยู่ในขั้นตอนที่ 8 ==> ระหว่างขออนุมัติสั่งซื้อสิ่งส่งจ้าง	อยู่ในขั้นตอนที่ 8 ระหว่างขออนุมัติสั่งซื้อสิ่งส่งจ้าง	ยังไม่ได้จ่ายเงินในระบบ GFMS
คณะศิลปปริวรรต	1800837018110064	ชุดเครื่องขยายเสียง พร้อมอุปกรณ์และการติดตั้ง คณะศิลปปริวรรต ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	7	ชุด	91,000	✓		7/2565	8 ต.ค.64	บริษัท โบนยู โยโลชั่น จำกัด	9 ต.ค.64 - 7 ธ.ค.64	90,629.00	1	7 ธ.ค.64	90,629.00	7017085986	18 ต.ค.64	18 ต.ค.64	อยู่ระหว่างงานพัสดุเตรียมเอกสารส่งการเงินและตรวจเอกสารเพื่อเบิกจ่ายต่อไป	อยู่ระหว่างงานการเงินและตรวจเอกสารเพื่อเบิกจ่ายต่อไป	จ่ายเงินในระบบ GFMS เรียบร้อยแล้ว
คณะศิลปปริวรรต	1800837018110065	ชุดไม้ระชุมแบบแยกส่วแบบพกพา พร้อมการติดตั้ง คณะศิลปปริวรรต ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	4	ชุด	90,000	✓		7/2565	8 ต.ค.64	บริษัท โบนยู โยโลชั่น จำกัด	9 ต.ค.64 - 7 ธ.ค.64	89,880.00	1	7 ธ.ค.64	89,880.00	7017085986	18 ต.ค.64	18 ต.ค.64	อยู่ระหว่างงานพัสดุเตรียมเอกสารส่งการเงินและตรวจเอกสารเพื่อเบิกจ่ายต่อไป	อยู่ระหว่างงานการเงินและตรวจเอกสารเพื่อเบิกจ่ายต่อไป	จ่ายเงินในระบบ GFMS เรียบร้อยแล้ว
วศ.	1800837018110001	Double French Horns วิทยาลัยนาฏศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	2	คัน	500,000	✓		คส 1/2565	2 พ.ย. 64	หจก เพอร์คีย์ซัน เฮลส์	2 พ.ย. 64 - 3 มี.ค. 65	497,000.00	1	3 มี.ค. 65	497,000.00	7017066368			อยู่ในขั้นตอนที่ 10 ==> อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา คาดว่าจะลงนามในสัญญาวันที่ 8 พ.ย. 64	อยู่ระหว่างรอส่งมอบครุภัณฑ์	จ่ายเงินในระบบ GFMS เรียบร้อยแล้ว
วศ.กาศพิณย์	1800837018110011	คีย์บอร์ด (Keyboard) วิทยาลัยนาฏศิลป์กาศพิณย์ ตำบลกาศพิณย์ อำเภอเมืองกาศพิณย์ จังหวัดกาศพิณย์	2	ตัว	100,000	✓		จ.02/2565	26 ต.ค.64	บริษัท สาริทธการ จำกัด	26 ต.ค.64 - 25 ธ.ค.64	100,000	1	25 ธ.ค.64	100,000	7017043559			ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว (26 ต.ค.64) รอส่งมอบครุภัณฑ์	อยู่ระหว่าง รอส่งมอบครุภัณฑ์ (25 ธ.ค.64)	จ่ายเงินในระบบ GFMS เรียบร้อยแล้ว
วศ.กาศพิณย์	1800837018110012	เบสกีตาร์ไฟฟ้า (Electric Bass Guitar) วิทยาลัยนาฏศิลป์กาศพิณย์ ตำบลกาศพิณย์ อำเภอเมืองกาศพิณย์ จังหวัดกาศพิณย์	2	ตัว	100,000	✓		จ.02/2565	26 ต.ค.64	บริษัท สาริทธการ จำกัด	26 ต.ค.64 - 25 ธ.ค.64	100,000	1	25 ธ.ค.64	100,000	7017043559			ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว (26 ต.ค.64) รอส่งมอบครุภัณฑ์	อยู่ระหว่าง รอส่งมอบครุภัณฑ์ (25 ธ.ค.64)	จ่ายเงินในระบบ GFMS เรียบร้อยแล้ว
วศ.กาศพิณย์	1800837018110013	กีตาร์ไฟฟ้า (Electric Guitar) วิทยาลัยนาฏศิลป์กาศพิณย์ ตำบลกาศพิณย์ อำเภอเมืองกาศพิณย์ จังหวัดกาศพิณย์	2	ตัว	70,000	✓		จ.02/2565	26 ต.ค.64	บริษัท สาริทธการ จำกัด	26 ต.ค.64 - 25 ธ.ค.64	70,000	1	25 ธ.ค.64	70,000	7017043559			ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว (26 ต.ค.64) รอส่งมอบครุภัณฑ์	อยู่ระหว่าง รอส่งมอบครุภัณฑ์ (25 ธ.ค.64)	จ่ายเงินในระบบ GFMS เรียบร้อยแล้ว
วศ.กาศพิณย์	1800837018110014	กลองชุด (Drum set) วิทยาลัยนาฏศิลป์กาศพิณย์ ตำบลกาศพิณย์ อำเภอเมืองกาศพิณย์ จังหวัดกาศพิณย์	2	ชุด	150,000	✓		จ.02/2565	26 ต.ค.64	บริษัท สาริทธการ จำกัด	26 ต.ค.64 - 25 ธ.ค.64	150,000	1	25 ธ.ค.64	150,000	7017043559			ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว (26 ต.ค.64) รอส่งมอบครุภัณฑ์	อยู่ระหว่าง รอส่งมอบครุภัณฑ์ (25 ธ.ค.64)	จ่ายเงินในระบบ GFMS เรียบร้อยแล้ว
วศ.กาศพิณย์	1800837018110015	ชุดวงโยธวาทิต วิทยาลัยนาฏศิลป์กาศพิณย์ ตำบลกาศพิณย์ อำเภอเมืองกาศพิณย์ จังหวัดกาศพิณย์	50	ชุด	250,000	✓		จ.03/2565	26 ต.ค.64	ห้างหุ้นส่วนจำกัด แลท ทุ บี	26 ต.ค.64 - 25 ธ.ค.64	250,000	1	25 ธ.ค.64	250,000	7017044366			ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว (26 ต.ค.64) รอส่งมอบครุภัณฑ์	อยู่ระหว่าง รอส่งมอบครุภัณฑ์ (25 ธ.ค.64)	จ่ายเงินในระบบ GFMS เรียบร้อยแล้ว
วศ.สุพรรณบุรี	1800837018110020	กระดานอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Board หรือ e-Board) พร้อมติดตั้ง วิทยาลัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรี ตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี	2	เครื่อง	210,000	✓		3/2565	16 พ.ย.64	วีช เวนเดอร์ จำกัด	16 พ.ย.64 - 16 ธ.ค.64	210,000.00	1 งวด	16 ธ.ค.64	210,000.00	7100609038			รอส่งมอบครุภัณฑ์ ทางงานแจ้งว่าจะส่งมอบภายในวันที่ 10 ธันวาคม 2564	รอส่งมอบครุภัณฑ์ ทางงานแจ้งว่าจะส่งมอบภายในวันที่ 10 ธันวาคม 2564	จ่ายเงินในระบบ GFMS เรียบร้อยแล้ว
วศ.สุพรรณบุรี	1800837018110067	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) วิทยาลัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรี ตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี	8	เครื่อง	240,000	✓		3/2565	16 พ.ย.64	วีช เวนเดอร์ จำกัด	16 พ.ย.64 - 16 ธ.ค.64	240,000.00	1 งวด	16 ธ.ค.64	240,000.00	7100609038			รอส่งมอบครุภัณฑ์ ทางงานแจ้งว่าจะส่งมอบภายในวันที่ 10 ธันวาคม 2564	รอส่งมอบครุภัณฑ์ ทางงานแจ้งว่าจะส่งมอบภายในวันที่ 10 ธันวาคม 2564	จ่ายเงินในระบบ GFMS เรียบร้อยแล้ว
วศ.สุพรรณบุรี	1800837018110068	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA วิทยาลัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรี ตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี	8	เครื่อง	20,000	✓		3/2565	16 พ.ย.64	วีช เวนเดอร์ จำกัด	16 พ.ย.64 - 16 ธ.ค.64	20,000.00	1 งวด	16 ธ.ค.64	20,000.00	7100609038			รอส่งมอบครุภัณฑ์ ทางงานแจ้งว่าจะส่งมอบภายในวันที่ 10 ธันวาคม 2564	รอส่งมอบครุภัณฑ์ ทางงานแจ้งว่าจะส่งมอบภายในวันที่ 10 ธันวาคม 2564	จ่ายเงินในระบบ GFMS เรียบร้อยแล้ว
วศ.สุพรรณบุรี	1800837018110069	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3 วิทยาลัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรี ตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี	3	เครื่อง	18,900	✓		3/2565	16 พ.ย.64	วีช เวนเดอร์ จำกัด	16 พ.ย.64 - 16 ธ.ค.64	18,900.00	1 งวด	16 ธ.ค.64	18,900.00	7100609038			รอส่งมอบครุภัณฑ์ทางงานแจ้งว่าจะส่งมอบภายในวันที่ 10 ธันวาคม 2564	รอส่งมอบครุภัณฑ์ทางงานแจ้งว่าจะส่งมอบภายในวันที่ 10 ธันวาคม 2564	จ่ายเงินในระบบ GFMS เรียบร้อยแล้ว

หน่วยงาน/ สถานศึกษา (3)	รหัสงบประมาณ ในระบบ GFMS (5) *	รายการลงทุน (6)	จำนวน (7) ' หน่วยนับ (8) '	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท) (9)	(3) วัตถุประสงค์	ช่วงเวลา ประกาศ (ถ้ามี) (11)	เลขที่ สัญญา/ เลขที่ ใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (12.1)	วันเดือนปีที่ เซ็นสัญญา/ วันที่ลงนาม ในใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (12.2)	ชื่อสัญญา (12.3)	วัน เดือน ปี ที่ เริ่มต้นและ สิ้นสุดตาม สัญญา/ ใบสั่งซื้อสั่ง จ้าง (12.8)	จำนวนเงินตาม สัญญา/ใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (12.9)	จำนวนงวด งานตาม สัญญา (12.10)	วัน เดือน ปี ที่ส่ง มอบงาน หรือส่ง มอบครุภัณฑ์ตาม สัญญา/ใบสั่งซื้อสั่ง จ้าง (12.11)	จำนวนเงินตามงวด งานที่ระบุในสัญญา/ ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (12.12)	เลขที่ PO ในระบบ GFMS (12.13)	วัน เดือน ปี ที่ส่ง มอบงาน / ส่ง มอบครุภัณฑ์ (ตามจริง) (13)	วัน เดือน ปี ที่ ตรวจรับงาน/ ตรวจรับครุภัณฑ์ (ตามจริง) (14)	ระบุมความก้าวหน้าในการเตรียมการ จัดซื้อ จัดจ้างงบประมาณ พ.ศ. 2565 (16) (1 พ.ย.64)	ระบุมความก้าวหน้าในการเตรียมการ จัดซื้อ จัดจ้างงบประมาณ พ.ศ. 2565 (16) (8 ธ.ค.64)	สถานะการจ่ายเงินใน ระบบ GFMS ณ วันที่ 9 ธ.ค.64	
วษศ.นครศรีธรรมราช	1800837018110027	ขายน้จวกรูปไม้ ปริมระดับใต้ วิทยาลัยช่างศิลป์ นครศรีธรรมราช ตำบลทอนหงส์ อำเภอพรหมคีรี จังหวัด นครศรีธรรมราช	33	ชด	70,000	✓	2 พ.ย. 64	ช.1/2565	8 พ.ย. 64	บริษัท สยาม นครินทร์ จำกัด	8 พ.ย. 64 - 23 ธ.ค. 64	1 งวด	งวดที่ 1 : 23 ธ.ค. 64	งวดที่ 1 : 69,960	7017113609			อยู่ในขั้นตอนที่ 12 ==> อยู่ระหว่างขั้นตอน จัดทำรายงานขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง	อยู่ในขั้นตอนการส่งมอบครุภัณฑ์ โดยกำหนดส่ง มอบครุภัณฑ์ไม่เกินวันที่ 23 ธ.ค. 64	จ่ายเงินในระบบ GFMS เรียบร้อยแล้ว	
วษศ.นครศรีธรรมราช	1800837018110028	ขาดังรูปแบบมีฐานเหลี่ยม วิทยาลัยช่างศิลป์นครศรีธรรมราช ตำบลทอนหงส์ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช	24	ตัว	40,000	✓	2 พ.ย. 64	ช.1/2565	8 พ.ย. 64	บริษัท สยาม นครินทร์ จำกัด	8 พ.ย. 64 - 23 ธ.ค. 64	1 งวด	งวดที่ 1 : 23 ธ.ค. 64	งวดที่ 1 : 40,080	7017113609			อยู่ในขั้นตอนที่ 12 ==> อยู่ระหว่างขั้นตอน จัดทำรายงานขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง	- อยู่ในขั้นตอนการส่งมอบครุภัณฑ์ โดยกำหนด ส่งมอบครุภัณฑ์ไม่เกินวันที่ 23 ธ.ค. 64	จ่ายเงินในระบบ GFMS เรียบร้อยแล้ว	
วษศ.นครศรีธรรมราช	1800837018110029	หุ่นปูนปลาสเตอร์ วิทยาลัยช่างศิลป์นครศรีธรรมราช ตำบล ทอนหงส์ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช	18	ชด	38,500	✓	4 พ.ย. 64	ช.3/2565	10 พ.ย. 64	บริษัท อินทีนิท คราฟท์ จำกัด	10 พ.ย. 64 - 9 ม.ค. 65	1 งวด	งวดที่ 1 : 9 ม.ค. 65	งวดที่ 1 : 38,700	7017115384			อยู่ในขั้นตอนที่ 12 ==> อยู่ระหว่างขั้นตอน จัดทำรายงานขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง	อยู่ในขั้นตอนการส่งมอบครุภัณฑ์ โดยกำหนดส่ง มอบครุภัณฑ์ไม่เกินวันที่ 9 ม.ค. 65	มีฎหมายและอุปสรรค ด้วยราคาของครุภัณฑ์ มีราคาเกินงบประมาณที่ ได้รับจัดสรร จำนวนเงิน 200 บาท ซึ่งก่อนสั่งซื้อ ได้เจรจากับทางบริษัทเพื่อขอลดราคาแล้ว แต่ ทางบริษัทไม่สามารถลดราคาให้ได้ จึงต้อง เบิกจ่ายงบประมาณเกินทดแทน	จ่ายเงินในระบบ GFMS เรียบร้อยแล้ว

๕.๒ ติดตามความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณประจำปีประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
(ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMS ณ วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๔)

๕.๒.๑ ครุภัณฑ์

ข. วิธี E-bidding (๒๕ รายการ)

ครุภัณฑ์ที่จัดซื้อจัดจ้างโดยใช้วิธี E-bidding จำนวน ๒๕ รายการ ยอดเงินรวมทั้งสิ้น ๑๖,๑๗๒,๙๐๐ บาท (สิบหกล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสองพันเก้าร้อยบาทถ้วน) โดยข้อมูลจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMS) ณ วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ พบว่าพบว่า หน่วยงานในสังกัดฯ มีการเบิกจ่ายไปแล้ว ๓ รายการ จอเงินในระบบ GFMS แล้ว ๗ รายการ และยังไม่จอเงินในระบบ GFMS ๑๕ รายการ ขอให้ผู้รับผิดชอบนำเสนอต่อที่ประชุมตามลำดับเอกสาร ประกอบวาระที่ ๕.๒.๑ (ข) เรียงลำดับตามข้อมูลดังนี้

รายการงบประมาณ-ครุภัณฑ์ (วิธี E-bidding)					
หน่วยงานในสังกัด	จำนวน รายการ	งบประมาณ (บาท)	ยังไม่จอเงิน ในระบบ GFMS (รายการ)	จอเงินใน ระบบ GFMS (รายการ)	เบิกจ่ายแล้ว (รายการ)
คณะศิลปนาฏดุริยางค์	1	3,000,000	1		
คณะศิลปปริจิตร	1	550,000	1		
วนศ.	1	5,000,000	1		
วนศ.เชียงใหม่	8	2,107,200		5	3
วนศ.นครศรีธรรมราช	1	1,358,000		1	
วนศ.ร้อยเอ็ด	1	1,358,000		1	
วนศ.พัทลุง	1	1,375,000	1		
วขศ.นครศรีธรรมราช	11	1,424,700	11		
รวม	25	16,172,900	15	7	3

หน่วยงาน/ สถานศึกษา (E)	รหัสงบประมาณ ในระบบ GFMS (5) *	รายการมอบทุน (6)	จำนวน (7)	หน่วยนับ (8)	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท) (9)	(1) วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ทั่วไป	ช่วงเวลา ประกาศ (ถ้ามี) (11)	เลขที่ สัญญา/ เลขที่ ใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (12.1)	วันเดือนปีที่ เซ็นสัญญา/ วันที่ลงนาม ในใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (12.2)	ชื่อคู่สัญญา (12.3)	วัน เดือน ปี ที่เริ่มต้นและ สิ้นสุดตาม สัญญา/ ใบสั่งซื้อสั่ง จ้าง (12.8)	จำนวนเงินตาม สัญญา/ใบสั่ง ซื้อสั่งจ้าง (12.9)	จำนวนงวด งานตาม สัญญา (12.10)	วัน เดือน ปี ที่ส่ง มอบงาน หรือส่ง มอบครุภัณฑ์/ ตามสัญญา/ ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (12.11)	จำนวนเงินตาม งวดงานที่ระบุใน สัญญา / ใบสั่ง ซื้อสั่งจ้าง (12.12)	เลขที่ PO ในระบบ GFMS (12.13)	ระบุความก้าวหน้าในการเตรียมการ จัดซื้อ จัดจ้างงบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (16) (1 พ.ย.64)	ระบุความก้าวหน้าในการเตรียมการ จัดซื้อ จัดจ้างงบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (16) (8 ธ.ค.64)	สถานะการจ่ายเงินใน ระบบ GFMS ณ วันที่ 9 ธ.ค.64
คณะศิลปนาฏดุริยางค์	1800837018120006	ระบบบริหารจัดการเครือข่าย คณะศิลปนาฏดุริยางค์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	1	ระบบ	3,000,000	✓	15 พ.ย.64										อยู่ระหว่างขอความเห็นชอบใน TOR	มีผู้ยื่นข้อเสนอจำนวน 3 ราย ตรงตามหลักเกณฑ์ อยู่ระหว่างการพิจารณาผล	ยังไม่ได้จ่ายเงินในระบบ GFMS
คณะศิลปปริวรรต	1800837018110066	เครื่องฟอกอากาศ แบบฝังใต้เพดาน หรือ แบบติดผนังหรือ แบบเคลื่อนย้าย ขนาดความเร็วของแรงลมระดับสูงไม่ต่ำกว่า 1,000 ซีเอฟเอ็ม พร้อมติดตั้ง คณะศิลปปริวรรต ตำบล ศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	10	เครื่อง	550,000	✓											ระหว่างขอความเห็นชอบ(TOR) และ คณะกรรมการตรวจรายละเอียดและคุณลักษณะ เฉพาะของครุภัณฑ์	อยู่ในตอนที่ 4 ระหว่างขอความเห็นชอบใน (TOR) และคณะกรรมการตรวจรายละเอียดและ คุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์	ยังไม่ได้จ่ายเงินในระบบ GFMS
วศ.	1800837018120001	ติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ อาคารเรียนสามัญ วิทยาลัยนาฏศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	1	ระบบ	5,000,000	✓											อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดและคุณลักษณะ เฉพาะของครุภัณฑ์ (TOR)	อยู่ในขั้นตอนที่ 3 อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียด และคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ (TOR)	ยังไม่ได้จ่ายเงินในระบบ GFMS
วศ.เชียงใหม่	1800837018120002	ชุดเครื่องเสียง สำหรับโรงละครพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่	1	ชุด	1,200,000	✓		20/2565	24 พ.ย.64	บริษัท ซีทีซี อินเตอร์เทรด จำกัด	25 พ.ย. 64 - 23 ม.ค.65	1,198,000.00	1	23 ม.ค.65	1,198,000.00	7017134696	อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวนในระบบ ตั้งแต่ 28 ตุลาคม ถึงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 กำหนดเสนอราคา 5 พฤศจิกายน 2564	ลงนามสัญญาเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างรอส่ง มอบงาน ภายในวันที่ 23 มกราคม 2565	จ่ายเงินในระบบ GFMS เรียบร้อยแล้ว
วศ.เชียงใหม่	1800837018110005	ไมโครโฟน วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่	2	ตัว	2,600	✓		20/2565	24 พ.ย.64	บริษัท ซีทีซี อินเตอร์เทรด จำกัด	25 พ.ย. 64 - 23 ม.ค.65	2,400.00	1	23 ม.ค.65	2,400.00	7017134696	อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวนในระบบ ตั้งแต่ 28 ตุลาคม ถึงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 กำหนดเสนอราคา 5 พฤศจิกายน 2564	ลงนามสัญญาเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างรอส่ง มอบงาน ภายในวันที่ 23 มกราคม 2565	จ่ายเงินในระบบ GFMS เรียบร้อยแล้ว
วศ.เชียงใหม่	1800837018110006	ตุ้ล้าโพงช่วยสอน แบบลาก พร้อมแอมป์ และช่อง USB Mp3 Cd โน้สไลย วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ ตำบล หายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่	7	ชุด	70,000	✓		20/2565	24 พ.ย.64	บริษัท ซีทีซี อินเตอร์เทรด จำกัด	25 พ.ย. 64 - 23 ม.ค.65	69,300.00	1	23 ม.ค.65	69,300.00	7017134696	อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวนในระบบ ตั้งแต่ 28 ตุลาคม ถึงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 กำหนดเสนอราคา 5 พฤศจิกายน 2564	ลงนามสัญญาเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างรอส่ง มอบงาน ภายในวันที่ 23 มกราคม 2565	จ่ายเงินในระบบ GFMS เรียบร้อยแล้ว
วศ.เชียงใหม่	1800837018110007	วิทยุสื่อสาร วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่	6	เครื่อง	12,000	✓		20/2565	24 พ.ย.64	บริษัท ซีทีซี อินเตอร์เทรด จำกัด	25 พ.ย. 64 - 23 ม.ค.65	11,400.00	1	23 ม.ค.65	11,400.00	7017134696	อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวนในระบบ ตั้งแต่ 28 ตุลาคม ถึงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 กำหนดเสนอราคา 5 พฤศจิกายน 2564	ลงนามสัญญาเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างรอส่ง มอบงาน ภายในวันที่ 23 มกราคม 2565	จ่ายเงินในระบบ GFMS เรียบร้อยแล้ว
วศ.เชียงใหม่	1800837018110008	อุปกรณ์ตัดความถี่เสียง Corss Over พร้อมติดตั้ง (กลางแจ้ง) วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่	1	ชุด	28,000	✓		20/2565	24 พ.ย.64	บริษัท ซีทีซี อินเตอร์เทรด จำกัด	25 พ.ย. 64 - 23 ม.ค.65	27,900.00	1	23 ม.ค.65	27,900.00	7017134696	อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวนในระบบ ตั้งแต่ 28 ตุลาคม ถึงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 กำหนดเสนอราคา 5 พฤศจิกายน 2564	ลงนามสัญญาเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างรอส่ง มอบงาน ภายในวันที่ 23 มกราคม 2565	จ่ายเงินในระบบ GFMS เรียบร้อยแล้ว
วศ.นครศรีธรรมราช	1800837018120003	รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบะยกสูงไม่ ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ วิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราช ตำบล ท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช	1	คัน	1,358,000	✓	26 ต.ค. 4 พ.ย. 2564	2/2565	26 พ.ย. 64	น.โศโยตันคร ศรีธรรมราช จำกัด	27 พ.ย. 64-25 ม.ค. 65	1,350,200.00	1	25 ม.ค. 65	1,350,200.00	7017156281	อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวนในระบบ (26 ตุลาคม - 4 พฤศจิกายน 2564)	ทำสัญญาแล้ว(สัญญาเลขที่ 2/2565 ลงวันที่ 26 พ.ย. 2564 สิ้นสุดวันที่ 25 ม.ค. 2565)	จ่ายเงินในระบบ GFMS เรียบร้อยแล้ว
วศ.ร้อยเอ็ด	1800837018120004	รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบะยกสูงไม่ ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ วิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด ตำบลโนนเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด	1	คัน	1,358,000	✓	15 - 22 ก.ย. 64	EB01/2565/ 701706521 6	2/11/2564	บริษัท โศโยตัน ร้อยเอ็ด ผู้ จำหน่ายโต โยต้า จำกัด	02 พ.ย.64 - 31 ม.ค.65	1,356,000.00	1	31 ม.ค.65	1,356,000.00	7017065216	ผู้รับจ้างจะเซ็นสัญญาในวันที่ 2 พ.ย. 2564	ผู้รับจ้างทำหนังสือส่งมอบ วันที่ 14 ธ.ค.2564	จ่ายเงินในระบบ GFMS เรียบร้อยแล้ว
วศ.พัทลุง	1800837018120005	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบะยกสูง ไม่ต่ำกว่า 4,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 105 กิโลวัตต์ วิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุง ตำบลควมมะพร้าว อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง	1	คัน	1,375,000	✓											อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดทำร่างประกาศเชิญ ชวน เดิมวิทยาลัยฯกำหนดจัดทำไปแล้วเสร็จ ภายในเดือนตุลาคม แต่เนื่องจากคณะกรรมการ บุคคลภายนอกไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ จึง เลื่อนการจัดทำร่างประกาศเชิญชวน ระหว่างวันที่ 2 - 5 พฤศจิกายน 64 และจะขึ้นประกาศเชิญ ชวนในวันที่ 8 - 15 พ.ย. 64	ขณะนี้วิทยาลัยฯเปิดซองพิจารณาผลแล้วในวันที่ 22 พ.ย. 64 โดยผลปรากฏว่าไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา เข้ามา วิทยาลัยฯ จึงยกเลิกประกาศเชิญชวนและ ดำเนินการแก้ไข TOR โดยคาดว่าจะประกาศ เชิญชวนอีกครั้งในวันที่ 9 ธ.ค. 64	ยังไม่ได้จ่ายเงินในระบบ GFMS
วศ.นครศรีธรรมราช	1800837018110030	บอร์ดติดตั้งขึ้นงาน พร้อมตะขอแขวนขึ้นงาน ขนาด 1.20x2.00x0.40 ม. (กว้างxยาวxสูง) วิทยาลัยช่างศิลป์ นครศรีธรรมราช ตำบลทอนหงส์ อำเภอพรหมคีรี จังหวัด นครศรีธรรมราช	34	ชุด	544,000	✓	25 พ.ย. 64 - 3 ธ.ค. 64										อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำรายงานขออนุมัติสั่งซื้อ สั่งจ้าง	อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดทำประกาศเชิญชวน	ยังไม่ได้จ่ายเงินในระบบ GFMS
วศ.นครศรีธรรมราช	1800837018110031	แท่นวางขึ้นงาน ขนาด 0.30x0.30x1.00 ม. (กว้างxยาวx สูง) วิทยาลัยช่างศิลป์นครศรีธรรมราช ตำบลทอนหงส์ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช	13	ชุด	37,700	✓	25 พ.ย. 64 - 3 ธ.ค. 64										อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำรายงานขออนุมัติสั่งซื้อ สั่งจ้าง	อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดทำประกาศเชิญชวน	ยังไม่ได้จ่ายเงินในระบบ GFMS
วศ.นครศรีธรรมราช	1800837018110032	แท่นวางขึ้นงาน ขนาด 0.25x0.25x0.80 ม. (กว้างxยาวx สูง) วิทยาลัยช่างศิลป์นครศรีธรรมราช ตำบลทอนหงส์ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช	14	ชุด	30,800	✓	25 พ.ย. 64 - 3 ธ.ค. 64										อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำรายงานขออนุมัติสั่งซื้อ สั่งจ้าง	อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดทำประกาศเชิญชวน	ยังไม่ได้จ่ายเงินในระบบ GFMS
วศ.นครศรีธรรมราช	1800837018110033	แท่นวางขึ้นงาน ขนาด 0.60x2.40x1.00 ม. (กว้างxยาวx สูง) วิทยาลัยช่างศิลป์นครศรีธรรมราช ตำบลทอนหงส์ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช	2	ชุด	25,000	✓	25 พ.ย. 64 - 3 ธ.ค. 64										อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำรายงานขออนุมัติสั่งซื้อ สั่งจ้าง	อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดทำประกาศเชิญชวน	ยังไม่ได้จ่ายเงินในระบบ GFMS
วศ.นครศรีธรรมราช	1800837018110034	แท่นวางขึ้นงาน ขนาด 0.60x1.20x0.60 ม. (กว้างxยาวx สูง) วิทยาลัยช่างศิลป์นครศรีธรรมราช ตำบลทอนหงส์ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช	4	ชุด	21,600	✓	25 พ.ย. 64 - 3 ธ.ค. 64										อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำรายงานขออนุมัติสั่งซื้อ สั่งจ้าง	อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดทำประกาศเชิญชวน	ยังไม่ได้จ่ายเงินในระบบ GFMS
วศ.นครศรีธรรมราช	1800837018110035	แท่นวางขึ้นงาน ขนาด 0.50x0.50x0.80 ม. (กว้างxยาวx สูง) วิทยาลัยช่างศิลป์นครศรีธรรมราช ตำบลทอนหงส์ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช	4	ชุด	17,600	✓	25 พ.ย. 64 - 3 ธ.ค. 64										อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำรายงานขออนุมัติสั่งซื้อ สั่งจ้าง	อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดทำประกาศเชิญชวน	ยังไม่ได้จ่ายเงินในระบบ GFMS
วศ.นครศรีธรรมราช	1800837018110036	แท่นวางขึ้นงาน ขนาด 1.20x2.40x0.40 ม. (กว้างxยาวx สูง) วิทยาลัยช่างศิลป์นครศรีธรรมราช ตำบลทอนหงส์ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช	2	ชุด	15,000	✓	25 พ.ย. 64 - 3 ธ.ค. 64										อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำรายงานขออนุมัติสั่งซื้อ สั่งจ้าง	อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดทำประกาศเชิญชวน	ยังไม่ได้จ่ายเงินในระบบ GFMS
วศ.นครศรีธรรมราช	1800837018110037	แท่นวางขึ้นงาน ขนาด 0.30x9.00x0.05 ม. (กว้างxยาวx สูง) วิทยาลัยช่างศิลป์นครศรีธรรมราช ตำบลทอนหงส์ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช	1	ชุด	14,000	✓	25 พ.ย. 64 - 3 ธ.ค. 64										อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำรายงานขออนุมัติสั่งซื้อ สั่งจ้าง	อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดทำประกาศเชิญชวน	ยังไม่ได้จ่ายเงินในระบบ GFMS

หน่วยงาน/ สถานศึกษา (E)	รหัสงบประมาณ ในระบบ GFMS (5) •	รายการลงทุน (6)	จำนวน (7)	หน่วยนับ (8)	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท) (9)	(1) รั้งประกาศเชิญชวน ทั่วไป	ช่วงเวลา ประกาศ (ถ้ามี) (11)	เลขที่ สัญญา/ เลขที่ ใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (12.1)	วันเดือนปีที่ เซ็นสัญญา/ วันที่ลงนาม ในใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (12.2)	ชื่อสัญญา (12.3)	วัน เดือน ปี ที่เริ่มต้นและ สิ้นสุดตาม สัญญา/ ใบสั่งซื้อสั่ง จ้าง (12.8)	จำนวนเงินตาม สัญญา/ใบสั่ง ซื้อสั่งจ้าง (12.9)	จำนวนงวด งานตาม สัญญา (12.10)	วัน เดือน ปี ที่ส่ง มอบงาน หรือส่ง มอบครุภัณฑ์ ตามสัญญา/ ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (12.11)	จำนวนเงินตาม งวดงานที่ระบุใน สัญญา / ใบสั่ง ซื้อสั่งจ้าง (12.12)	เลขที่ PO ในระบบ GFMS (12.13)	ระบุความก้าวหน้าในการเตรียมการ จัดซื้อ จัดจ้างงบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (16) (1 พ.ย.64)	ระบุความก้าวหน้าในการเตรียมการ จัดซื้อ จัดจ้างงบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (16) (8 ธ.ค.64)	สถานะการจ่ายเงินใน ระบบ GFMS ณ วันที่ 9 ธ.ค.64
วชศ.นครศรีธรรมราช	1800837018110038	เสาไฟถนนสูง 7m. พร้อมโคมไฟโซล่าเซลล์ 200w วิทยาลัยช่างศิลป์นครศรีธรรมราช ตำบลทอนหงส์ อำเภอ พรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช	8	ชุด	280,000	✓											อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำรายงานขออนุมัติสั่งซื้อ สั่งจ้าง	อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดทำประกาศเชิญชวน	ยังไม่ได้จ่ายเงินในระบบ GFMS
วชศ.นครศรีธรรมราช	1800837018110039	โคมไฟถนนโซล่าเซลล์ 200w. วิทยาลัยช่างศิลป์ นครศรีธรรมราช ตำบลทอนหงส์ อำเภอพรหมคีรี จังหวัด นครศรีธรรมราช	14	ชุด	189,000	✓											อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำรายงานขออนุมัติสั่งซื้อ สั่งจ้าง	อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดทำประกาศเชิญชวน	ยังไม่ได้จ่ายเงินในระบบ GFMS
วชศ.นครศรีธรรมราช	1800837018110040	เสาไฟถนนสูง 4 เมตร พร้อมโคมไฟโซล่าเซลล์ 100w. วิทยาลัยช่างศิลป์นครศรีธรรมราช ตำบลทอนหงส์ อำเภอ พรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช	10	ชุด	250,000	✓											อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำรายงานขออนุมัติสั่งซื้อ สั่งจ้าง	อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดทำประกาศเชิญชวน	ยังไม่ได้จ่ายเงินในระบบ GFMS

๕.๒ ติดตามความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณประจำปีประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
(ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMS ณ วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๔)

๕.๒.๒ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รายการปีเดียว)

ก. วิธีเฉพาะเจาะจง (๓ รายการ)

ที่ดินและสิ่งก่อสร้างรายการปีเดียวที่จัดซื้อจัดจ้างโดยใช้วิธีเฉพาะจงบจำนวน ๓ รายการ ยอดเงินรวมทั้งสิ้น ๑,๘๑๙,๓๐๐บาท (หนึ่งล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันสามร้อยบาทถ้วน) โดยข้อมูลจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMS) ณ วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ พบว่า จอบเงินในระบบ GFMS แล้ว ๒ รายการ ยังไม่ได้จอบเงินในระบบ GFMS ๑ รายการ ขอให้ผู้รับผิดชอบนำเสนอต่อที่ประชุมตามลำดับเอกสาร ประกอบวาระที่ ๕.๒.๒ (ก) เรียงลำดับตามข้อมูลดังนี้

รายการงบลงทุน-ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการปีเดียว (วิธีเฉพาะเจาะจง)					
หน่วยงานในสังกัด	จำนวน รายการ	งบประมาณ (บาท)	ยังไม่จอบเงิน ในระบบ GFMS	จอบเงินใน ระบบ GFMS (รายการ)	เบิกจ่าย แล้ว (รายการ)
วนศ.ร้อยเอ็ด	1	832,300		1	
วนศ.สุพรรณบุรี	1	490,000	1		
วชศ.นครศรีธรรมราช	1	497,000		1	
รวม	3	1,819,300	1	2	0

หน่วยงาน/ สถานศึกษา (E)	รหัสงบประมาณ ในระบบ GFMS (5) •	รายการลงทุน (6)	จำนวน (7)	หน่วยนับ (8)	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท) (9)	(3) ระเบียบเฉพาะ	ช่วงเวลา ประกาศ (ถ้ามี) (11)	เลขที่ สัญญา/ เลขที่ ใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (12.1)	วันเดือนปีที่ เซ็นสัญญา/ วันที่ลงนาม ในใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (12.2)	ชื่อสัญญา (12.3)	วัน เดือน ปี ที่เริ่มต้นและ สิ้นสุดตาม สัญญา/ ใบสั่งซื้อสั่ง จ้าง (12.8)	จำนวนเงิน ตามสัญญา/ ใบสั่งซื้อสั่ง จ้าง (12.9)	จำนวน งวดงาน ตาม สัญญา (12.10)	วัน เดือน ปี ที่ส่ง มอบงาน หรือส่ง มอบครุภัณฑ์ ตามสัญญา/ ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (12.11)	จำนวนเงินตาม งวดงานที่ระบุใน สัญญา / ใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (12.12)	เลขที่ PO ในระบบ GFMS (12.13)	ระบุความก้าวหน้าในการเตรียมการ จัดซื้อ จัดจ้างลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (16) (1 พ.ย.64)	ระบุความก้าวหน้าในการเตรียมการ จัดซื้อ จัดจ้างลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (16) (8 ธ.ค.64)	สถานะการจ่ายเงินใน ระบบ GFMS ณ วันที่ 9 ธ.ค.64
วศ.ร้อยเอ็ด	1800837018410007	เปลี่ยนหม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 800 KVA วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด	1	แห่ง	832,300	✓		จล01/2565	10/11/2564	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดร้อยเอ็ด	10 พ.ย.64 - 9 ธ.ค.65	828,355.31	1	9 ธ.ค.65	828,355.31	7017088901	อยู่ระหว่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมาเซ็นสัญญา หมายเหตุ: ใขวิธีเฉพาะเจาะจง เนื่องจากเป็นพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องดังนี้ 1. พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา 54,55(3), 56(2) (ข),61,63,100 2. กฎกระทรวง กำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน พ.ศ.2563 หมวด 6 ข้อ 23(3),ข้อ 24(3) 3. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 7,22,24,25,(4) (5) ,28 (3),79,86 (1)	รอส่งมอบ หมายเหตุ: ใขวิธีเฉพาะเจาะจง เนื่องจากเป็นพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องดังนี้ 1. พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา 54,55(3), 56(2) (ข), 61,63,100 2. กฎกระทรวง กำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน พ.ศ.2563 หมวด 6 ข้อ 23(3),ข้อ 24(3) 3. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 7,22,24,25,(4) (5) ,28 (3),79,86 (1)	จ่ายเงินในระบบ GFMS เรียบร้อยแล้ว
วศ.สุพรรณบุรี	1800837018410040	ปรับปรุงลานฝึกปฏิบัติโขนละคร วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี ตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี	1	แห่ง	490,000	✓							1				อยู่ระหว่างติดต่อผู้รับจ้างให้เข้ามาเสนอราคา หมายเหตุ เปลี่ยนแปลงชื่อรายการมาจากรายการชุดเจาะและปรับปรุงระบบบาดาลพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำและบิ๊มอัดแรงดัน วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี ตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี	ยังไม่ได้จ่ายเงินในระบบ GFMS	
วศ.นครศรีธรรมราช	1800837018410001	ซ่อมแซมปรับปรุงอาคารหอพักหญิง วิทยาลัยช่างศิลป์ นครศรีธรรมราช ตำบลทอนหงส์ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช	1	แห่ง	497,000	✓	26 พ.ย. 64	จ.1/2565	30 พ.ย. 64	นายทริศศักดิ์ ศรีเมือง	30 พ.ย. 64 - 30 มี.ค. 65	484,000	1	งวดที่ 1 : 30 มี.ค 65	งวดที่ 1 : 484,000	7017167083	อยู่ระหว่างคำนวณราคากลางท้องถิ่นใหม่	อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงและรอส่งมอบงาน	จ่ายเงินในระบบ GFMS เรียบร้อยแล้ว

๕.๒ ติดตามความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณประจำปีประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
(ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMS ณ วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๔)

๕.๒.๒ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รายการปีเดียว รายการผูกพันใหม่ และรายการผูกพันเดิม)

ข. วิธี E-bidding (๑๐ รายการ)

ที่ดินและสิ่งก่อสร้างรายการปีเดียว รายการผูกพันใหม่ และรายการผูกพันเดิม ที่จัดซื้อจัดจ้างโดยใช้วิธี E-bidding จำนวน ๑๐ รายการ ยอดเงินรวมทั้งสิ้น ๒๔๓,๙๓๔,๙๐๐ บาท (สองร้อยสี่สิบสามล้านเก้าแสนสามหมื่นสี่พันเก้าร้อยบาทถ้วน) โดยข้อมูลจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMS) ณ วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ พบว่าหน่วยงานในสังกัดเบิกจ่ายแล้ว ๑ รายการ จอเงินในระบบ GFMS แล้ว ๔ รายการ ยังไม่จอเงินในระบบ GFMS ๕ รายการ ขอให้ผู้รับผิดชอบนำเสนอต่อที่ประชุมตามลำดับเอกสาร ประกอบวาระที่ ๕.๒.๒ (ข) เรียงลำดับตามข้อมูลดังนี้

รายการลงทุน-ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการปีเดียว + ผูกพันใหม่ + ผูกพันเดิม (วิธี E-bidding)					
หน่วยงานในสังกัด	จำนวนรายการ	งบประมาณ (บาท)	ยังไม่จอเงินในระบบ GFMS (รายการ)	จอเงินในระบบ GFMS (รายการ)	เบิกจ่ายแล้ว (รายการ)
วนศ.นครศรีธรรมราช	1	42,130,000		1	
วนศ.อ่างทอง	1	12,000,000	1		
วนศ.สุโขทัย	1	51,680,000		1	
วนศ.กาฬสินธุ์	1	45,501,700		1	
วนศ.ลพบุรี	2	69,923,200		1	1
วนศ.สุพรรณบุรี	1	7,000,000	1		
วนศ.นครราชสีมา	1	5,000,000	1		
วชศ.	1	8,000,000	1		
วชศ.สุพรรณบุรี	1	2,700,000	1		
รวม	10	243,934,900	5	4	1

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

มติที่ประชุม

.....

.....

.....

.....

.....

หน่วยงาน/ สถานศึกษา (B)	รหัสงบประมาณ ในระบบ GFMS (5) *	รายการลงทุน (6)	จำนวน (7)	หน่วยนับ (8)	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร (บาท) (9)	(1) วัตถุประสงค์/สัญญา ทำไป	ช่วงเวลา ประกาศ (ถ้ามี) (11)	เลขที่ สัญญา/ ใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (12.1)	วันเดือนปีที่ เซ็นสัญญา/ วันที่ลงนาม ในใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (12.2)	ชื่อสัญญา (12.3)	วัน เดือน ปี ที่เริ่มต้น และสิ้นสุด ตามสัญญา/ ใบสั่งซื้อสั่ง จ้าง (12.8)	จำนวนเงินตาม สัญญา/ใบสั่ง ซื้อสั่งจ้าง (12.9)	จำนวนงวด สัญญา (12.10)	วัน เดือน ปี ที่ส่ง มอบงาน หรือส่ง มอบครุภัณฑ์ตาม สัญญา/ใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (12.11)	จำนวนเงินตามงวด งานที่ระบุในสัญญา / ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (12.12)	เลขที่ PO ในระบบ GFMS (12.13)	วัน เดือน ปี ที่ส่ง มอบงาน / ส่ง มอบครุภัณฑ์ (ตามจริง) (13)	วัน เดือน ปี ที่ ตรวจรับงาน/ ตรวจรับครุภัณฑ์ (ตามจริง) (14)	จำนวนเงินที่ เบิกจ่าย (ตามจริง) (15)	รวมความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อ จัดจ้างลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (16) (1 พ.ย.64)	รวมความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อ จัดจ้างลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (16) (8 ธ.ค.64)	สถานะการจ่ายเงิน ในระบบ GFMS ณ วันที่ 9 ธ.ค.64			
วทศ. นครศรีธรรมราช	1800837018420003	ก่อสร้างอาคารหอพักนักเรียนหญิง วิทยาลัยนาฏศิลป์ นครศรีธรรมราช ตำบลท่าเรือ อำเภอเมือง นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช รวมงบประมาณทั้งสิ้น 57,330,000 บาท ตั้งงบประมาณปี 2564 จำนวน 15,200,000 บาทผูกพันงบประมาณปี 2565 จำนวน 42,130,000 บาท	1	งาน	42,130,000	✓	21 เม.ย.64 - 5 พ.ค.64	113/2564	23-มี.ย.-64	กิจการร่วมค้า ภัทราสังฆเวศลล้อม 5	24 มี.ย. 64 - 16 ก.ย.65	จำนวนเงินตามสัญญา57,330,000 ปี 64 = 15,200,000 ปี 65 = 42,133,000	14 งวด ปี 64 งวดที่ 1-7 ปี 65 งวดที่ 7-14	งวดที่ 1 : 7 ส.ค. 64 งวดที่ 2 : 21 ก.ย.64 งวดที่ 3 : 21 ต.ค. 64 งวดที่ 4 : 20 พ.ย. 64 งวดที่ 5 : 20 ธ.ค. 64 งวดที่ 6 : 19 ม.ค. 65 งวดที่ 7 : 18 ก.พ. 65 งวดที่ 8 : 20 มี.ค. 65 งวดที่ 9 : 19 เม.ย. 65 งวดที่ 10 : 19 พ.ค. 65 งวดที่ 11 : 18 มิ.ย. 65 งวดที่ 12 : 18 ก.ค. 65 งวดที่ 13 : 17 ส.ค. 65 งวดที่ 14 : 16 ก.ย. 65	งวดที่ 1 : 1,719,900.00 งวดที่ 2 : 2,579,850.00 งวดที่ 3 : 2,579,850.00 งวดที่ 4 : 2,579,850.00 งวดที่ 5 : 2,579,850.00 งวดที่ 6 : 2,866,500.00 งวดที่ 7 : 2,866,500.00 งวดที่ 8 : 3,439,800.00 งวดที่ 9 : 3,439,800.00 งวดที่ 10 : 3,439,800.00 งวดที่ 11 : 3,439,800.00 งวดที่ 12 : 5,733,000.00 งวดที่ 13 : 8,599,500.00 งวดที่ 14 : 11,466,000.00				รายการผูกพันเดิม อยู่ระหว่างดำเนินการตามงวดงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ==> ขณะนี้ผู้รับจ้างกำลังดำเนินการตามสัญญางวดงานที่ 1 อยู่ซึ่งตอนการตกลงราคาเพิ่มคอนกรีตได้ประมาณ 80% มีแผนการส่งมอบงานดังนี้ งวดที่ 1 คาดว่าส่งมอบงานได้ประมาณ 15 พ.ย. 64 งวดที่ 2 คาดว่าส่งมอบงานได้ประมาณ 29 ธ.ค. 64 งวดที่ 3 คาดว่าส่งมอบงานได้ประมาณ 28 ม.ค. 64 งวดที่ 4 คาดว่าส่งมอบงานได้ประมาณ 27 ก.พ. 64 งวดที่ 5 คาดว่าส่งมอบงานได้ประมาณ 29 มี.ค. 64 งวดที่ 6 คาดว่าส่งมอบงานได้ประมาณ 28 เม.ย.64 งวดที่ 7 คาดว่าส่งมอบงานได้ประมาณ 28 พ.ค. 64	รายการผูกพันเดิม อยู่ระหว่างดำเนินการตามงวดงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ==> ผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดที่ 1 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 ตรวจรับงานวันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้ผู้รับจ้างกำลังดำเนินการงวดที่ 2	จ่ายเงินในระบบ GFMS เรียบร้อยแล้ว				
วทศ.อ่างทอง	1800837018420002	ก่อสร้างอาคารหอพัก วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง ตำบลบางนกแขวก อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง รวมงบประมาณทั้งสิ้น 60,000,000 บาท ตั้งงบประมาณปี 2565 จำนวน 12,000,000 บาทผูกพันงบประมาณปี 2566 จำนวน 48,000,000 บาท	1	หลัง	12,000,000	✓													อยู่ระหว่างเขียนแบบก่อสร้างโดยสำนักสถาปัตย์กรรม (ตามคืนค่า 20%)	อยู่ระหว่างประมาณการราคาโดยสำนักสถาปัตย์กรรม (ตามคืนค่า 20%)	ยังไม่ได้จ่ายเงินในระบบ GFMS				
วทศ.สุโขทัย	1800837018420004	ก่อสร้างอาคารอำนวยการศาลากลาง วิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัย ตำบลบางนกแขวก อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย รวมงบประมาณทั้งสิ้น 66,880,000 บาท ตั้งงบประมาณปี 2564 จำนวน 15,200,000 บาทผูกพันงบประมาณปี 2565 จำนวน 51,680,000 บาท	1	งาน	51,680,000	✓	5 เม.ย-5 พ.ค.64	สจ.1/2564	17-มี.ย.-64	ห้างหุ้นส่วน จำกัดลำปาง ภัทร คอนสตรัคชั่น	17 มี.ย.64- 10 ต.ค.65	จำนวนเงินตามสัญญา66,880,000 บาท ปีงบ 64 = 15,200,000 ปีงบ 65 = 51,680,000	20 งวด (ปี64=9 งวด) ปี65=11งวด)	งวดที่ 1 : 1 ส.ค.64 งวดที่ 2 : 31 ส.ค.64 งวดที่ 3 : 15 ก.ย.64 งวดที่ 4 : 15 ต.ค.64 งวดที่ 5 : 14 พ.ย.64 งวดที่ 6 : 14 ธ.ค. 64 งวดที่ 7 : 13 ม.ค.65 งวดที่ 8 : 12 ก.พ.65 งวดที่ 9 : 14 มี.ค.65 งวดที่ 10 : 13 เม.ย.65 งวดที่ 11 : 28 เม.ย.65 งวดที่ 12 : 28 พ.ค.65 งวดที่ 13 : 27 มิ.ย.65 งวดที่ 14 : 12 ก.ค.65 งวดที่ 15 : 27 ก.ค.65 งวดที่ 16 : 11 ส.ค.65 งวดที่ 17 : 26 ส.ค.65 งวดที่ 18 : 10 ก.ย.65 งวดที่ 19 : 25 ก.ย.65 งวดที่ 20 : 10 ต.ค.65	งวดที่ 1: 2,675,200 งวดที่ 2 : 1,337,600 งวดที่ 3 : 153,824 งวดที่ 4 : 2,006,400 งวดที่ 5 : 2,006,400 งวดที่ 6 : 2,006,400 งวดที่ 7 : 2,006,400 งวดที่ 8 : 2,006,400 งวดที่ 9 : 1,001,376 งวดที่ 10 : 4,681,600 งวดที่ 11 : 2,006,400 งวดที่ 12 : 2,006,400 งวดที่ 13 : 2,675,200 งวดที่ 14 : 2,675,200 งวดที่ 15 : 6,019,200 งวดที่ 16 : 2,006,400 งวดที่ 17 : 2,675,200 งวดที่ 18 : 2,006,400 งวดที่ 19 : 4,012,800 งวดที่ 20 : 20,915,200			รายการผูกพันเดิม อยู่ระหว่างดำเนินการตามงวดงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ==> อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง ตามสัญญางวดที่ 1 ของปีงบประมาณ 2564(หรือถอนอาคารเก่า)ภายใต้การตรวจรับงานใหม่, Boring test, ดอกเสาเข็ม, ทดสอบ Dynamic และ Seismic แล้วเสร็จ -ขณะนี้การก่อสร้างเริ่มเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการตรวจสอบผลตรวจ รายงานการตรวจสอบเสาเข็ม -คาดว่าจะสามารถส่งมอบงานงวดที่ 1 ได้ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2564	รายการผูกพันเดิม อยู่ระหว่างดำเนินการตามงวดงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ==> อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง -ขณะนี้ผู้รับจ้างได้ดำเนินการก่อสร้างตามเงื่อนไขงานงวดที่ 1 เสร็จเรียบร้อยแล้วและคาดว่าจะส่งมอบงานงวดที่ 1,2 ช่วงก่อนวันที่ 20 ธันวาคม 2564 คาดว่าจะตรวจรับ/เบิกจ่าย ก่อนสิ้นเดือนธันวาคม 2564	ปัญหาและอุปสรรค เนื่องจากพื้นที่วิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัยได้รับผลกระทบ อุทกภัย พื้นที่ก่อสร้างอาคารอำนวยการศาลากลาง มีน้ำท่วมขังตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน - 5 ตุลาคม 2564จะส่งผลถึงส่งมอบงานได้ล่าช้า ปัญหาและอุปสรรค เนื่องจากพื้นที่วิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัยได้รับผลกระทบ อุทกภัย พื้นที่ก่อสร้างอาคารอำนวยการศาลากลาง มีน้ำท่วมขังตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน - 4 ตุลาคม 2564 รับผิดชอบดำเนินการก่อสร้างทั้งหมด วันที่ 6 ตุลาคม 2564 ผู้รับจ้างได้ส่งมอบการขอขยายเวลาสัญญาจ้าง ตั้งแต่ วันที่ 24 กันยายน 2564-วันที่ 5 ตุลาคม 2564 ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาขยายสัญญาจ้าง -ในวันตรวจรับงานงวดที่1,2 คณะกรรมการตรวจพิจารณาการขยายสัญญา ดังกล่าว	จ่ายเงินในระบบ GFMS เรียบร้อยแล้ว				
วทศ.กาฬสินธุ์	1800837018420005	ก่อสร้างอาคารนาฏศิลป์ โขน ละคร 4 ชั้น วิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์ ตำบลกาศพิสัย อำเภอมือทองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ รวมงบประมาณทั้งสิ้น 14,000,000 บาท ตั้งงบประมาณปี 2564 จำนวน 14,000,000 บาทผูกพันงบประมาณปี 2565 จำนวน 45,501,700 บาท	1	งาน	45,501,700	✓	8 ก.พ. - 10 มี.ค.64	ป41/2564	23-เม.ย.-64	บ.พรอสเพอริโธรรม จำกัด	24 เม.ย.64- 16 ส.ค.64	จำนวนเงินตามสัญญา = 59,501,615.32 บาท ปี 64 = 14,000,000 ปี 65 = 45,501,615.32	ปี 64 = 6 งวด ปี 65 = 9 งวด	ปี 2564 งวดที่ 1: 07 มี.ย.64 งวดที่ 2: 22 ก.ค.64 งวดที่ 3: 21 ส.ค.64 งวดที่ 4: 20 ก.ย.64 งวดที่ 5: 20 ต.ค.64 งวดที่ 6: 19 พ.ย.64	ปี 2564 งวดที่ 1: 2,380,064.61 งวดที่ 2: 2,380,064.61 งวดที่ 3: 2,975,080.77 งวดที่ 4: 2,975,080.77 งวดที่ 5: 2,975,080.77 งวดที่ 6: 2,975,080.77	ปี 2565 งวดที่ 7: 2,975,080.77 งวดที่ 8: 3,570,096.92 งวดที่ 9: 3,570,096.92 งวดที่ 10 : 3,570,096.92 งวดที่ 11 : 4,165,113.07 งวดที่ 12 : 4,165,113.07 งวดที่ 13 : 5,950,161.53 งวดที่ 14 : 5,950,161.53 งวดที่ 15 : 8,925,242.29	PO 2564 ==> 7016022410	งวดที่ 1: 16 ก.ค.64 งวดที่ 2: 13 ส.ค.64 งวดที่ 3: 30 ส.ค.64 งวดที่ 4: 23 ก.ย.64 งวดที่ 5 : 11 พ.ย.64	งวดที่ 1: 29 ก.ค.64 งวดที่ 2: 18 ส.ค.64 งวดที่ 3 : 17 ก.ย.64 งวดที่ 4 : 7 ต.ค.64 งวดที่ 5 : 26 พ.ย.64	งวดที่ 1: 2,248,324.17 งวดที่ 2: 2,380,064.61 งวดที่ 3: 2,975,080.77 งวดที่ 4: 2,975,080.77 งวดที่ 5: 2,975,080.77	รายการผูกพันเดิม อยู่ระหว่างดำเนินการตามงวดงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ==> 1.เบิกจ่ายงวดที่ 4 เรียบร้อย วันที่ 20 ต.ค.64 2.อยู่ระหว่างกำลังดำเนินการตามสัญญา งวดงานที่ 5 - หล่อคอนกรีตคาน ค.ส.ล. ชั้นที่ 3 แล้วเสร็จ - วางระบบพื้น Post tension ชั้นที่ 3 แล้วเสร็จ - วาง Sleeve ท่อระบบต่างๆ ในคอนกรีตพื้น ชั้นที่ 3 แล้วเสร็จ - เทคอนกรีต ค.ส.ล. ชั้นที่ 3 แล้วเสร็จ	รายการผูกพันเดิม อยู่ระหว่างดำเนินการตามงวดงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ==> 1.เบิกจ่ายงวดที่ 5 เรียบร้อย วันที่ 7 ธ.ค.64 2.อยู่ระหว่างกำลังดำเนินการตามสัญญา งวดงานที่ 6 - หล่อคอนกรีตคาน ค.ส.ล. ชั้นที่ 4 แล้วเสร็จ - วางระบบพื้น Post tension ชั้นที่ 4 แล้วเสร็จ - วาง Sleeve ท่อระบบต่างๆ ในคอนกรีตพื้น ชั้นที่ 4 แล้วเสร็จ - เทคอนกรีต ค.ส.ล. ชั้นที่ 4 แล้วเสร็จ	รายการผูกพันเดิม อยู่ระหว่างดำเนินการตามงวดงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - หล่อคอนกรีตคาน ค.ส.ล. ชั้นที่ 3 แล้วเสร็จ - หล่อคอนกรีตของสังกะสี ค.ส.ล. ชั้นที่ 3 แล้วเสร็จ - หล่อคอนกรีตชั้นใน ค.ส.ล. ชั้นที่ 2 แล้วเสร็จ - ก่ออิฐผนัง พร้อมหล่อคอนกรีตเสาเข็ม และชั้นหลัง ค.ส.ล. ชั้นที่ 1 แล้วเสร็จ - เดินท่อระบบประปา และสาขาบาล ชั้นที่ 1 แล้วเสร็จ - เดินท่อสำหรับร้อยสายไฟฟ้า และท่อระบบต่างๆ ชั้นที่ 1 แล้วเสร็จ 3.แผนส่งมอบงานงวดที่ 5 และงวดที่ 6 3.1. งานงวดที่ 5 คาดว่าจะส่งมอบงาน วันที่ 13 พ.ย. 2564 และเบิกจ่าย ภายในวันที่ 17 พ.ย.2564 3.2. งานงวดที่ 6 คาดว่าจะส่งมอบงาน วันที่ 14 ธ.ค. 2564 และเบิกจ่าย ภายในวันที่ 17 ธ.ค.2564	รายการผูกพันเดิม อยู่ระหว่างดำเนินการตามงวดงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - หล่อคอนกรีตคาน ค.ส.ล. ชั้นที่ 4 แล้วเสร็จ - หล่อคอนกรีตของสังกะสี ค.ส.ล. ชั้นที่ 4 แล้วเสร็จ - หล่อคอนกรีตชั้นใน ค.ส.ล. ชั้นที่ 3 แล้วเสร็จ - ก่ออิฐผนัง พร้อมหล่อคอนกรีตเสาเข็ม และชั้นหลัง ค.ส.ล. ชั้นที่ 2 แล้วเสร็จ - เดินท่อระบบประปา และสาขาบาล ชั้นที่ 2 แล้วเสร็จ - เดินท่อสำหรับร้อยสายไฟฟ้า และท่อระบบต่างๆ ชั้นที่ 2 แล้วเสร็จ 3.แผนส่งมอบงาน งวดที่ 6 3.1. งานงวดที่ 6 คาดว่าจะส่งมอบงาน วันที่ 17 ธ.ค. 2564 และเบิกจ่าย ภายในวันที่ 30 ธ.ค.2564	จ่ายเงินในระบบ GFMS เรียบร้อยแล้ว
วทศ.ลพบุรี	1800837018420006	ก่อสร้างอาคารประชุมภัคิยาพร้อมโรงอาหาร วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอมือทองลพบุรี จังหวัดลพบุรี รวมงบประมาณทั้งสิ้น 69,300,000 บาท ตั้งงบประมาณ ปี 2564 จำนวน 13,860,000 บาทผูกพันงบประมาณปี 2565 จำนวน 42,443,000 บาทผูกพันงบประมาณปี 2566 จำนวน 12,997,000 บาท	1	งาน	38,342,000	✓	28 มี.ย. 64 - 12 ก.ค.64	17/2564	1-ก.ย.-64	กิจการร่วมค้า เสธิระ สิริ	1 ก.ย.64 - 25 พ.ย.65	วงเงินตามสัญญา = 52,202,000 บาท - ปี 64 = 13,860,000 - ปี 65 = 38,342,000	10 งวด	งวดที่ 1: 26 ต.ค. 64 งวดที่ 2: 25 ธ.ค. 64 งวดที่ 3: 18 ก.พ. 65 งวดที่ 4: 30 มี.ค. 65 งวดที่ 5: 9 พ.ค. 65 งวดที่ 6: 18 มิ.ย. 65 งวดที่ 7: 28 ก.ค. 65 งวดที่ 8: 6 ก.ย. 65 งวดที่ 9: 16 ต.ค. 65 งวดที่ 10: 25 พ.ย. 65	งวดที่ 1 : 4,176,160 งวดที่ 2 : 4,176,160 งวดที่ 3 : 5,220,200 งวดที่ 4 : 5,220,200 งวดที่ 5 : 5,220,200 งวดที่ 6 : 5,220,200 งวดที่ 7 : 5,220,200 งวดที่ 8 : 5,220,200 งวดที่ 9 : 6,264,240 งวดที่ 10: 6,264,240	PO ปี 2564 >>> 7016680245 PO ปี 2565>>> 7017060896	งวดที่ 1: 7 ธ.ค. 64		รายการผูกพันเดิม อยู่ระหว่างดำเนินการตามงวดงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งวดที่ 1 รอส่งมอบงาน	หน้าเขต -เปิด PO ที่ 1 ปี 64 งวดที่ 1-3 ยอด 13,572,520 บาท -เปิด PO ที่ 1 ปี 65 งวดที่ 4 - 9 ยอด 32,365,240 บาท - เปิด PO ที่ 2 ปี 65 งวดที่ 10 ยอด 5,976,760 บาท รวมกันเงิน PO ทั้ง 2 ปีงบประมาณ ยอด 51,914,520 บาท เงินมีขีดจำกัด 287,480 บาท	งวดที่ 1 ส่งมอบงาน	จ่ายเงินในระบบ GFMS เรียบร้อยแล้ว			
วทศ.สุพรรณบุรี	1800837018410004	ปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในและภายนอกอาคารเรียน อาคารเรียน ข (ด้านที่เหนือและที่ใต้) วิทยาลัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรี ตำบลลานชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี	1	แห่ง	7,000,000	✓														อยู่ชั้นเดียวอาคารเห็นชอบใน TOR		ยังไม่ได้จ่ายเงินในระบบ GFMS			
วทศ.นครราชสีมา	1800837018410002	ปรับปรุงอาคารอำนวยการ วิทยาลัยนาฏศิลป์ นครราชสีมา ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา	1	แห่ง	5,000,000	✓														อยู่ระหว่างประมาณการราคา โดยสำนักสถาปัตย์กรรม ความคืนค่าประมาณ 95%	อยู่ระหว่างประมาณการราคา โดยสำนักสถาปัตย์กรรม ความคืนค่าประมาณ 95%	ยังไม่ได้จ่ายเงินในระบบ GFMS			
วทศ.	1800837018410006	ปรับปรุงอาคารโรงอาหาร วิทยาลัยช่างศิลป์ วิทยาลัยช่างศิลป์ แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร	1	แห่ง	8,000,000	✓														แบบปรยาการ มีความสมบูรณ์ 90% เนื่องจากวิศวกรรมปรับปรุงแบบสถาปัตย์กรรมและวิศวกรรมโครงสร้างหลังคาของอาคารใหม่	แบบปรยาการ มีความสมบูรณ์ 90% เนื่องจากวิศวกรรมการปรับปรุงแบบสถาปัตย์กรรมและวิศวกรรมการโครงสร้างหลังคาของอาคารใหม่	ยังไม่ได้จ่ายเงินในระบบ GFMS			

หน่วยงาน/ สถานศึกษา (B)	รหัสงบประมาณ ในระบบ GFMS (5) *	รายการขงมลงทุน (6)	จำนวน (7)	หน่วยนับ (8)	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร (บาท) (9)	(1) วิธีประกาศเชิญชวน ทั่วไป	ช่วงเวลา ประกาศ (ถ้ามี) (11)	เลขที่ สัญญา/ เลขที่ ใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (12.1)	วันเดือนปีที่ เซ็นสัญญา/ วันที่ลงนาม ในใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (12.2)	ชื่อสัญญา (12.3)	วัน เดือน ปี ที่เริ่มต้น และสิ้นสุด ตามสัญญา/ ใบสั่งซื้อสั่ง จ้าง (12.8)	จำนวนเงินตาม สัญญา/ใบสั่ง ซื้อสั่งจ้าง (12.9)	จำนวนงวด งานตาม สัญญา (12.10)	วัน เดือน ปี ที่ส่ง มอบงาน หรือส่ง มอบครุภัณฑ์ตาม สัญญา/ใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (12.11)	จำนวนเงินตามงวด งานที่ระบุในสัญญา / ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (12.12)	เลขที่ PO ในระบบ GFMS (12.13)	วัน เดือน ปี ที่ส่ง มอบงาน / ส่ง มอบครุภัณฑ์ (ตามจริง) (13)	วัน เดือน ปี ที่ ตรวจรับงาน/ ตรวจรับครุภัณฑ์ (ตามจริง) (14)	จำนวนเงินที่ เบิกจ่าย (ตามจริง) (15)	ระบุความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อ จัดจ้างงบประมาณ พ.ศ. 2565 (16) (1 พ.ม.64)	ระบุความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อ จัดจ้างงบประมาณ พ.ศ. 2565 (16) (8 ธ.ค.64)	สถานะการจ่ายเงิน ในระบบ GFMS ณ วันที่ 9 ธ.ค.64
วษศ.สุพรรณบุรี	1800837018410005	ปรับปรุงที่จอดรถจักรยานยนต์ พร้อมซ่อมแซม วิทยาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุรี ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมือง สุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี	1	แห่ง	2,700,000	✓														คณะศิลปวิจิตรได้ดำเนินการออกแบบรายการและ รายละเอียดพร้อมทั้งประมาณราคาเสร็จเรียบร้อยแล้ว อยู่ ระหว่างการยื่นราคาจากสำนักสถาปัตยกรรม กรม ศิลปากร ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการได้แล้วเสร็จสิ้นก่อน ตุลาคม 2564	คณะศิลปวิจิตรได้ดำเนินการออกแบบรายการและ รายละเอียดพร้อมทั้งประมาณราคาเสร็จเรียบร้อยแล้ว อยู่ ระหว่างการยื่นราคาจากสำนักสถาปัตยกรรม กรม ศิลปากร ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการได้แล้วเสร็จสิ้น เดือนธันวาคม 2564	ยังไม่ได้จ่ายเงินในระบบ GFMS

สรุปผลการเบิกจ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาดังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ข้อมูลจากระบบ GFMIS ณ วันที่ 9 ธ.ค.2564

รหัสงบประมาณ	ชื่อรายการ	งบประมาณตาม พรบ. งบประมาณ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 ①	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรรงวดที่ 1-2 - งวดที่ 1: 1 ธ.ค.64 - งวดที่ 2: 18 ธ.ค.64 ②	ใบสั่งซื้อ (PO) เบิกจ่ายสะสม ณ 9 ธ.ค.64 (บาท) ④	เบิกจ่ายสะสม ณ 9 ธ.ค.64 (บาท) ⑤	ร้อยละการ เบิกจ่ายเทียบ งบประมาณตาม พรบ. ⑥	ร้อยละการ เบิกจ่ายเทียบ งบประมาณสุทธิที่ ได้รับการจัดสรร ⑦	งบคงเหลือ (บาท) (งบประมาณสุทธิที่ ได้รับการจัดสรรงวดที่ 1 และ2-PO-ผลการ เบิกจ่าย) ⑩
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา								
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาดังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน								
1800843005500001	ค่าจัดการเรียนการสอน	39,237,500	19,753,800.00	565,151.30	5,215,194.75	13.29	26.40	13,973,453.95
1800843005500002	ค่าหนังสือเรียน	11,827,500	4,501,300.00	625,785.00	1,919,469.11	16.23	42.64	1,956,045.89
1800843005500003	ค่าอุปกรณ์การเรียน	3,493,000	1,763,500.00	-	1,376,710.00	39.41	78.07	386,790.00
1800843005500004	ค่าเครื่องแบบนักเรียน	5,485,000			-	-		-
1800843005500005	ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	7,259,500	3,665,700.00	-	41,860.00	0.58	1.14	3,623,840.00
รวมโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาดังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน		67,302,500.00	29,684,300.00	1,190,936.30	8,553,233.86	12.71	28.81	19,940,129.84

หมายเหตุ

- ① งบประมาณตามพรบ.งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
- ② งบประมาณสุทธิที่ได้รับการจัดสรร = การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256 5 ครั้งที่ 1 วันที่ 1 ธ.ค.64 + ครั้งที่ 2 วันที่ 18 ธ.ค.64
- ④ ใบสั่งซื้อ (PO) เบิกจ่ายสะสม ณ 9 ธ.ค.64 (บาท) = ข้อมูลใบสั่งซื้อในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ (GFMIS) ณ วันที่ 9 ธ.ค.64 มีหน่วยเป็นบาท
- ⑤ เบิกจ่ายสะสม ณ 9 ธ.ค.64 (บาท) = ข้อมูลผลการเบิกจ่ายจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ (GFMIS) ณ วันที่ 9 ธ.ค.64 มีหน่วยเป็นบาท
- ⑥ ร้อยละการเบิกจ่ายเทียบงบประมาณตาม พรบ. = ผลการเบิกจ่ายจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ (GFMIS) ณ วันที่ 9 ธ.ค.64 เทียบกับ งบประมาณตาม พรบ.งบประมาณ พ.ศ. 2564 มีหน่วยเป็นร้อยละ
- ⑦ ร้อยละการเบิกจ่ายเทียบงบประมาณสุทธิที่ได้รับการจัดสรร = ผลการเบิกจ่ายจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ (GFMIS) ณ วันที่ 9 ธ.ค.64 เทียบกับ งบประมาณสุทธิที่ได้รับการจัดสรรครั้งที่ 1+2 มีหน่วยเป็นร้อยละ

แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา					
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน					
ค่าจัดการเรียนการสอน					
(ผู้รับผิดชอบ: กองนโยบายและแผน)					
หน่วยงานในสังกัด	รหัสงบประมาณ	งบสุทธิที่ได้รับ ณ 9 ธ.ค.64 (บาท)	ใบสั่งซื้อ/สัญญา ณ 9 ธ.ค.64 (บาท)	เบิกจ่ายสะสม ณ 9 ธ.ค.64 (บาท)	งบคงเหลือ (งบสุทธิที่ได้รับ- กันเงิน-ใบสั่งซื้อ- เบิกจ่าย) ณ 9 ธ.ค.64 (บาท)
สพศ. (สำนักงานอธิการบดี)	1800843005500001	1,577,600.00		49,500.00	1,528,100.00
วนศ.	1800843005500001	3,221,950.00	361,045.00	503,090.63	2,357,814.37
วนศ.เชียงใหม่	1800843005500001	1,197,150.00		524,462.05	672,687.95
วนศ.นครศรีธรรมราช	1800843005500001	1,193,100.00	120,000.00	246,687.46	826,412.54
วนศ.อ่างทอง	1800843005500001	1,241,850.00	32,000.00	274,234.56	935,615.44
วนศ.ร้อยเอ็ด	1800843005500001	1,084,000.00		262,192.05	821,807.95
วนศ.สุโขทัย	1800843005500001	1,385,850.00		535,545.72	850,304.28
วนศ.กาฬสินธุ์	1800843005500001	1,071,600.00		548,584.81	523,015.19
วนศ.ลพบุรี	1800843005500001	930,350.00		405,656.10	524,693.90
วนศ.จันทบุรี	1800843005500001	956,100.00		320,936.07	635,163.93
วนศ.พัทลุง	1800843005500001	1,682,200.00		376,322.00	1,305,878.00
วนศ.สุพรรณบุรี	1800843005500001	1,102,950.00	13,375.00	313,546.86	776,028.14
วนศ.นครราชสีมา	1800843005500001	749,600.00		162,089.73	587,510.27
วชศ.	1800843005500001	1,219,800.00	38,731.30	317,336.48	863,732.22
วชศ.สุพรรณบุรี	1800843005500001	502,400.00		165,670.67	336,729.33
วชศ.นครศรีธรรมราช	1800843005500001	637,300.00		209,339.56	427,960.44
รวม		19,753,800.00	565,151.30	5,215,194.75	13,973,453.95

แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา					
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน					
ค่าน้ำเรียน					
(ผู้รับผิดชอบ: กองนโยบายและแผน)					
หน่วยงานในสังกัด	รหัสงบประมาณ	งบสุทธิที่ได้รับ ณ 9 ธ.ค.64 (บาท)	ใบสั่งซื้อ/สัญญา ณ 9 ธ.ค.64 (บาท)	เบิกจ่ายสะสม ณ 9 ธ.ค.64 (บาท)	งบคงเหลือ (งบสุทธิที่ได้รับ- กันเงิน-ใบสั่งซื้อ- เบิกจ่าย) ณ 9 ธ.ค.64 (บาท)
สพศ. (สำนักงานอธิการบดี)	1800843005500002	770,300.00			770,300.00
วนศ.	1800843005500002	627,000.00	96,220.00	497,864.00	32,916.00
วนศ.เชียงใหม่	1800843005500002	243,000.00	243,000.00		
วนศ.นครศรีธรรมราช	1800843005500002	205,000.00		125,268.00	79,732.00
วนศ.อ่างทอง	1800843005500002	266,000.00			266,000.00
วนศ.ร้อยเอ็ด	1800843005500002	233,000.00		199,876.00	33,124.00
วนศ.สุโขทัย	1800843005500002	257,000.00		80,919.31	176,080.69
วนศ.กาฬสินธุ์	1800843005500002	248,000.00		244,615.00	3,385.00
วนศ.ลพบุรี	1800843005500002	210,000.00		144,851.00	65,149.00
วนศ.จันทบุรี	1800843005500002	201,000.00		201,000.00	
วนศ.พัทลุง	1800843005500002	288,000.00	286,565.00		1,435.00
วนศ.สุพรรณบุรี	1800843005500002	223,000.00		222,679.00	321
วนศ.นครราชสีมา	1800843005500002	166,000.00		70,405.00	95,595.00
วชศ.	1800843005500002	378,000.00		71,052.80	306,947.20
วชศ.สุพรรณบุรี	1800843005500002	94,000.00		50,660.00	43,340.00
วชศ.นครศรีธรรมราช	1800843005500002	92,000.00		10,279.00	81,721.00
รวม		4,501,300.00	625,785.00	1,919,469.11	1,956,045.89

แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา					
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน					
ค่าอุปกรณ์การเรียน					
(ผู้รับผิดชอบ: กองนโยบายและแผน)					
หน่วยงานในสังกัด	รหัสงบประมาณ	งบสุทธิที่ได้รับ ณ 9 ธ.ค.64 (บาท)	ใบสั่งซื้อ/สัญญา ณ 9 ธ.ค.64 (บาท)	เบิกจ่ายสะสม ณ 9 ธ.ค.64 (บาท)	งบคงเหลือ (งบสุทธิที่ได้รับ- กันเงิน-ใบสั่งซื้อ- เบิกจ่าย) ณ 9 ธ.ค.64 (บาท)
สพศ. (สำนักงานอธิการบดี)	1800843005500003	363,570.00			363,570.00
วนศ.	1800843005500003	285,540.00		283,260.00	2,280.00
วนศ.เชียงใหม่	1800843005500003	94,740.00		94,740.00	
วนศ.นครศรีธรรมราช	1800843005500003	86,630.00		84,280.00	2,350.00
วนศ.อ่างทอง	1800843005500003	105,490.00		105,490.00	
วนศ.ร้อยเอ็ด	1800843005500003	90,130.00		90,130.00	
วนศ.สุโขทัย	1800843005500003	95,440.00		91,480.00	3,960.00
วนศ.กาฬสินธุ์	1800843005500003	80,980.00		80,750.00	230
วนศ.ลพบุรี	1800843005500003	72,030.00		69,960.00	2,070.00
วนศ.จันทบุรี	1800843005500003	78,990.00		78,800.00	190
วนศ.พัทลุง	1800843005500003	129,660.00		129,430.00	230
วนศ.สุพรรณบุรี	1800843005500003	91,400.00		91,170.00	230
วนศ.นครราชสีมา	1800843005500003	59,180.00		54,860.00	4,320.00
วชศ.	1800843005500003	86,940.00		86,940.00	
วชศ.สุพรรณบุรี	1800843005500003	21,620.00		18,400.00	3,220.00
วชศ.นครศรีธรรมราช	1800843005500003	21,160.00		17,020.00	4,140.00
รวม		1,763,500.00	-	1,376,710.00	386,790.00

แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา					
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน					
ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน					
(ผู้รับผิดชอบ: กองนโยบายและแผน)					
หน่วยงานในสังกัด	รหัสงบประมาณ	งบสุทธิที่ได้รับ ณ 9 ธ.ค.64 (บาท)	ใบสั่งซื้อ/สัญญา ณ 9 ธ.ค.64 (บาท)	เบิกจ่ายสะสม ณ 9 ธ.ค.64 (บาท)	งบคงเหลือ (งบสุทธิที่ได้รับ- กันเงิน-ใบสั่งซื้อ- เบิกจ่าย) ณ 9 ธ.ค.64 (บาท)
สพศ. (สำนักงานอธิการบดี)	1800843005500005	758,275.00			758,275.00
วนศ.	1800843005500005	593,945.00			593,945.00
วนศ.เชียงใหม่	1800843005500005	196,825.00		4,200.00	192,625.00
วนศ.นครศรีธรรมราช	1800843005500005	180,095.00		33,380.00	146,715.00
วนศ.อ่างทอง	1800843005500005	219,190.00		4,280.00	214,910.00
วนศ.ร้อยเอ็ด	1800843005500005	187,235.00			187,235.00
วนศ.สุโขทัย	1800843005500005	198,195.00			198,195.00
วนศ.กาฬสินธุ์	1800843005500005	167,960.00			167,960.00
วนศ.ลพบุรี	1800843005500005	149,470.00			149,470.00
วนศ.จันทบุรี	1800843005500005	164,115.00			164,115.00
วนศ.พัทลุง	1800843005500005	269,680.00			269,680.00
วนศ.สุพรรณบุรี	1800843005500005	189,965.00			189,965.00
วนศ.นครราชสีมา	1800843005500005	122,850.00			122,850.00
วชศ.	1800843005500005	179,550.00			179,550.00
วชศ.สุพรรณบุรี	1800843005500005	44,650.00			44,650.00
วชศ.นครศรีธรรมราช	1800843005500005	43,700.00			43,700.00
รวม		3,665,700.00	-	41,860.00	3,623,840.00

ผลการเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ข้อมูล ณ 1 ธันวาคม 2564

ลำดับ	หน่วยงาน	① ที่จัดสรร	② ที่เบิกจ่าย	③ ที่จัดสรร	④ ที่เบิกจ่าย	⑤ ที่จัดสรร	⑥ ที่เบิกจ่าย	⑦ ที่จัดสรร	⑧ ที่เบิกจ่าย	⑨ รวมค่า สาธารณูปโภค ทั้งสิ้น (บาท)	⑩ รวมเบิกจ่าย ตั้งแต่ ต.ค.64 - ก.ย.65 เป็นเงินทั้งสิ้น	คิดเป็นร้อยละ(%) ผลการเบิกจ่าย	⑪ ค่า สาธารณูปโภค คงเหลือ
		งบดำเนินงาน	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน ร้อยละ 30 ของค่าจัดการ เรียนการสอน	งบอุดหนุน ร้อยละ 30 ของค่าจัดการ เรียนการสอน	งบอุดหนุน (จัดสรรเพิ่ม)	งบอุดหนุน (จัดสรรเพิ่ม)	เงินรายได้ ที่สภา อนุมัติ	เงินรายได้ ที่สภา อนุมัติ				
1	สำนักงานอธิการบดี	2,208,500.00	629,108.03	-	-	-	-	1,850,247.00	-	4,058,747.00	629,108.03	15.50	3,429,638.97
2	คณะศิลปศึกษา	178,300.00	41,445.70	-	-	-	-	1,708,720.00	3,631.62	1,887,020.00	45,077.32	2.39	1,841,942.68
3	คณะศิลปนาฏดุริยางค์	450,510.00	86,034.54	-	-	-	-	170,250.00	-	620,760.00	86,034.54	13.86	534,725.46
4	คณะศิลปวิจิตร	22,500.00	1,926.00	-	-	-	-	333,450.00	-	355,950.00	1,926.00	0.54	354,024.00
5	วิทยาลัยนาฏศิลป์	-	-	936,435.00	119,150.63	-	-	1,627,810.00	2,123.00	2,564,245.00	121,273.63	4.73	2,442,971.37
6	วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่	-	-	323,115.00	223,717.94	-	-	782,475.00	-	1,105,590.00	223,717.94	20.24	881,872.06
7	วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช	29,000.00	-	289,350.00	69,839.46	-	-	564,910.00	-	883,260.00	69,839.46	7.91	813,420.54
8	วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง	-	-	358,155.00	67,594.56	-	-	1,391,982.00	-	1,750,137.00	67,594.56	3.86	1,682,542.44
9	วิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัย	-	-	329,835.00	221,050.09	-	-	822,420.00	-	1,152,255.00	221,050.09	19.18	931,204.91
10	วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์	-	-	290,490.00	184,289.65	-	-	1,419,654.00	-	1,710,144.00	184,289.65	10.78	1,525,854.35
11	วิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด	-	-	308,040.00	17,182.05	-	-	1,063,880.00	127,905.59	1,371,920.00	145,087.64	10.58	1,226,832.36
12	วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรี	-	-	254,625.00	95,749.07	-	-	1,125,210.00	-	1,379,835.00	95,749.07	6.94	1,284,085.93
13	วิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรี	27,400.00	7,075.44	268,800.00	96,220.41	-	-	2,261,716.00	-	2,557,916.00	103,295.85	4.04	2,454,620.15
14	วิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุง	-	-	426,390.00	-	-	-	1,634,079.00	189,540.76	2,060,469.00	189,540.76	9.20	1,870,928.24
15	วิทยาลัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรี	-	-	307,665.00	25,592.10	-	-	529,294.00	-	836,959.00	25,592.10	3.06	811,366.90
16	วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา	-	-	206,880.00	64,589.73	-	-	946,534.00	-	1,153,414.00	64,589.73	5.60	1,088,824.27
17	วิทยาลัยช่างศิลป์	-	-	351,540.00	137,038.81	-	-	397,540.00	-	749,080.00	137,038.81	18.29	612,041.19
18	วิทยาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุรี	-	-	87,420.00	43,494.52	-	-	116,960.00	-	204,380.00	43,494.52	21.28	160,885.48
19	วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช	-	-	85,560.00	46,934.19	-	-	87,928.00	-	173,488.00	46,934.19	27.05	126,553.81
	รวม	2,916,210.00	765,589.71	4,824,300.00	1,412,443.21	0.00	0.00	18,835,059.00	323,200.97	26,575,569.00	2,501,233.89	9.41	24,074,335.11

สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ข้อมูล ณ 1 ธันวาคม 2564

ลำดับ ที่	หน่วยงาน	1 กรอบวงเงิน ที่สถานสถาบันฯ อนุมัติ (บาท)	2 ผลการจัดเก็บรายได้	3 ผลต่าง มากกว่า/น้อยกว่า (2-1=3)	4 จัดเก็บได้ร้อยละ (%) (2/1)*100 = 4	5 แผนการเบิกจ่าย (บาท) ต.ค.64 - ก.ย.65	6 ผลการเบิกจ่าย (บาท) ต.ค.64 - ก.ย.65	7 คิดเป็นร้อยละ (%) ผล การเบิกจ่ายกรอบวงเงิน ที่สถานสถาบันฯ อนุมัติ (6/1)*100 = 7	8 คิดเป็นร้อยละ (%) แผนการเบิกจ่าย (6/5)*100 = 8	9 งบประมาณคงเหลือ (บาท) (1-6=9)	10 คิดเป็นร้อยละ (%) งบประมาณคงเหลือ 9/1)*100 = 10
1	สำนักงานอธิการบดี	15,726,050.00	1,222,220.00	-14,503,830.00	7.77	1,093,505.00	1,132,411.00	7.20	103.56	14,593,639.00	92.80
2	คณะศิลปศึกษา	17,087,200.00	4,322,820.00	-12,764,380.00	25.30	2,844,290.00	862,064.99	5.05	30.31	16,225,135.01	94.95
3	คณะศิลปวิจิตร	3,334,500.00	617,768.00	-2,716,732.00	18.53	476,800.00	34,000.00	1.02	7.13	3,300,500.00	98.98
4	คณะศิลปนาฏดุริยางค์	3,405,000.00	37,480.00	-3,367,520.00	1.10	349,000.00	289,276.94	8.50	82.89	3,115,723.06	91.50
5	วิทยาลัยนาฏศิลป์	18,556,200.00	64,610.00	-18,491,590.00	0.35	2,712,020.00	544,915.33	2.94	20.09	18,011,284.67	97.06
6	วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่	5,216,500.00	12,682.00	-5,203,818.00	0.24	1,457,975.00	160,747.85	3.08	11.03	5,055,752.15	96.92
7	วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช	5,649,100.00	80,000.00	-5,569,100.00	1.42	562,550.00	139,900.00	2.48	24.87	5,509,200.00	97.52
8	วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง	5,918,100.00	281,480.00	-5,636,620.00	4.76	426,206.00	196,212.00	3.32	46.04	5,721,888.00	96.68
9	วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย	6,704,200.00	154,499.75	-6,549,700.25	2.30	1,366,104.00	245,031.55	3.65	17.94	6,459,168.45	96.35
10	วิทยาลัยนาฏศิลปบุรี	6,781,400.00	224,040.00	-6,557,360.00	3.30	1,642,430.00	901,319.98	13.29	54.88	5,880,080.02	86.71
11	วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี	7,284,700.00	39,100.00	-7,245,600.00	0.54	0.00	0.00		#DIV/0!	7,284,700.00	100.00
12	วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด	8,279,000.00	15,000.00	-8,264,000.00	0.18	1,040,842.00	720,186.89	8.70	69.19	7,558,813.11	91.30
13	วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์	9,701,950.00	44,785.00	-9,657,165.00	0.46	9,216,853.00	492,224.50	5.07	5.34	9,209,725.50	94.93
14	วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง	8,893,860.00	237,127.10	-8,656,732.90	2.67	1,181,484.00	175,817.09	1.98	14.88	8,718,042.91	98.02
15	วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี	5,104,200.00	614,482.00	-4,489,718.00	12.04	1,522,610.00	240,300.00	4.71	15.78	4,863,900.00	95.29
16	วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา	4,650,200.00	248,185.00	-4,402,015.00	5.34	100,000.00	92,883.60	2.00	92.88	4,557,316.40	98.00
17	วิทยาลัยช่างศิลป์	3,975,400.00	1,044,060.00	-2,931,340.00	26.26	597,260.00	135,634.00	3.41	22.71	3,839,766.00	96.59
18	วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี	1,799,200.00	110,420.00	-1,688,780.00	6.14	427,310.00	52,720.00	2.93	12.34	1,746,480.00	97.07
19	วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช	349,106.00	64,632.00	-284,474.00	18.51	15,000.00	0.00	-	-	349,106.00	100.00
รวมทั้งสิ้น		138,415,866.00	9,435,390.85	- 128,980,475.15	6.82	27,032,239.00	6,415,645.72	4.64	23.73	132,000,220.28	95.36

จากตารางดังกล่าวข้างต้น พบว่า 1. สามารถจัดเก็บงบประมาณเงินรายได้ ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ได้ทั้งสิ้น 9,435,390.85 บาท คิดเป็นร้อยละ 6.82

2. มีการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ทั้งสิ้น 6,415,645.72 บาท คิดเป็นร้อยละ 4.64 เปรียบเทียบกับกรอบวงเงินที่สถานสถาบันฯ อนุมัติ

คิดเป็นร้อยละ 23.73 เปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายเงินรายได้ งบประมาณคงเหลือทั้งสิ้น 132,000,220.28 บาท คิดเป็นร้อยละ 95.36

3 มีหน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายเงินรายได้มากกว่าผลการจัดเก็บเงินรายได้ ในช่วงเดือน ตุลาคม 64 - พฤศจิกายน 64 จำนวน 8 หน่วยงาน ได้แก่ คณะศิลปนาฏดุริยางค์ /วิทยาลัยนาฏศิลป์ /วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ /วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช /วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย /วิทยาลัยนาฏศิลปบุรี /วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด /วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์

4. วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ไม่มีแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ในช่วงเดือน ตุลาคม 64 - พฤศจิกายน 64

