

ด่วนที่สุด

ฝ่ายพัสดุและบริหารทรัพย์สิน
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
รับที่ 418
วันที่ 5 พ.ค. 2565
เวลา 11:43



9205
5 พ.ค. 2565
09.54 น.

สำนักงานอธิการบดี
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
รับที่ 7851
วันที่ 3 พ.ค. 2565
เวลา 17.24

ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๓/๑๕๖๗๙

คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
กรมบัญชีกลาง
ถนนพระรามที่ ๖ กทม. ๑๐๔๐๐

๒๕ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง ข้อหาหรือการปฏิบัติเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายกรณีผู้รับจ้างผิดสัญญาจ้างก่อสร้าง

เรียน อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

อ้างถึง หนังสือสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ด่วนที่สุด ที่ วธ ๐๘๐๑/๒๕๓ ลงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๕

ตามหนังสือที่อ้างถึง สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ แจ้งว่า สถาบันฯ ได้ว่าจ้างบริษัท อรุณดิษย์ เอ็นจิเนีย จำกัด ดำเนินการก่อสร้างอาคารเก็บเครื่องแต่งกาย โขน ละคร เครื่องดนตรี และวัสดุประกอบการแสดง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) ณ วิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัย จังหวัดสุโขทัย จำนวน ๑ งาน ในวงเงินจำนวน ๑๒,๔๙๘,๐๐๐ บาท ตามสัญญาจ้างเลขที่ สจ.๐๑/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๓ กำหนดงวดงาน ๘ งวด ระยะเวลาก่อสร้างจำนวน ๓๐๐ วัน กำหนดเริ่มสัญญาวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๓ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔ ต่อมาบริษัทฯ ส่งมอบงานงวดที่ ๘ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับพัสดุ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ผลปรากฏว่า ไม่ผ่านการตรวจรับ ภายหลังจากบริษัทฯ ส่งมอบงานครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับ เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๔ และเบิกจ่ายค่าจ้างเป็นเงินจำนวน ๒,๒๙๙,๖๐๐ บาท โดยสถาบันฯ ได้สรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในกรณีบริษัทฯ ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญา ข้อ ๑๗ และข้อ ๑๙ เป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน ๑๗๖,๕๒๐ บาท ได้แก่ ค่าตอบแทนคณะกรรมการฯ เป็นเงินจำนวน ๗๔,๗๐๐ บาท ค่าเดินทางไปราชการ ของกรรมการตรวจรับพัสดุ เป็นเงินจำนวน ๕๘,๖๒๐ บาท และค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานก่อสร้าง เป็นเงินจำนวน ๔๓,๒๐๐ บาท เพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นกรณีบริษัทฯ ไม่ปฏิบัติตามสัญญาดังกล่าวเป็นไปด้วยความถูกต้อง และเป็นแนวปฏิบัติเดียวกัน สถาบันฯ จึงขอหาหรือดังนี้

๑. ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เป็นเงินจำนวน ๗๔,๗๐๐ บาท ถือเป็นค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย ที่เกิดขึ้นกรณีบริษัทฯ ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขแห่งสัญญา ข้อ ๑๗ และข้อ ๑๙ โดยบริษัทฯ ต้องชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่สถาบันฯ โดยสิ้นเชิงภายในกำหนด ๗ วัน (เจ็ดวัน) นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากสถาบันฯ หากบริษัทฯ ไม่ชดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าว ให้สถาบันฯ มีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ต้องชำระหรือจากเงินประกันผลงานของบริษัทฯ หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที หรือไม่ อย่างไร

๒. ค่าเดินทางไปราชการของกรรมการตรวจรับพัสดุ เป็นเงินจำนวน ๕๘,๖๒๐ บาท ถือเป็นค่าเสียหาย และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นกรณีบริษัทฯ ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขแห่งสัญญาจ้างฯ ข้อ ๑๗ และข้อ ๑๙ โดยบริษัทฯ ต้องชดใช้ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่สถาบันฯ โดยสิ้นเชิงภายในกำหนด ๗ วัน (เจ็ดวัน) นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากสถาบันฯ หากบริษัทฯ ไม่ชดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วน ภายในระยะเวลาดังกล่าว ให้สถาบันฯ มีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ต้องชำระหรือจากเงินประกัน ผลงานของบริษัทฯ หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที หรือไม่ อย่างไร

/๓. ...

๓. ค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานก่อสร้าง เป็นเงินจำนวน ๔๓,๒๐๐ บาท ถือเป็นค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย ที่เกิดขึ้นกรณีบริษัทฯ ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขแห่งสัญญาจ้างฯ ข้อ ๑๗ และข้อ ๑๙ โดยบริษัทฯ ต้องชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว ให้แก่สถาบันฯ โดยสิ้นเชิงภายในกำหนด ๗ วัน (เจ็ดวัน) นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากสถาบันฯ หากบริษัทฯ ไม่ชดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วน ภายในระยะเวลาดังกล่าว ให้สถาบันฯ มีสิทธิที่จะหักเอาจำนวนเงินค่าจ้างที่ต้องชำระหรือจากเงินประกันผลงาน ของบริษัทฯ หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที หรือไม่ อย่างไร ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ (คณะกรรมการวินิจฉัย) พิจารณาแล้ว เห็นว่า กรณีข้อหาข้อ ๑ ถึง ๓ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ได้ว่าจ้าง บริษัท อรุณดิษฐ์ เอ็นจิเนีย จำกัด ดำเนินการจ้างก่อสร้างอาคารเก็บเครื่องแต่งกาย โขน ละคร เครื่องดนตรี และวัสดุประกอบการแสดง วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) ในวงเงินจำนวน ๑๒,๔๘๘,๐๐๐ บาท ตามสัญญาจ้างเลขที่ สจ.๐๑/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๓ ระยะเวลาก่อสร้างจำนวน ๓๐๐ วัน กำหนดเริ่มสัญญาวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๓ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔ จำนวน ๘ งวดงาน ซึ่งตามประกาศ คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เรื่อง แบบสัญญาเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ลงวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ โดยเงื่อนไขในแบบสัญญาจ้างก่อสร้าง ข้อ ๑๗ ค่าปรับ วรรคหนึ่ง กำหนดว่า “หากผู้รับจ้างไม่สามารถ ทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับ ให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินวันละ.....(๒๒).....บาท (.....) และจะต้องชำระค่าใช้จ่าย ในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงิน วันละ.....(๒๓).....บาท (.....) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญา หรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้าง เรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่าย ดังกล่าวได้อีกด้วย” ซึ่งหมายความว่า หากหน่วยงานของรัฐผู้ว่าจ้างได้มีการว่าจ้างบุคคลภายนอกเป็นผู้ควบคุมงาน ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้รับภาระค่าควบคุมงานสำหรับระยะเวลาที่ผู้รับจ้างได้ทำงานล่าช้า นับถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จ ตามสัญญาหรือวันที่หน่วยงานของรัฐผู้ว่าจ้างได้ขยายให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง แต่หากหน่วยงานของรัฐ มิได้จ้างผู้ควบคุมงานเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้ควบคุมงานจ้างก่อสร้าง หน่วยงานของรัฐจึงไม่อาจเรียกให้ผู้รับจ้าง ต้องรับภาระค่าควบคุมงานตามนัยข้อ ๑๗ ของแบบสัญญาจ้างก่อสร้างได้

แต่อย่างไรก็ดี ตามเงื่อนไขในแบบสัญญาจ้างก่อสร้าง ข้อ ๑๙ การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย วรรคหนึ่ง กำหนดว่า “ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งด้วยเหตุใด ๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว ให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิงภายในกำหนด.....(.....) วัน นับถัดจาก วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าว ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือจากเงินประกันผลงานของผู้รับจ้าง หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที” จากข้อกำหนดดังกล่าว จึงแยกพิจารณาได้ดังนี้

๑. ในกรณีที่เหตุที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐ จนเป็นเหตุให้ต้องขยายระยะเวลาการทำงานให้กับผู้รับจ้างออกไปจากกำหนดระยะเวลาเดิม ค่าตอบแทน ที่จะต้องจ่ายให้กับผู้ควบคุมงานในกรณีที่หน่วยงานของรัฐได้แต่งตั้งบุคลากรของหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ควบคุมงาน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ รวมถึงค่าเดินทางไปราชการของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ จึงตกเป็นภาระ ของหน่วยงานของรัฐโดยไม่อาจเรียกจากผู้รับจ้างได้

๒. หากเป็นกรณีที่เหตุที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของผู้รับจ้าง จนเป็นเหตุให้ผู้รับจ้างไม่อาจดำเนินการให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา ค่าตอบแทนที่จะต้องจ่ายให้แก่ผู้ควบคุมงานในกรณีที่หน่วยงานของรัฐได้แต่งตั้งบุคลากรของหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ควบคุมงาน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ รวมถึงค่าเดินทางไปราชการของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ จึงตกเป็นภาระของผู้รับจ้าง ซึ่งหน่วยงานของรัฐอาจเรียกร้องได้ตามเงื่อนไขในแบบสัญญาจ้างก่อสร้าง ข้อ ๑๙ ต่อไป ดังนั้น หากสถาบันฯ จัดทำสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกำหนดข้างต้นแล้ว สถาบันฯ ย่อมสามารถพิจารณาตามแนวทางดังกล่าวต่อไปได้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

เรียน รองอธิการบดี (พล.อ.อานวย ทาลอนงค์) เพื่อโปรดทราบและแจ้งหัวหน้างานในสังกัด/มอบหมายหรือได้ฝ่ายผลิตและบริหาร ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

กฤษ ภัททิยาภรณ์

(นางสาวกฤษยา ตันติเตมิต)

อธิบดีกรมบัญชีกลาง ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดกระทรวงการคลัง

ประธานกรรมการวินิจฉัย

ที่ร. ๐๘๐๑/๐๑๑๖๕ ลงวันที่ - 5 พ.ค. 2565

- ทราบ

- ภาควิชาเครื่องกลในสังกัดภาควิชา

- ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

Dimk.

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์อานวย ทาลอนงค์)

รองอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

. 3 พ.ค. 2565


(นายสุรินทร์ วิไลนำโชคชัย)
ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
- 3 พ.ค. 2565

กองการพัสดุภาครัฐ

ฝ่ายเลขานุการ

โทร. ๐ ๒๑๒๗ ๗๐๐๐ ต่อ ๔๕๘๘

โทรสาร ๐ ๒๑๒๗ ๗๑๘๕ - ๖

ฝ่ายพัสดุและบริหารทรัพย์สิน

- ทราบ
- มอบ.....
- อื่นๆ.....



ในวคฤตเขตมณฑลรัฐ... สาระสิทธิ์...

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

๕ พ.ค. ๒๕๖๕

๗๐๑. scan 111๖ เว้นหลัง 5 พ.ค. 65