



ระเบียบวาระการประชุม

คณะกรรมการกำกับ ติดตาม เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ครั้งที่ ๗/๒๕๖๔ วันศุกร์ที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.
ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Zoom Meeting)

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องเพื่อทราบ

- ๑.๑ เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
- ๑.๒ เรื่องที่ฝ่ายเลขานุการแจ้งที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๔

รายงานการประชุมคณะกรรมการกำกับ ติดตาม เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔

ระเบียบวาระที่ ๓ ติดตามการดำเนินงานตามมติที่ประชุม

-ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่เสนอในที่ประชุมทราบ

- ๔.๑ สรุปและประเมินผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMS ณ วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔)
- ๔.๒ ลำดับผลการเบิกจ่ายงบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMS ณ วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔)

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา

- ๕.๑ ติดตามความคืบหน้าเงินกันเหลือมปีประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMS ณ วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔)
- ๕.๒ ติดตามความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMS ณ วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔)
 - ๕.๒.๑ ติดตามความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ที่ยังไม่ได้จองเงินในระบบ GFMS

ก. วิธีเฉพาะเจาะจง (ไม่มี)

ข. วิธี E-bidding

- ๕.๒.๒ ติดตามความก้าวหน้าในการเบิกจ่ายครุภัณฑ์ที่จองเงินในระบบ GFMS เรียบร้อยแล้ว
- ก. ครุภัณฑ์ที่ครบกำหนดส่งมอบแล้ว
 - ข. ครุภัณฑ์ที่ยังไม่ครบกำหนดส่งมอบ
- ๕.๒.๓ ติดตามความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (รายการปีเดียว รายการผูกพันใหม่ และรายการเงินเหลือจ่าย)
- ก. รายการที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ยังไม่ได้จองเงินในระบบ GFMS
 - ข. รายการที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่จองเงินในระบบ GFMS เรียบร้อยแล้ว
- ๕.๒.๔ ติดตามความก้าวหน้าในการเบิกจ่ายที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (รายการผูกพันเดิม)
- ๕.๓ สรุปผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบเงินอุดหนุนและงบรายจ่ายอื่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMS ณ วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔)
- ๕.๓.๑ งบเงินอุดหนุน
 - ก. ภาพรวมผลการเบิกจ่ายงบเงินอุดหนุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
 - ข. ผลการเบิกจ่ายงบเงินอุดหนุนแยกตามโครงการและหน่วยงานในสังกัดฯ
 - ค. ผลการดำเนินงานงบเงินอุดหนุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
 - ๕.๓.๒ งบรายจ่ายอื่น
 - ก. ภาพรวมผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายอื่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
 - ข. ผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายอื่นแยกตามโครงการและหน่วยงานในสังกัดฯ
 - ค. ผลการดำเนินงานงบรายจ่ายอื่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอในที่ประชุมทราบ

๔.๑ สรุปและประเมินผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMS ณ วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔)

สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ข้อมูลจากระบบ GFMS ณ วันที่ 22 กรกฎาคม 2564)												
งบรายจ่าย	งบประมาณตาม พรบ. งบประมาณประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564	เป้าหมายตามมาตรการการคลัง ด้านการใช้จ่ายภาครัฐ สอดถึง ไตรมาสที่ 4 (ค.ค.63-ก.ย.64)		แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2564 ของ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ สอดถึง ไตรมาสที่ 4 (ค.ค.63-ก.ย.64)		PO ณ 22 ก.ค.64	ยอดเบิกจ่าย ณ 22 ก.ค.64		ผลต่างระหว่างเป้าหมายตาม มาตรการฯ และยอดเบิกจ่าย ปัจจุบัน		ผลต่างระหว่างแผนการ เบิกจ่ายและยอดเบิกจ่าย ปัจจุบัน	
							เบิกจ่าย	ร้อยละการ เบิกจ่ายเทียบกับ งบประมาณตาม พรบ. (งบที่ ได้รับจัดสรร)				
	หน่วย: บาท	หน่วย: บาท	หน่วย: ร้อยละ	หน่วย: บาท	หน่วย: ร้อยละ	หน่วย: บาท	หน่วย: บาท	หน่วย: ร้อยละ	หน่วย: บาท	หน่วย: ร้อยละ	หน่วย: บาท	หน่วย: ร้อยละ
รายจ่ายประจำ	814,072,500.00	814,072,500.00	100.00	814,072,500.00	100.00	7,265,591.02	616,271,331.20	75.70	197,801,168.80	24.30	197,801,168.80	24.30
งบบุคลากร	588,503,900.00			588,503,900.00	100.00		491,490,831.56	83.52			97,013,068.44	16.48
งบดำเนินงาน	40,805,700.00			40,805,700.00	100.00	2,212,825.00	32,690,243.59	80.11			8,115,456.41	19.89
งบอุดหนุน	103,312,900.00			103,312,900.00	100.00	2,262,907.35	62,551,253.11	60.55			40,761,646.89	39.45
งบรายจ่ายอื่น	81,450,000.00			81,450,000.00	100.00	2,789,858.67	29,539,002.94	36.27			51,910,997.06	63.73
รายจ่ายลงทุน	488,108,700.00	488,108,700.00	100.00	488,108,700.00	100.00	193,601,869.31	214,203,309.84	43.88	273,905,390.16	56.12	273,905,390.16	56.12
- ครุภัณฑ์	152,137,100.00			152,137,100.00	100.00	25,360,265.64	106,363,897.67	69.91			45,773,202.33	30.09
- ที่ดินสิ่งก่อสร้าง	335,971,600.00			335,971,600.00	100.00	168,241,603.67	107,839,412.17	32.10			228,132,187.83	67.90
รวม	1,302,181,200.00	1,302,181,200.00	100.00	1,302,181,200.00	100.00	200,867,460.33	830,474,641.04	63.78	471,706,558.96	36.22	471,706,558.96	36.22

๔.๒ ลำดับผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMS ณ วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔)

ลำดับผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ข้อมูลจาก GFMS ณ วันที่ 22 ก.ค.2564)				
ลำดับที่	หน่วยงานในสังกัด	งบประมาณสุทธิหลังโอนเปลี่ยนแปลง (บาท)	ผลการเบิกจ่าย ในระบบ GFMS ณ วันที่ 22 ก.ค. 2564	ร้อยละการเบิกจ่ายเทียบกับงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง
1	วนศ.จันทบุรี	22,632,513.00	22,621,979.00	99.95
2	วชศ.	1,584,586.00	1,581,748.81	99.82
3	วนศ.อ่างทอง	6,136,300.00	6,120,435.00	99.74
4	วนศ.นครศรีธรรมราช	73,994,380.00	54,305,918.86	73.39
5	วนศ.นครราชสีมา	9,668,527.00	5,925,540.00	61.29
6	วนศ.เชียงใหม่	29,261,280.00	16,290,400.00	55.67
7	วชศ.สุพรรณบุรี	38,223,520.00	20,370,022.00	53.29
8	สำนักงานอธิการบดี	29,280,946.00	13,549,925.56	46.28
9	วนศ.ร้อยเอ็ด	15,195,300.00	6,768,900.00	44.55
10	วนศ.กาฬสินธุ์	22,493,821.00	8,001,496.00	35.57
11	วนศ.	48,164,411.00	16,801,637.39	34.88
12	วนศ.ลพบุรี	45,346,548.00	14,331,541.31	31.60
13	คณะศิลปศึกษา	21,918,774.00	6,910,867.80	31.53
14	วชศ.นครศรีธรรมราช	3,283,200.00	874,150.00	26.62
15	วนศ.สุโขทัย	20,385,280.00	5,171,880.00	25.37
16	วนศ.สุพรรณบุรี	23,937,500.00	5,926,800.00	24.76
17	วนศ.พัทลุง	23,077,972.00	3,436,860.00	14.89
18	คณะศิลปวิจิตร	22,408,980.00	3,022,408.11	13.49
19	คณะศิลปนาฏดุริยางค์	18,505,800.00	2,190,800.00	11.84
ผลรวมทั้งหมด		475,499,638.00	214,203,309.84	45.05

๕.๒.๒ ติดตามความก้าวหน้าในการเบิกจ่ายครุภัณฑ์ที่จองเงินในระบบ GFMS

เรียบร้อยแล้ว

ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ก. ครุภัณฑ์ที่ครบกำหนดส่งมอบแล้ว มีจำนวนทั้งสิ้น ๕๒ รายการ

**สรุปรายการครุภัณฑ์ที่จองเงินในระบบ GFMS
และครบกำหนดส่งมอบตามสัญญา
ข้อมูลจากระบบ GFMS ณ วันที่ 22 ก.ค.2564**

หน่วยงานในสังกัด	จำนวนรายการ	หมายเหตุ
1. สำนักงานอธิการบดี	1	
2. คณะศิลปนาฏดุริยางค์	1	
3. วนศ	13	
4. วนศ.นครศรีธรรมราช	12	
5. วนศ.ร้อยเอ็ด	25	
รวม	52	

ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ข. ครุภัณฑ์ที่ยังไม่ครบกำหนดส่งมอบ มีจำนวนทั้งสิ้น ๓๖ รายการ

**สรุปรายการครุภัณฑ์ที่จองเงินในระบบ GFMS แล้ว
แต่ยังไม่ถึงกำหนดส่งมอบตามสัญญา
ข้อมูลจากระบบ GFMS ณ วันที่ 22 ก.ค.2564**

หน่วยงานในสังกัด	จำนวนรายการ	หมายเหตุ
1. สำนักงานอธิการบดี	5	
2. วนศ.ร้อยเอ็ด	25	
3. วนศ.ภาพัสนินทร์	6	
รวม	36	

จึงเรียนที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

๕.๒.๓ ติดตามความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (รายการปีเดียว รายการผูกพันใหม่ และรายการเงินเหลือจ่าย)

ก. รายการที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ยังไม่จองเงินในระบบ GFMS มีจำนวนทั้งสิ้น ๔ รายการ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

**สรุปรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการปีเดียว+ผูกพันใหม่+รายการเงินเหลือจ่าย
ที่ยังไม่ได้จองเงินในระบบ GFMS
ข้อมูลจากระบบ GFMS ณ วันที่ 22 ก.ค.2564**

หน่วยงานในสังกัด	จำนวนรายการ	หมายเหตุ
1. สำนักงานอธิการบดี	1	รายการเงินเหลือจ่าย
2. คณะศิลปศึกษา	1	
3. คณะศิลปวิจิตร	1	
4. วนศ.ลพบุรี	1	
รวม	4	

ข. รายการที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่จองเงินในระบบ GFMS แล้ว มีจำนวนทั้งสิ้น ๑๒ รายการ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

**สรุปรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการปีเดียว+ผูกพันใหม่
ที่จองเงินในระบบ GFMS แล้ว
ข้อมูลจากระบบ GFMS ณ วันที่ 22 ก.ค.2564**

หน่วยงานในสังกัด	จำนวนรายการ	หมายเหตุ
1. คณะศิลปนาฏดุริยางค์	2	
2. คณะศิลปวิจิตร	1	
3. วนศ	4	
4. วนศ.นครศรีธรรมราช	2	ครบกำหนดส่งมอบตามสัญญาแล้ว 1 รายการ
5. วนศ.ร้อยเอ็ด	1	ครบกำหนดส่งมอบตามสัญญาแล้ว
6. วนศ.สุโขทัย	1	
7. วนศ.กาฬสินธุ์	1	
8. วนศ.พัทลุง	2	
9. วนศ.สุพรรณบุรี	2	
10. วนศ.นครราชสีมา	1	
11. วศศ.สุพรรณบุรี	2	
12. วศศ.นครศรีธรรมราช	2	ครบกำหนดส่งมอบตามสัญญาแล้ว 1 รายการ
รวม	21	

๕.๓ สรุปผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณและงบรายจ่ายอื่น ประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๔ (ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMS ณ วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔)

๕.๓.๑ งบเงินอุดหนุน

ก. ภาพรวมผลการเบิกจ่ายงบเงินอุดหนุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ มีดังนี้

หน่วย : บาท

งบรายจ่าย	จำนวน โครงการ / รายการ	งบประมาณตาม พรบ.งบประมาณ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือ (งบตามพรบ-PO- ผลการเบิกจ่าย)
งบเงิน อุดหนุน	๑ โครงการ ๕ รายการ	๑๐๓,๓๑๒,๙๐๐	๒,๒๖๒,๙๐๗.๓๕	๖๒,๕๕๑,๒๕๓.๑๑	๓๘,๕๙๘,๗๓๙.๕๔

- ผลการเบิกจ่ายงบประมาณงบเงินอุดหนุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๖๒,๕๕๑,๒๕๓.๑๑ บาท (หกสิบสองล้านห้าแสนห้าหมื่นหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบบาทสิบเอ็ดสตางค์) มียอดใบสั่งซื้อจำนวน ๒,๒๖๒,๙๐๗.๓๕ บาท (สองล้านสองแสนหกหมื่นสองพันเก้าร้อยเจ็ดบาทสามสิบบาทห้าสตางค์) คงเหลือจำนวน ๓๘,๕๙๘,๗๓๙.๕๔ บาท (สามสิบแปดล้านสี่แสนเก้าหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยสามสิบบาทห้าสิบบาทห้าสตางค์)

ข. ผลการเบิกจ่ายงบเงินอุดหนุนแยกตามโครงการและหน่วยงานในสังกัดฯ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

ค. ผลการดำเนินงานงบเงินอุดหนุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

๕.๓.๒ งบรายจ่ายอื่น

ก. ภาพรวมผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายอื่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

งบรายจ่าย	จำนวน โครงการ / รายการ	งบประมาณตาม พรบ.งบประมาณ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือ (งบตามพรบ-PO- ผลการเบิกจ่าย)
งบรายจ่ายอื่น	๔ โครงการ ๑๖ รายการ	๘๑,๕๕๐,๐๐๐	๒,๗๘๙,๘๕๘.๖๗	๒๙,๕๓๙,๐๐๒.๙๔	๕๙,๑๒๑,๑๓๘.๓๙

- ผลการเบิกจ่ายงบประมาณงบรายจ่ายอื่น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๙,๕๓๙,๐๐๒.๙๔ บาท (ยี่สิบล้านเก้าพันห้าแสนสามหมื่นเก้าพันสองบาทเก้าสิบบาทห้าสตางค์) มียอดใบสั่งซื้อจำนวน ๒,๗๘๙,๘๕๘.๖๗ บาท (สองล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นเก้าพันแปดร้อยห้าสิบบาทหกสิบบาทหกสตางค์) คงเหลือจำนวน ๕๙,๑๒๑,๑๓๘.๓๙ บาท (สิบล้านเก้าพันห้าแสนสองหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยสามสิบบาทสามสิบบาทห้าสตางค์)

ข. ผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายอื่นแยกตามโครงการและหน่วยงานในสังกัดฯ
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

ค. ผลการดำเนินงานงบรายจ่ายอื่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

จึงเรียนที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

มติที่ประชุม

.....
.....
.....
.....
.....
.....

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องเพื่อทราบ

๑.๑ เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

๑.๒ เรื่องที่ฝ่ายเลขานุการแจ้งที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๔

รายงานการประชุมคณะกรรมการกำกับ ติดตาม เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔

รายงานการประชุม
คณะกรรมการกำกับ ติดตาม เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ครั้งที่ ๖ / ๒๕๖๔ เมื่อวันศุกร์ที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔
ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๒ อาคารอำนวยการ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (วังหน้า)
และผ่านระบบประชุมทางไกล (Video Conference)

ผู้มาประชุม

- | | |
|---|----------------------------|
| ๑. นางนิภา โสภาสัมฤทธิ์
อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ | ประธานกรรมการ |
| ๒. ผศ.อำนาจ นวลอนงค์
รองอธิการบดี | รองประธานกรรมการ |
| ๓. นายจิรพจน์ จี้งบรรเจิดศักดิ์
รองอธิการบดี | รองประธานกรรมการ |
| ๔. ผศ.พหลยุทธ กนิษฐบุตร
รองอธิการบดี | รองประธานกรรมการ |
| ๕. ผศ.ประวีณา เอี่ยมยี่สุน
รองอธิการบดี | รองประธานกรรมการ |
| ๖. นายสุรัตน์ จงดา
ผู้ช่วยอธิการบดี | กรรมการ |
| ๗. ผศ.ภูริ วงศ์วิเชียร
ผู้ช่วยอธิการบดี | กรรมการ |
| ๘. นางสาวสาริตา ประทีปช่วง
ผู้ช่วยอธิการบดี | กรรมการ |
| ๙. ผศ.เด่น ทวานจริง
ผู้ช่วยอธิการบดี | กรรมการ |
| ๑๐. ผศ.ชยากร เรืองจำรูญ
คณบดีคณะศิลปวิจิตร | กรรมการ |
| ๑๑. นายสุรินทร์ วิไลนาโชคชัย
ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี | กรรมการ |
| ๑๒. นายวัชรินทร์ อ่าวสินธุ์ศิริ
ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน | กรรมการ |
| ๑๓. นายภัทรชัย พ่วงแผน
ผู้อำนวยการกองกลาง | กรรมการ |
| ๑๔. นายวิชิต เพ็ชรดี
ผู้อำนวยการฝ่ายติดตามและประเมินผล | กรรมการและเลขานุการ |
| ๑๕. นายสุรียา เล้าประเสริฐ | กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |

ผู้เข้าร่วมประชุมผ่านระบบประชุมทางไกล (Video Conference)

- | | |
|--|---------|
| ๑. รศ.จินตนา สายทองคำ
คณบดีคณะศิลปนาฏดุริยางค์ | กรรมการ |
| ๒. นางสาวศิริลักษณ์ ฉลองธรรม
คณบดีคณะศิลปศึกษา | กรรมการ |
| ๓. นายกิตติ อัทธผล
ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์ | กรรมการ |
| ๔. นางกษมา ประสงค์เจริญ
ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ | กรรมการ |
| ๕. นายศิวพงศ์ กิ่งสกุล
ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราช | กรรมการ |
| ๖. รศ.สมภพ เขียวมณี
ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง | กรรมการ |
| ๗. นายศุภรกร พานิชกิจ
ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด | กรรมการ |
| ๘. นางพีรานุช รุ่งศรี
ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัย | กรรมการ |
| ๙. นายจำเริญ แก้วเพ็งกรอ
ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์ | กรรมการ |
| ๑๐. นายลิขิต สุนทรสุข
ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรี | กรรมการ |
| ๑๑. ผศ.สมเกียรติ ภูมิภักดิ์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรี | กรรมการ |
| ๑๒. ผศ.กิตติชัย รัตนพันธ์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุง | กรรมการ |
| ๑๓. รศ.วาสนา บุญญาพิทักษ์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรี | กรรมการ |
| ๑๔. นายพงศกร ทิพยะสุขศรี
ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมา | กรรมการ |
| ๑๕. นายจรูญ หนองบัว
ผู้อำนวยการวิทยาลัยช่างศิลป์ | กรรมการ |
| ๑๖. นางขวัญใจ พิมพ์มิล
ผู้อำนวยการวิทยาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุรี | กรรมการ |
| ๑๗. นางอารีย์ สีลาพันธ์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยช่างศิลป์นครศรีธรรมราช | กรรมการ |

ผู้ไม่มาประชุม (ติดตามการ/ติดตามภารกิจ)

๓. ผศ.จุลชาติ อรัณยธนาค รองอธิการบดี	รองประธานกรรมการ
๒. นางสาวนปภา ชูเกียรติ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี	กรรมการ
๓. นางสาวจิตาภา เหมือนชูกิ่งก้าน หัวหน้าฝ่ายแผนและงบประมาณ	กรรมการ
๔. นายธนพรธรรณ ต่ายคำ	ผู้ช่วยเลขานุการ
๕. นายอดุลย์ เจียวห้วยขาน	ผู้ช่วยเลขานุการ

f

เริ่มประชุมเวลา ๑๔.๐๐ น.

นางนิภา โสภาสัมฤทธิ์ อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประธานกรรมการ เป็นประธานการประชุมและกล่าวเปิดประชุมเพื่อให้ที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ**๑.๑ เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ**

- ประธานไม่มีเรื่องแจ้งที่ประชุมทราบ -

๑.๒ เรื่องที่เลขานุการแจ้งที่ประชุมทราบ

- เลขานุการไม่มีเรื่องแจ้งที่ประชุมทราบ -

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม

นายวิจิต เพ็ชรดี กรรมการและเลขานุการ ได้นำเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการกำกับติดตาม เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ ๕ / ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมชั้น ๕ อาคารสำนักงานอธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (ศาลายา) เสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓ ติดตามการดำเนินงานตามมติที่ประชุม

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ

๔.๑ สรุปและประเมินผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๔ (ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMIS ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔)

นายวิชิต เพ็ชรดี กรรมการและเลขานุการ ได้แจ้งสรุปและประเมินผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ข้อมูลจากระบบ GFMS ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ ดังนี้

จากข้อมูลจากระบบ GFMS ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ (สิ้นสุดไตรมาสที่ ๓) สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

๑. มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวมทั้งสิ้น ๗๓๗,๖๒๑,๗๓๕.๗๑ บาท (เจ็ดร้อยสามสิบเจ็ดล้านหกแสนสองหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยสามสิบห้าบาทเจ็ดสิบเอ็ดสตางค์) คิดเป็นร้อยละ ๕๖.๖๕

ก. เปรียบเทียบกับเป้าหมายตามมาตรการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ พบว่า ผลการเบิกจ่ายต่ำกว่า เป้าหมายตามที่มาตรการฯ กำหนดไว้ในไตรมาสที่ ๓ ร้อยละ ๗๗ คิดเป็น ร้อยละ ๒๐.๓๕ โดยผลการเบิกจ่ายภาพรวมในไตรมาสที่ ๓ ต่ำกว่าเป้าหมายเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๒๖๕,๐๕๗,๗๘๘.๒๙ บาท (สองร้อยหกสิบห้าล้านห้าหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยแปดสิบแปดบาทยี่สิบเก้าสตางค์)

ข. เปรียบเทียบกับแผนการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พบว่า ผลการเบิกจ่ายต่ำกว่า เป้าหมายตามแผนการเบิกจ่ายฯ ที่กำหนดไว้ในไตรมาสที่ ๓ ร้อยละ ๘๑.๙๑ คิดเป็น ร้อยละ ๒๕.๒๖ โดยผลการเบิกจ่ายภาพรวมในไตรมาสที่ ๓ ต่ำกว่าเป้าหมายเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๓๒๘,๙๙๓,๒๑๔.๒๙ บาท (สามร้อยยี่สิบแปดล้านเก้าแสนเก้าหมื่นสามพันสองร้อยยี่สิบสี่บาทยี่สิบเก้าสตางค์)

๒. มีผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายประจำทั้งสิ้น ๕๔๘,๙๔๒,๑๗๐.๘๗ บาท (ห้าร้อยสี่สิบแปดล้านเก้าแสนสี่หมื่นสองพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาทแปดสิบเจ็ดสตางค์) คิดเป็นร้อยละ ๖๗.๔๓

ก. เปรียบเทียบกับเป้าหมายตามมาตรการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ พบว่า ผลเบิกจ่ายต่ำกว่า เป้าหมายตามที่มาตรการฯ กำหนดไว้ในไตรมาสที่ ๓ ร้อยละ ๘๐.๐๐ คิดเป็น ร้อยละ ๑๒.๕๗ โดยผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายประจำในไตรมาสที่ ๓ ต่ำกว่าเป้าหมายเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๑๐๒,๓๑๕,๘๒๙.๑๓ บาท (หนึ่งร้อยสองล้านสามแสนหนึ่งหมื่นห้าพันแปดร้อยยี่สิบเก้าบาทสิบสามสตางค์)

ข. เปรียบเทียบกับแผนการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พบว่า ผลการเบิกจ่ายต่ำกว่า เป้าหมายตามแผนการเบิกจ่ายฯ ที่กำหนดไว้ใน ไตรมาสที่ ๓ ร้อยละ ๗๗.๘๓ คิดเป็น ร้อยละ ๑๐.๔๐ โดยผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายประจำในไตรมาสที่ ๓ ต่ำกว่าเป้าหมายเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๘๔,๖๕๖,๕๗๙.๑๓ บาท (แปดสิบล้านหกแสนห้าหมื่นหกพันห้าร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทสิบสามสตางค์)

๓. มีผลการเบิกจ่ายงบลงทุน ทั้งสิ้น ๑๘๘,๖๗๙,๕๖๔.๘๔ บาท (หนึ่งร้อยแปดสิบล้านหกแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันห้าร้อยหกสิบสี่บาทแปดสิบสี่สตางค์) คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๖๖

ก. เปรียบเทียบกับเป้าหมายตามมาตรการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ พบว่า ผลเบิกจ่ายต่ำกว่า เป้าหมายตามที่มาตรการฯ กำหนดไว้ในไตรมาสที่ ๓ ร้อยละ ๖๕.๐๐ คิดเป็น ร้อยละ ๒๖.๓๔ โดยผลการเบิกจ่ายงบลงทุนในไตรมาสที่ ๓ ต่ำกว่าเป้าหมายเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๑๒๘,๕๙๑,๐๙๐.๑๖ บาท (หนึ่งร้อยยี่สิบล้านห้าแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันเก้าสิบบาทสิบหกสตางค์)

ข. เปรียบเทียบกับแผนการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พบว่า ผลการเบิกจ่ายต่ำกว่า เป้าหมายตามแผนการเบิกจ่ายฯ ที่กำหนดไว้ใน ไตรมาสที่ ๓ ร้อยละ ๘๘.๗๑ คิดเป็น ร้อยละ ๕๐.๐๖ โดยผลการเบิกจ่ายงบลงทุนในไตรมาสที่ ๓ ต่ำกว่าเป้าหมายเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๒๔๔,๓๓๖,๖๓๕.๑๖ บาท (สองร้อยสี่สิบล้านสามแสนสามหมื่นหกพันหกร้อยสามสิบบาทสิบหกสตางค์)

ทั้งนี้ผลการเบิกจ่ายในข้อ ๑ ถึงข้อ ๓ เป็นยอดเบิกจ่ายสุทธิ ไม่รวมวงเงินที่จัดทำใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO)

จึงเรียนมาเพื่อเสนอในที่ประชุมทราบ

มติที่ประชุม รับทราบ / ประธานที่ประชุม กำชับให้หน่วยงานในสังกัดทุกแห่งปฏิบัติตามแนวทางการบริหารงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยเคร่งครัด

๔.๒ ลำดับผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMS ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔)

นายวิจิต เพ็ชรดี กรรมการและเลขานุการ ได้แจ้งสรุปภาพรวมลำดับผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ข้อมูลจากระบบ GFMS ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ดังนี้

ลำดับผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
(ข้อมูลจาก GFMS ณ วันที่ 30 มิ.ย.2564)

ลำดับที่	หน่วยงานในสังกัด	งบประมาณเหลือโอนเปลี่ยนแปลง (บาท)	ผลการเบิกจ่าย ในระบบ GFMS ณ วันที่ 30 มิ.ย.2564	ร้อยละการเบิกจ่าย เทียบงบประมาณเหลือโอนเปลี่ยนแปลง
1	วชศ.	1,584,586.00	1,581,748.81	99.82
2	วนศ.อ่างทอง	6,136,300.00	6,120,435.00	99.74
3	วนศ.จันทบุรี	22,632,513.00	22,139,919.00	97.82
4	วนศ.นครศรีธรรมราช	73,994,380.00	54,305,918.86	73.39
5	วนศ.นครราชสีมา	9,668,527.00	5,841,540.00	60.42
6	วนศ.ร้อยเอ็ด	15,195,300.00	6,272,200.00	41.28
7	วนศ.เชียงใหม่	29,261,280.00	11,970,400.00	40.91
8	วนศ.กาฬสินธุ์	22,493,821.00	8,001,496.00	35.57
9	สำนักงานอธิการบดี	29,280,946.00	10,381,740.56	35.46
10	วชศ.สุพรรณบุรี	38,223,520.00	13,470,022.00	35.24
11	วนศ.ลพบุรี	45,346,548.00	14,331,541.31	31.60
12	คณะศิลปศึกษา	22,068,759.00	6,910,867.80	31.32
13	วชศ.นครศรีธรรมราช	3,283,200.00	874,150.00	26.62
14	วนศ.สุโขทัย	20,385,280.00	5,171,880.00	25.37
15	วนศ.	48,164,411.00	9,838,137.39	20.43
16	วนศ.สุพรรณบุรี	23,937,500.00	3,867,500.00	16.16
17	วนศ.พัทลุง	23,077,972.00	3,436,860.00	14.89
18	คณะศิลปวิจิตร	22,408,980.00	3,022,408.11	13.49
19	คณะศิลปนาฏดุริยางค์	18,505,800.00	1,140,800.00	6.16
ผลรวมทั้งหมด		475,649,623.00	188,679,564.84	39.67

ข้อมูลจากระบบ GFMS ณ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ (สิ้นสุดไตรมาสที่ ๓) พบว่า สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น ๑๘๘,๖๗๙,๕๖๔.๘๔ บาท (หนึ่งร้อยแปดสิบบแปดล้านหกแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันห้าร้อยหกสิบบาทแปดสิบบาทแปดสตางค์) โดยผลการเบิกจ่ายเทียบกับงบประมาณสุทธิหลังโอนเปลี่ยนแปลง คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๖๗ โดยสามารถจัดกลุ่มหน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณได้ดังนี้

กลุ่มที่ ๑ หน่วยงานที่เบิกจ่ายงบประมาณสูงกว่ามาตรการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (เป้าหมายตามที่มาตรการฯ กำหนดไว้ในไตรมาสที่ ๓ ร้อยละ ๖๕.๐๐) จำนวน ๔ หน่วยงาน ได้แก่

๑. วิทยาลัยช่างศิลป์ ร้อยละ ๙๙.๘๒ (เบิกจ่ายครบทุกรายการ)
๒. วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง ร้อยละ ๙๙.๗๔ (เบิกจ่ายครบทุกรายการ)
๓. วิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรี ร้อยละ ๙๗.๘๒
๔. วิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราช ร้อยละ ๗๓.๓๙

กลุ่มที่ ๒ หน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายสูงกว่าภาพรวมการเบิกจ่ายงบประมาณ (ร้อยละ ๓๙.๖๗) จำนวน ๓ หน่วยงาน ได้แก่

๑. วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมา ร้อยละ ๖๐.๔๒
๒. วิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด ร้อยละ ๔๑.๒๘
๓. วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ ร้อยละ ๔๐.๙๑

กลุ่มที่ ๓ หน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าภาพรวมการเบิกจ่ายงบประมาณ (ร้อยละ ๓๙.๖๗) จำนวน ๑๒ หน่วยงาน ตามลำดับ

มติที่ประชุม

๑. รับทราบ
๒. ให้หน่วยงานที่มีผลเบิกจ่ายอยู่ในกลุ่มที่ ๓ ต่ำกว่าภาพรวมของการเบิกจ่ายงบประมาณร้อยละ ๓๓.๑๒ เร่งดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เสร็จสิ้นและดำเนินการจองเงินในระบบ (ทำ PO) ให้เรียบร้อยและรายการที่ ก่อหนี้ผูกพันโดยเร่งเบิกจ่ายงบประมาณงบลงทุนโดยเร็ว

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องพิจารณา

๕.๑ ติดตามความติดตามความคืบหน้าเงินกันเหลือมปีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
(ข้อมูลจากระบบ GFMS ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔)

นายวิชิต เพ็ชรดี กรรมการและเลขานุการ ได้ชี้แจงกระบวนการติดตามผลการเบิกจ่ายเงินกันเหลือมปีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รายละเอียดผลการเบิกจ่ายเงินกันเหลือมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน และขอให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบนำเสนอต่อที่ประชุมตามลำดับ ดังนี้

๑. สำนักงานอธิการบดี

นายภัทรชัย พ่วงแผน ผู้อำนวยการกองกลางได้ชี้แจงรายการเบิกจ่ายเงินกันเหลือมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของสำนักงานอธิการบดี จำนวน ๑ รายการ ดังนี้

- จอแอลอีดีฉายภาพ ขนาด ๔X๙ เมตร พร้อมระบบเสียง จำนวน ๑ ชุด ขณะนี้อยู่ระหว่างลงนามสัญญา ๒๘ เมษายน ๒๕๖๔ อยู่ระหว่างรอส่งมอบ

๒. วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช

นายคิวงค์ กังสกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ได้ชี้แจงรายการเบิกจ่ายเงินกันหล่อมปี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ของวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช จำนวน ๑ รายการ ดังนี้

- ปรับปรุงอาคารเรียน ๑ เพื่อเป็นห้องเก็บพัสดุ วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช จำนวน ๑ แห่ง ขณะนี้ผู้รับจ้างยังคงดำเนินการก่อสร้างและยังยืนยันดำเนินการจนแล้วเสร็จโดยยินดีเสียค่าปรับโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้นคาดว่าส่งมอบงานงวดที่ ๑ ได้ประมาณวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ งวดที่ ๑ จำนวน ๑,๑๒๔,๘๒๐ เบิกจ่ายแล้ววันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓

๓. วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย

นางพิรานุช รุ่งศรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย ได้ชี้แจงรายการเบิกจ่ายเงินกันหล่อมปี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ของวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย รายการก่อสร้างอาคารเก็บเครื่องแต่งกายโขนละคร เครื่องดนตรี วัสดุอุปกรณ์ประกอบการแสดง วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย จำนวน ๑ หลัง วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย

วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย ได้รับหนังสือเรื่องแผนงานก่อสร้างอาคารเก็บเครื่องแต่งกาย โขน ละคร เครื่องดนตรี วัสดุอุปกรณ์ประกอบการแสดง จากบริษัท อรุณดิษฐ์ เอ็นจิเนีย จำกัด (คู่สัญญา) ลงวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ เรื่องแผนดำเนินการก่อสร้าง ฯ วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย จึงขอขยายระยะเวลาเงินกันหล่อมปี ๒๕๖๓ ถึงเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔

งวดที่ ๑ จำนวน ๑,๑๒๔,๘๒๐ เบิกจ่ายแล้ว วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓

งวดที่ ๒ จำนวน ๙๙๙,๘๔๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

งวดที่ ๓ จำนวน ๑,๒๔๙,๘๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๔

งวดที่ ๔ จำนวน ๑,๒๔๙,๘๐๐ บาท ผู้รับจ้างส่งมอบ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔

คณะกรรมการตรวจการจ้าง นัดตรวจการจ้าง วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ คาดเบิกจ่ายวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔

งวดที่ ๕ จำนวน ๑,๒๔๙,๘๐๐ บาท รอส่งมอบ เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔

งวดที่ ๖ จำนวน ๑,๘๗๔,๗๐๐ บาท รอส่งมอบ เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔

งวดที่ ๗ จำนวน ๒,๒๔๙,๖๔๐ บาท รอส่งมอบ เดือน สิงหาคม ๒๕๖๔

งวดที่ ๘ จำนวน ๒,๔๙๙,๖๐๐ บาท รอส่งมอบ เดือน สิงหาคม ๒๕๖๔

ทั้งนี้วิทยาลัยฯได้ดำเนินการแจ้งเรื่องค่าปรับเกิน ๑๐% ไปยังผู้รับจ้างแล้ว และผู้รับจ้างได้ทำหนังสือยืนยัน

ขอดำเนินการต่อจนแล้วเสร็จ ตามหนังสือ บริษัท อรุณดิษฐ์ เอ็นจิเนีย จำกัด ลงวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔

๔. วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์

นายจำเริญ แก้วเพ็งกรอ ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ได้ชี้แจงรายการเบิกจ่ายเงินกันหล่อมปี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ของวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ จำนวน ๑ รายการ ดังนี้

- ก่อสร้างอาคารชุด (บ้านพักครู) ขนาด ๑๒ ยูนิต วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ จำนวน ๑ แห่ง เบิกจ่ายงวดงานที่ ๗-๘ เรียบร้อยแล้ว (๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๔) ส่งมอบงานที่ ๙ เรียบร้อยแล้ว (๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔) คาดว่าจะตรวจรับภายในวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ งานงวดสุดท้าย คาดว่าจะตรวจรับและเบิกจ่ายภายในวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ (ผู้รับจ้างได้ทำหนังสือขอสงวนสิทธิ์ เนื่องจากสถานการณ์โควิด ๑๙ จำนวน ๓ ครั้ง ขยายสัญญาครั้งที่ ๑ จำนวน ๖๕ วัน ขยายสัญญาครั้งที่ ๒ จำนวน ๔๐ วัน ขยายสัญญาครั้งที่ ๓ จำนวน ๔๕ วัน และสิ้นสุดสัญญาวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๔)

มติที่ประชุม

๑. มอบหมายให้ทุกหน่วยงานเร่งรัดผู้รับจ้างให้ดำเนินการให้เป็นไปตามงวดงานที่กำหนดในสัญญา และเร่งเบิกจ่ายงบประมาณตามงวดงานให้เรียบร้อย

๒. หน่วยงานใดหากเกิดข้อปัญหาในการดำเนินการ ให้เร่งรัดดำเนินการแก้ไขปัญหาและรายงานผลให้สถาบันฯรับทราบ ต่อไป

๕.๒ ติดตามความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

(ข้อมูลจากระบบ GFMS ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔)

นายวิชาติ เพ็ชรดี กรรมการและเลขานุการ ได้ชี้แจงได้ชี้แจงกระบวนการติดตามความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณรายการครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยเพื่อให้การบริหารงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้หน่วยงานสามารถก่อสร้างผูกพันและเบิกจ่ายงบประมาณได้แล้วเสร็จทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จึงขอให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบนำเสนอความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณรายการครุภัณฑ์และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ต่อที่ประชุมตามลำดับ ดังนี้

๕.๒.๑ ติดตามความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ที่ยังไม่ได้จองเงินในระบบ GFMS

๑. คณะศิลปนาฏดุริยางค์

รศ.จินตนา สายทองคำ คณบดีคณะศิลปนาฏดุริยางค์ ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณรายการครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของคณะศิลปนาฏดุริยางค์ ดังนี้

ข. ครุภัณฑ์ที่ยังไม่จองเงินวิธี E-bidding

- รายการครุภัณฑ์เครื่องดนตรี ๓๑ รายการอยู่ระหว่างรอส่งมอบงานตามสัญญา

๒. คณะศิลปวิจิตร

ผศ.ชยากร เรืองจำรูญ คณบดีคณะศิลปวิจิตร ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณรายการครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของคณะศิลปวิจิตร ดังนี้

ข. ครุภัณฑ์ที่ยังไม่จองเงินวิธี E-bidding

- รายการครุภัณฑ์การศึกษา ๑ รายการคณะศิลปวิจิตร คณะศิลปวิจิตร ได้ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษากระดานอัจฉริยะพร้อมขาตั้ง และอุปกรณ์ติดตั้งจำนวน ๕ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) บนหน้าเว็บไซต์กรมบัญชีกลางและหน้าเว็บไซต์คณะฯ เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔, กำหนดขอบรับ/ซื้อเอกสาร ตั้งแต่วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔, กำหนดวันสิ้นสุดการสอบถามข้อมูลในวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔, กำหนดวันเสนอราคา ในวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔ และกำหนดวันตรวจสอบเอกสารเสนอราคา ในวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔, คณะกรรมการพิจารณาผลฯ ตรวจสอบเอกสารพร้อมสรุปผลการพิจารณาโดยเร็ว ๓ วันทำการ ประมาณวันที่ ๙ - ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔, เจ้าหน้าที่พัสดุจัดทำบันทึกขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP ในวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔, ขึ้นประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ในวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔, เว้นระยะเวลาอุทธรณ์ ๗ วันทำการ ตั้งแต่วันที่ ๑๔-๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ แจ้งผู้ชนะการเสนอราคาทำสัญญา จัดทำสัญญาในระบบ e-GP และผูกพันสัญญาในระบบ GFMS สร้าง PO กันเงิน โดยประมาณวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔

๓. วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี

นายลิขิต สุนทรสุข ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณรายการครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี ดังนี้

ข. ครุภัณฑ์ที่ยังไม่จองเงินวิธี E-bidding

- รายการครุภัณฑ์อื่นๆ ๔๐ รายการประกาศผู้ชนะแล้ว มีบริษัทเอเชียมิวสิค(๒๕๑๘) อุทธรณ์ (อธ. ๒) และวิทยาลัยได้ยื่นเรื่องให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์กรมบัญชีกลาง (รอผลพิจารณา)

มติที่ประชุม

๑. ให้ทุกหน่วยงานที่อยู่ในขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างค่าครุภัณฑ์ ที่ยังไม่จองเงินในระบบ GFMS เร่งดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เสร็จสิ้น และจองเงินในระบบให้เรียบร้อย

๒. หน่วยงานใดหากเกิดข้อปัญหาในการดำเนินการ ให้เร่งรัดดำเนินการแก้ไขปัญหาและรายงานผลให้สถาบันฯรับทราบ ต่อไป

๕.๒.๒ ติดตามความก้าวหน้าในการเบิกจ่ายครุภัณฑ์ที่จองเงินในระบบ GFMS เรียบร้อยแล้ว (ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMS ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔)

นายวิชิต เพ็ชรดี กรรมการและเลขานุการ ได้ชี้แจงกระบวนการติดตามความก้าวหน้าในการเบิกจ่ายครุภัณฑ์ที่จองเงินในระบบ GFMS เรียบร้อยแล้ว จึงขอให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบนำเสนอต่อที่ประชุมตามลำดับ ดังนี้

๑. สำนักงานอธิการบดี

นายภัทรชัย พ่วงแผน ผู้อำนวยการกองกลาง ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการเบิกจ่ายครุภัณฑ์ที่จองเงินในระบบ GFMS ของสำนักงานอธิการบดี ดังนี้

ก. ครบกำหนดส่งมอบแล้ว

- รายการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ๔ รายการ อยู่ระหว่างคณะกรรมการตรวจรับ

ข. ยังไม่ครบกำหนดส่งมอบ

- รายการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ๓ รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา และส่งมอบ

๒. คณะศิลปนาฏดุริยางค์

รศ.จินตนา สายทองคำ คณบดีคณะศิลปนาฏดุริยางค์ ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการเบิกจ่ายครุภัณฑ์ที่จองเงินในระบบ GFMS ของคณะศิลปนาฏดุริยางค์ ดังนี้

ก. ครบกำหนดส่งมอบแล้ว

- รายการครุภัณฑ์เครื่องแต่งกาย ๙ รายการจองเงินในระบบเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารส่งเบิก

๓. วิทยาลัยนาฏศิลป์

นายกิตติ อรรถผล ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการเบิกจ่ายครุภัณฑ์ที่จองเงินในระบบ GFMS ของวิทยาลัยนาฏศิลป์ ดังนี้

ก. ครบกำหนดส่งมอบแล้ว

- รายการครุภัณฑ์เครื่องดนตรี ๑ รายการและรถบรรทุก ๑ รายการ จองเงินในระบบเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างรอส่งมอบครุภัณฑ์

ข. ยังไม่ครบกำหนดส่งมอบ

- รายการครุภัณฑ์เครื่องแต่งกาย ๑๒ รายการจองเงินในระบบเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างรอส่งมอบครุภัณฑ์

๔. วิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราช

นายศิวพงศ์ กิ่งสกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราช ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการเบิกจ่ายครุภัณฑ์ที่จองเงินในระบบ GFMS ของวิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราช ดังนี้

ข. ยังไม่ครบกำหนดส่งมอบ

- รายการครุภัณฑ์เครื่องดนตรี ๑๒ รายการจองเงินในระบบเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างรอส่งมอบครุภัณฑ์

๕. วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์

นายจำเริญ แก้วเพ็ญกรอ ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการเบิกจ่ายครุภัณฑ์ที่จองเงินในระบบ GFMS ของวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ดังนี้

ข. ยังไม่ครบกำหนดส่งมอบ

- รายการครุภัณฑ์เครื่องแต่งกาย ๖ รายการ อยู่ระหว่างการส่งมอบครุภัณฑ์

๖. วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี

นางวาสนา บุญญาพิทักษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการเบิกจ่ายครุภัณฑ์ที่จองเงินในระบบ GFMS ของวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี ดังนี้

ข. ยังไม่ครบกำหนดส่งมอบ

- รายการครุภัณฑ์เครื่องดนตรี ๔ รายการ อยู่ระหว่างส่งมอบครุภัณฑ์ตามสัญญา

๗. วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด

นายศุภรากร พานิชกิจ ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการเบิกจ่ายครุภัณฑ์ที่จองเงินในระบบ GFMS ของวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ดังนี้

ก. ครบกำหนดส่งมอบแล้ว

- รายการครุภัณฑ์เครื่องแต่งกายและครุภัณฑ์เครื่องดนตรี ๒๕ รายการ อยู่ระหว่างรอส่งมอบครุภัณฑ์

ข. ยังไม่ครบกำหนดส่งมอบ

- รายการครุภัณฑ์เครื่องแต่งกาย ๒๕ รายการ อยู่ระหว่างรอส่งมอบครุภัณฑ์

มติที่ประชุม

๑. ให้หน่วยงานติดตามงบลงทุนที่ครบกำหนดส่งมอบให้เร่งรัดให้ผู้รับจ้างดำเนินการส่งมอบครุภัณฑ์ได้ตามกำหนดในสัญญาและเร่งเบิกจ่ายงบประมาณให้เสร็จสิ้น

๒. หน่วยงานใดหากเกิดข้อปัญหาในการดำเนินการ ให้เร่งรัดดำเนินการแก้ไขปัญหาและรายงานผลให้สถาบันฯรับทราบ ต่อไป

๕.๒.๓ ติดตามความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน รายการที่ดิน และสิ่งก่อสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (รายการปีเดียว รายการผูกพันใหม่ และรายการเงินเหลือจ่าย)

**สรุปรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
รายการปีเดียว + ผูกพันใหม่
ข้อมูลจากระบบ GFMIS ณ วันที่ 30 มิ.ย.2564**

หน่วยงานในสังกัด	รายการตาม พรบ.งบประมาณ		เงินเหลือจ่าย		รวม
	จองเงินในระบบ GFMIS แล้ว	ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS	จองเงินในระบบ GFMIS แล้ว	ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS	
1. สำนักงานอธิการบดี			1	1	2
2. คณะศิลปศึกษา		1		1	2
3. คณะศิลปนาฏดุริยางค์		2			2
4. คณะศิลปวิจิตร		2			2
5. วนศ	4				4
6. วนศ.นครศรีธรรมราช	2				2
5. วนศ.ร้อยเอ็ด	1			1	2
9. วนศ.สุโขทัย	1				1
10. วนศ.กาฬสินธุ์	1				1
11. วนศ.ลพบุรี		1			1
12. วนศ.จันทบุรี			1		1
13. วนศ.พัทลุง		2			2
14. วนศ.สุพรรณบุรี	3				3
15. วนศ.นครราชสีมา	1			1	2
16. วศ.สุพรรณบุรี	1	1			2
17. วศ.นครศรีธรรมราช	2				2
รวม	16	9	2	4	31

๑. สำนักงานอธิการบดี

นายภัทรชัย พ่วงแผน ผู้อำนวยการกองกลาง ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน รายการที่ดิน และสิ่งก่อสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของสำนักงานอธิการบดี ดังนี้

- ปรับปรุงพื้นที่โดยรอบศาลพระภูมิ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (วังหน้า)

งวดที่ ๑ : ส่งเบิกแล้ว

งวดที่ ๒ : อยู่ระหว่างคณะกรรมการตรวจรับ

ปัญหาและอุปสรรค:งวดที่ ๑ : ส่งงานล่าช้าเนื่องจากมีการแก้ไขรูปแบบรายการ งวดที่ ๒ : ส่งมอบงานล่าช้า เนื่องจากงานเสร็จไม่ตรงกำหนดตามที่ตั้งไว้

๒. คณะศิลปศึกษา

นางสาวศิริลักษณ์ ฉลองธรรม คณบดีคณะศิลปศึกษา ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนรายการที่ดิน และสิ่งก่อสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของคณะศิลปศึกษา ดังนี้

- ติดตั้งระบบไฟฟ้าระบบสื่อสารและตกแต่งภายใน อยู่ระหว่างประกาศร่าง TOR แล้วอยู่ระหว่างรอวิจารณ์ ๕- ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔

อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาผลรายงานผล ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เรียบร้อยแล้วเมื่อ วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ เอกสารรายงานผลการพิจารณาอยู่ฝ่ายพัสดุ เพื่อรอการประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ และนำเสนอผู้บริหารต่อไปเนื่องจาก คณะศิลปศึกษาปฏิบัติตามระเบียบ ว.๘๙ และได้ผู้ชนะการเสนอราคาเป็นผู้ประกอบการ SMEs และไม่สามารถคลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐได้อยู่ระหว่างกรมบัญชีกลางฝ่าย egp ดำเนินการแก้ไขในระบบฯ วันที่ ๒๙/๖/๒๕๖๔ ประสานไปยังกรมบัญชีกลางฝ่าย egp แล้ว ได้รับแจ้งว่า อยู่ระหว่างดำเนินการ

- ติดตั้งวางท่อประปา คณะศิลปศึกษา

คณะศิลปศึกษา ได้ขอเปลี่ยนแปลงหมวดงบประมาณค่าใช้จ่าย จากงบลงทุน (ที่ดินสิ่งก่อสร้าง) เป็น งบดำเนินงาน (สาธารณูปโภค) ตามหนังสือที่ วธ ๐๘๐๔/๙๐๒ ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ แต่ถูกตีเอกสารกลับและได้รับแจ้งด้วยวาจาว่าต้องดำเนินการจัดจ้างโดยการทำสัญญาวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ การประกาศส่วนภูมิภาคสาขาอ้อมน้อย ยืนยันด้วยวาจาว่า ค่าติดตั้งวางท่อประปา เป็นค่าบริการด้านสาธารณูปโภคได้รับการยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามระเบียบพัสดุ ตาม ว ๒๖๐ ลว. ๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ และใบแจ้งราคาค่าติดตั้งไม่สามารถเปลี่ยนแปลงชื่อรายการหรือค่าใช้จ่ายได้ (โดยถือปฏิบัติแบบนี้ทั่วประเทศ)

๓. คณะศิลปนาฏดุริยางค์

รศ.จินตนา สายทองคำ คณบดีคณะศิลปนาฏดุริยางค์ ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนรายการที่ดิน และสิ่งก่อสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของคณะศิลปนาฏดุริยางค์ ดังนี้

- ปรับปรุงห้องบันทึกเสียงพร้อมครุภัณฑ์ ขณะนี้ลงนามในสัญญาแล้ว (แต่ยังเข้าทำงานไม่ได้เนื่องจากสถานการณ์ของโควิด)

- ติดตั้งระบบไฟฟ้าระบบสื่อสารและตกแต่งภายใน ได้รับแบบแล้วคณะศิลปนาฏดุริยางค์ ดำเนินการดังต่อไปนี้

- ๑.ดำเนินการประกาศเชิญชวนภายในวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔
- ๒.ประกาศเผยแพร่ ๑๑-๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ (๑๒ วันทำการ)
- ๓.ยื่นเสนอราคา ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ (๑ วันทำการ)
- ๔.พิจารณาผลภายใน ๒๘ พฤษภาคม -๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ (๕ วันทำการ)
- ๕.ประกาศผลผู้ชนะเสนอราคา ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๔
- ๖.รออุทธรณ์ ๑๔-๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ (๗ วันทำการ)
- ๗.ทำสัญญา ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔
- ๘.จองเงิน ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔

๔. คณะศิลปวิจิตร

ผศ.ชยากร เรืองจำรุณ คณบดีคณะศิลปวิจิตร ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของคณะศิลปวิจิตร ดังนี้

- ปรับปรุงห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ สาขาวิชาจิตรกรรม ภาพพิมพ์ และ เครื่องเคลือบดินเผา อาคาร ๗ ชั้น คณะศิลปวิจิตร จำนวน ๑ หลัง งบประมาณ ๑๗,๗๐๐,๐๐๐ บาท (สิบเจ็ดล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน) คณะศิลปวิจิตร ได้ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ คณะศิลปวิจิตร จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔, เว้นระยะเวลาอุทธรณ์ ๗ วันทำการ ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ จัดทำหนังสือแจ้งผู้ชนะการเสนอราคาทำสัญญาภายใน ๗ วันทำการ (ร่างสัญญาตรวจสอบสัญญา), จัดทำสัญญาในระบบ e-GP ผูกพันสัญญาในระบบ GFMI สร้าง PO กั้นเงิน ประมาณ วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔

- ปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อทำฐานประติมากรรม คณะศิลปวิจิตร จำนวน ๑ แห่ง งบประมาณ ๔๐๗,๘๐๐ บาท (สี่แสนเจ็ดพันแปดร้อยบาทถ้วน) ขณะนี้อยู่ระหว่างคณะศิลปวิจิตรได้ทำสัญญา ระหว่าง คณะศิลปวิจิตร กับ บริษัทฯ ในวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ และอยู่ระหว่างส่งเอกสารหลักผู้ขาย ยังไม่สามารถจัดทำสัญญาในระบบ e-GP ได้คาดว่าจะจัดทำสัญญาในระบบ e-GP ได้ไปประมาณวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ผูกพันสัญญาในระบบ GFMI สร้าง PO กันเงิน ประมาณ วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔

๕. วิทยาลัยนาฏศิลป์

นายกิตติ อรรถผล ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุนรายการที่ดิน และสิ่งก่อสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของวิทยาลัยนาฏศิลป์ ดังนี้

- ปรับปรุงอาคารกีฬาในร่ม วิทยาลัยนาฏศิลป์ จำนวน ๑ แห่ง งบประมาณ ๙,๕๐๐,๐๐๐ บาท (เก้าล้านห้าแสนบาทถ้วน) จอเงินในระบบเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการรอส่งมอบงาน

- ปรับปรุงอาคารดนตรีศิลปสากล วิทยาลัยนาฏศิลป์ จำนวน ๑ หลัง งบประมาณ ๙,๗๖๓,๐๐๐ บาท (เก้าล้านเจ็ดแสนหกหมื่นสามพันบาทถ้วน) จอเงินในระบบเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการรอส่งมอบงาน

- ปรับปรุงอาคารนาฏศิลป์ไทย ชั้น ๗ วิทยาลัยนาฏศิลป์ จำนวน ๑ หลัง งบประมาณ ๗,๓๔๒,๐๐๐ บาท (เจ็ดล้านสามแสนสี่หมื่นสองพันบาทถ้วน) จอเงินในระบบเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการรอส่งมอบงาน

- ปรับปรุงอาคารสารสนเทศชั้น ๓ และชั้น ๕ วิทยาลัยนาฏศิลป์ จำนวน ๑ หลัง งบประมาณ ๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท (แปดล้านบาทถ้วน) จอเงินในระบบเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการรอส่งมอบงาน

๖. วิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราช

นายศิวพงศ์ กิ่งสกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราช ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของวิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราช ดังนี้

- รายการปรับปรุงห้องสมุด ขณะนี้ผู้รับจ้างกำลังดำเนินการตามสัญญา และวิทยาลัยฯ ได้ทำหนังสือแจ้งสิทธิการเรียกค่าปรับไปแล้ว

- รายการก่อสร้างอาคารหอพักนักเรียนหญิง ขณะนี้กำลังดำเนินการ ขณะนี้ได้ดำเนินการทำสัญญาและส่งมอบพื้นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ และดำเนินการจอบเงินในระบบ GFMI S เรียบร้อยแล้ว

๗. วิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด

นายศุภรกร พานิชกิจ ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนที่ดิน และรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของวิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด ดังนี้

- ก่อสร้างรั้วด้านหน้าและด้านข้างฝั่งทิศตะวันตก "เนื่องจากยังไม่มีข้อมูลติดบกรมศิลปากรในการก่อสร้างรั้วทางด้านทิศใต้ (ด้านหน้า) อยู่ระหว่างการหารือกับกรมศิลปากร จึงไม่สามารถกำหนดวันในการขยายสัญญา การก่อสร้างรั้วด้านทิศตะวันตก (ด้านข้าง) กำลังดำเนินการก่อสร้าง คาดว่าจะส่งมอบงาน

งวดที่ ๑ ภายในวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔

งวดที่ ๒ ภายในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔

งวดที่ ๓ ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

๘. วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย

นางพีรานุช รุ่งศรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณที่ดิน และรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย ดังนี้

- รายการก่อสร้างอาคารดุริยางค์สากล

อยู่ระหว่างผู้รับจ้างเข้าพื้นที่ดำเนินการเตรียมการก่อสร้างปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จำนวน ๙ งวดงาน ๑-๙ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จำนวน ๑๑ งวด ๑๐-๒๐

๙. วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์

นายจำเริญ แก้วเพ็ชร ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณที่ดิน และรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ดังนี้

- รายการก่อสร้างอาคารนาฏศิลป์ โขน ละคร ๔ ชั้น อยู่ระหว่างลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว (๒๓ เมษายน ๒๕๖๔) อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา งวดที่ ๑ ปรับพื้นที่ และวางผังกำหนดตำแหน่งอาคาร เจาะสำรวจชั้นดิน พร้อมหนังสือรับรองผลการเจาะสำรวจชั้นดิน ตอกเสาเข็ม ทดสอบเสาเข็ม พร้อมหนังสือรับรองผล

๑๐. วิทยาลัยนาฏศิลปพบุรี

นายลิขิต สุนทรสุข ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปพบุรี ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณที่ดิน และรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของวิทยาลัยนาฏศิลปพบุรี ดังนี้

- รายการก่อสร้างหอประชุมนักเรียนพร้อมโรงอาหาร เนื่องด้วยการก่อสร้างม็องที่คาบเกี่ยวระหว่างงวดงานทำให้ผู้รับจ้างส่งงานล่าช้า และด้วยสถานการณ์โควิดทำให้ผู้รับจ้างส่งงานพร้อมกัน ๒ งวด เพื่อหลีกเลี่ยงและป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

๑๑. วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี

ผศ.สมเกียรติ ภูมิภักดิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ดังนี้

- ปรับปรุงต่อเติมห้องโถงระเบียงชั้น ๔ อาคารเรียนรวมขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการงานการปรับปรุงและต่อเติมงานดังกล่าว

๑๒. วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง

ผศ.กิตติชัย รัตนพันธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของวิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง ดังนี้

- ตกแต่งอาคารวิทยบริการและครุภัณฑ์ประกอบ วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง จำนวน ๑ หลัง งบประมาณ ๙,๗๘๐,๐๐๐ บาท (เก้าล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนรอลงนามในสัญญา เนื่องจากผู้ชนะการประกวดราคาขายแรกแจ้งขอสละสิทธิ์การลงนามในสัญญาเพราะสถานการณ์โควิด วิทยาลัยฯจึงเรียกผู้เสนอราคาขายถัดไปมาลงนามในสัญญา

- ก่อสร้างอาคารเรียนพื้นบ้าน (เรินโนรา หนึ่งลุง) วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง จำนวน ๑ หลัง งบประมาณ ๙,๘๕๐,๐๐๐ บาท (เก้าล้านแปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา แต่เนื่องจากต้องเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างจากในตัวแบบเดิม จึงทำให้ไม่สามารถเรียกผู้รับจ้างมาเซ็นสัญญาได้

๑๓. วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี

นางวาสนา บุญญาพิทักษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณที่ดินและรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี ดังนี้

- รายการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารฝึกปฏิบัตินาฏศิลป์ ดนตรี วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี จำนวน ๑ หลัง งบประมาณ ๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท (เก้าล้านบาทถ้วน) อยู่ระหว่างวิทยาลัยฯ ส่งมอบพื้นที่ให้กับผู้รับจ้าง ในวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔

- รายการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี จำนวน ๑ หลัง งบประมาณ ๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท (เก้าล้านบาทถ้วน) อยู่ระหว่างวิทยาลัยฯ ส่งมอบพื้นที่ให้กับผู้รับจ้าง ในวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔

- รายการปรับปรุงซ่อมแซมรั้ววิทยาลัย วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี จำนวน ๑ แห่ง งบประมาณ ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านบาทถ้วน) สาเหตุที่มีการส่งมอบงานงวดที่ ๒ ล่าช้า เนื่องจากต้องรอแผงไฟฟ้าจากต่างประเทศส่งมา ให้กับบริษัทฯ

๑๔. วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา

นายพงศกร ทิพย์สุขศรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา ดังนี้

- รายการปรับปรุงหอพักชาย วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา จำนวน ๑ หลัง งบประมาณ ๖,๕๐๐,๐๐๐ บาท (หกล้านห้าแสนบาทถ้วน) เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

๑๕. วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี

นางขวัญใจ พิมพิมล ผู้อำนวยการวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี ดังนี้

- ปรับปรุงอาคารเครื่องเคลือบดินเผา วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี จำนวน ๑ หลัง งบประมาณ ๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หกล้านบาทถ้วน) เนื่องจากการปรับปรุงห้องน้ำใน ส่วนที่ต่อเติมใหม่ไปติดกับส่วนฐานรากเดิมของอาคาร ทำให้ปรับรูปแบบรายการบางส่วน ทำให้งานล่าช้ากว่ากำหนด คาดว่า จะส่งมอบงวดงานที่ ๑ ได้ภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔

- รายการปรับปรุงอาคารโรงอาหาร วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี จำนวน ๑ หลัง งบประมาณ ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สามล้านบาทถ้วน) ขณะนี้อยู่ระหว่าง รอลงนามในสัญญา

๑๖. วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช

นางอารีย์ สีลาพันธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของวิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช ดังนี้

- ปรับปรุงและต่อเติมอาคารประติมากรรม วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช จำนวน ๑ หลัง งบประมาณ ๑,๓๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านสามแสนบาทถ้วน) เนื่องจากมีวัสดุบางรายการผู้รับจ้างไม่สามารถหาได้ในจังหวัด จึงขอเปลี่ยนแปลงรายการเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณา ทำให้ไม่สามารถตรวจรับงานได้

- ปรับปรุงป้อมยามและต่อเติมห้องจำหน่ายผลงานนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช งบประมาณ ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน) การทำงานล่าช้ากว่ากำหนดเนื่องจากในพื้นที่อำเภอพรหมคีรี มีสถานการณ์โรคติดต่อโควิด-๑๙ ทำให้คนงานไม่สามารถเข้าทำงานได้เต็มที่ และมีรายการก่อสร้างบางรายการไม่เป็นไปตามรูปแบบรายการ จึงมีการประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาทำให้งานล่าช้า

มติที่ประชุม

มติที่ประชุม

๑. มอบหมายให้ทุกหน่วยงานเร่งรัดผู้รับจ้างให้ดำเนินการให้เป็นไปตามงวดงานที่กำหนดในสัญญา และเร่งเบิกจ่ายงบประมาณตามงวดงานให้เรียบร้อย

๒. หน่วยงานใดหากเกิดข้อปัญหาในการดำเนินการ ให้เร่งรัดดำเนินการแก้ไขปัญหาและรายงานผลให้สถาบันฯรับทราบ ต่อไป

๕.๒.๔ ติดตามความก้าวหน้าในการเบิกจ่ายที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (รายการผูกพันเดิม)

๑. วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่

นางกษมา ประสงค์เจริญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของวิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ ดังนี้

- ก่อสร้างอาคารวิทยบริการ วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ ๑ แห่ง งบประมาณทั้งสิ้น ๒๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ยี่สิบเจ็ดล้านบาทถ้วน) " ส่งมอบงานตรวจรับงานงวดที่ ๕ เบิกจ่ายงวดที่ ๕ เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างงวดที่ ๖ คาดว่าจะส่งมอบได้ภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔

๒. วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรี

นายลิขิต สุนทรสุข ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรี ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของวิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรี ดังนี้

- ก่อสร้างอาคารวิทยบริการ วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี รวมงบประมาณทั้งสิ้น ๔๙,๙๖๔,๐๐๐ บาท งบประมาณปี ๒๕๖๓ จำนวน ๘,๗๐๐,๐๐๐ บาท ตั้งงบประมาณปี ๒๕๖๔ จำนวน ๑๓,๗๘๓,๘๐๐ บาท ผูกพันงบประมาณปี ๒๕๖๕ จำนวน ๒๗,๔๘๐,๒๐๐ บาท (งวดที่ ๒) การก่อสร้างจริงมีงานลดคิดเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๙๓,๑๐๖.๖๙ บาท รอส่งมอบงวดที่ ๘

๓. วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี

นางขวัญใจ พิมพิมล ผู้อำนวยการวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี ดังนี้

- ก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี รวมงบประมาณทั้งสิ้น ๓๔,๕๐๐,๐๐๐ บาท งบประมาณปี ๒๕๖๓ จำนวน ๖,๔๕๐,๐๐๐ บาท ตั้งงบประมาณปี ๒๕๖๔ จำนวน ๒๘,๐๕๐,๐๐๐ บาท งวดที่ ๑๑ อยู่ระหว่างการดำเนินงานตามสัญญา

มติที่ประชุม

๑. มอบหมายให้ทุกหน่วยงานเร่งรัดผู้รับจ้างให้ดำเนินการให้เป็นไปตามงวดงานที่กำหนดในสัญญา และเร่งเบิกจ่ายงบประมาณตามงวดงานให้เรียบร้อย

๕.๕ ติดตามผลการเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภคประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

นายวิชิต เพ็ชรดี กรรมการและเลขาธิการ ได้ชี้แจงรายละเอียดการติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณค่าสาธารณูปโภค ของหน่วยงานในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔ โดยฝ่ายติดตามและประเมินผล กองนโยบายและแผน ได้กำหนดรูปแบบการติดตามผลการเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภคจำแนกแหล่งที่มาของงบประมาณที่นำมาใช้จ่ายเป็นค่าสาธารณูปโภค ประกอบด้วย

๑) งบดำเนินงาน

๒) งบเงินอุดหนุน โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ฯ รายการค่าจัดการเรียนการสอน

๓) เงินรายได้ร้อยละ ๕ ของวงเงินที่สภาสถาบันอนุมัติและร้อยละ ๒๐ จากรายรับค่าหอพัก

๔) วงเงินเหลือจ่ายที่สถาบันฯจัดสรรเพิ่มเติมโดยให้หน่วยงานในสังกัดทุกแห่งรายงานผลการเบิกจ่ายเงินรายได้ทุกสิ้นเดือน โดยผลการเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค ณ เดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง เดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ ของทุกหน่วยงานในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ มีดังนี้

ผลการเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ข้อมูล ณ 30 มิถุนายน 2564

ลำดับ	หน่วยงาน	① ที่จัดสรร	② ที่เบิกจ่าย	③ ที่จัดสรร	④ ที่เบิกจ่าย	⑤ ที่จัดสรร	⑥ ที่เบิกจ่าย	⑦ ที่จัดสรร	⑧ ที่เบิกจ่าย	⑨ รวมค่า	⑩ รวมเบิกจ่าย ตั้งแต่ ต.ค.63 - มิ.ย.64 เป็นเงินทั้งสิ้น	คิดเป็นร้อยละ(%) ผลการเบิกจ่าย	⑪ ค่า สาธารณูปโภค คงเหลือ
		งบดำเนินงาน	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน ร้อยละ 30 ของค่า จัดการเรียนการสอน	งบอุดหนุน ร้อยละ 30 ของค่า จัดการเรียนการสอน	งบอุดหนุน (จัดสรรเพิ่ม)	งบอุดหนุน (จัดสรรเพิ่ม)	เงินรายได้ ที่สภา อนุมัติ	เงินรายได้ ที่สภา อนุมัติ	สาธารณูปโภค ทั้งสิ้น (บาท)			
1	สำนักงานอธิการบดี	4,455,793.02	3,903,576.60	-	-	-	-	2,005,443.00	552,566.25	6,461,236.02	4,456,142.85	68.97	2,005,093.17
2	คณะศิลปศึกษา	12,000.00	8,985.30	-	-	-	-	575,500.00	6,156.13	587,500.00	15,141.43	2.58	572,358.57
3	คณะศิลปนาฏดุริยางค์	143,432.00	45,771.22	-	-	-	-	81,432.00	0	224,864.00	45,771.22	20.36	179,092.78
4	คณะศิลปวิจิตร	12,000.00	8,667.00	-	-	-	-	195,720.00	14,305.03	207,720.00	22,972.03	11.06	184,747.97
5	วิทยาลัยนาฏศิลป์	586,320.00	324,518.29	1,452,170.00	1,452,170.00	-	-	1,377,891.00	1,297,846.97	3,416,381.00	3,074,535.26	89.99	341,845.74
6	วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่	201,800.00	163,716.47	515,253.00	423,235.59	323,454.00	323,453.51	180,060.00	180,060.00	1,220,567.00	1,090,465.57	89.34	130,101.43
7	วิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราช	217,140.00	114,659.80	456,653.00	220,839.10	-	-	238,276.00	238,276.00	912,069.00	573,774.90	62.91	338,294.10
8	วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง	223,200.00	147,915.51	532,222.50	464,524.31	-	-	728,510.00	243,222.83	1,483,932.50	855,662.65	57.66	628,269.85
9	วิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัย	316,480.00	316,119.64	516,255.90	497,219.86	-	-	701,780.00	562,770.46	1,534,515.90	1,376,109.96	89.68	158,405.94
10	วิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์	286,240.00	286,240.00	483,527.00	448,553.12	-	-	914,707.00	578,854.26	1,684,474.00	1,313,647.38	77.99	370,826.62
11	วิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด	253,480.00	191,233.10	96,500.00	19,327.39	-	-	756,480.00	505,685.48	1,106,460.00	716,245.97	64.73	390,214.03
12	วิทยาลัยนาฏศิลป์พบุรี	286,240.00	198,717.95	419,153.00	417,399.57	-	-	823,005.00	456,310.70	1,528,398.00	1,072,428.22	70.17	455,969.78
13	วิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรี	299,900.00	170,558.18	463,858.00	509,097.07	-	-	1,412,126.00	544,103.07	2,175,884.00	1,223,758.32	56.24	952,125.68
14	วิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุง	390,600.00	376,589.82	646,293.60	353,425.26	-	-	1,030,900.00	669,932.39	2,067,793.60	1,399,947.47	67.70	667,846.13
15	วิทยาลัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรี	218,600.00	243,924.07	493,465.00	433,205.83	-	-	443,870.00	443,870.00	1,155,935.00	1,120,999.90	96.98	34,935.10
16	วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมา	218,600.00	218,565.66	315,428.00	288,001.29	-	-	595,000.00	339,236.32	1,129,028.00	845,803.27	74.91	283,224.73
17	วิทยาลัยช่างศิลป์	482,580.00	461,414.28	521,218.00	420,428.35	-	-	248,202.00	245,955.57	1,252,000.00	1,127,798.20	90.08	124,201.80
18	วิทยาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุรี	157,500.00	132,442.23	137,036.00	136,773.40	-	-	73,424.00	29,960.00	367,960.00	299,175.63	81.31	68,784.37
19	วิทยาลัยช่างศิลป์นครศรีธรรมราช	157,500.00	97,888.47	121,272.00	74,400.00	-	-	69,158.00	30,630.07	347,930.00	202,918.54	58.32	145,011.46
	รวม	8,919,405.02	7,411,503.59	7,170,305.00	6,158,600.14	323,454.00	323,453.51	12,451,484.00	6,939,741.53	28,864,648.02	20,833,298.77	72.18	8,031,349.25

ทั้งนี้ จากข้อมูลพบว่า

- มีหน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภคประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - เดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ สูงเกิน ๗๕ % ทั้งสิ้น ๗ หน่วยงาน ดังนี้

๑. วิทยาลัยนาฏศิลป์ ได้รับจัดสรรค่าสาธารณูปโภคประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ทั้งสิ้น ๓,๔๑๖,๓๘๑.๐๐ บาท มีผลเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - เดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ จำนวน ๓,๐๗๔,๕๓๕.๒๖ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๙๙ %

๒. วิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์ ได้รับจัดสรรค่าสาธารณูปโภคประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ทั้งสิ้น ๑,๖๘๔,๔๗๔.๐๐ บาท มีผลเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - เดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ จำนวน ๑,๓๑๓,๖๔๗.๓๘ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗๗.๙๙ %

๓. วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ ได้รับจัดสรรค่าสาธารณูปโภคประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ทั้งสิ้น ๑,๒๒๐,๕๖๗.๐๐ บาท มีผลเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - เดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ จำนวน ๑,๐๙๐,๔๖๕.๕๗ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๓๔ %

๔. วิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัย ได้รับจัดสรรค่าสาธารณูปโภคประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ทั้งสิ้น ๑,๕๓๔,๕๑๕.๙๐ บาท มีผลเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - เดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ จำนวน ๑,๓๗๖,๑๐๙.๙๖ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๖๘ %

๕. วิทยาลัยช่างศิลป์ ได้รับจัดสรรค่าสาธารณูปโภคประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ทั้งสิ้น ๑,๒๕๒,๐๐๐.๐๐ บาท มีผลเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - เดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ จำนวน ๑,๑๒๗,๗๙๘.๒๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๐๘ %

๖. วิทยาลัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรี ได้รับจัดสรรค่าสาธารณูปโภคประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ทั้งสิ้น ๑,๑๕๕,๙๓๕.๐๐ บาท มีผลเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - เดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ จำนวน ๑,๑๒๐,๙๙๙.๙๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๙๘ %

๗. วิทยาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุรี ได้รับจัดสรรค่าสาธารณูปโภคประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ทั้งสิ้น ๓๖๗,๙๖๐.๐๐ บาท มีผลเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - เดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ จำนวน ๒๙๙,๑๗๕.๖๓ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๑.๓๑ %

มติที่ประชุม

- ๑.รับทราบผลการเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภคของหน่วยงานในสังกัด
- ๒.หน่วยงานที่มีผลเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภคเกินกว่าร้อยละ ๗๕ ให้ควบคุมการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคอย่างเคร่งครัด
- ๓.ให้หน่วยงานในสังกัดเร่งเบิกจ่ายงบประมาณค่าสาธารณูปโภค ให้ครบจากแหล่งงบประมาณทั้ง ๓ แหล่งงบประมาณ ได้แก่ งบดำเนินงาน งบเงินอุดหนุน และเงินรายได้

๕.๖ ติดตามผลการเบิกจ่ายเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

นายวิชิต เพ็ชรดี กรรมการและเลขานุการ ได้ชี้แจงรายละเอียดการติดตามการเบิกจ่ายเงินรายได้ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของหน่วยงานในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ณ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ โดยแสดงข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ ของหน่วยงานในสังกัด ฯ ดังนี้

- ความสามารถในการหารายได้ โดยแสดงข้อมูลยอดรายรับจริงสะสมตั้งแต่ ณ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ เปรียบเทียบกับ กรอบวงเงินงบประมาณเงินรายได้ที่สภาสถาบันฯ อนุมัติ

- การใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ โดยแสดงข้อมูลยอดรายจ่ายจริงสะสม ณ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ เปรียบเทียบกับ กรอบวงเงินงบประมาณเงินรายได้ที่สภาสถาบันฯ อนุมัติ

- การใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ โดยแสดงข้อมูลยอดรายจ่ายจริงสะสม ณ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ เปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ที่หน่วยงานเสนอต่ออธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ให้อนุมัติแผนการใช้จ่ายเงินรายได้ปี ๒๕๖๔ โดยมีรายละเอียดผลการเบิกจ่ายเงินรายได้ ของหน่วยงานในสังกัด ประกอบด้วย

๑. สามารถจัดเก็บงบประมาณเงินรายได้ ณ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ ทั้งสิ้น ๖๕,๐๑๓,๐๙๐.๒๒ บาท (หกสิบล้านหนึ่งหมื่นสามพันเก้าสิบบาทยี่สิบสองสตางค์) คิดเป็นร้อยละ ๖๒.๖๒ ของกรอบวงเงินรายได้ที่สภาสถาบันฯ อนุมัติ

๒. มีการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ ณ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ ทั้งสิ้น ๕๑,๓๑๐,๐๗๐.๕๗ บาท (ห้าสิบล้านเก้าหมื่นเจ็ดสิบบาทห้าสิบบาทยี่สิบสองสตางค์) คิดเป็นร้อยละ ๗๐.๑๕ จากแผนการเบิกใช้จ่ายเงินรายได้ในภาพรวมช่วงเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔

๓. มีการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ ณ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ ทั้งสิ้น ๕๑,๓๑๐,๐๗๐.๕๗ บาท (ห้าสิบล้านเก้าหมื่นเจ็ดสิบบาทห้าสิบบาทยี่สิบสองสตางค์) คิดเป็นร้อยละ ๔๙.๔๒ จากกรอบวงเงินรายได้ที่สภาสถาบันฯ อนุมัติ

สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ข้อมูล ณ 30 มิถุนายน 2564

ลำดับ ที่	หน่วยงาน	1 กรอบวงเงิน ที่สภาสถาบันฯ อนุมัติ (บาท)	2 ผลการจัดเก็บรายได้	3 ผลต่าง มากกว่า/น้อยกว่า (2-1=3)	4 จัดเก็บได้ร้อย ละ (%) (2/1)*100 = 4	5 แผนการเบิกจ่าย (บาท) ต.ค.63 - มิ.ย.64	6 ผลการเบิกจ่าย (บาท) ต.ค.63 - มิ.ย.64	7 คิดเป็นร้อยละ (%)ผล การเบิกจ่ายกรอบวงเงิน ที่สภาสถาบันฯ อนุมัติ	8 คิดเป็นร้อยละ (%) แผนการเบิกจ่าย (6/5)*100 = 8	9 งบประมาณคงเหลือ (บาท) (1-6=9)	10 คิดเป็นร้อยละ (%) งบประมาณคงเหลือ 9/1)*100 = 10
1	สำนักงานอธิการบดี	15,688,010.00	10,574,892.15	-5,113,117.85	67.41	9,408,498.00	7,099,952.66	45.26	75.46	8,588,057.34	54.74
2	คณะศิลปศึกษา	10,921,430.00	7,987,865.00	-2,933,565.00	73.14	6,484,171.00	6,076,695.57	55.64	93.72	4,844,734.43	44.36
3	คณะศิลปวิจิตร	3,914,400.00	2,039,307.00	-1,875,093.00	52.10	2,590,460.00	930,756.43	23.78	35.93	2,983,643.57	76.22
4	คณะศิลปนาฏดุริยางค์	2,628,630.00	3,433,115.00	804,485.00	130.60	1,808,966.00	1,445,652.06	55.00	79.92	1,182,977.94	45.00
5	วิทยาลัยนาฏศิลป์	14,117,805.00	10,787,211.67	-3,330,593.33	76.41	9,839,011.00	8,054,880.47	57.05	81.87	6,062,924.53	42.95
6	วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่	3,601,200.00	1,986,267.00	-1,614,933.00	55.16	2,503,860.00	1,705,573.77	47.36	68.12	1,895,626.23	52.64
7	วิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราช	4,765,510.00	2,581,610.00	-2,183,900.00	54.17	4,428,311.00	1,855,361.83	38.93	41.90	2,910,148.17	61.07
8	วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง	3,313,065.00	1,627,586.40	-1,685,478.60	49.13	2,183,474.00	1,528,856.45	46.15	70.02	1,784,208.55	53.85
9	วิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัย	4,877,635.00	2,740,215.25	-2,137,419.75	56.18	3,364,450.00	3,227,388.42	66.17	95.93	1,650,246.58	33.83
10	วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรี	4,861,275.00	2,025,691.60	-2,835,583.40	41.67	3,329,590.97	2,053,802.06	42.25	61.68	2,807,472.94	57.75
11	วิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรี	5,107,705.00	2,336,520.69	-2,771,184.31	45.75	4,852,320.00	2,041,318.83	39.97	42.07	3,066,386.17	60.03
12	วิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด	5,926,720.00	2,453,825.00	-3,472,895.00	41.40	4,264,935.00	3,757,457.27	63.40	88.10	2,169,262.73	36.60
13	วิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์	6,266,975.00	4,444,945.00	-1,822,030.00	70.93	5,953,626.00	3,887,337.12	62.03	65.29	2,379,637.88	37.97
14	วิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุง	6,090,840.00	2,897,957.18	-3,192,882.82	47.58	4,970,064.00	2,154,632.27	35.37	43.35	3,936,207.73	64.63
15	วิทยาลัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรี	4,037,080.00	2,336,694.60	-1,700,385.40	57.88	2,908,056.00	2,259,470.61	55.97	77.70	1,777,609.39	44.03
16	วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมา	3,068,740.00	1,738,395.00	-1,330,345.00	56.65	1,600,000.00	1,510,585.24	49.22	94.41	1,558,154.76	50.78
17	วิทยาลัยช่างศิลป์	3,102,525.00	2,140,401.00	-962,124.00	68.99	1,966,942.00	1,086,371.32	35.02	55.23	2,016,153.68	64.98
18	วิทยาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุรี	1,112,080.00	478,825.00	-633,255.00	43.06	413,470.00	459,487.84	41.32	111.13	652,592.16	58.68
19	วิทยาลัยช่างศิลป์นครศรีธรรมราช	423,162.00	401,765.68	-21,396.32	94.94	271,004.00	174,490.35	41.23	64.39	248,671.65	58.77
	รวมทั้งสิ้น	103,824,787.00	65,013,090.22	-38,811,696.78	62.62	73,141,208.97	51,310,070.57	49.42	70.15	52,514,716.43	50.58

มติที่ประชุม

๑. รับทราบผลการเบิกจ่ายเงินรายได้ ของหน่วยงานในสังกัด

๒. ให้ทุกหน่วยงานเร่งรัดเบิกจ่ายเงินรายได้ให้เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงินรายได้กำหนด

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

- ไม่มี -

เลิกประชุม เวลา ๒๐.๐๐ น.

นายอดุลย์ เจียวห้วยขาน
นายวิชิต เพ็ชรดี

ผู้สรุปการประชุม
ผู้ตรวจสรุปการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓ ติดตามการดำเนินงานตามมติที่ประชุม
-ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่เสนอในที่ประชุมทราบ

๔.๑ สรุปและประเมินผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMS ณ วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔)

สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
(ข้อมูลจากระบบ GFMS ณ วันที่ 22 กรกฎาคม 2564)

งบรายจ่าย	งบประมาณตาม พรบ. งบประมาณประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564	เป้าหมายตามมาตรการการคลัง ด้านการใช้จ่ายภาครัฐ สอดคล้อง ไตรมาสที่ 4 (ต.ค.63-ก.ย.64)		แผนการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564 ของ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ สอดคล้อง ไตรมาสที่ 4 (ต.ค.63-ก.ย.64)		PO ณ 22 ก.ค.64	ยอดเบิกจ่าย ณ 22 ก.ค.64		ผลต่างระหว่างเป้าหมายตาม มาตรการฯ และยอดเบิกจ่าย ปัจจุบัน		ผลต่างระหว่างแผนการเบิกจ่ายฯ และยอดเบิกจ่ายปัจจุบัน	
							เบิกจ่าย	ร้อยละการ เบิกจ่ายเทียบกับ งบประมาณตาม พรบ. (งบที่ได้รับ จัดสรร)				
	หน่วย: บาท	หน่วย: บาท	หน่วย: ร้อยละ	หน่วย: บาท	หน่วย: ร้อยละ	หน่วย: บาท	หน่วย: บาท	หน่วย: ร้อยละ	หน่วย: บาท	หน่วย: ร้อยละ	หน่วย: บาท	หน่วย: ร้อยละ
รายจ่ายประจำ	814,072,500.00	814,072,500.00	100.00	814,072,500.00	100.00	7,265,591.02	616,271,331.20	75.70	197,801,168.80	24.30	197,801,168.80	24.30
งบบุคลากร	588,503,900.00			588,503,900.00	100.00		491,490,831.56	83.52			97,013,068.44	16.48
งบดำเนินงาน	40,805,700.00			40,805,700.00	100.00	2,212,825.00	32,690,243.59	80.11			8,115,456.41	19.89
งบอุดหนุน	103,312,900.00			103,312,900.00	100.00	2,262,907.35	62,551,253.11	60.55			40,761,646.89	39.45
งบรายจ่ายอื่น	81,450,000.00			81,450,000.00	100.00	2,789,858.67	29,539,002.94	36.27			51,910,997.06	63.73
รายจ่ายลงทุน	488,108,700.00	488,108,700.00	100.00	488,108,700.00	100.00	193,601,869.31	214,203,309.84	43.88	273,905,390.16	56.12	273,905,390.16	56.12
- ครุภัณฑ์	152,137,100.00			152,137,100.00	100.00	25,360,265.64	106,363,897.67	69.91			45,773,202.33	30.09
- ที่ดินสิ่งก่อสร้าง	335,971,600.00			335,971,600.00	100.00	168,241,603.67	107,839,412.17	32.10			228,132,187.83	67.90
รวม	1,302,181,200.00	1,302,181,200.00	100.00	1,302,181,200.00	100.00	200,867,460.33	830,474,641.04	63.78	471,706,558.96	36.22	471,706,558.96	36.22

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่เสนอในที่ประชุมทราบ

๔.๒ ลำดับผลการเบิกจ่ายงบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ข้อมูล
การเบิกจ่ายจากระบบ GFMS ณ วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔)

ลำดับผลการเบิกจ่ายงบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
(ข้อมูลจาก GFMIS ณ วันที่ 22 ก.ค.2564)

ลำดับที่	หน่วยงานในสังกัด	งบประมาณสุทธิหลังโอนเปลี่ยนแปลง (บาท)	ผลการเบิกจ่าย ในระบบ GFMIS ณ วันที่ 22 ก.ค.2564	ร้อยละการเบิกจ่ายเทียบงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง
1	วนศ.จันทบุรี	22,632,513.00	22,621,979.00	99.95
2	วชศ.	1,584,586.00	1,581,748.81	99.82
3	วนศ.อ่างทอง	6,136,300.00	6,120,435.00	99.74
4	วนศ.นครศรีธรรมราช	73,994,380.00	54,305,918.86	73.39
5	วนศ.นครราชสีมา	9,668,527.00	5,925,540.00	61.29
6	วนศ.เชียงใหม่	29,261,280.00	16,290,400.00	55.67
7	วชศ.สุพรรณบุรี	38,223,520.00	20,370,022.00	53.29
8	สำนักงานอธิการบดี	29,280,946.00	13,549,925.56	46.28
9	วนศ.ร้อยเอ็ด	15,195,300.00	6,768,900.00	44.55
10	วนศ.กาฬสินธุ์	22,493,821.00	8,001,496.00	35.57
11	วนศ.	48,164,411.00	16,801,637.39	34.88
12	วนศ.ลพบุรี	45,346,548.00	14,331,541.31	31.60
13	คณะศิลปศึกษา	21,918,774.00	6,910,867.80	31.53
14	วชศ.นครศรีธรรมราช	3,283,200.00	874,150.00	26.62
15	วนศ.สุโขทัย	20,385,280.00	5,171,880.00	25.37
16	วนศ.สุพรรณบุรี	23,937,500.00	5,926,800.00	24.76
17	วนศ.พัทลุง	23,077,972.00	3,436,860.00	14.89
18	คณะศิลปปริจิตร	22,408,980.00	3,022,408.11	13.49
19	คณะศิลปนาฏดุริยางค์	18,505,800.00	2,190,800.00	11.84
ผลรวมทั้งหมด		475,499,638.00	214,203,309.84	45.05

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา

๕.๑ ติดตามความคืบหน้าเงินกันเหลื่อมปีประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMS ณ วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔)

หน่วยงาน/ สถานศึกษา (5)	รายการงบประมาณ (6)	จำนวน (7)	หน่วยนับ (8)	งบประมาณ สุทธิที่ได้รับ (บาท) (9)	(1) วัตถุประสงค์ เชิงปริมาณที่ไป	เลขที่ สัญญา/ เลขที่ ใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง	วันเดือนปีที่ เซ็นสัญญา/ วันที่ลงนาม ในใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง	ชื่อคู่สัญญา	วัน เดือน ปี ที่ เริ่มต้นและ สิ้นสุดตาม สัญญา/ใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง	จำนวนเงิน ตามสัญญา/ ใบสั่งซื้อสั่ง จ้าง	จำนวน งวดงาน ตาม สัญญา	วัน เดือน ปี ที่ส่ง มอบงาน หรือส่ง มอบครุภัณฑ์ตาม สัญญา/ใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง	จำนวนเงินตามงวด งานที่ระบุในสัญญา / ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง	เลขที่ PO ใน ระบบ GFMS	วัน เดือน ปี ที่ส่งมอบ งาน / ส่งมอบครุภัณฑ์ (ตามจริง)	วัน เดือน ปี ที่ตรวจ รับงาน/ตรวจรับ ครุภัณฑ์ (ตามจริง)	มูลค่า PO ทั้ง ใบ (บาท) ณ 22 ก.ค.64	มูลค่า PO คงเหลือ ณ 22 ก.ค.64	ยอดเบิกจ่าย ณ 22 ก.ค.64	ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างที่อยู่ใน กระบวนการปี 30 มี.ย.2564	ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างที่อยู่ใน กระบวนการปี 27 ก.ค.2564
สำนักงาน อธิการบดี	จอแอลซีดีลายภาพ ขนาด 4X9 เมตร พร้อมระบบเสียง สถาปัตยกรรมที่โดดเด่น ศิลป์ ดำบลดาลายา อ่างทองพชร มณฑล จังหวัดนครปฐม	1	ชุด	8,700,000	✓	สัญญาซื้อ ขายเลขที่ 18/2564	28 เม.ย.64	บจก.บ้านรัก	29 เม.ย.64 - 27 ก.ค.64	7,281,400	1	27 ก.ค. 64	7,281,400.00	7016049242			7,281,400.00	7,281,400.00	-	อยู่ระหว่างรอส่งมอบ	ขอขยายระยะเวลาการส่งมอบงาน ออกไปอีก 40 วัน จาก เดิมวันที่ 27 ก.ค. 64 เป็นวันที่ 5 ก.ย. 64 เนื่องจากได้รับผลกระทบ จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ตาม มติคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
วนศ. นครศรีธรรมราช	ปรับปรุงอาคารเรียน 1 เพื่อเป็นห้อง เก็บพัสดุ วิทยาลัยนาฏศิลป์ นครศรีธรรมราช ตำบลท่าเรือ อำเภอ เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด นครศรีธรรมราช	1	แห่ง	3,082,000	✓	9/2563	17-เม.ย.-63	หจก.วี.เอส.ซี. การโยธา	27 เม.ย.63 - 10 ส.ค. 63	3,082,000	2	งวดที่ 1 : 29 พ.ค.63 งวดที่ 2 : 10 ส.ค.63	งวดที่ 1: 1,232,800 งวดที่ 2: 1,849,200	7014366927	งวดที่ 1: 16 ก.ค. 64	งวดที่ 1: 27 ก.ค. 64	3,082,000.00	3,082,000.00	-	ขณะนี้ผู้รับจ้างยังคงดำเนินการก่อสร้างและยังยื่นยันดำเนินการ จนแล้วเสร็จโดยยื่นข้อเสนอปรับโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น คาด ว่าส่งมอบงานงวดที่ 1 ได้ประมาณวันที่ 15 กรกฎาคม 2564	ได้ดำเนินการรับงานวันที่ 27 กรกฎาคม 2564 เนื่องจาก กรรมการอีกหนึ่งท่านซึ่งอยู่กรุงเทพฯ ไม่สามารถเดินทางมา ตรวจรับงานได้เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 คาดว่าสามารถ เบิกจ่ายในวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 และประมาณได้ว่าน่าจะส่งมอบงวดที่ 2 (งวดสุดท้าย) ได้ไม่เกินกลางเดือนสิงหาคม 2564
วนศ.สุโขทัย	ก่อสร้างอาคารเก็บเครื่องแต่งกายโขน ละคร เครื่องดนตรี วัสดุอุปกรณ์ประกอบ การแสดง วิทยาลัยนาฏศิลป์ ตามลพนาถลัย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย	1	หลัง	12,498,000	✓	สจ.01/2563	27 มี.ค.63	บริษัทอรุณเดชะ เอ็นจิเนียริงจำกัด	27 มี.ค.63 - 21 มค.64	12,498,000	8	งวดที่ 1: 26 พ.ค.63 งวดที่ 2: 25 ก.ค.63 งวดที่ 3: 24 ส.ค.63 งวดที่ 4: 23 ก.ย.63 งวดที่ 5: 23 ต.ค.63 งวดที่ 6: 22 พ.ย.63 งวดที่ 7: 22 ธ.ค.63 งวดที่ 8: 21 ม.ค.64	งวดที่ 1: 1,124,820 งวดที่ 2: 999,840 งวดที่ 3: 1,249,800 งวดที่ 4: 1,249,800 งวดที่ 5: 1,249,800 งวดที่ 6: 1,874,700 งวดที่ 7: 2,249,640 งวดที่ 8: 2,499,600	7014314588	งวดที่ 1:3 ธ.ค.63 งวดที่ 2:25 ม.ค.64 งวดที่ 3: 25 มี.ค.64 งวดที่ 4: 30 เม.ย.-64 งวดที่ 5: 27 พ.ค.-64	งวดที่ 1:3 ธ.ค.63 งวดที่ 2: 29 ม.ค.64 งวดที่ 3: 29 มี.ค.64 งวดที่ 4: 7 พ.ค.64 งวดที่ 5: 2 มี.ย.64	12,498,000.00	6,623,940.00	5,874,060.00	วิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัย ได้รับหนังสือเรื่องแผนงานก่อสร้าง อาคารเก็บเครื่องแต่งกาย โขน ละคร เครื่องดนตรี วัสดุอุปกรณ์ ประกอบการแสดง จากบริษัท อรุณเดชะ เอ็นจิเนียริง จำกัด (คู่สัญญา) ลงวันที่ 11 มีนาคม 2564 เรื่องแผนดำเนินการก่อสร้าง ฯ วิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัย จึงขอขยายระยะเวลาเงินกู้แหล่ง ปี 2563 ถึงเดือน มิถุนายน 2564 งวดที่ 1 จำนวน 1,124,820 บาท เบิกจ่ายแล้ว วันที่ 9 ธันวาคม 2563 งวดที่ 2 จำนวน 999,840 บาท เบิกจ่ายแล้ว วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 งวดที่ 3: 1,249,800 บาท เบิกจ่ายแล้ว วันที่ 2 เมษายน 2564 งวดที่ 4: 1,249,800 บาท เบิกจ่ายแล้ว วันที่ 30 เมษายน 2564 คณะกรรมการตรวจการจ้าง มีมติตรวจการจ้าง วันที่ 7 พฤษภาคม 2564 เบิกจ่ายวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 งวดที่ 5: จำนวน 1,249,800 บาท เบิกจ่ายแล้ว วันที่ 8 มิถุนายน 2564 งวดที่ 6: ส่งมอบงาน เดือน กรกฎาคม 2564 งวดที่ 7: ส่งมอบงาน เดือน กรกฎาคม 2564 งวดที่ 8: ส่งมอบงาน เดือน สิงหาคม 2564	เบิกจ่ายแล้วถึงงวดที่ 5 รอการส่งมอบงวดที่ 6,7,8 งวดที่ 6 คาดว่าจะส่งมอบ ก.ค.64 งวดที่ 7และ 8 คาดว่าจะส่งมอบ ส.ค.64
วนศ.กาฬสินธุ์	ก่อสร้างอาคารชุด (บ้านพักครู) ขนาด 12 ยูนิต วิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์ ตามลพนาถลัย อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	1	แห่ง	14,946,400	✓	ป01/2563	1-พ.ค.-63	บ.ร้อยเอ็ด แลนด์ จำกัด	1 พ.ค.63 ถึง 10 มี.ค.64	14,946,400	10	งวดที่ 1: 14 มี.ย.63 งวดที่ 2: 14 ก.ค.63 งวดที่ 3: 13 ส.ค.63 งวดที่ 4: 13 ก.ย.63 งวดที่ 5: 13 ต.ค.63 งวดที่ 6: 12 พ.ย.63 งวดที่ 7: 12 ธ.ค.63 งวดที่ 8: 11 ม.ค.64 งวดที่ 9: 10 ก.พ.64 งวดที่ 10 :10 มี.ค.64	งวดที่ 1: 1,494,640 งวดที่ 2: 1,494,640 งวดที่ 3: 1,494,640 งวดที่ 4: 1,494,640 งวดที่ 5: 1,494,640 งวดที่ 6: 1,494,640 งวดที่ 7: 1,494,640 งวดที่ 8: 1,494,640 งวดที่ 9: 1,494,640 งวดที่ 10: 1,494,640	7014459339	งวดที่ 1:4 ส.ค.63 งวดที่ 2:14 ก.ย.63 งวดที่ 3:30 พ.ย.63 งวดที่ 4: 5 ก.พ.64 งวดที่ 5-6: 7 มี.ย.64 งวดที่ 7-8: 7 พ.ค.64 งวดที่ 9: 2 ก.ค.64 งวดที่ 10: 20 ก.ค.64	งวดที่ 1:10 ส.ค.63 งวดที่ 1:24 ก.ย.63 งวดที่ 3: 24 ส.ค.63 งวดที่ 4: 17 ก.พ.64 งวดที่ 5-6:27 พ.ค.64 งวดที่ 7-8:23 มี.ย. 64 งวดที่ 9: 12 ก.ค.64	14,946,400.00	1,494,640.00	13,451,760.00	เบิกจ่ายงวดงานที่ 7-8 เรียบร้อยแล้ว (28 มี.ย.64) ส่งมอบงานที่ 9 เรียบร้อยแล้ว (2 ก.ค.64) คาดว่าจะตรวจรับภายในวันที่ 16 ก.ค.64 งานงวดสุดท้าย คาดว่าจะตรวจรับและเบิกจ่ายภายใน วันที่ 7 ส.ค.64 (ผู้รับจ้างได้ทำหนังสือขอสงวนสิทธิ์) เนื่องจาก สถานการณ์โควิด 19 จำนวน 3 ครั้ง ขยายสัญญาครั้งที่ 1 จำนวน 65 วัน ขยายสัญญาครั้งที่ 2 จำนวน 40 วัน ขยายสัญญาครั้งที่ 3 จำนวน 45 วัน และสิ้นสุดสัญญาวันที่ 7 ส.ค.64)	เบิกจ่ายงวดที่ 9 วันที่ 13 ก.ค.64 เรียบร้อยแล้ว ผู้รับจ้างส่ง งานงวดที่ 10 (งวดสุดท้าย) วันที่ 20 ก.ค.64 อยู่ระหว่างนัด คณะกรรมการตรวจรับ คาดว่าจะตรวจรับภายในเดือน กรกฎาคม 2564

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา

๕.๒ ติดตามความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMS ณ วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔)

๕.๒.๑ ติดตามความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ที่ยังไม่ได้จองเงินในระบบ GFMS

ก. ครุภัณฑ์ที่ยังไม่จองเงิน-วิธีเฉพาะเจาะจง (ไม่มี)

ข. ครุภัณฑ์ที่ยังไม่จองเงิน-วิธี E-bidding

**สรุปรายการครุภัณฑ์ที่ยังไม่จองเงินในระบบ GFMIS
(วิธี E-bidding)
ข้อมูลจากระบบ GFMIS ณ วันที่ 22 ก.ค.2564**

หน่วยงานในสังกัด	จำนวนรายการ	หมายเหตุ
1. คณะศิลปนาฏดุริยางค์	31	
2. คณะศิลปวิจิตร	1	
3. วนศ.ลพบุรี	40	
รวม	72	

คณะศิลปนาฏดุริยางค์

หน่วยงาน/ สถานศึกษา (E)	รหัสงบประมาณ ในระบบ GFMS (5) *	รายการงบลงทุน (6)	จำนวน (7)	หน่วยนับ (8)	งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง (บาท)	(1) วัตถุประสงค์ เชิงยุทธศาสตร์ ที่ไป	ช่วงเวลา ประกาศ (ถ้ามี) (11)	เลขที่ สัญญา/ เลขที่ ใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (12.1)	วันเดือนปีที่ เซ็นสัญญา/ วันที่ลงนามใน ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (12.2)	ชื่อ สัญญา (12.3)	วัน เดือน ปี ที่เริ่มต้น และสิ้นสุด ตามสัญญา/ ใบสั่งซื้อสั่ง จ้าง (12.8)	จำนวนเงิน ตามสัญญา/ ใบสั่งซื้อสั่ง จ้าง (12.9)	จำนวน งวดงาน ตาม สัญญา (12.10)	วัน เดือน ปี ที่ ส่งมอบงาน หรือส่งมอบ ครุภัณฑ์ตาม สัญญา/ใบสั่ง ซื้อสั่งจ้าง (12.11)	จำนวนเงิน ตามงวดงานที่ ระบุในสัญญา / ใบสั่งซื้อสั่ง จ้าง (12.12)	ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อ จัดจ้างว่าอยู่ในกระบวนการใด (ข้อมูลที่หน่วยงานรายงาน ณ 30 มิ.ย.2564)	ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อ จัดจ้างว่าอยู่ในกระบวนการใด (ข้อมูลที่หน่วยงานรายงาน ณ 21 ก.ค.2564)
คณะศิลปนาฏดุริยางค์	1800837018110639	แผนประกอบการแสดง แคน 9 คณะศิลปนาฏดุริยางค์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร	1	ชุด	6,500	✓		2/2564	7/6/2564	ขอส่วยบางพลี ช่างเขียนโทรทัศน์	7/6/2564-6/9/2564	6,500	1	6-ก.ย.-64	6,500	รอส่งมอบงานตามสัญญา	รอส่งมอบงานตามสัญญา
คณะศิลปนาฏดุริยางค์	1800837018110519	แผนประกอบการแสดง แคน7 คณะศิลปนาฏดุริยางค์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร	1	ชุด	4,500	✓		2/2564	7/6/2564	ขอส่วยบางพลี ช่างเขียนโทรทัศน์	7/6/2564-6/9/2564	4,500	1	6-ก.ย.-64	4,500	รอส่งมอบงานตามสัญญา	รอส่งมอบงานตามสัญญา
คณะศิลปนาฏดุริยางค์	1800837018110776	แผนประกอบการแสดง แคน 8 คณะศิลปนาฏดุริยางค์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร	1	ชุด	5,500	✓		2/2564	7/6/2564	ขอส่วยบางพลี ช่างเขียนโทรทัศน์	7/6/2564-6/9/2564	4,000	1	6-ก.ย.-64	4,000	รอส่งมอบงานตามสัญญา	รอส่งมอบงานตามสัญญา
คณะศิลปนาฏดุริยางค์	1800837018110215	แผนประกอบการแสดง แคน 9 คณะศิลปนาฏดุริยางค์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร	1	ชุด	6,500	✓		2/2564	7/6/2564	ขอส่วยบางพลี ช่างเขียนโทรทัศน์	7/6/2564-6/9/2564	6,500	1	6-ก.ย.-64	6,500.00	รอส่งมอบงานตามสัญญา	รอส่งมอบงานตามสัญญา
คณะศิลปนาฏดุริยางค์	1800837018110896	แผนประกอบการแสดง แคน7 คณะศิลปนาฏดุริยางค์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร	1	ชุด	4,500	✓		2/2564	7/6/2564	ขอส่วยบางพลี ช่างเขียนโทรทัศน์	7/6/2564-6/9/2564	4,500	1	6-ก.ย.-64	4,500.00	รอส่งมอบงานตามสัญญา	รอส่งมอบงานตามสัญญา
คณะศิลปนาฏดุริยางค์	1800837018110897	จนเนอร์ เทียบเสียงtune คณะศิลปนาฏดุริยางค์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร	5	ชิ้น	9,000	✓		2/2564	7/6/2564	ขอส่วยบางพลี ช่างเขียนโทรทัศน์	7/6/2564-6/9/2564	7,500	1	6-ก.ย.-64	7,500	รอส่งมอบงานตามสัญญา	รอส่งมอบงานตามสัญญา
คณะศิลปนาฏดุริยางค์	1800837018110775	จนเนอร์ เทียบเสียงtune คณะศิลปนาฏดุริยางค์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร	5	ชิ้น	9,000	✓		2/2564	7/6/2564	ขอส่วยบางพลี ช่างเขียนโทรทัศน์	7/6/2564-6/9/2564	7,500	1	6-ก.ย.-64	7,500	รอส่งมอบงานตามสัญญา	รอส่งมอบงานตามสัญญา
คณะศิลปนาฏดุริยางค์	1800837018110357	จิ้งลงหิน (ปีพาทย์) คณะศิลปนาฏดุริยางค์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร	10	คู่	12,000	✓		2/2564	7/6/2564	ขอส่วยบางพลี ช่างเขียนโทรทัศน์	7/6/2564-6/9/2564	4,500	1	6-ก.ย.-64	4,500	รอส่งมอบงานตามสัญญา	รอส่งมอบงานตามสัญญา
คณะศิลปนาฏดุริยางค์	1800837018110165	ขอตัวงไม่มะเกลือเกรดพรีเมียมคันทวนถมทอง พร้อมกล่องกันกระแทกอย่างดี คณะศิลปนาฏดุริยางค์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร	2	คัน	111,000	✓		2/2564	7/6/2564	ขอส่วยบางพลี ช่างเขียนโทรทัศน์	7/6/2564-6/9/2564	100,000	1	6-ก.ย.-64	100,000	รอส่งมอบงานตามสัญญา	รอส่งมอบงานตามสัญญา
คณะศิลปนาฏดุริยางค์	1800837018110779	ขอตัวงไม่มะเกลือเกรดพรีเมียมคันทวนถมทองพร้อมกล่องกันกระแทกอย่างดี คณะศิลปนาฏดุริยางค์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร	2	คัน	157,000	✓		2/2564	7/6/2564	ขอส่วยบางพลี ช่างเขียนโทรทัศน์	7/6/2564-6/9/2564	125,000	1	6-ก.ย.-64	125,000	รอส่งมอบงานตามสัญญา	รอส่งมอบงานตามสัญญา
คณะศิลปนาฏดุริยางค์	1800837018110895	โทน – รำมธนา ไม่นื้อแข็งเกรดพรีเมียมพร้อมกล่องกันกระแทกอย่างดี คณะศิลปนาฏดุริยางค์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร	1	คู่	15,500	✓		2/2564	7/6/2564	ขอส่วยบางพลี ช่างเขียนโทรทัศน์	7/6/2564-6/9/2564	15,000	1	6-ก.ย.-64	15,000	รอส่งมอบงานตามสัญญา	รอส่งมอบงานตามสัญญา
คณะศิลปนาฏดุริยางค์	1800837018110518	พิดเบสไฟฟ้า (พร้อมกล่องแล็คเก็บพิดเบสไฟฟ้า) คณะศิลปนาฏดุริยางค์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร	1	ชุด	15,000	✓		2/2564	7/6/2564	ขอส่วยบางพลี ช่างเขียนโทรทัศน์	7/6/2564-6/9/2564	15,000	1	6-ก.ย.-64	15,000	รอส่งมอบงานตามสัญญา	รอส่งมอบงานตามสัญญา
คณะศิลปนาฏดุริยางค์	1800837018110166	พิดไฟฟ้า (พร้อมกล่องแล็คเก็บพิดไฟฟ้า) คณะศิลปนาฏดุริยางค์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร	1	ชุด	10,000	✓		2/2564	7/6/2564	ขอส่วยบางพลี ช่างเขียนโทรทัศน์	7/6/2564-6/9/2564	10,000	1	6-ก.ย.-64	10,000	รอส่งมอบงานตามสัญญา	รอส่งมอบงานตามสัญญา
คณะศิลปนาฏดุริยางค์	1800837018110517	พิดไฟฟ้า (พร้อมกล่องแล็คเก็บพิดไฟฟ้า) คณะศิลปนาฏดุริยางค์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร	1	ชุด	10,000	✓		2/2564	7/6/2564	ขอส่วยบางพลี ช่างเขียนโทรทัศน์	7/6/2564-6/9/2564	10,000	1	6-ก.ย.-64	10,000	รอส่งมอบงานตามสัญญา	รอส่งมอบงานตามสัญญา

คณะศิลปวิจิตร

หน่วยงาน/ สถานศึกษา (E)	รหัสงบประมาณ ในระบบ GFMS (5)•	รายการบงลงทุน (6)	จำนวน (7)	หน่วยนับ (8)	งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง (บาท)	(1) วัตถุประสงค์ เขียนตามทั่วไป	ช่วงเวลา ประกาศ (ถ้ามี) (11)	เลขที่ สัญญา/ เลขที่ ใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (12.1)	วันเดือนปีที่ เซ็นสัญญา/ วันที่ลงนามใน ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (12.2)	ชื่อ คู่สัญญา (12.3)	วัน เดือน ปี ที่เริ่มต้น และสิ้นสุด ตามสัญญา/ ใบสั่งซื้อสั่ง จ้าง (12.8)	จำนวนเงิน ตามสัญญา/ ใบสั่งซื้อสั่ง จ้าง (12.9)	จำนวน งวดงาน ตาม สัญญา (12.10)	วัน เดือน ปี ที่ ส่งมอบงาน หรือส่งมอบ ครุภัณฑ์ตาม สัญญา/ใบสั่ง ซื้อสั่งจ้าง (12.11)	จำนวนเงิน ตามงวดงานที่ ระบุในสัญญา / ใบสั่งซื้อสั่ง จ้าง (12.12)	ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อ จัดจ้างว่าอยู่ในกระบวนการใด (ข้อมูลที่หน่วยงานรายงาน ณ 30 มิ.ย.2564)	ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อ จัดจ้างว่าอยู่ในกระบวนการใด (ข้อมูลที่หน่วยงานรายงาน ณ 21 ก.ค.2564)
คณะศิลปวิจิตร	1800837018110170	กระดานอัจฉริยะพร้อมขาตั้ง และอุปกรณ์ ติดตั้ง คณะศิลปวิจิตร ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	5	ชุด	1,260,000	✓										คณะศิลปวิจิตร ได้ประกาศประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์การศึกษากระดานอัจฉริยะ พร้อมขาตั้ง และอุปกรณ์ติดตั้งจำนวน 5 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) บนหน้าเว็บไซต์ กรมบัญชีกลางและหน้าเว็บไซต์คณะฯ เมื่อ วันที่ 30 มิ.ย.64, กำหนดขอรับ/ซื้อเอกสาร ตั้งแต่วันที่ 30 มิ.ย.64 ถึงวันที่ 6 กค.64, กำหนดวันสิ้นสุดการสอบถามข้อมูลในวันที่ 1 กค.64, กำหนดวันเสนอราคา ในวันที่ 7 กค.64 และกำหนดวันตรวจสอบเอกสาร เสนอราคา ในวันที่ 8 กค.64, คณะกรรมการพิจารณาผลฯตรวจสอบ เอกสารพร้อมสรุปผลการพิจารณาโดยเร็ว 3 วันทำการ ประมาณวันที่ 9-13 กค.64, เจ้าหน้าที่พัสดุจัดทำบันทึกขออนุมัติจัดซื้อ จัดจ้างในระบบ e-GP ในวันที่ 13 กค.64,	คณะศิลปวิจิตร ได้จัดทำร่างเอกสารสัญญา และแจ้งหนังสือเชิญลงนามสัญญาระหว่าง วันที่ 23-29 กรกฎาคม 2564 อยู่ระหว่างผู้ รับจ้างมาลงนามสัญญา, จัดทำสัญญาใน ระบบ e-GP และผูกพันสัญญาในระบบ GFMS สร้าง PO กั้นเงิน โดยประมาณวันที่ 29 กค.64

วิทยาลัยนาฏศิลปชลบุรี

หน่วยงาน/ สถานศึกษา (E)	รหัสงบประมาณ ในระบบ GFMS (5) *	รายการงบประมาณ (6)	จำนวน (7) '	หน่วยนับ (8) '	งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง (บาท)	(1) วัตถุประสงค์ เชิงยุทธศาสตร์	ช่วงเวลา ประกาศ (ถ้ามี) (11)	เลขที่ สัญญา/ เลขที่ ใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (12.1)	วันเดือนปีที่ เซ็นสัญญา/ วันที่ลงนามใน ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (12.2)	ชื่อ สัญญา (12.3)	วัน เดือน ปี ที่เริ่มต้น และสิ้นสุด ตามสัญญา/ ใบสั่งซื้อสั่ง จ้าง (12.8)	จำนวนเงิน ตามสัญญา/ ใบสั่งซื้อสั่ง จ้าง (12.9)	จำนวน งวดงาน ตาม สัญญา (12.10)	วัน เดือน ปี ที่ ส่งมอบงาน หรือส่งมอบ ครุภัณฑ์ตาม สัญญา/ใบสั่ง ซื้อสั่งจ้าง (12.11)	จำนวนเงิน ตามงวดงานที่ ระบุในสัญญา / ใบสั่งซื้อสั่ง จ้าง (12.12)	ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อ จัดจ้างว่าอยู่ในกระบวนการใด (ข้อมูลที่หน่วยงานรายงาน ณ 30 มิ.ย.2564)	ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อ จัดจ้างว่าอยู่ในกระบวนการใด (ข้อมูลที่หน่วยงานรายงาน ณ 21 ก.ค.2564)
วนศ.ลพบุรี	1800837018110462	มาร์ชชิงเมโลโฟน (Marching Mellophone) วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี	1	ตัว	150,000	✓	17 ก.พ. - 4 มี.ค. 64									ประกาศผู้ชนะแล้ว มีบริษัทเอเซียมิวสิค (2518) อุทธรณ์ (อธ.2)และวิทยาลัยไต้ยี่น เรื่องให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ กรมบัญชีกลาง (รอผลพิจารณา)	ประกาศผู้ชนะแล้ว มีบริษัทเอเซียมิวสิค (2518) อุทธรณ์ (อธ.2)และวิทยาลัยไต้ยี่น เรื่องให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ กรมบัญชีกลาง (รอผลพิจารณา)
วนศ.ลพบุรี	1800837018110570	มาร์ชชิงยูโฟเนียม (Marching Euphonium) วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี	1	ตัว	250,000	✓	17 ก.พ. - 4 มี.ค. 64									ประกาศผู้ชนะแล้ว มีบริษัทเอเซียมิวสิค (2518) อุทธรณ์ (อธ.2)และวิทยาลัยไต้ยี่น เรื่องให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ กรมบัญชีกลาง (รอผลพิจารณา)	ประกาศผู้ชนะแล้ว มีบริษัทเอเซียมิวสิค (2518) อุทธรณ์ (อธ.2)และวิทยาลัยไต้ยี่น เรื่องให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ กรมบัญชีกลาง (รอผลพิจารณา)
วนศ.ลพบุรี	1800837018110463	มาริมบา (Marimba) วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี	1	ตัว	500,000	✓	17 ก.พ. - 4 มี.ค. 64									ประกาศผู้ชนะแล้ว มีบริษัทเอเซียมิวสิค (2518) อุทธรณ์ (อธ.2)และวิทยาลัยไต้ยี่น เรื่องให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ กรมบัญชีกลาง (รอผลพิจารณา)	ประกาศผู้ชนะแล้ว มีบริษัทเอเซียมิวสิค (2518) อุทธรณ์ (อธ.2)และวิทยาลัยไต้ยี่น เรื่องให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ กรมบัญชีกลาง (รอผลพิจารณา)
วนศ.ลพบุรี	1800837018110143	ไวบราโฟน (Vibraphone) วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี	1	ตัว	400,000	✓	17 ก.พ. - 4 มี.ค. 64									ประกาศผู้ชนะแล้ว มีบริษัทเอเซียมิวสิค (2518) อุทธรณ์ (อธ.2)และวิทยาลัยไต้ยี่น เรื่องให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ กรมบัญชีกลาง (รอผลพิจารณา)	ประกาศผู้ชนะแล้ว มีบริษัทเอเซียมิวสิค (2518) อุทธรณ์ (อธ.2)และวิทยาลัยไต้ยี่น เรื่องให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ กรมบัญชีกลาง (รอผลพิจารณา)
วนศ.ลพบุรี	1800837018110311	สแตนด์วางโน้ตเพลง (Music Stand) วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี	50	ตัว	150,000	✓	17 ก.พ. - 4 มี.ค. 64									ประกาศผู้ชนะแล้ว มีบริษัทเอเซียมิวสิค (2518) อุทธรณ์ (อธ.2)และวิทยาลัยไต้ยี่น เรื่องให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ กรมบัญชีกลาง (รอผลพิจารณา)	ประกาศผู้ชนะแล้ว มีบริษัทเอเซียมิวสิค (2518) อุทธรณ์ (อธ.2)และวิทยาลัยไต้ยี่น เรื่องให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ กรมบัญชีกลาง (รอผลพิจารณา)
วนศ.ลพบุรี	1800837018110574	รามะนามุสลิม (ใหญ่) วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี	4	ใบ	40,000	✓	17 ก.พ. - 4 มี.ค. 64									ประกาศผู้ชนะแล้ว มีบริษัทเอเซียมิวสิค (2518) อุทธรณ์ (อธ.2)และวิทยาลัยไต้ยี่น เรื่องให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ กรมบัญชีกลาง (รอผลพิจารณา)	ประกาศผู้ชนะแล้ว มีบริษัทเอเซียมิวสิค (2518) อุทธรณ์ (อธ.2)และวิทยาลัยไต้ยี่น เรื่องให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ กรมบัญชีกลาง (รอผลพิจารณา)
วนศ.ลพบุรี	1800837018110811	อัลโตแซกโซโฟน (Alto Saxophone) วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี	2	ตัว	180,000	✓	17 ก.พ. - 4 มี.ค. 64									ประกาศผู้ชนะแล้ว มีบริษัทเอเซียมิวสิค (2518) อุทธรณ์ (อธ.2)และวิทยาลัยไต้ยี่น เรื่องให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ กรมบัญชีกลาง (รอผลพิจารณา)	ประกาศผู้ชนะแล้ว มีบริษัทเอเซียมิวสิค (2518) อุทธรณ์ (อธ.2)และวิทยาลัยไต้ยี่น เรื่องให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ กรมบัญชีกลาง (รอผลพิจารณา)

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา

๕.๒ ติดตามความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMS ณ วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔)

๕.๒.๒ ติดตามความก้าวหน้าในการเบิกจ่ายครุภัณฑ์ที่จองเงินในระบบ GFMS เรียบร้อยแล้ว

ก. ครุภัณฑ์ที่จองเงินในระบบ: ครบกำหนดส่งมอบแล้ว

**สรุปรายการครุภัณฑ์ที่จองเงินในระบบ GFMIS
และครบกำหนดส่งมอบตามสัญญา
ข้อมูลจากระบบ GFMIS ณ วันที่ 22 ก.ค.2564**

หน่วยงานในสังกัด	จำนวนรายการ	หมายเหตุ
1. สำนักงานอธิการบดี	1	
2. คณะศิลปนาฏดุริยางค์	1	
3. วนศ	13	
4. วนศ.นครศรีธรรมราช	12	
5. วนศ.ร้อยเอ็ด	25	
รวม	52	

สำนักงานอธิการบดี

หน่วยงาน/ สถานศึกษา (๕)	รหัสงบประมาณ ในระบบ GFMS (5)•	รายการลงทุน (6)	จำนวน (7)	หน่วยนับ (8)	งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง (บาท)	(1) วัตถุประสงค์ เชิงกลยุทธ์ (3) วัตถุประสงค์ เฉพาะเจาะจง	ช่วงเวลา ประกาศ (ถ้ามี) (11)	เลขที่ สัญญา/ เลขที่ ใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (12.1)	วันเดือนปีที่ เซ็นสัญญา/ วันที่ลงนามใน ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (12.2)	ชื่อ คู่สัญญา (12.3)	วัน เดือน ปี ที่เริ่มต้น และสิ้นสุด ตามสัญญา/ ใบสั่งซื้อสั่ง จ้าง (12.8)	จำนวนเงิน ตามสัญญา/ ใบสั่งซื้อสั่ง จ้าง (12.9)	จำนวน งวดงาน ตาม สัญญา (12.10)	วัน เดือน ปี ที่ ส่งมอบงาน หรือส่งมอบ ครุภัณฑ์ตาม สัญญา/ใบสั่ง ซื้อสั่งจ้าง (12.11)	จำนวนเงิน ตามงวดงานที่ ระบุในสัญญา / ใบสั่งซื้อสั่ง จ้าง (12.12)	เลขที่ PO ใน ระบบ GFMS (12.13)	วัน เดือน ปี ที่ส่งมอบงาน / ส่งมอบ ครุภัณฑ์ (ตามจริง) (13)	วัน เดือน ปี ที่ตรวจรับ งาน/ตรวจรับ ครุภัณฑ์ (ตามจริง) (14)	ระบุความก้าวหน้าในการ จัดซื้อจัดจ้างที่อยู่ใน กระบวนการใด (ข้อมูลที่ หน่วยงานรายงาน ณ 30 มิ.ย.2564)	ระบุความก้าวหน้าในการ จัดซื้อจัดจ้างที่อยู่ใน กระบวนการใด (ข้อมูลที่ หน่วยงานรายงาน ณ 21 ก.ค.2564)
สำนักงาน อธิการบดี	1800837018110A52	จัดซื้อโปรแกรมตรวจสอบการคัดลอก ผลงานวิชาการ (Turnitin) *ค่าบริการในการ ใช้งานเป็นรายปี โครงการบัณฑิตศึกษา			360,908	✓	ใบสั่งซื้อ เลขที่ 22/2564	23 มิ.ย. 64	บจก.บีค โปรโมชัน เซอร์วิส	23 มิ.ย.64 ถึง 23 ก.ค. 64	313,722.00	1	23 ก.ค. 64	343,722.00	7016282663			ระหว่างดำเนินงานตามสัญญา	ระหว่างส่งมอบงาน	

คณะศิลปนาฏดุริยางค์

หน่วยงาน/ สถานศึกษา (๕)	รหัสงบประมาณ ในระบบ GFMS (5)•	รายการลงทุน (6)	จำนวน (7)	หน่วยนับ (8)	งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง (บาท)	(1) วัตถุประสงค์ เชิงกลยุทธ์ (3) วิธี เฉพาะเจาะจง	ช่วงเวลา ประกาศ (ถ้ามี) (11)	เลขที่ สัญญา/ เลขที่ ใบสั่งซื้อ จ้าง (12.1)	วันเดือนปีที่ เซ็นสัญญา/ วันที่ลงนามใน ใบสั่งซื้อจ้าง (12.2)	ชื่อ คู่สัญญา (12.3)	วัน เดือน ปี ที่เริ่มต้น และสิ้นสุด ตามสัญญา/ ใบสั่งซื้อ จ้าง (12.8)	จำนวนเงิน ตามสัญญา/ ใบสั่งซื้อ จ้าง (12.9)	จำนวน งวดงาน ตาม สัญญา (12.10)	วัน เดือน ปี ที่ส่งมอบงาน หรือส่งมอบ ครุภัณฑ์ตาม สัญญา/ใบ สั่งซื้อจ้าง (12.11)	จำนวนเงิน ตามงวดงานที่ ระบุในสัญญา / ใบสั่งซื้อ จ้าง (12.12)	เลขที่ PO ใน ระบบ GFMS (12.13)	วัน เดือน ปี ที่ส่งมอบงาน / ส่งมอบ ครุภัณฑ์ (ตามจริง) (13)	วัน เดือน ปี ที่ตรวจรับ งาน/ตรวจรับ ครุภัณฑ์ (ตามจริง) (14)	ระบุความก้าวหน้าในการ จัดซื้อจัดจ้างที่อยู่ใน กระบวนการใด (ข้อมูลที่ หน่วยงานรายงาน ณ 30 มิ.ย.2564)	ระบุความก้าวหน้าในการ จัดซื้อจัดจ้างที่อยู่ใน กระบวนการใด (ข้อมูลที่ หน่วยงานรายงาน ณ 21 ก.ค.2564)
คณะศิลปนาฏ ดุริยางค์	1800837018110773	โต๊ะหมู่บูชา (ชุดใหญ่) ไม้สัก คณะศิลปนาฏ ดุริยางค์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระ นคร กรุงเทพมหานคร	2	ชุด	60,000	✓	17/2564	15/3/2564	นายทีศักดิ์ อีครองษ์	15/3/2564- 14/5/2564	60,000.00	1	14/5/2564	60,000.00	7015948524	14/5/2564	14/5/2564	ส่งเบิกเรียบร้อยแล้ว	ส่งเบิกเรียบร้อยแล้ว	

วิทยาลัยนาฏศิลป์

หน่วยงาน/ สถานศึกษา (5)	รหัสงบประมาณ ในระบบ GFMS (5) *	รายการบงกช (6)	จำนวน (7)	หน่วยนับ (8)	งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง (บาท)	(1) วัตถุประสงค์ เชิงกลยุทธ์	(3) วัตถุประสงค์ เฉพาะเจาะจง	ช่วงเวลา ประกาศ (ถ้ามี) (11)	เลขที่ สัญญา/ เลขที่ ใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (12.1)	วันเดือนปีที่ เซ็นสัญญา/ วันที่ลงนามใน ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (12.2)	ชื่อ คู่สัญญา (12.3)	วัน เดือน ปี ที่เริ่มต้น และสิ้นสุด ตามสัญญา/ ใบสั่งซื้อสั่ง จ้าง (12.8)	จำนวนเงิน ตามสัญญา/ ใบสั่งซื้อสั่ง จ้าง (12.9)	จำนวน งวดงาน ตาม สัญญา (12.10)	วัน เดือน ปี ที่ ส่งมอบงาน หรือส่งมอบ ครุภัณฑ์ตาม สัญญา/ใบสั่ง ซื้อสั่งจ้าง (12.11)	จำนวนเงิน ตามงวดงานที่ ระบุในสัญญา / ใบสั่งซื้อสั่ง จ้าง (12.12)	เลขที่ PO ใน ระบบ GFMS (12.13)	วัน เดือน ปี ที่ส่งมอบงาน / ส่งมอบ ครุภัณฑ์ (ตามจริง) (13)	วัน เดือน ปี ที่ตรวจรับ งาน/ตรวจรับ ครุภัณฑ์ (ตามจริง) (14)	ระบุความก้าวหน้าในการ จัดซื้อจัดจ้างที่อยู่ใน กระบวนการใด (ข้อมูล ที่หน่วยงานรายงาน ณ 30 มิ.ย.2564)	ระบุความก้าวหน้าในการ จัดซื้อจัดจ้างที่อยู่ใน กระบวนการใด (ข้อมูลที่ หน่วยงานรายงาน ณ 21 ก.ค.2564)
วนศ.	1800837018110728	ชุดไทยจิตรลดา (ชุดไทยที่ใช้สำหรับ ต้อนรับพระราชอาคันตุกะหรือแขกของ รัฐบาล) วิทยาลัยนาฏศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	26	ชุด	338,000	✓			คร.3/2564	21-ธ.ค.-63	นางสาวธนิดา จันทร์นิมิ	22 ธ.ค. 63 - 20 ก.ค. 64	338,000	1	20-ก.ค.-64	338,000	7015498374	19-ก.ค.-64		จ่ายเงินในระบบเรียบร้อยแล้ว อยู่ ระหว่างการรอส่งมอบครุภัณฑ์	จ่ายเงินในระบบเรียบร้อยแล้ว อยู่ ระหว่างการตรวจรับครุภัณฑ์
วนศ.	1800837018110388	ชุดเสนาบดี (ศิริชะโงก) แบบ ก (พระเกศ) วิทยาลัยนาฏศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอ พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	1	ชุด	111,000.00	✓			คร.3/2564	21-ธ.ค.-63	นางสาวธนิดา จันทร์นิมิ	22 ธ.ค. 63 - 20 ก.ค. 64	111,000	1	20-ก.ค.-64	111,000	7015498374	19-ก.ค.-64		จ่ายเงินในระบบเรียบร้อยแล้ว อยู่ ระหว่างการรอส่งมอบครุภัณฑ์	จ่ายเงินในระบบเรียบร้อยแล้ว อยู่ ระหว่างการตรวจรับครุภัณฑ์
วนศ.	1800837018110604	ชุดเสนาบดี (ศิริชะโงก) แบบ ก (พระจันทร์) วิทยาลัยนาฏศิลป์ ตำบล ศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	1	ชุด	110,000	✓			คร.3/2564	21-ธ.ค.-63	นางสาวธนิดา จันทร์นิมิ	22 ธ.ค. 63 - 20 ก.ค. 64	110,000	1	20-ก.ค.-64	110,000	7015498374	19-ก.ค.-64		จ่ายเงินในระบบเรียบร้อยแล้ว อยู่ ระหว่างการรอส่งมอบครุภัณฑ์	จ่ายเงินในระบบเรียบร้อยแล้ว อยู่ ระหว่างการตรวจรับครุภัณฑ์
วนศ.	1800837018110005	ชุดเสนาบดี (ศิริชะโงก) แบบ ก (พระ พทุหัสบดี) วิทยาลัยนาฏศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	1	ชุด	110,000	✓			คร.3/2564	21-ธ.ค.-63	นางสาวธนิดา จันทร์นิมิ	22 ธ.ค. 63 - 20 ก.ค. 64	110,000	1	20-ก.ค.-64	110,000	7015498374	19-ก.ค.-64		จ่ายเงินในระบบเรียบร้อยแล้ว อยู่ ระหว่างการรอส่งมอบครุภัณฑ์	จ่ายเงินในระบบเรียบร้อยแล้ว อยู่ ระหว่างการตรวจรับครุภัณฑ์
วนศ.	1800837018110605	ชุดเสนาบดี (ศิริชะโงก) แบบ ก (พระ พิฆเนศ) วิทยาลัยนาฏศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	1	ชุด	110,000	✓			คร.3/2564	21-ธ.ค.-63	นางสาวธนิดา จันทร์นิมิ	22 ธ.ค. 63 - 20 ก.ค. 64	110,000	1	20-ก.ค.-64	110,000	7015498374	19-ก.ค.-64		จ่ายเงินในระบบเรียบร้อยแล้ว อยู่ ระหว่างการรอส่งมอบครุภัณฑ์	จ่ายเงินในระบบเรียบร้อยแล้ว อยู่ ระหว่างการตรวจรับครุภัณฑ์
วนศ.	1800837018110385	ชุดเสนาบดี (ศิริชะโงก) แบบ ก (พระ พิฆเนศ) วิทยาลัยนาฏศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	1	ชุด	110,000	✓			คร.3/2564	21-ธ.ค.-63	นางสาวธนิดา จันทร์นิมิ	22 ธ.ค. 63 - 20 ก.ค. 64	110,000	1	20-ก.ค.-64	110,000	7015498374	19-ก.ค.-64		จ่ายเงินในระบบเรียบร้อยแล้ว อยู่ ระหว่างการรอส่งมอบครุภัณฑ์	จ่ายเงินในระบบเรียบร้อยแล้ว อยู่ ระหว่างการตรวจรับครุภัณฑ์
วนศ.	1800837018110386	ชุดเสนาบดี (ศิริชะโงก) แบบ ก (พระพุท) วิทยาลัยนาฏศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอ พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	1	ชุด	110,000	✓			คร.3/2564	21-ธ.ค.-63	นางสาวธนิดา จันทร์นิมิ	22 ธ.ค. 63 - 20 ก.ค. 64	110,000	1	20-ก.ค.-64	110,000	7015498374	19-ก.ค.-64		จ่ายเงินในระบบเรียบร้อยแล้ว อยู่ ระหว่างการรอส่งมอบครุภัณฑ์	จ่ายเงินในระบบเรียบร้อยแล้ว อยู่ ระหว่างการตรวจรับครุภัณฑ์
วนศ.	1800837018110046	ชุดเสนาบดี (ศิริชะโงก) แบบ ก (พระโพ ศรพณี) วิทยาลัยนาฏศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	1	ชุด	110,000	✓			คร.3/2564	21-ธ.ค.-63	นางสาวธนิดา จันทร์นิมิ	22 ธ.ค. 63 - 20 ก.ค. 64	110,000	1	20-ก.ค.-64	110,000	7015498374	19-ก.ค.-64		จ่ายเงินในระบบเรียบร้อยแล้ว อยู่ ระหว่างการรอส่งมอบครุภัณฑ์	จ่ายเงินในระบบเรียบร้อยแล้ว อยู่ ระหว่างการตรวจรับครุภัณฑ์
วนศ.	1800837018110863	ชุดเสนาบดี (ศิริชะโงก) แบบ ก (พระ มหาชัย) วิทยาลัยนาฏศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	1	ชุด	110,000	✓			คร.3/2564	21-ธ.ค.-63	นางสาวธนิดา จันทร์นิมิ	22 ธ.ค. 63 - 20 ก.ค. 64	110,000	1	20-ก.ค.-64	110,000	7015498374	19-ก.ค.-64		จ่ายเงินในระบบเรียบร้อยแล้ว อยู่ ระหว่างการรอส่งมอบครุภัณฑ์	จ่ายเงินในระบบเรียบร้อยแล้ว อยู่ ระหว่างการตรวจรับครุภัณฑ์
วนศ.	1800837018110249	ชุดเสนาบดี (ศิริชะโงก) แบบ ก (พระราหู) วิทยาลัยนาฏศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอ พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	1	ชุด	110,000	✓			คร.3/2564	21-ธ.ค.-63	นางสาวธนิดา จันทร์นิมิ	22 ธ.ค. 63 - 20 ก.ค. 64	110,000	1	20-ก.ค.-64	110,000	7015498374	19-ก.ค.-64		จ่ายเงินในระบบเรียบร้อยแล้ว อยู่ ระหว่างการรอส่งมอบครุภัณฑ์	จ่ายเงินในระบบเรียบร้อยแล้ว อยู่ ระหว่างการตรวจรับครุภัณฑ์
วนศ.	1800837018110250	ชุดเสนาบดี (ศิริชะโงก) แบบ ก (พระวิ นาย) วิทยาลัยนาฏศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	1	ชุด	110,000	✓			คร.3/2564	21-ธ.ค.-63	นางสาวธนิดา จันทร์นิมิ	22 ธ.ค. 63 - 20 ก.ค. 64	110,000	1	20-ก.ค.-64	110,000	7015498374	19-ก.ค.-64		จ่ายเงินในระบบเรียบร้อยแล้ว อยู่ ระหว่างการรอส่งมอบครุภัณฑ์	จ่ายเงินในระบบเรียบร้อยแล้ว อยู่ ระหว่างการตรวจรับครุภัณฑ์
วนศ.	1800837018110387	ชุดเสนาบดี (ศิริชะโงก) แบบ ก (พระวิรุณ ยักษ์) วิทยาลัยนาฏศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	1	ชุด	110,000	✓			คร.3/2564	21-ธ.ค.-63	นางสาวธนิดา จันทร์นิมิ	22 ธ.ค. 63 - 20 ก.ค. 64	110,000	1	20-ก.ค.-64	110,000	7015498374	19-ก.ค.-64		จ่ายเงินในระบบเรียบร้อยแล้ว อยู่ ระหว่างการรอส่งมอบครุภัณฑ์	จ่ายเงินในระบบเรียบร้อยแล้ว อยู่ ระหว่างการตรวจรับครุภัณฑ์
วนศ.	1800837018120016	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตร กระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลัง เครื่องยนต์ สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแค้น (พร้อม โดยสารถ) พร้อมหลังคาถนบก วิทยาลัย นาฏศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	1	คัน	946,150	✓			คร.2/2564	26-มี.ค.-64	บริษัท แซ่ ก๊กการ จำกัด	27 มี.ค. - 24 มี.ย. 64	946,150	1	24-มี.ย.-64	946,150	7015948256	24 มี.ย.64		จ่ายเงินในระบบเรียบร้อยแล้ว ส่ง มอบครุภัณฑ์แล้ว อยู่ระหว่างการตรวจรับ ครุภัณฑ์ (คณะกรรมการให้ทาง บริษัทดำเนินการแก้ไขในบางส่วนที่ ยังไม่เรียบร้อย คาดว่าจะแล้วเสร็จ วันที่ 15 ก.ค. 64)	จ่ายเงินในระบบเรียบร้อยแล้ว อยู่ ระหว่างการตรวจรับครุภัณฑ์ (คณะกรรมการให้ทาง บริษัทดำเนินการแก้ไขในบางส่วนที่ ยังไม่เรียบร้อย คาดว่าจะแล้วเสร็จ วันที่ 2 ส.ค. 64)

วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช

หน่วยงาน/ สถานศึกษา (๕)	รหัสงบประมาณ ในระบบ GFMS (5)•	รายการลงทุน (6)	จำนวน (7)	หน่วยนับ (8)	งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง (บาท)	(1) วัตถุประสงค์ เชิงปริมาณที่ไป	(3) วิธี เฉพาะเจาะจง	ช่วงเวลา ประกาศ (ถ้ามี) (11)	เลขที่ สัญญา/ เลขที่ ใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (12.1)	วันเดือนปีที่ เซ็นสัญญา/ วันที่ลงนามใน ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (12.2)	ชื่อ คู่สัญญา (12.3)	วัน เดือน ปี ที่เริ่มต้น และสิ้นสุด ตามสัญญา/ ใบสั่งซื้อสั่ง จ้าง (12.8)	จำนวนเงิน ตามสัญญา/ ใบสั่งซื้อสั่ง จ้าง (12.9)	จำนวน งวดงาน ตาม สัญญา (12.10)	วัน เดือน ปี ที่ ส่งมอบงาน หรือส่งมอบ ครุภัณฑ์ตาม สัญญา/ใบสั่ง ซื้อสั่งจ้าง (12.11)	จำนวนเงิน ตามงวดงานที่ ระบุในสัญญา / ใบสั่งซื้อสั่ง จ้าง (12.12)	เลขที่ PO ใน ระบบ GFMS (12.13)	วัน เดือน ปี ที่ส่งมอบงาน / ส่งมอบ ครุภัณฑ์ (ตามจริง) (13)	วัน เดือน ปี ที่ตรวจรับ งาน/ตรวจรับ ครุภัณฑ์ (ตามจริง) (14)	ระบุความก้าวหน้าในการ จัดซื้อจัดจ้างที่อยู่ใน กระบวนการใด (ข้อมูลที่ หน่วยงานรายงาน ณ 30 มิ.ย.2564)	ระบุความก้าวหน้าในการ จัดซื้อจัดจ้างที่อยู่ใน กระบวนการใด (ข้อมูลที่ หน่วยงานรายงาน ณ 21 ก.ค.2564)
วนศ. นครศรีธรรมราช	1800837018110265	กล่องแยก ไม่ชื้นขึ้น คัดพิเศษ วิทยาลัย นาฏศิลป์นครศรีธรรมราช ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด นครศรีธรรมราช	2	คู่	59,400	✓		1 - 10 ก.พ. - 2564	8/2564	26/3/2564	บ.กูด ดีดี ซีพี ฟลาย แอนด์ เซอร์วิส จำกัด	27มี.ค. - 24 ก.ค. 2564	59,400.00	1	24-ก.ค.-64	59,400.00	7015915835			ผู้ขายกำลังดำเนินการตามสัญญา รอ ส่งมอบของ	ผู้ขายกำลังดำเนินการตามสัญญา รอ ส่งมอบของ
วนศ. นครศรีธรรมราช	1800837018110430	กล่องตะโพนพร้อมขา วิทยาลัยนาฏศิลป์ นครศรีธรรมราช ตำบลท่าเรือ อำเภอเมือง นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช	1	คู่	18,000	✓		1 - 10 ก.พ. - 2564	8/2564	26/3/2564	บ.กูด ดีดี ซีพี ฟลาย แอนด์ เซอร์วิส จำกัด	27มี.ค. - 24 ก.ค. 2564	18,000.00	1	24-ก.ค.-64	18,000.00	7015915835			ผู้ขายกำลังดำเนินการตามสัญญา รอ ส่งมอบของ	ผู้ขายกำลังดำเนินการตามสัญญา รอ ส่งมอบของ
วนศ. นครศรีธรรมราช	1800837018110018	กล่องตะโพนพร้อมขาประกอบไม้พุด วิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราช ตำบล ท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด นครศรีธรรมราช	1	ชุด	49,500	✓		1 - 10 ก.พ. - 2564	8/2564	26/3/2564	บ.กูด ดีดี ซีพี ฟลาย แอนด์ เซอร์วิส จำกัด	27มี.ค. - 24 ก.ค. 2564	49,500.00	1	24-ก.ค.-64	49,500.00	7015915835			ผู้ขายกำลังดำเนินการตามสัญญา รอ ส่งมอบของ	ผู้ขายกำลังดำเนินการตามสัญญา รอ ส่งมอบของ
วนศ. นครศรีธรรมราช	1800837018110875	กล่องหัด วิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราช ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช	2	คู่	27,000	✓		1 - 10 ก.พ. - 2564	8/2564	26/3/2564	บ.กูด ดีดี ซีพี ฟลาย แอนด์ เซอร์วิส จำกัด	27มี.ค. - 24 ก.ค. 2564	27,000.00	1	24-ก.ค.-64	27,000.00	7015915835			ผู้ขายกำลังดำเนินการตามสัญญา รอ ส่งมอบของ	ผู้ขายกำลังดำเนินการตามสัญญา รอ ส่งมอบของ
วนศ. นครศรีธรรมราช	1800837018110395	กล่องยาวสี่ส่วนพร้อมเครื่องประกอบจังหวะ ชุดใหญ่ ประกอบด้วย กล่องยาว 12 ใบ กล่องคุ่ม 2 ใบ ฉาบใหญ่ 2 คู่ ฉาบเล็ก 2 คู่ หนัง 1 ใบ ฉิ่ง 1 คู่ วิทยาลัยนาฏศิลป์ นครศรีธรรมราช ตำบลท่าเรือ อำเภอเมือง นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช	1	ชุด	31,500	✓		1 - 10 ก.พ. - 2564	8/2564	26/3/2564	บ.กูด ดีดี ซีพี ฟลาย แอนด์ เซอร์วิส จำกัด	27มี.ค. - 24 ก.ค. 2564	31,500.00	1	24-ก.ค.-64	31,500.00	7015915835			ผู้ขายกำลังดำเนินการตามสัญญา รอ ส่งมอบของ	ผู้ขายกำลังดำเนินการตามสัญญา รอ ส่งมอบของ
วนศ. นครศรีธรรมราช	1800837018110263	เครื่องดนตรีอีสาน วิทยาลัยนาฏศิลป์ นครศรีธรรมราช ตำบลท่าเรือ อำเภอเมือง นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช	1	วง	123,300	✓		1 - 10 ก.พ. - 2564	8/2564	26/3/2564	บ.กูด ดีดี ซีพี ฟลาย แอนด์ เซอร์วิส จำกัด	27มี.ค. - 24 ก.ค. 2564	123,300.00	1	24-ก.ค.-64	123,300.00	7015915835			ผู้ขายกำลังดำเนินการตามสัญญา รอ ส่งมอบของ	ผู้ขายกำลังดำเนินการตามสัญญา รอ ส่งมอบของ
วนศ. นครศรีธรรมราช	1800837018110051	ฆ้องมสลิมนพร้อมขาตั้งแกะลายแบบดั้งเดิม วิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราช ตำบล ท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด นครศรีธรรมราช	1	ชุด	18,000	✓		1 - 10 ก.พ. - 2564	8/2564	26/3/2564	บ.กูด ดีดี ซีพี ฟลาย แอนด์ เซอร์วิส จำกัด	27มี.ค. - 24 ก.ค. 2564	16,200.00	1	24-ก.ค.-64	16,200.00	7015915835			ผู้ขายกำลังดำเนินการตามสัญญา รอ ส่งมอบของ	ผู้ขายกำลังดำเนินการตามสัญญา รอ ส่งมอบของ
วนศ. นครศรีธรรมราช	1800837018110433	ฉาบ Ingrass ขนาด 20 นิ้ว พร้อมขาตั้ง ไม้ดี และกระเป่า วิทยาลัยนาฏศิลป์ นครศรีธรรมราช ตำบลท่าเรือ อำเภอเมือง นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช	2	ชุด	13,500	✓		1 - 10 ก.พ. - 2564	8/2564	26/3/2564	บ.กูด ดีดี ซีพี ฟลาย แอนด์ เซอร์วิส จำกัด	27มี.ค. - 24 ก.ค. 2564	12,150.00	1	24-ก.ค.-64	12,150.00	7015915835			ผู้ขายกำลังดำเนินการตามสัญญา รอ ส่งมอบของ	ผู้ขายกำลังดำเนินการตามสัญญา รอ ส่งมอบของ
วนศ. นครศรีธรรมราช	1800837018110397	ตะโพนไทย เทำธรรมดา วิทยาลัยนาฏศิลป์ นครศรีธรรมราช ตำบลท่าเรือ อำเภอเมือง นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช	2	ลูก	16,000	✓		1 - 10 ก.พ. - 2564	8/2564	26/3/2564	บ.กูด ดีดี ซีพี ฟลาย แอนด์ เซอร์วิส จำกัด	27มี.ค. - 24 ก.ค. 2564	14,400.00	1	24-ก.ค.-64	14,400.00	7015915835			ผู้ขายกำลังดำเนินการตามสัญญา รอ ส่งมอบของ	ผู้ขายกำลังดำเนินการตามสัญญา รอ ส่งมอบของ
วนศ. นครศรีธรรมราช	1800837018110737	โพนร่ามะนา เบญจรงค์ วิทยาลัยนาฏศิลป์ นครศรีธรรมราช ตำบลท่าเรือ อำเภอเมือง นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช	1	คู่	15,000	✓		1 - 10 ก.พ. - 2564	8/2564	26/3/2564	บ.กูด ดีดี ซีพี ฟลาย แอนด์ เซอร์วิส จำกัด	27มี.ค. - 24 ก.ค. 2564	13,500.00	1	24-ก.ค.-64	13,500.00	7015915835			ผู้ขายกำลังดำเนินการตามสัญญา รอ ส่งมอบของ	ผู้ขายกำลังดำเนินการตามสัญญา รอ ส่งมอบของ
วนศ. นครศรีธรรมราช	1800837018110267	ระฆังราวสีเงิน พร้อมขาตั้งและกระเป่า วิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราช ตำบล ท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด นครศรีธรรมราช	2	ชุด	6,500	✓		1 - 10 ก.พ. - 2564	8/2564	26-มี.ค.-64	บ.กูด ดีดี ซีพี ฟลาย แอนด์ เซอร์วิส จำกัด	27มี.ค. - 24 ก.ค. 2564	5,850.00	1	24-ก.ค.-64	5,850.00	7015915835			ผู้ขายกำลังดำเนินการตามสัญญา รอ ส่งมอบของ	ผู้ขายกำลังดำเนินการตามสัญญา รอ ส่งมอบของ
วนศ. นครศรีธรรมราช	1800837018110262	วงมโหรีพร้อมเครื่องคู่ ประกอบ ไม้พุด วิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราช ตำบล ท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด นครศรีธรรมราช	1	วง	450,000	✓		1 - 10 ก.พ. - 2564	8/2564	26-มี.ค.-64	บ.กูด ดีดี ซีพี ฟลาย แอนด์ เซอร์วิส จำกัด	27มี.ค. - 24 ก.ค. 2564	450,000.00	1	24-ก.ค.-64	450,000.00	7015915835			ผู้ขายกำลังดำเนินการตามสัญญา รอ ส่งมอบของ	ผู้ขายกำลังดำเนินการตามสัญญา รอ ส่งมอบของ

วิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา

๕.๒ ติดตามความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMS ณ วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔)

๕.๒.๒ ติดตามความก้าวหน้าในการเบิกจ่ายครุภัณฑ์ที่จองเงินในระบบ GFMS เรียบร้อยแล้ว

ข. ครุภัณฑ์ที่จองเงินในระบบ: ยังไม่ครบกำหนดส่งมอบ

**สรุปรายการครุภัณฑ์ที่จองเงินในระบบ GFMS แล้ว
แต่ยังไม่ถึงกำหนดส่งมอบตามสัญญา
ข้อมูลจากระบบ GFMS ณ วันที่ 22 ก.ค.2564**

หน่วยงานในสังกัด	จำนวนรายการ	หมายเหตุ
1. สำนักงานอธิการบดี	5	
2. วนศ.ร้อยเอ็ด	25	
3. วนศ.กาฬสินธุ์	6	
รวม	36	

สำนักงานอธิการบดี

หน่วยงาน/ สถานศึกษา (๕)	รหัสงบประมาณ ในระบบ GFMS (5) *	รายการลงทุน (6)	จำนวน (7)	หน่วยนับ (8)	งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง (บาท)	(1) วัตถุประสงค์ เชิงยุทธศาสตร์ (3) รหัส เฉพาะเจาะจง	ช่วงเวลา ประกาศ (ถ้ามี) (11)	เลขที่ สัญญา/ ใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (12.1)	วันเดือนปีที่ เซ็นสัญญา/ วันที่ลงนาม ในใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (12.2)	ชื่อสัญญา (12.3)	วัน เดือน ปี ที่ เริ่มต้นและ สิ้นสุดตาม สัญญา/ ใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (12.8)	จำนวนเงิน ตามสัญญา/ ใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (12.9)	จำนวน งวดงาน ตาม สัญญา (12.10)	วัน เดือน ปี ที่ส่ง มอบงาน หรือส่ง มอบครุภัณฑ์ตาม สัญญา/ใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (12.11)	จำนวนเงินตามงวด งานที่ระบุในสัญญา / ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (12.12)	เลขที่ PO ใน ระบบ GFMS (12.13)	วัน เดือน ปี ที่ส่ง มอบงาน / ส่ง มอบครุภัณฑ์ (ตามจริง) (13)	วัน เดือน ปี ที่ ตรวจรับงาน/ ตรวจรับครุภัณฑ์ (ตามจริง) (14)	จำนวนเงินที่ เบิกจ่าย (ตามจริง) (15)	ระบุความก้าวหน้าในการ จัดซื้อจัดจ้างว่าอยู่ใน กระบวนการใด (ข้อมูลที่ หน่วยงานรายงาน ณ 30 มิ.ย.2564)	ระบุความก้าวหน้าในการ จัดซื้อจัดจ้างว่าอยู่ใน กระบวนการใด (ข้อมูลที่ หน่วยงานรายงาน ณ 21 ก.ค. 2564)
สำนักงาน อธิการบดี	1800837018120017	พัฒนาระบบ Office Automation (Assignment, Tracking information) สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	1	ระบบ	1,726,965	✓	6-18 ม.ค.64	สัญญาจ้าง เลขที่ 16/2564	15 ก.พ.64	บจก.ฟูเฟล โลจิสติกส์ เบริดจ์ แอนด์ ดีไซน์	15 ก.พ.64 - 13 ก.ย.64	1,726,964.85	3	งวดที่ 1: 1 เม.ย.64 งวดที่ 2: 15 มิ.ย.64 งวดที่ 3: 13 ก.ย.64	งวดที่ 1: 431,741.21 งวดที่ 2: 604,437.70 งวดที่ 3: 690,785.94	7015752385	งวดที่ 1: 1 เม.ย.64	งวดที่ 1: 7 เม.ย.64	งวดที่ 1: 431,741.21	งวดที่ 1 : เบิกจ่ายแล้ว งวดที่ 2 ผู้รับจ้างของส่งมอบงานวันที่ 17 ก.ค. 64 เนื่องจากระบบยังไม่เสร็จสมบูรณ์	งวดที่ 1 : เบิกจ่ายแล้ว งวดที่ 2 : ระหว่างดำเนินการส่งมอบ (ผู้รับจ้างขอขยายระยะเวลาการส่งมอบงานงวดที่ 2)
สำนักงาน อธิการบดี	1800837018120001	พัฒนาระบบทะเบียนและประมวลผลระดับ มัธยมศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัด นครปฐม	1	ระบบ	5,980,000	✓	23 พ.ย.63 - 14 ธ.ค.63	สัญญาจ้าง เลขที่ 12/2564	20 ม.ค.64	บจก.ซอฟต์แวร์ แคร์ 1999	20 ม.ค.64 - 13 ต.ค.64	5,980,000.00	3	งวดที่ 1: 20 เม.ย.64 งวดที่ 2: 17 ก.ย.64 งวดที่ 3: 13 ต.ค.64	งวดที่ 1: 1,794,000 งวดที่ 2: 1,794,000 งวดที่ 3: 2,392,000	7015620789	งวดที่ 1 : 20 เม.ย. 64	งวดที่ 1 : 4 มิ.ย. 64	งวดที่ 1: 1,794,000	งวดที่ 1 : เบิกจ่ายแล้ว	งวดที่ 1 : เบิกจ่ายแล้ว (งวดที่ 1 : สำเนา ไม่เป็นไปตามแผน เนื่องจากแก้ไขให้ ตรงตาม TOR)
สำนักงาน อธิการบดี	1800837018120013	พัฒนาระบบบริหารจัดการกำลังคนและ พัฒนาบุคลากรภาครัฐ ระยะที่ 2 สถาบัน บัณฑิตพัฒนศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอ พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	1	ระบบ	5,081,000	✓	22 มี.ค.64 - 6 เม.ย.64	สัญญาจ้าง เลขที่ 19/2564	5 พ.ค.64	บจก.เค.เอส ซี คอมเมอร์ เชียล อินเตอร์เนต	5 พ.ค.64 - 31 ธ.ค.64	5,000,000.00	3	งวดที่ 1: 19 มิ.ย.64 งวดที่ 2: 2 ก.ย.64 งวดที่ 3: 31 ธ.ค.64	งวดที่ 1: 1,250,000 งวดที่ 2: 1,750,000 งวดที่ 3: 2,000,000	7016149490	งวดที่ 1 : 18 มิ.ย. 64	งวดที่ 1 : 18 มิ.ย. 64	งวดที่ 1: 1,250,000	งวดที่ 1 ตรวจรับแล้ว รอเอกสารมติ จากคณะกรรมการตรวจรับเพื่อส่ง เบิกจ่าย	งวดที่ 1 : เบิกจ่ายแล้ว
สำนักงาน อธิการบดี	1800837018120008	ระบบทะเบียนและประมวลผลระดับพื้นฐาน และระดับอาชีวศึกษา สถาบันบัณฑิต พัฒนศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธ มณฑล จังหวัดนครปฐม	1	ระบบ	7,225,000	✓	24 ธ.ค.63 - 14 ม.ค.64	สัญญาจ้าง เลขที่ 15/2564	11 ก.พ.64	บจก.เอ็นซีซี เน็ตเวิร์ค	11 ก.พ.64 - 8 ธ.ค.64	7,225,000.00	3	งวดที่ 1: 12 พ.ค.64 งวดที่ 2: 9 ก.ย.64 งวดที่ 3: 8 ธ.ค.64	งวดที่ 1: 1,806,250 งวดที่ 2: 2,528,750 งวดที่ 3: 2,890,000	7015746083	1 มิ.ย. 64	งวดที่ 1 : 23 มิ.ย. 64	งวดที่ 1: 1,806,250	งวดที่ 1 : รอใบตรวจรับพัสดุและมติ คณะกรรมการ	งวดที่ 1 : เบิกจ่ายแล้ว (งวดที่ 1 ส่งงาน ล่าช้าเนื่องจากคณะกรรมการตรวจรับ พัสดุมีการปรับแผนรายละเอียดการ ดำเนินงาน)
สำนักงาน อธิการบดี	1800837018110532	ปรับปรุงระบบสนับสนุนการตัดสินใจของ ผู้บริหาร (BI) สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัด นครปฐม	1	ระบบ	300,000.00	✓		ใบสั่งจ้าง เลขที่ 35/2564	18 ธ.ค.63	บจก.ทรินิตี้เทค	18 ธ.ค.63 - 15 ส.ค.64	300,000.00	2	งวดที่ 1: 25 มิ.ย.64 งวดที่ 2: 15 ส.ค.64	งวดที่ 1: 120,000 งวดที่ 2: 180,000	7015487444	งวดที่ 1 : 25 มิ.ย. 64	งวดที่ 1 : 30 มิ.ย. 64	งวดที่ 1: 120,000	งวดที่ 1 : อยู่ระหว่างคณะกรรมการ ตรวจรับ	งวดที่ 1 : เบิกจ่ายแล้ว (งวดที่ 1 : เบิกจ่ายล่าช้าเนื่องจากทางบริษัทส่ง เอกสารไม่ครบ)

วิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด

หน่วยงาน/ สถานศึกษา (๕)	รหัสงบประมาณ ในระบบ GFMS (5) *	รายการลงทุน (6)	จำนวน (7)	หน่วยนับ (8)	งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง (บาท)	(1) วัตถุประสงค์ เชิงยุทธศาสตร์ (3) รหัส เฉพาะเจาะจง	ช่วงเวลา ประกาศ (ถ้ามี) (11)	เลขที่ สัญญา/ เลขที่ ใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (12.1)	วันเดือนปีที่ เซ็นสัญญา/ วันที่ลงนาม ในใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (12.2)	ชื่อสัญญา (12.3)	วัน เดือน ปี ที่ เริ่มต้นและ สิ้นสุดตาม สัญญา/ ใบสั่งซื้อสั่ง จ้าง (12.8)	จำนวนเงิน ตามสัญญา/ ใบสั่งซื้อสั่ง จ้าง (12.9)	จำนวน งวดงาน ตาม สัญญา (12.10)	วัน เดือน ปี ที่ส่ง มอบงาน หรือส่ง มอบครุภัณฑ์ตาม สัญญา/ใบสั่งซื้อสั่ง จ้าง (12.11)	จำนวนเงินตามงวด งานที่ระบุในสัญญา / ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (12.12)	เลขที่ PO ใน ระบบ GFMS (12.13)	วัน เดือน ปี ที่ส่ง มอบงาน / ส่ง มอบครุภัณฑ์ (ตามจริง) (13)	วัน เดือน ปี ที่ ตรวจรับงาน/ ตรวจรับครุภัณฑ์ (ตามจริง) (14)	จำนวนเงินที่ เบิกจ่าย (ตามจริง) (15)	ระบุความก้าวหน้าในการ จัดซื้อจัดจ้างว่าอยู่ใน กระบวนการใด (ข้อมูลที่ หน่วยงานรายงาน ณ 30 มิ.ย.2564)	ระบุความก้าวหน้าในการ จัดซื้อจัดจ้างว่าอยู่ใน กระบวนการใด (ข้อมูลที่ หน่วยงานรายงาน ณ 21 ก.ค. 2564)
วนศ.ร้อยเอ็ด	1800837018110911	ชุดอินเทอร์เน็ตพร้อมเครื่องประดับศีรษะและ อาวุธ วิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด	1	ชุด	130,000	✓	4/03/2564 - 11/03/2564	EB05/2564	8 เม.ย. 64	ร้านคณศา ภัณฑ์	8 เม.ย. 64 - 5 ก.ย. 64	130,000	2	งวดที่ 2 วันที่ 5 ก.ย.64	130,000	7015993683				รอส่งมอบ	รอส่งมอบ

วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์

หน่วยงาน/ สถานศึกษา (๕)	รหัสงบประมาณ ในระบบ GFMS (5) *	รายการลงทุน (6)	จำนวน (7)	หน่วยนับ (8)	งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง (บาท)	(1) วัตถุประสงค์ เชิงยุทธศาสตร์ (3) รหัส เฉพาะเจาะจง	ช่วงเวลา ประกาศ (ถ้ามี) (11)	เลขที่ สัญญา/ ใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (12.1)	วันเดือนปีที่ เซ็นสัญญา/ วันที่ลงนาม ในใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (12.2)	ชื่อสัญญา (12.3)	วัน เดือน ปี ที่ เริ่มต้นและ สิ้นสุดตาม สัญญา/ ใบสั่งซื้อสั่ง จ้าง (12.8)	จำนวนเงิน ตามสัญญา/ ใบสั่งซื้อสั่ง จ้าง (12.9)	จำนวน งวดงาน ตาม สัญญา (12.10)	วัน เดือน ปี ที่ส่ง มอบงาน หรือส่ง มอบครุภัณฑ์ตาม สัญญา/ใบสั่งซื้อสั่ง จ้าง (12.11)	จำนวนเงินตามงวด งานที่ระบุในสัญญา / ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (12.12)	เลขที่ PO ใน ระบบ GFMS (12.13)	วัน เดือน ปี ที่ส่ง มอบงาน / ส่ง มอบครุภัณฑ์ (ตามจริง) (13)	วัน เดือน ปี ที่ ตรวจรับงาน/ ตรวจรับครุภัณฑ์ (ตามจริง) (14)	จำนวนเงินที่ เบิกจ่าย (ตามจริง) (15)	ระบุความก้าวหน้าในการ จัดซื้อจัดจ้างว่าอยู่ใน กระบวนการใด (ข้อมูลที่ หน่วยงานรายงาน ณ 30 มิ.ย.2564)	ระบุความก้าวหน้าในการ จัดซื้อจัดจ้างว่าอยู่ใน กระบวนการใด (ข้อมูลที่ หน่วยงานรายงาน ณ 21 ก.ค. 2564)
วศ.กาฬสินธุ์	1800837018110304	ชุดพระโพธิศรพณ พร้อมศิระและ เครื่องประดับ วิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์ ตามลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	1	ชุด	79,500	✓	8 ม.ค.64 - 18 ม.ค.64	ป42/2564	4-ก.พ.-64	บ.เดอะแกล รนต์โอโซมิว ลิต จำกัด	4 ก.พ.64 ถึง 3 ส.ค.64	79,500	1	3-ส.ค.-64	79,500	701569018			อยู่ระหว่างรอส่งมอบครุภัณฑ์	อยู่ระหว่างรอส่งมอบครุภัณฑ์ (ผู้รับจ้าง ทำหนังสือส่งมอบงานวันที่ 23 ก.ค.64 นัดคณะกรรมการตรวจรับครุภัณฑ์วันที่ 29 ก.ค.64)	
วศ.กาฬสินธุ์	1800837018110455	ชุดพระมงกุฎ พร้อมศิระและเครื่องประดับ วิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์ ตำบล กาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัด กาฬสินธุ์	1	ชุด	79,500	✓	8 ม.ค.64 - 18 ม.ค.64	ป42/2564	4-ก.พ.-64	บ.เดอะแกล รนต์โอโซมิว ลิต จำกัด	4 ก.พ.64 ถึง 3 ส.ค.64	79,500	1	3-ส.ค.-64	79,500	701569018			อยู่ระหว่างรอส่งมอบครุภัณฑ์	อยู่ระหว่างรอส่งมอบครุภัณฑ์ (ผู้รับจ้าง ทำหนังสือส่งมอบงานวันที่ 23 ก.ค.64 นัดคณะกรรมการตรวจรับครุภัณฑ์วันที่ 29 ก.ค.64)	
วศ.กาฬสินธุ์	1800837018110456	ชุดพระลบ พร้อมศิระและเครื่องประดับ วิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์ ตำบล กาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัด กาฬสินธุ์	1	ชุด	79,500	✓	8 ม.ค.64 - 18 ม.ค.64	ป42/2564	4-ก.พ.-64	บ.เดอะแกล รนต์โอโซมิว ลิต จำกัด	4 ก.พ.64 ถึง 3 ส.ค.64	79,500	1	3-ส.ค.-64	79,500	701569018			อยู่ระหว่างรอส่งมอบครุภัณฑ์	อยู่ระหว่างรอส่งมอบครุภัณฑ์ (ผู้รับจ้าง ทำหนังสือส่งมอบงานวันที่ 23 ก.ค.64 นัดคณะกรรมการตรวจรับครุภัณฑ์วันที่ 29 ก.ค.64)	
วศ.กาฬสินธุ์	1800837018110060	ชุดพระอรชุน พร้อมศิระและ เครื่องประดับ วิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์ ตามลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	1	ชุด	79,500	✓	8 ม.ค.64 - 18 ม.ค.64	ป42/2564	4-ก.พ.-64	บ.เดอะแกล รนต์โอโซมิว ลิต จำกัด	4 ก.พ.64 ถึง 3 ส.ค.64	79,500	1	3-ส.ค.-64	79,500	701569018			อยู่ระหว่างรอส่งมอบครุภัณฑ์	อยู่ระหว่างรอส่งมอบครุภัณฑ์ (ผู้รับจ้าง ทำหนังสือส่งมอบงานวันที่ 23 ก.ค.64 นัดคณะกรรมการตรวจรับครุภัณฑ์วันที่ 29 ก.ค.64)	
วศ.กาฬสินธุ์	1800837018110136	ชุดรามสูญ พร้อมศิระและเครื่องประดับ วิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์ ตำบล กาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัด กาฬสินธุ์	1	ชุด	79,500	✓	8 ม.ค.64 - 18 ม.ค.64	ป42/2564	4-ก.พ.-64	บ.เดอะแกล รนต์โอโซมิว ลิต จำกัด	4 ก.พ.64 ถึง 3 ส.ค.64	79,500	1	3-ส.ค.-64	79,500	701569018			อยู่ระหว่างรอส่งมอบครุภัณฑ์	อยู่ระหว่างรอส่งมอบครุภัณฑ์ (ผู้รับจ้าง ทำหนังสือส่งมอบงานวันที่ 23 ก.ค.64 นัดคณะกรรมการตรวจรับครุภัณฑ์วันที่ 29 ก.ค.64)	
วศ.กาฬสินธุ์	1800837018110061	ชุดอินทรีนิต พร้อมศิระและเครื่องประดับ วิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์ ตำบล กาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัด กาฬสินธุ์	1	ชุด	79,500	✓	8 ม.ค.64 - 18 ม.ค.64	ป42/2564	4-ก.พ.-64	บ.เดอะแกล รนต์โอโซมิว ลิต จำกัด	4 ก.พ.64 ถึง 3 ส.ค.64	79,500	1	3-ส.ค.-64	79,500	701569018			อยู่ระหว่างรอส่งมอบครุภัณฑ์	อยู่ระหว่างรอส่งมอบครุภัณฑ์ (ผู้รับจ้าง ทำหนังสือส่งมอบงานวันที่ 23 ก.ค.64 นัดคณะกรรมการตรวจรับครุภัณฑ์วันที่ 29 ก.ค.64)	

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา

๕.๒ ติดตามความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMS ณ วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔)

๕.๒.๓ ติดตามความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณ **รายการที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (รายการปีเดียว รายการผูกพันใหม่ และรายการเงินเหลือจ่าย)**

ก. รายการที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ยังไม่ได้จ่ายเงินในระบบ GFMS

**สรุปรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการปีเดียว+ผูกพันใหม่+รายการเงินเหลือจ่าย
ที่ยังไม่ได้จองเงินในระบบ GFMIS
ข้อมูลจากระบบ GFMIS ณ วันที่ 22 ก.ค.2564**

หน่วยงานในสังกัด	จำนวนรายการ	หมายเหตุ
1. สำนักงานอธิการบดี	1	รายการเงินเหลือจ่าย
2. คณะศิลปศึกษา	1	
3. คณะศิลปวิจิตร	1	
4. วนศ.ลพบุรี	1	
รวม	4	

สำนักงานอธิการบดี

หน่วยงาน/ สถานศึกษา (E)	รหัสงบประมาณ ในระบบ GFMS (5) •	รายการลงทุน (6)	จำนวน (7) ‘	หน่วยนับ (8) ‘	งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง (บาท)	(1) วิธีประกาศ เชิญชวนทั่วไป	(3) วิธี เฉพาะเจาะจง	ช่วงเวลา ประกาศ (ถ้ามี) (11)	เลขที่ สัญญา/ เลขที่ ใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (12.1)	ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างว่าอยู่ใน กระบวนการใด (ข้อมูลที่หน่วยงานรายงาน ณ 30 มิ.ย.2564)	ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างว่าอยู่ใน กระบวนการใด (ข้อมูลที่หน่วยงานรายงาน ณ 21 ก.ค.2564)
สำนักงาน อธิการบดี	1800837018410027	ปรับปรุงพื้นที่ทางเข้า-ออก บริเวณแนวรั้ว สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (พื้นที่ติดกับ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศ ศาลายา) กองกลาง ฝ่ายพัสดุและบริหาร ทรัพย์สิน			388,176						อยู่ในระหว่างการดำเนินการขออนุมัติจัดจ้าง

คณะศิลปศึกษา

หน่วยงาน/ สถานศึกษา (E)	รหัสงบประมาณ ในระบบ GFMS (5) •	รายการงบประมาณ (6)	จำนวน (7) ‘	หน่วยนับ (8) ‘	งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง (บาท)	(1) วิธีประกาศ เชิญชวนทั่วไป	(3) วิธี เฉพาะเจาะจง	ช่วงเวลา ประกาศ (ถ้ามี) (11)	เลขที่ สัญญา/ เลขที่ ใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (12.1)	ระบุมความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างว่าอยู่ใน กระบวนการใด (ข้อมูลที่หน่วยงานรายงาน ณ 30 มิ.ย.2564)	ระบุมความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างว่าอยู่ใน กระบวนการใด (ข้อมูลที่หน่วยงานรายงาน ณ 21 ก.ค.2564)
คณะศิลปศึกษา	1800837018420011	ติดตั้งระบบไฟฟ้า ระบบสื่อสารและตกแต่ง ภายใน คณะศิลปศึกษา ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	1	แห่ง	15,000,000	✓		12-27 พ.ค. 2564	1/2564	-คณะกรรมการพิจารณาผลรายงานผล ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เรียบร้อยแล้วเมื่อ วันที่ 21 มิ.ย. 2564 -เอกสารรายงานผลการพิจารณาอยู่ฝ่ายพัสดุ เพื่อรอการประกาศ ผลผู้ชนะการเสนอราคาในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ และนำเสนอ ผู้บริหารต่อไป - เนื่องจาก คณะศิลปศึกษาปฏิบัติตามระเบียบ ว.89 และได้ผู้ ชนะการเสนอราคาเป็นผู้ประกอบการ SMEs และไม่สามารถคลิก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐได้ อยู่ ระหว่างกรมบัญชีกลางฝ่าย egp ดำเนินการแก้ไขในระบบฯ - วันที่ 29/6/2564 ประสานไปยังกรมบัญชีกลางฝ่าย egp แล้ว ได้รับแจ้งว่า อยู่ระหว่างดำเนินการ รายละเอียดตามไฟล์แนบ	1.ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา 14 ก.ค. 2564 2.รออุทธรณ์ผล 7 วันทำการ 15-23 ก.ค. 2564 3.แจ้งลงนามในสัญญา 27 ก.ค. 2564 (10 วันทำการ) ตามที่ระบุ ในเอกสารประกวดราคาฯ 4.ลงนามในสัญญา วันที่ 9 ส.ค. 2564 (จอง PO) 5.เริ่มงาน 16 ส.ค. 2564 โดยครบกำหนดส่งมอบงาน งวดที่ 1 วันที่ 14 ก.ย. 2564 และ สามารถเบิกจ่ายงวดที่ 1 ได้ ภายใน 30 ก.ย. 2564

คณะศิลปวิจิตร

หน่วยงาน/ สถานศึกษา (E)	รหัสงบประมาณ ในระบบ GFMS (5) •	รายการลงทุน (6)	จำนวน (7) ‘	หน่วยนับ (8) ‘	งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง (บาท)	(1) วิธีประกาศ เชิญชวนทั่วไป	(3) วิธี เฉพาะเจาะจง	ช่วงเวลา ประกาศ (ถ้ามี) (11)	เลขที่ สัญญา/ เลขที่ ใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (12.1)	ระบุมความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างว่าอยู่ใน กระบวนการใด (ข้อมูลที่หน่วยงานรายงาน ณ 30 มิ.ย.2564)	ระบุมความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างว่าอยู่ใน กระบวนการใด (ข้อมูลที่หน่วยงานรายงาน ณ 21 ก.ค.2564)
คณะศิลปวิจิตร	1800837018420012	ปรับปรุงห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ สาขาวิชาจิตรกรรม ภาพพิมพ์ และ เครื่อง เคลือบดินเผา อาคาร 7 ชั้น คณะศิลปวิจิตร ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัด นครปฐม	1	หลัง	17,700,000	✓				คณะศิลปวิจิตร ได้ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้าง ก่อสร้างงานปรับปรุงห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ คณะศิลปวิจิตร จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ในวันที่ 30 มิ.ย.64, เว้นระยะเวลาอุทธรณ์ 7 วันทำการ ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย.64 ถึงวันที่ 9 มิ.ย.64, จัดทำหนังสือแจ้งผู้ชนะการเสนอ ราคาทำสัญญาภายใน 7 วันทำการ (ร่างสัญญาตรวจสอบสัญญา), จัดทำสัญญาในระบบ e-GP ผูกพันสัญญาในระบบ GFMS สร้าง PO กันเงิน ประมาณ วันที่ 20 กค.64	คณะศิลปวิจิตร ได้จัดทำหนังสือแจ้งผู้รับจ้างมาลงนามสัญญา ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง ในวันที่ 14 กค.64 อยู่ ระหว่างรอลงนามในสัญญา ระหว่างวันที่ 15-21 กรกฎาคม 2564 แต่เนื่องจากผู้รับจ้างได้แจ้งว่าจะทำหลักประกันสัญญาไม่ เรียบร้อยจะเข้ามาลงนามสัญญาภายในวันที่ 27 กรกฎาคม 2564, จัดทำสัญญาในระบบ e-GP ผูกพันสัญญาในระบบ GFMS สร้าง PO กันเงิน ประมาณ วันที่ 30 กค.64

วิทยาลัยนาฏศิลปชลบุรี

หน่วยงาน/ สถานศึกษา (E)	รหัสงบประมาณ ในระบบ GFMS (5) •	รายการลงทุน (6)	จำนวน (7) ‘	หน่วยนับ (8) ‘	งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง (บาท)	(1) วิธีประกาศ เชิญชวนทั่วไป	(3) วิธี เฉพาะเจาะจง	ช่วงเวลา ประกาศ (ถ้ามี) (11)	เลขที่ สัญญา/ เลขที่ ใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (12.1)	ระบุมความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างว่าอยู่ใน กระบวนการใด (ข้อมูลที่หน่วยงานรายงาน ณ 30 มิ.ย.2564)	ระบุมความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างว่าอยู่ใน กระบวนการใด (ข้อมูลที่หน่วยงานรายงาน ณ 21 ก.ค.2564)
วนศ.ลพบุรี	1800837018420007	ก่อสร้างหอประชุมนักเรียนพร้อมโรงอาหาร วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี รวมงบประมาณทั้งสิ้น 69,300,000 บาท ตั้งงบประมาณ ปี 2564 จำนวน 13,860,000 บาท ผูกพันงบประมาณปี 2565 จำนวน 55,440,000 บาท	1	หลัง	13,860,000	✓		28 มิ.ย. - 12 ก.ค.64		อยู่ระหว่าง ประกาศเชิญชวน ระหว่างวันที่ 28 มิ.ย.- 12 ก.ค. 64	ประกาศผู้ชนะแล้ว วันที่ 16 ก.ค.64 รอลงครุฑ 7 วัน ตั้งแต่วันที่ 16 -23 ก.ค.64

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา

๕.๒ ติดตามความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMIS ณ วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔)

๕.๒.๓ ติดตามความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณ **รายการที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (รายการปีเดียว รายการผูกพันใหม่ และรายการเงินเหลือจ่าย)**

ข. รายการที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว

**สรุปรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการปีเดียว+ผูกพันใหม่
ที่จองเงินในระบบ GFMIS แล้ว
ข้อมูลจากระบบ GFMIS ณ วันที่ 22 ก.ค.2564**

หน่วยงานในสังกัด	จำนวนรายการ	หมายเหตุ
1. คณะศิลปนาฏดุริยางค์	2	
2. คณะศิลปปริฉัตร	1	
3. วนศ	4	
4. วนศ.นครศรีธรรมราช	2	ครบกำหนดส่งมอบตามสัญญาแล้ว 1 รายการ
5. วนศ.ร้อยเอ็ด	1	ครบกำหนดส่งมอบตามสัญญาแล้ว
6. วนศ.สุโขทัย	1	
7. วนศ.กาฬสินธุ์	1	
8. วนศ.พัทลุง	2	
9. วนศ.สุพรรณบุรี	2	
10. วนศ.นครราชสีมา	1	
11. วนศ.สุพรรณบุรี	2	
12. วนศ.นครศรีธรรมราช	2	ครบกำหนดส่งมอบตามสัญญาแล้ว 1 รายการ
รวม	21	

คณะศิลปนาฏดุริยางค์

หน่วยงาน/ สถานศึกษา (๕)	รหัสงบประมาณ ในระบบ GFMS (5) •	รายการลงทุน (6)	จำนวน (7) หน่วยนับ (8)	งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง (บาท)	(1) วัตถุประสงค์ เขียนทั่วไป (9) วัตถุประสงค์เฉพาะเจาะจง	ช่วงเวลา ประกาศ (ถ้ามี) (11)	เลขที่ สัญญา/ ใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (12.1)	วันเดือนปีที่ เซ็นสัญญา/ วันที่ลงนาม ในใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (12.2)	ชื่อสัญญา (12.3)	วัน เดือน ปี ที่ เริ่มต้นและ สิ้นสุดตาม สัญญา/ ใบสั่งซื้อสั่ง จ้าง (12.8)	จำนวนเงิน ตามสัญญา/ ใบสั่งซื้อสั่ง จ้าง (12.9)	จำนวน งวดงาน ตาม สัญญา (12.10)	วัน เดือน ปี ที่ส่งมอบ งาน หรือส่งมอบ ครุภัณฑ์ตามสัญญา/ ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (12.11)	จำนวนเงินตามงวด งานที่ระบุในสัญญา / ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (12.12)	เลขที่ PO ในระบบ GFMS (12.13)	วัน เดือน ปี ที่ส่ง มอบงาน / ส่ง มอบครุภัณฑ์ (ตามจริง) (13)	วัน เดือน ปี ที่ ตรวจรับงาน/ ตรวจรับครุภัณฑ์ (ตามจริง) (14)	จำนวนเงินที่ เบิกจ่าย (ตาม จริง) (15)	ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อ จัดจ้างว่าอยู่ในกระบวนการใด (ข้อมูลที่หน่วยงานรายงาน ณ 30 มิ.ย.2564)	ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อ จัดจ้างว่าอยู่ในกระบวนการใด (ข้อมูลที่หน่วยงานรายงาน ณ 21 ก.ค.2564)
คณะศิลปนาฏ ดุริยางค์	1800837018410006	ปรับปรุงห้องบันทึกเสียงพร้อม ครุภัณฑ์ คณะศิลปนาฏดุริยางค์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธ นครปฐม	1	หลัง	3,700,000	✓			บริษัทไอ ทีเอ็ม เทคโนโลยี จำกัด	28 มิ.ย 64- 26 ต.ค.64	3,288,000	4	งวดที่ 1: 29 ก.ค. 64 งวดที่ 2: 28 ส.ค. 64 งวดที่ 3: 27 ก.ย. 64 งวดที่ 4: 27 ต.ค. 64	งวดที่ 1: 657,000 งวดที่ 2: 657,000 งวดที่ 3: 657,000 งวดที่ 4: 1,317,000	7016427288				ลงนามในสัญญาแล้ว (แต่ยังไม่เข้าทำงาน ไม่ได้เนื่องจากสถานการณ์ของโควิด)	ลงนามในสัญญาแล้ว (แต่ยังไม่เข้าทำงาน ไม่ได้เนื่องจากสถานการณ์ของโควิด)
คณะศิลปนาฏ ดุริยางค์	1800837018420001	ติดตั้งระบบไฟฟ้า ระบบสื่อสาร และตกแต่งภายใน คณะศิลป นาฏดุริยางค์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธนครปฐม	1	แห่ง	12,000,000	✓			บริษัท 1555 จำกัด	9 ก.ค.64- 5 ม.ค.65	8,760,000	6	งวดที่ 1: 8 สค 64 งวดที่ 2: 7 กย 64 งวดที่ 3: 7 ตค 64 งวดที่ 4: 6 พย 64 งวดที่ 5: 6 ธค 64 งวดที่ 6: 5 มค 65	งวดที่ 1: 1,314,000 งวดที่ 2: 1,314,000 งวดที่ 3: 1,314,000 งวดที่ 4: 1,314,000 งวดที่ 5: 1,752,000 งวดที่ 6: 1,752,000	7016427838				ได้รับแบบแล้ว 1.ดำเนินการประกาศเชิญชวนภายในวันที่ 10 พ.ค.64 2.ประกาศเผยแพร่ 11-26 พ.ค.64(12วัน ทำการ) 3.ยื่นเสนอราคา 27 พ.ค.64(1วันทำการ) 4.พิจารณาผลภายใน 28 พ.ค.-3 มิ.ย.64 (5วันทำการ) 5.ประกาศผลผู้ชนะเสนอราคา 11 มิ.ย.64 6.รอตรวจ 14-22 มิ.ย.64(7วันทำการ) 7.ทำสัญญา 5 ก.ค .64 8.จ่ายเงิน 7 ก.ค .64	ลงนามในสัญญาแล้ว (แต่ยังไม่เข้าทำงาน ไม่ได้เนื่องจากสถานการณ์ของโควิด)

คณะศิลปวิจิตร

หน่วยงาน/ สถานศึกษา (๕)	รหัสงบประมาณ ในระบบ GFMS (5) •	รายการลงทุน (6)	จำนวน (7) หน่วยนับ (8)	งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง (บาท)	(1) รหัสประกาศ เชิญชวนทั่วไป	(9) รหัส เฉพาะเจาะจง	ช่วงเวลา ประกาศ (ถ้ามี) (11)	เลขที่ สัญญา/ เลขที่ ใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (12.1)	วันเดือนปีที่ เซ็นสัญญา/ วันที่ลงนาม ในใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (12.2)	ชื่อสัญญา (12.3)	วัน เดือน ปี ที่ เริ่มต้นและ สิ้นสุดตาม สัญญา/ ใบสั่งซื้อสั่ง จ้าง (12.8)	จำนวนเงิน ตามสัญญา/ ใบสั่งซื้อสั่ง จ้าง (12.9)	จำนวน งวดงาน ตาม สัญญา (12.10)	วัน เดือน ปี ที่ส่งมอบ งาน หรือส่งมอบ ครุภัณฑ์ตามสัญญา/ ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (12.11)	จำนวนเงินตามงวด งานที่ระบุในสัญญา / ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (12.12)	เลขที่ PO ในระบบ GFMS (12.13)	วัน เดือน ปี ที่ส่ง มอบงาน / ส่ง มอบครุภัณฑ์ (ตามจริง) (13)	วัน เดือน ปี ที่ ตรวจรับงาน/ ตรวจรับครุภัณฑ์ (ตามจริง) (14)	จำนวนเงินที่ เบิกจ่าย (ตาม จริง) (15)	ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อ จัดจ้างว่าอยู่ในกระบวนการใด (ข้อมูลที่หน่วยงานรายงาน ณ 30 มี.ย.2564)	ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อ จัดจ้างว่าอยู่ในกระบวนการใด (ข้อมูลที่หน่วยงานรายงาน ณ 21 ก.ค.2564)
คณะศิลปปริฉัตร	1800837018410011	ปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อทำฐาน ประติมากรรม คณะศิลปปริฉัตร ตำบลศาลายา อำเภอพุทธ มณฑล จังหวัดนครปฐม	1	แห่ง	407,800	✓		1/2564	29 มี.ย. 64	บริษัทเพ็ญรัก ออกแบม จำกัด	30 มี.ย. 64 ถึง 27 ก.ย. 64	398,272.96	1	27 ก.ย.64	398,272.96	7016378150			คณะศิลปปริฉัตรได้แจ้งผู้ชนะการเสนอราคา ทำสัญญา ในวันที่ 30 มี.ย.64 อยู่ระหว่าง จัดทำสัญญาในระบบ e-GP และ ผูกพัน สัญญาในระบบ GFMS สร้าง PO กันเงิน ประมาณวันที่ 2-6 ก.ค.64	บริษัทเข้ามาปฏิบัติงาน	

วิทยาลัยนาฏศิลป์

หน่วยงาน/ สถานศึกษา (B)	รหัสงบประมาณ ในระบบ GFMS (5) *	รายการขงลงทุน (6)	จำนวน (7) '	หน่วยนับ (8) '	งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง (บาท)	(1) รหัสประกาศ เชิญชวนทั่วไป	(3) รหัส เฉพาะเจาะจง	ช่วงเวลา ประกาศ (ถ้ามี) (11)	เลขที่ สัญญา/ เลขที่ ใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (12.1)	วันเดือนปีที่ เซ็นสัญญา/ วันที่ลงนาม ในใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (12.2)	ชื่อสัญญา (12.3)	วัน เดือน ปี ที่ เริ่มต้นและ สิ้นสุดตาม สัญญา/ ใบสั่งซื้อสั่ง จ้าง (12.8)	จำนวนเงิน ตามสัญญา/ ใบสั่งซื้อสั่ง จ้าง (12.9)	จำนวน งวดงาน ตาม สัญญา (12.10)	วัน เดือน ปี ที่ส่งมอบ งาน หรือส่งมอบ ครุภัณฑ์ตามสัญญา/ ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (12.11)	จำนวนเงินตามงวด งานที่ระบุในสัญญา / ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (12.12)	เลขที่ PO ในระบบ GFMS (12.13)	วัน เดือน ปี ที่ส่ง มอบงาน / ส่ง มอบครุภัณฑ์ (ตามจริง) (13)	วัน เดือน ปี ที่ ตรวจรับงาน/ ตรวจรับครุภัณฑ์ (ตามจริง) (14)	จำนวนเงินที่ เบิกจ่าย (ตาม จริง) (15)	ระบุมความก้าวหน้าในการจัดซื้อ จัดจ้างว่าอยู่ในกระบวนการใด (ข้อมูลที่หน่วยงานรายงาน ณ 30 มิ.ย.2564)	ระบุมความก้าวหน้าในการจัดซื้อ จัดจ้างว่าอยู่ในกระบวนการใด (ข้อมูลที่หน่วยงานรายงาน ณ 21 ก.ค.2564)
วนศ.	1800837018410012	ปรับปรุงอาคารกีฬาในร่ม วิทยาลัยนาฏศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัด นครปฐม	1	แห่ง	9,500,000	✓			คร.17/2564	มิ.ย.-64	บริษัท 1555 มีช จำกัด	1 ก.ค. 64 - 26 ม.ค. 65	8,367,690.71	7	งวดที่ 1: 30 ก.ค. 64 งวดที่ 2: 29 ส.ค. 64 งวดที่ 3: 28 ก.ย. 64 งวดที่ 4: 28 ต.ค. 64 งวดที่ 5: 27 พ.ย. 64 งวดที่ 6: 27 ธ.ค. 64 งวดที่ 7: 26 ม.ค. 65	งวดที่ 1: 836,769.07 งวดที่ 2: 836,769.07 งวดที่ 3: 836,769.07 งวดที่ 4: 1,255,153.61 งวดที่ 5: 1,255,153.61 งวดที่ 6: 1,673,538.14 งวดที่ 7: 1,673,538.14	7016312750			จงบเงินในระบบเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการ การรอส่งมอบงาน	จงบเงินในระบบเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่าง การรอส่งมอบงาน	
วนศ.	1800837018410001	ปรับปรุงอาคารดนตรีศิลป์สากล วิทยาลัยนาฏศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัด นครปฐม	1	หลัง	9,763,000	✓			คร.16/2564	มิ.ย.-64	บริษัท โอบ เน้นจีเนียร์ริ่ง จำกัด	21 มิ.ย. 64 - 16 ม.ค. 65	9,750,000	7	งวดที่ 1: 20 ก.ค. 64 งวดที่ 2: 19 ส.ค. 64 งวดที่ 3: 18 ก.ย. 64 งวดที่ 4: 18 ต.ค. 64 งวดที่ 5: 17 พ.ย. 64 งวดที่ 6: 17 ธ.ค. 64 งวดที่ 7: 16 ม.ค. 65	งวดที่ 1: 1,365,000 งวดที่ 2: 1,365,000 งวดที่ 3: 1,365,000 งวดที่ 4: 1,365,000 งวดที่ 5: 1,365,000 งวดที่ 6: 1,365,000 งวดที่ 7: 1,560,000	7016260929			จงบเงินในระบบเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่าง การรอส่งมอบงาน	งวด 1 ส่งมอบงานล่าช้าเนื่องจากผู้รับจ้าง กำลังดำเนินการปรึกษากับทางสถาปนิก ในการเลือกวัสดุบางประเภท คาดว่าจะส่ง มอบงานวันที่ 19 ส.ค. 64 งวด 2-7 อยู่ระหว่างการส่งมอบงานตาม งวดงานที่กำหนดในสัญญา	
วนศ.	1800837018410014	ปรับปรุงอาคารนาฏศิลป์ไทย ชั้น 7 วิทยาลัยนาฏศิลป์ ตำบล ศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	1	หลัง	7,342,000	✓			คร.15/2564	พ.ค.-64	บริษัท โอบ เน้นจีเนียร์ริ่ง จำกัด	31 พ.ค 64. - 26 ธ.ค. 64	7,280,000	7	งวดที่ 1: 9 มิ.ย. 64 งวดที่ 2: 29 ก.ค. 64 งวดที่ 3: 28 ส.ค. 64 งวดที่ 4: 27 ก.ย. 64 งวดที่ 5: 27 ต.ค. 64 งวดที่ 6: 26 พ.ย. 64 งวดที่ 7: 26 ธ.ค. 64	งวดที่ 1: 1,019,200 งวดที่ 2: 1,019,200 งวดที่ 3: 1,019,200 งวดที่ 4: 1,019,200 งวดที่ 5: 1,019,200 งวดที่ 6: 1,019,200 งวดที่ 7: 1,164,800	7016189521			งวด 1 ส่งมอบงานล่าช้าเนื่องจากผู้รับจ้าง กำลังดำเนินการปรึกษากับทางสถาปนิก ในการเลือกวัสดุบางประเภท เช่น วัสดุ ซ่อมแซมพื้นและผนัง คาดว่าจะส่งมอบ งานวันที่ 29 ก.ค. 64 งวด 2-7 อยู่ระหว่างการส่งมอบงานตาม งวดงานที่กำหนดในสัญญา	งวด 1 ส่งมอบงานล่าช้าเนื่องจากผู้รับจ้าง กำลังดำเนินการปรึกษากับทางสถาปนิก ในการเลือกวัสดุบางประเภท เช่น วัสดุ ซ่อมแซมพื้นและผนัง คาดว่าจะส่งมอบ งานวันที่ 29 ก.ค. 64 งวด 2-7 อยู่ระหว่างการส่งมอบงานตาม งวดงานที่กำหนดในสัญญา	
วนศ.	1800837018410007	ปรับปรุงอาคารสารสนเทศชั้น 3 และชั้น 5 วิทยาลัยนาฏศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธ มณฑล จังหวัดนครปฐม	1	หลัง	7,485,000	✓				4-ม.ค.-64	บริษัท โท เทลควอลิตี้ เน้นจีเนียร์ริ่ง จำกัด	18 ม.ค.64 - 15 ส.ค. 64	7,485,000	4	งวดที่ 1: 27 เม.ย. 64 งวดที่ 2: 6 มิ.ย. 64 งวดที่ 3: 16 ก.ค. 64 งวดที่ 4: 15 ส.ค. 64	งวดที่ 1: 1,871,250 งวดที่ 2: 1,497,000 งวดที่ 3: 1,871,250 งวดที่ 4: 2,245,500	7015686618	งวดที่ 1: 9 มิ.ย. 64 งวดที่ 2: 9 มิ.ย. 64 งวดที่ 3: 28 มิ.ย. 64	งวดที่ 1: 16 มิ.ย. 64 งวดที่ 2: 16 มิ.ย. 64 งวดที่ 3: 5 ก.ค. 64	งวดที่ 1: 1,871,250 งวดที่ 2: 1,497,000 งวดที่ 3: 1,871,250	งวด 1 และงวด 2 ดำเนินการส่งเอกสาร เบิกจ่ายแล้ว วันที่ 23 มิ.ย. 64 งวด 3 ส่งมอบงานแล้วอยู่ระหว่างการ ทำเอกสารเบิกจ่าย คาดว่าจะส่งเอกสาร เบิกจ่ายวันที่ 15 ก.ค. 64 งวด 4 อยู่ระหว่างการส่งมอบงานตาม งวดงานที่กำหนดในสัญญา	งวด 1 และงวด 2 ดำเนินการส่งเอกสาร เบิกจ่ายแล้ว วันที่ 23 มิ.ย. 64 งวด 3 ดำเนินการส่งเอกสารเบิกจ่ายแล้ว วันที่ 13 ก.ค. 64 งวด 4 อยู่ระหว่างการส่งมอบงานตาม งวดงานที่กำหนดในสัญญา

วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช

หน่วยงาน/ สถานศึกษา (๔)	รหัสงบประมาณ ในระบบ GFMS (5) •	รายการขอลงทุน (6)	จำนวน (7) หน่วยนับ (8)	งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง (บาท)	(1) รหัสประกาศ เชิญชวนทั่วไป	(3) รหัส เฉพาะเจาะจง	ช่วงเวลา ประกาศ (ถ้ามี) (11)	เลขที่ สัญญา/ เลขที่ ใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (12.1)	วันเดือนปีที่ เซ็นสัญญา/ วันที่ลงนาม ในใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (12.2)	ชื่อสัญญา (12.3)	วัน เดือน ปี ที่ เริ่มต้นและ สิ้นสุดตาม สัญญา/ ใบสั่งซื้อสั่ง จ้าง (12.8)	จำนวนเงิน ตามสัญญา/ ใบสั่งซื้อสั่ง จ้าง (12.9)	จำนวน งวดงาน ตาม สัญญา (12.10)	วัน เดือน ปี ที่ส่งมอบ งาน หรือส่งมอบ ครุภัณฑ์ตามสัญญา/ ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (12.11)	จำนวนเงินตามงวด งานที่ระบุในสัญญา/ ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (12.12)	เลขที่ PO ในระบบ GFMS (12.13)	วัน เดือน ปี ที่ส่ง มอบงาน / ส่ง มอบครุภัณฑ์ (ตามจริง) (13)	วัน เดือน ปี ที่ ตรวจรับงาน/ ตรวจรับครุภัณฑ์ (ตามจริง) (14)	จำนวนเงินที่ เบิกจ่าย (ตาม จริง) (15)	ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อ จัดจ้างว่าอยู่ในกระบวนการใด (ข้อมูลที่หน่วยงานรายงาน ณ 30 มิ.ย.2564)	ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อ จัดจ้างว่าอยู่ในกระบวนการใด (ข้อมูลที่หน่วยงานรายงาน ณ 21 ก.ค.2564)
วนศ. นครศรีธรรมราช	1800837018420010	ก่อสร้างอาคารหอพักนักเรียน หญิง วิทยาลัยนาฏศิลป์ นครศรีธรรมราช ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช รวมงบประมาณทั้งสิ้น 76,000,000 บาท ตั้งงบประมาณปี 2564 จำนวน 15,200,000 บาท ผูกพันงบประมาณปี 2565 จำนวน 60,800,000 บาท	1	หลัง	✓		21 เม.ย. 2564 - 5 พ.ค. 2564	13/2564	23-มิ.ย.-64	กิจการร่วมค้า ริษี สิ่งแวดล้อม 5	24 มิ.ย. 2564 - 16 ก.ย.2565	57,330,000.00	14 งวด	งวดที่ 1 : 7 ส.ค. 64 งวดที่ 2 : 21 ก.ย. 64 งวดที่ 3 : 21 ต.ค. 64 งวดที่ 4 : 20 พ.ย. 64 งวดที่ 5 : 20 ธ.ค. 64 งวดที่ 6 : 19 ม.ค. 65 งวดที่ 7 : 18 ก.พ. 65 งวดที่ 8 : 20 มี.ค. 65 งวดที่ 9 : 19 เม.ย. 65 งวดที่ 10 : 19 พ.ค. 65 งวดที่ 11 : 18 มิ.ย. 65 งวดที่ 12 : 18 ก.ค. 65 งวดที่ 13 : 17 ส.ค. 65 งวดที่ 14 : 16 ก.ย. 65	งวดที่ 1 : 1,719,900.- งวดที่ 2 : 2,579,850.- งวดที่ 3 : 2,579,850.- งวดที่ 4 : 2,579,850.- งวดที่ 5 : 2,579,850.- งวดที่ 6 : 2,866,500.- งวดที่ 7 : 2,866,500.- งวดที่ 8 : 3,439,800.- งวดที่ 9 : 3,439,800.- งวดที่ 10 : 3,439,800.- งวดที่ 11 : 3,439,800.- งวดที่ 12 : 5,733,000.- งวดที่ 13 : 8,599,500.- งวดที่ 14 : 11,466,000.-	7016298870				ขณะนี้ได้ดำเนินการทำสัญญาและส่งมอบ พื้นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2564 และดำเนินการจองเงินในระบบ GFMS เรียบร้อยแล้ว	ขณะนี้ได้ดำเนินการตามสัญญาอยู่ขั้นคอน เจาะสำรวจขั้นต้นและวางผัง
วนศ. นครศรีธรรมราช	1800837018410017	ปรับปรุงห้องสมุด วิทยาลัยนาฏ ศิลป์นครศรีธรรมราช ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช	1	แห่ง	✓		16 - 25 ก.พ. 2564	11/2564	30-เม.ย.-64	หจก. พ.มณี ก่อสร้าง	7 พ.ค. 2564- 5 มิ.ย. 64	389,980.00	2 งวด	งวดที่ 1 : 21 พ.ค. 64 งวดที่ 2 : 5 มิ.ย. 64	งวดที่ 1 : 116,994 งวดที่ 2 : 272,986	7016080178				ขณะนี้ผู้รับจ้างกำลังดำเนินการตามสัญญา และวิทยาลัยฯ ได้ทำหนังสือแจ้งสิทธิการ เรียกค่าปรับไปแล้ว	ขณะนี้ผู้รับจ้างกำลังดำเนินการตาม สัญญา และวิทยาลัยฯ ได้ทำหนังสือแจ้ง สิทธิการเรียกค่าปรับไปแล้ว

วิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด

หน่วยงาน/ สถานศึกษา (๕)	รหัสงบประมาณ ในระบบ GFMS (5) •	รายการลงทุน (6)	จำนวน (7) หน่วยนับ (8)	งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง (บาท)	(1) รหัสประเภท สัญญาทั่วไป	(3) รหัส เฉพาะเจาะจง	ช่วงเวลา ประกาศ (ถ้ามี) (11)	เลขที่ สัญญา/ เลขที่ ใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (12.1)	วันเดือนปีที่ เซ็นสัญญา/ วันที่ลงนาม ในใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (12.2)	ชื่อสัญญา (12.3)	วัน เดือน ปี ที่ เริ่มต้นและ สิ้นสุดตาม สัญญา/ ใบสั่งซื้อสั่ง จ้าง (12.8)	จำนวนเงิน ตามสัญญา/ ใบสั่งซื้อสั่ง จ้าง (12.9)	จำนวน งวดงาน ตาม สัญญา (12.10)	วัน เดือน ปี ที่ส่งมอบ งาน หรือส่งมอบ ครุภัณฑ์ตามสัญญา/ ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (12.11)	จำนวนเงินตามงวด งานที่ระบุในสัญญา/ ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (12.12)	เลขที่ PO ในระบบ GFMS (12.13)	วัน เดือน ปี ที่ส่ง มอบงาน / ส่ง มอบครุภัณฑ์ (ตามจริง) (13)	วัน เดือน ปี ที่ ตรวจรับงาน/ ตรวจรับครุภัณฑ์ (ตามจริง) (14)	จำนวนเงินที่ เบิกจ่าย (ตาม จริง) (15)	ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อ จัดจ้างว่าอยู่ในกระบวนการใด (ข้อมูลที่หน่วยงานรายงาน ณ 30 มี.ย.2564)	ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อ จัดจ้างว่าอยู่ในกระบวนการใด (ข้อมูลที่หน่วยงานรายงาน ณ 21 ก.ค.2564)
วนศ.ร้อยเอ็ด	1800837018410018	ก่อสร้างรั้วด้านหน้าและด้านข้าง ฝั่งทิศตะวันตก วิทยาลัยนาฏศิลป์ ร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอ เมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด	1	แห่ง	2,089,000	✓	03/11/2563- 10/11/2563	EB01/2564	9 ธ.ค. 63	บริษัท มีกเอ็ม มาร์เก็ตติ้ง จำกัด	9 ธ.ค. 63 - 7 มี.ย. 64	2,089,000	3	งวดที่ 1: 7 ก.พ. 64 งวดที่ 2: 8 เม.ย. 64 งวดที่ 3: 7 มี.ย. 64	งวดที่ 1: 626,700 งวดที่ 2: 626,700 งวดที่ 3: 835,600	7015583419			อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง ปัญหาและอุปสรรค: เนื่องจากยังไม่มี ข้อยุติบัตรกรมศิลปากรในการก่อสร้างรั้ว ทางด้านทิศใต้ (ด้านหน้า) อยู่ระหว่างการ หารือกับกรมศิลปากร จึงไม่สามารถ กำหนดวันในการขยายสัญญาการก่อสร้าง รั้วด้านทิศตะวันตก (ด้านข้าง) กำลัง ดำเนินการก่อสร้าง คาดว่าจะส่งมอบงาน งวดที่ 1 ภายในวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 งวดที่ 2 ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2564 งวดที่ 3 ภายในวันที่ 30 กันยายน 2564	

วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย

หน่วยงาน/ สถานศึกษา (๔)	รหัสงบประมาณ ในระบบ GFMS (5) •	รายการขงทุน (6)	จำนวน (7) หน่วยนับ (8)	งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง (บาท)	(1) รหัสประกาศ เชิญชวนทั่วไป (๒) รหัส เฉพาะเจาะจง	ช่วงเวลา ประกาศ (ถ้ามี) (11)	เลขที่ สัญญา/ เลขที่ ใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (12.1)	วันเดือนปีที่ เซ็นสัญญา/ วันที่ลงนาม ในใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (12.2)	ชื่อสัญญา (12.3)	วัน เดือน ปี ที่ เริ่มต้นและ สิ้นสุดตาม สัญญา/ ใบสั่งซื้อสั่ง จ้าง (12.8)	จำนวนเงิน ตามสัญญา/ ใบสั่งซื้อสั่ง จ้าง (12.9)	จำนวน งวดงาน ตาม สัญญา (12.10)	วัน เดือน ปี ที่ส่งมอบ งาน หรือส่งมอบ ครุภัณฑ์ตามสัญญา/ ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (12.11)	จำนวนเงินตามงวด งานที่ระบุในสัญญา / ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (12.12)	เลขที่ PO ในระบบ GFMS (12.13)	วัน เดือน ปี ที่ส่ง มอบงาน / ส่ง มอบครุภัณฑ์ (ตามจริง) (13)	วัน เดือน ปี ที่ ตรวจรับงาน/ ตรวจรับครุภัณฑ์ (ตามจริง) (14)	จำนวนเงินที่ เบิกจ่าย (ตาม จริง) (15)	ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อ จัดจ้างว่าอยู่ในกระบวนการใด (ข้อมูลที่หน่วยงานรายงาน ณ 30 มี.ย.2564)	ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อ จัดจ้างว่าอยู่ในกระบวนการใด (ข้อมูลที่หน่วยงานรายงาน ณ 21 ก.ค.2564)
วส.สุโขทัย	1800837018420006	ก่อสร้างอาคารอำนวยการ วิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัย ตำบล บ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย รวมงบประมาณทั้งสิ้น 76,000,000 บาท ตั้งงบประมาณปี 2564 จำนวน 15,200,000 บาท ผูกพันงบประมาณปี 2565 จำนวน 60,800,000 บาท	1	หลัง	15,200,000	✓	5 เม.ย-5 พ.ค.64	สจ.1/2564	17-มี.ย.-64	ห้างหุ้นส่วน จำกัดลำปาง ภัทร คอน สตรัคชั่น	17 มี.ย.64- 10 ต.ค.65	20 งวด (ปี64=9 งวด) ปี65=11 งวด)	งวดที่ 1: 1 ส.ค.64 งวดที่ 2: 31 ส.ค.64 งวดที่ 3: 15 ก.ย.64 งวดที่ 4: 15 ต.ค.64 งวดที่ 5: 14 พ.ย.64 งวดที่ 6: 14 ธ.ค. 64 งวดที่ 7: 13 ม.ค.65 งวดที่ 8: 12 ก.พ.65 งวดที่ 9: 14 มี.ค.65 งวดที่ 10: 13 เม.ย.65 งวดที่ 11: 28 เม.ย.65 งวดที่ 12: 28 พ.ค.65 งวดที่ 13: 27 มิ.ย.65 งวดที่ 14: 12 ก.ค.65 งวดที่ 15: 27 ก.ค.65 งวดที่ 16: 11 ส.ค.65 งวดที่ 17: 26 ส.ค.65 งวดที่ 18: 10 ก.ย.65 งวดที่ 19: 25 ก.ย.65 งวดที่ 20: 10 ต.ค.65	งวดที่ 1: 2,675,200 งวดที่ 2: 1,337,600 งวดที่ 3: 153,824 งวดที่ 4: 2,006,400 งวดที่ 5: 2,006,400 งวดที่ 6: 2,006,400 งวดที่ 7: 2,006,400 งวดที่ 8: 2,006,400 งวดที่ 9: 1,001,376 งวดที่ 10: 4,681,600 งวดที่ 11: 2,006,400 งวดที่ 12: 2,006,400 งวดที่ 13: 2,675,200 งวดที่ 14: 2,675,200 งวดที่ 15: 6,019,200 งวดที่ 16: 2,006,400 งวดที่ 17: 2,675,200 งวดที่ 18: 2,006,400 งวดที่ 19: 4,012,800 งวดที่ 20: 20,915,200	ปี 64 ==> 7016281315			อยู่ระหว่างผู้รับจ้างเข้าพื้นที่ดำเนินการ เตรียมการก่อสร้าง	อยู่ระหว่างผู้รับจ้างเข้าพื้นที่ดำเนินการ เตรียมการก่อสร้าง ตามสัญญางวดที่ 1	

วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์

หน่วยงาน/ สถานศึกษา (๕)	รหัสงบประมาณ ในระบบ GFMS (5) •	รายการขมลงทุน (6)	จำนวน (7) หน่วยนับ (8)	งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง (บาท)	(1) รหัสประกาศ เชิญชวนทั่วไป	(3) รหัส เฉพาะเจาะจง	ช่วงเวลา ประกาศ (ถ้ามี) (11)	เลขที่ สัญญา/ เลขที่ ใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (12.1)	วันเดือนปีที่ เซ็นสัญญา/ วันที่ลงนาม ในใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (12.2)	ชื่อสัญญา (12.3)	วัน เดือน ปี ที่ เริ่มต้นและ สิ้นสุดตาม สัญญา/ ใบสั่งซื้อสั่ง จ้าง (12.8)	จำนวนเงิน ตามสัญญา/ ใบสั่งซื้อสั่ง จ้าง (12.9)	จำนวน งวดงาน ตาม สัญญา (12.10)	วัน เดือน ปี ที่ส่งมอบ งาน หรือส่งมอบ ครุภัณฑ์ตามสัญญา/ ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (12.11)	จำนวนเงินตามงวด งานที่ระบุในสัญญา / ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (12.12)	เลขที่ PO ในระบบ GFMS (12.13)	วัน เดือน ปี ที่ส่ง มอบงาน / ส่ง มอบครุภัณฑ์ (ตามจริง) (13)	วัน เดือน ปี ที่ ตรวจรับงาน/ ตรวจรับครุภัณฑ์ (ตามจริง) (14)	จำนวนเงินที่ เบิกจ่าย (ตาม จริง) (15)	ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อ จัดจ้างว่าอยู่ในกระบวนการใด (ข้อมูลที่หน่วยงานรายงาน ณ 30 มิ.ย.2564)	ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อ จัดจ้างว่าอยู่ในกระบวนการใด (ข้อมูลที่หน่วยงานรายงาน ณ 21 ก.ค.2564)
วศ.กาฬสินธุ์	1800837018420003	ก่อสร้างอาคารนาฏศิลป์ โขน ละคร 4 ชั้น วิทยาลัยนาฏศิลป์ กาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอ เมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ตั้งงบประมาณปี 2564 จำนวน 14,000,000 บาท ผูกพันงบประมาณปี 2565 จำนวน 56,000,000 บาท	1	หลัง	14,000,000	✓	8 ก.พ. - 10 มี.ค.64	ป41/2564	23-เม.ย.-64	บ.พรอสเพอร์ ไพฑูริย์ จำกัด	24 เม.ย.64 ถึง 16 ส.ค.2565	ปี 2564 = 14,000,000 ปี 2565 = 45,501,615.32	ปี64 = 6 งวด ปี65 = 9 งวด	ปี 2564 งวดที่ 1: 07 มี.ย.64 งวดที่ 2: 22 ก.ค.64 งวดที่ 3: 21 ส.ค.64 งวดที่ 4: 20 ก.ย.64 งวดที่ 5: 20 ต.ค.64 งวดที่ 6: 19 พ.ย.64 ปี 2565 งวดที่ 7: 19 ธ.ค.64 งวดที่ 8: 18 ม.ค.65 งวดที่ 9: 17 ก.พ.65 งวดที่ 10 :18 มี.ค.65 งวดที่ 11 :17 เม.ย.65 งวดที่ 12 :17 พ.ค.65 งวดที่ 13 :16 มิ.ย.65 งวดที่ 14 :16 ก.ค.65 งวดที่ 15 :16 ส.ค.65	ปี 2564 งวดที่ 1: 2,380,064.61 งวดที่ 2: 2,380,064.61 งวดที่ 3: 2,975,080.77 งวดที่ 4: 2,975,080.77 งวดที่ 5: 2,975,080.77 งวดที่ 6: 2,975,080.77 ปี 2565 งวดที่ 7: 2,975,080.77 งวดที่ 8: 3,570,096.92 งวดที่ 9: 3,570,096.92 งวดที่ 10 : 3,570,096.92 งวดที่ 11 : 4,165,113.07 งวดที่ 12 : 4,165,113.07 งวดที่ 13 : 5,950,161.53 งวดที่ 14 : 5,950,161.53 งวดที่ 15 : 8,925,242.29	PO 2564 ==> 7016022410				ลงนามใบสัญญาเรียบร้อยแล้ว (23 เม.ย.64) อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา งวดที่ 1 -ปรับพื้นที่ และวางผังกำหนดตำแหน่ง อาคาร -เจาะสำรวจชั้นดิน พร้อมหนังสือ รับรองผลการเจาะสำรวจชั้นดิน -คอก เสาเข็ม ทดสอบเสาเข็ม พร้อมหนังสือ รับรองผล - คณะกรรมการติดตามตรวจสอบงานงวดที่ 1 วันที่ 29 ก.ค.2564 - งวดที่ 2 และงวดที่ 3 คาดว่าจะส่งมอบ งานพร้อมกันภายใน ก.ย.2564	- อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา งวดที่ 1 -ปรับพื้นที่ และวางผังกำหนดตำแหน่ง อาคาร -เจาะสำรวจชั้นดิน พร้อมหนังสือ รับรองผลการเจาะสำรวจชั้นดิน -คอก เสาเข็ม ทดสอบเสาเข็ม พร้อมหนังสือ รับรองผล - คณะกรรมการติดตามตรวจสอบงานงวดที่ 1 วันที่ 29 ก.ค.2564 - งวดที่ 2 และงวดที่ 3 คาดว่าจะส่งมอบ งานพร้อมกันภายใน ก.ย.2564

วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง

หน่วยงาน/ สถานศึกษา (๕)	รหัสงบประมาณ ในระบบ GFMS (5) •	รายการขมลงทุน (6)	จำนวน (7) หน่วยนับ (8)	งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง (บาท)	(1) รหัสประเภท บัญชีทั่วไป (9) รหัส เฉพาะเจาะจง	ช่วงเวลา ประกาศ (ถ้ามี) (11)	เลขที่ สัญญา/ เลขที่ ใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (12.1)	วันเดือนปีที่ เซ็นสัญญา/ วันที่ลงนาม ในใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (12.2)	ชื่อสัญญา (12.3)	วัน เดือน ปี ที่ เริ่มต้นและ สิ้นสุดตาม สัญญา/ ใบสั่งซื้อสั่ง จ้าง (12.8)	จำนวนเงิน ตามสัญญา/ ใบสั่งซื้อสั่ง จ้าง (12.9)	จำนวน งวดงาน ตาม สัญญา (12.10)	วัน เดือน ปี ที่ส่งมอบ งาน หรือส่งมอบ ครุภัณฑ์ตามสัญญา/ ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (12.11)	จำนวนเงินตามงวด งานที่ระบุในสัญญา / ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (12.12)	เลขที่ PO ในระบบ GFMS (12.13)	วัน เดือน ปี ที่ส่ง มอบงาน / ส่ง มอบครุภัณฑ์ (ตามจริง) (13)	วัน เดือน ปี ที่ ตรวจรับงาน/ ตรวจรับครุภัณฑ์ (ตามจริง) (14)	จำนวนเงินที่ เบิกจ่าย (ตาม จริง) (15)	ระบุมความก้าวหน้าในการจัดซื้อ จัดจ้างว่าอยู่ในกระบวนการใด (ข้อมูลที่หน่วยงานรายงาน ณ 30 มิ.ย.2564)	ระบุมความก้าวหน้าในการจัดซื้อ จัดจ้างว่าอยู่ในกระบวนการใด (ข้อมูลที่หน่วยงานรายงาน ณ 21 ก.ค.2564)	
วนศ.พิทลุง	1800837018410021	ตกแต่งอาคารวิทยบริการและ ครุภัณฑ์ประกอบ วิทยาลัยนาฏ ศิลป์พิทลุง ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมืองพิทลุง จังหวัดพิทลุง	1	หลัง	9,780,000	✓	8 - 21 เม.ย. 64	876/2564	15 ก.ค. 64	ทจก. สิงหา20	16 ก.ค. 64 - 10 ก.พ. 65	9,637,000	10	งวดที่ 1 : 14 ส.ค. 64 งวดที่ 2 : 13 ก.ย. 64 งวดที่ 3 : 28 ก.ย. 64 งวดที่ 4 : 23 ต.ค. 64 งวดที่ 5 : 12 พ.ย. 64 งวดที่ 6 : 2 ธ.ค. 64 งวดที่ 7 : 22 ธ.ค. 64 งวดที่ 8 : 6 ม.ค. 65 งวดที่ 9 : 21 ม.ค. 65 งวดที่ 10 : 10 ก.พ. 65	งวดที่ 1 : 963,700 งวดที่ 2 : 963,700 งวดที่ 3 : 674,590 งวดที่ 4 : 770,960 งวดที่ 5 : 1,060,070 งวดที่ 6 : 770,960 งวดที่ 7 : 770,960 งวดที่ 8 : 1,445,550 งวดที่ 9 : 963,700 งวดที่ 10 : 1,252,810	7016409606				โครงการตกแต่งอาคารวิทยบริการและ ครุภัณฑ์ประกอบ วิทยาลัยนาฏศิลป์พิทลุง อยู่ในขั้นตอนลงนามในสัญญา เนื่องจากผู้ชนะการประกวดราคาขายแรก แจ้งขอสละสิทธิ์การลงนามในสัญญา เพราะสถานการณ์โควิด วิทยาลัยจึงเรียก ผู้เสนอราคาขายถัดไปมาลงนามในสัญญา	จองเงินในระบบ GFMS เรียบร้อยแล้ว
วนศ.พิทลุง	1800837018410015	ก่อสร้างอาคารเรียนพื้นบ้าน (เรือน ในราห์ หนึ่งลุง) วิทยาลัยนาฏ ศิลป์พิทลุง ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมืองพิทลุง จังหวัดพิทลุง	1	หลัง	9,850,000	✓	17 - 24 พ.ค. 64	875/2564	14 ก.ค. 64	บจก.สตุล เฮ้าส์ซิง ดี เวลลอปเมนท์	15 ก.ค. 64 - 11 มี.ค. 65	9,310,000	8	งวดที่ 1 : 28 ส.ค. 64 งวดที่ 2 : 27 ก.ย. 64 งวดที่ 3 : 27 ต.ค. 64 งวดที่ 4 : 26 พ.ย. 64 งวดที่ 5 : 26 ธ.ค. 64 งวดที่ 6 : 25 ม.ค. 65 งวดที่ 7 : 19 ก.พ. 65 งวดที่ 8 : 11 มี.ค. 65	งวดที่ 1 : 931,000 งวดที่ 2 : 931,000 งวดที่ 3 : 931,000 งวดที่ 4 : 1,210,300 งวดที่ 5 : 1,117,200 งวดที่ 6 : 1,396,500 งวดที่ 7 : 1,210,300 งวดที่ 8 : 1,582,700	7016409424				ขณะนี้โครงการก่อสร้างอาคารเรียนพื้นบ้าน (เรือนในราห์ หนึ่งลุง) วิทยาลัยนาฏศิลป์ พิทลุง อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา แต่ เนื่องจากต้องเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง จากในต้นแบบเดิม จึงทำให้ไม่สามารถ เรียกผู้รับจ้างมาเซ็นสัญญาได้	จองเงินในระบบ GFMS เรียบร้อยแล้ว

วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี

หน่วยงาน/ สถานศึกษา (๕)	รหัสงบประมาณ ในระบบ GFMS (5) •	รายการลงทุน (6)	จำนวน (7) หน่วยนับ (8)	งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง (บาท)	(1) วัตถุประสงค์ เขียนตามทั่วไป (9) รหัส เฉพาะเจาะจง	ช่วงเวลา ประกาศ (ถ้ามี) (11)	เลขที่ สัญญา/ เลขที่ ใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (12.1)	วันเดือนปีที่ เซ็นสัญญา/ วันที่ลงนาม ในใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (12.2)	ชื่อสัญญา (12.3)	วัน เดือน ปี ที่ เริ่มต้นและ สิ้นสุดตาม สัญญา/ ใบสั่งซื้อสั่ง จ้าง (12.8)	จำนวนเงิน ตามสัญญา/ ใบสั่งซื้อสั่ง จ้าง (12.9)	จำนวน งวดงาน ตาม สัญญา (12.10)	วัน เดือน ปี ที่ส่งมอบ งาน หรือส่งมอบ ครุภัณฑ์ตามสัญญา/ ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (12.11)	จำนวนเงินตามงวด งานที่ระบุในสัญญา / ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (12.12)	เลขที่ PO ในระบบ GFMS (12.13)	วัน เดือน ปี ที่ส่ง มอบงาน / ส่ง มอบครุภัณฑ์ (ตามจริง) (13)	วัน เดือน ปี ที่ ตรวจรับงาน/ ตรวจรับครุภัณฑ์ (ตามจริง) (14)	จำนวนเงินที่ เบิกจ่าย (ตาม จริง) (15)	ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อ จัดจ้างว่าอยู่ในกระบวนการใด (ข้อมูลที่หน่วยงานรายงาน ณ 30 มิ.ย.2564)	ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อ จัดจ้างว่าอยู่ในกระบวนการใด (ข้อมูลที่หน่วยงานรายงาน ณ 21 ก.ค.2564)
วนศ.สุพรรณบุรี	1800837018410003	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารฝึก ปฏิบัตินาฏศิลป์ ดนตรี วิทยาลัย นาฏศิลป์สุพรรณบุรี ตำบลสนาม ชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี	1	หลัง	9,000,000	✓	จ.6/2564	18 มิ.ย.64	บริษัท อินพีดี อินสต็อคชั่น	19มิ.ย.64- 13ก.พ.65	8,300,000.00	6 งวด	งวดที่ 1: 28 ก.ค.64 งวดที่ 2: 27 ก.ย.64 งวดที่ 3: 16 ต.ค.64 งวดที่ 4: 25 พ.ย.64 งวดที่ 5: 4 ม.ค.65 งวดที่ 6: 13 ม.ค.65	งวดที่ 1: 1,245,000.- งวดที่ 2: 1,245,000.- งวดที่ 3: 1,245,000.- งวดที่ 4: 1,660,000.- งวดที่ 5: 1,660,000.- งวดที่ 6: 1,245,000.-	7016265786			อยู่ระหว่างวิทยาลัยฯ ส่งมอบพื้นที่ให้กับ ผู้รับจ้าง ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2564	อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซม ตามสัญญาจ้าง	
วนศ.สุพรรณบุรี	1800837018410019	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร อนุเคราะห์สังคีต วิทยาลัยนาฏศิลป์ สุพรรณบุรี ตำบลสนามชัย อำเภอ เมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี	1	หลัง	9,000,000	✓	จ.652564	18 มิ.ย.64	บริษัท อินพีดี อินสต็อคชั่น	19มิ.ย.64- 13ก.พ.65	7,900,000.00	6 งวด	งวดที่ 1: 28 ก.ค.64 งวดที่ 2: 27 ก.ย.64 งวดที่ 3: 16 ต.ค.64 งวดที่ 4: 25 พ.ย.64 งวดที่ 5: 4 ม.ค.65 งวดที่ 6: 13 ม.ค.65	งวดที่ 1: 1,185,000.- งวดที่ 2: 1,185,000.- งวดที่ 3: 1,185,000.- งวดที่ 4: 1,580,000.- งวดที่ 5: 1,580,000.- งวดที่ 6: 1,185,000.-	7016247971			อยู่ระหว่างวิทยาลัยฯ ส่งมอบพื้นที่ให้กับ ผู้รับจ้าง ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2564	อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซม ตามสัญญาจ้าง	

วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา

หน่วยงาน/ สถานศึกษา (๔)	รหัสงบประมาณ ในระบบ GFMS (5) •	รายการลงทุน (6)	จำนวน (7) หน่วยนับ (8)	งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง (บาท)	(1) วัตถุประสงค์ เชิงปริมาณทั่วไป	(3) วัตถุประสงค์ เฉพาะเจาะจง	ช่วงเวลา ประกาศ (ถ้ามี) (11)	เลขที่ สัญญา/ เลขที่ ใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (12.1)	วันเดือนปีที่ เซ็นสัญญา/ วันที่ลงนาม ในใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (12.2)	ชื่อสัญญา (12.3)	วัน เดือน ปี ที่ เริ่มต้นและ สิ้นสุดตาม สัญญา/ ใบสั่งซื้อสั่ง จ้าง (12.8)	จำนวนเงิน ตามสัญญา/ ใบสั่งซื้อสั่ง จ้าง (12.9)	จำนวน งวดงาน ตาม สัญญา (12.10)	วัน เดือน ปี ที่ส่งมอบ งาน หรือส่งมอบ ครุภัณฑ์ตามสัญญา/ ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (12.11)	จำนวนเงินตามงวด งานที่ระบุในสัญญา/ ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (12.12)	เลขที่ PO ในระบบ GFMS (12.13)	วัน เดือน ปี ที่ส่ง มอบงาน / ส่ง มอบครุภัณฑ์ (ตามจริง) (13)	วัน เดือน ปี ที่ ตรวจรับงาน/ ตรวจรับครุภัณฑ์ (ตามจริง) (14)	จำนวนเงินที่ เบิกจ่าย (ตาม จริง) (15)	ระบุมความก้าวหน้าในการจัดซื้อ จัดจ้างว่าอยู่ในกระบวนการใด (ข้อมูลที่หน่วยงานรายงาน ณ 30 มิ.ย.2564)	ระบุมความก้าวหน้าในการจัดซื้อ จัดจ้างว่าอยู่ในกระบวนการใด (ข้อมูลที่หน่วยงานรายงาน ณ 21 ก.ค.2564)
วนศ. นครราชสีมา	1800837018410008	ปรับปรุงหอพักชาย วิทยาลัยนาฏ ศิลป์นครราชสีมา ตำบลโคกกระวด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัด นครราชสีมา	1 หลัง	5,344,800	✓		12-26 มิ.ค. 64	ส.30/2564	26 เม.ย.64	จักรทวีคอน สตรัคชั่น	27 เม.ย.64 - 23 ก.ย.64	5,344,800.00	4	งวดที่ 1 : 5 มิ.ย.64 งวดที่ 2 : 15 ก.ค.64 งวดที่ 3 : 24 ส.ค.64 งวดที่ 4 : 23 ก.ย.64	งวดที่ 1 : 534,480.- งวดที่ 2 : 1,068,960.- งวดที่ 3 : 1,870,680.- งวดที่ 4 : 1,870,680.-	7016028299	งวดที่ 1 : 7 มิ.ย.64 งวดที่ 2 : 7 มิ.ย.64	งวดที่ 1 : 10 มิ.ย.64 งวดที่ 2 : 10 มิ.ย.64	งวดที่ 1 : 534,480 งวดที่ 2 : 1,068,960	เบิกจ่ายถึงงวดที่ 2 ส่วนงวดที่ 3 อยู่ ระหว่างรอส่งมอบงานตามสัญญา	งวดที่ 1 : เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว งวดที่ 2 : เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี

หน่วยงาน/ สถานศึกษา (B)	รหัสงบประมาณ ในระบบ GFMS (5) •	รายการขมลงทุน (6)	จำนวน (7) หน่วยนับ (8)	งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง (บาท)	(1) วัตถุประสงค์ เขียนตามทั่วไป	(3) วัตถุประสงค์ เฉพาะเจาะจง	ช่วงเวลา ประกาศ (ถ้ามี) (11)	เลขที่ สัญญา/ เลขที่ ใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (12.1)	วันเดือนปีที่ เซ็นสัญญา/ วันที่ลงนาม ในใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (12.2)	ชื่อสัญญา (12.3)	วัน เดือน ปี ที่ เริ่มต้นและ สิ้นสุดตาม สัญญา/ ใบสั่งซื้อสั่ง จ้าง (12.8)	จำนวนเงิน ตามสัญญา/ ใบสั่งซื้อสั่ง จ้าง (12.9)	จำนวน งวดงาน ตาม สัญญา (12.10)	วัน เดือน ปี ที่ส่งมอบ งาน หรือส่งมอบ ครุภัณฑ์ตามสัญญา/ ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (12.11)	จำนวนเงินตามงวด งานที่ระบุในสัญญา / ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (12.12)	เลขที่ PO ในระบบ GFMS (12.13)	วัน เดือน ปี ที่ส่ง มอบงาน / ส่ง มอบครุภัณฑ์ (ตามจริง) (13)	วัน เดือน ปี ที่ ตรวจรับงาน/ ตรวจรับครุภัณฑ์ (ตามจริง) (14)	จำนวนเงินที่ เบิกจ่าย (ตาม จริง) (15)	ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อ จัดจ้างว่าอยู่ในกระบวนการใด (ข้อมูลที่หน่วยงานรายงาน ณ 30 มี.ย.2564)	ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อ จัดจ้างว่าอยู่ในกระบวนการใด (ข้อมูลที่หน่วยงานรายงาน ณ 21 ก.ค.2564)
วชศ.สุพรรณบุรี	1800837018410005	ปรับปรุงอาคารเครื่องเคลือบดิน เผา วิทยาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุรี ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมือง สุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี	1	หลัง	6,000,000	✓	15-16 มี.ย. 64	EB.(จ) 2/2564	15 ก.ค.2564	คัมประติษฐ์	16 ก.ค.64/ 12 พ.ย.64	5,173,000.00	4	งวดที่ 1: 14 ส.ค.64 งวดที่ 2: 13 ก.ย.64 งวดที่ 3: 13 พ.ย.64 งวดที่ 4: 12 พ.ย.64	งวดที่ 1: 517,000.00.- งวดที่ 2: 1,034,600.00.- งวดที่ 3: 2,069,200.00.- งวดที่ 4: 1,551,900.00.-					รอลงนามในสัญญา	เริ่มดำเนินการปรับปรุงตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม 2564
วชศ.สุพรรณบุรี	1800837018410004	ปรับปรุงอาคารโรงอาหาร วิทยาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุรี ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมือง สุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี	1	หลัง	2,190,000	✓	21-26 เม.ย.64	EB.(จ) 1/2564	17 ธ.ค.63	พี.อาร์.อาร์ ก่อสร้าง (1995)	18 พ.ค.64- 15 ส.ค.64	2,190,000.00	3	งวดที่ 1: 16 มี.ย.64 งวดที่ 2: 16 ก.ค.64 งวดที่ 3: 15 ส.ค.64	งวดที่ 1 : 657,000.- งวดที่ 2: 657,000.- งวดที่ 3: 876,000.-	7016127368				เนื่องจากการปรับปรุงห้องน้ำใน ส่วนที่ต่อ เติมใหม่ไปติดกับส่วนฐานรากเดิมของ อาคาร ทำให้ปรับรูปแบบรายการบางส่วน ทำให้งานล่าช้ากว่ากำหนด คาดว่า จะส่ง มอบงวดงานที่ 1 ได้ ภายในเดือน กรกฎาคม 2564	เนื่องจากการปรับปรุงห้องน้ำใน ส่วนที่ ต่อเติมใหม่ไปติดกับส่วนฐานรากเดิมของ อาคาร ทำให้ปรับรูปแบบรายการ บางส่วน ทำให้งานล่าช้ากว่ากำหนด คาด ว่า จะส่งมอบงวดงานที่ 1 ได้ ภายใน เดือนกรกฎาคม 2564

วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช

หน่วยงาน/ สถานศึกษา (๕)	รหัสงบประมาณ ในระบบ GFMS (5) •	รายการขงทุน (6)	จำนวน (7) หน่วยนับ (8)	งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง (บาท)	(1) รหัสประกาศ เชิญชวนทั่วไป	(3) รหัส เฉพาะเจาะจง	ช่วงเวลา ประกาศ (ถ้ามี) (11)	เลขที่ สัญญา/ เลขที่ ใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (12.1)	วันเดือนปีที่ เซ็นสัญญา/ วันที่ลงนาม ในใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (12.2)	ชื่อสัญญา (12.3)	วัน เดือน ปี ที่ เริ่มต้นและ สิ้นสุดตาม สัญญา/ ใบสั่งซื้อสั่ง จ้าง (12.8)	จำนวนเงิน ตามสัญญา/ ใบสั่งซื้อสั่ง จ้าง (12.9)	จำนวน งวดงาน ตาม สัญญา (12.10)	วัน เดือน ปี ที่ส่งมอบ งาน หรือส่งมอบ ครุภัณฑ์ตามสัญญา/ ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (12.11)	จำนวนเงินตามงวด งานที่ระบุในสัญญา/ ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (12.12)	เลขที่ PO ในระบบ GFMS (12.13)	วัน เดือน ปี ที่ส่ง มอบงาน / ส่ง มอบครุภัณฑ์ (ตามจริง) (13)	วัน เดือน ปี ที่ ตรวจรับงาน/ ตรวจรับครุภัณฑ์ (ตามจริง) (14)	จำนวนเงินที่ เบิกจ่าย (ตาม จริง) (15)	ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อ จัดจ้างว่าอยู่ในกระบวนการใด (ข้อมูลที่หน่วยงานรายงาน ณ 30 มิ.ย.2564)	ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อ จัดจ้างว่าอยู่ในกระบวนการใด (ข้อมูลที่หน่วยงานรายงาน ณ 21 ก.ค.2564)
วษศ. นครศรีธรรมราช	1800837018410009	ปรับปรุงและต่อเติมอาคาร ประติมากรรม วิทยาลัยช่างศิลป์ นครศรีธรรมราช ตำบลทอนหงส์ อำเภอพรหมคีรี จังหวัด นครศรีธรรมราช	1	หลัง	1,115,000	✓		04 มี.ค. 64	3/2564	1 เม.ย. 64	ห้างหุ้นส่วน จำกัด โชคดี สัมพันธ์	1 เม.ย. 64 - 30 ก.ค. 64	1,115,000.00	2 งวด	งวดที่ 1 : 31 พ.ค. 64 งวดที่ 2 : 30 ก.ค. 64	งวดที่ 1 : 334,500 งวดที่ 2 : 780,500	7015950825			คณะกรรมการไม่สามารถตรวจรับงานงวดที่ 1 ได้ และผู้รับจ้างคาดว่าจะส่งมอบงานงวดที่ 1-2 ในวันที่ 30 ก.ค. 64 <u>ปัญหาและอุปสรรค:</u> เนื่องจากมีวัสดุบางรายการผู้รับจ้างไม่ สามารถหาได้ภายในจังหวัด จึงขอเปลี่ยน แปลงรายการเพื่อให้คณะกรรมการ พิจารณา ทำให้ไม่สามารถตรวจรับงานได้	คณะกรรมการไม่สามารถตรวจรับงานงวด ที่ 1 ได้ และผู้รับจ้างคาดว่าจะส่งมอบงาน งวดที่ 1-2 ในวันที่ 30 ก.ค. 64 <u>ปัญหาและอุปสรรค:</u> ผู้รับจ้างไม่ สามารถส่งงานตามกำหนดได้ เนื่องจาก วัสดุก่อสร้างบางชนิด ต้องสั่งซื้อจาก โรงงานในจังหวัดกรุงเทพมหานคร ทำให้ งานล่าช้าและไม่สามารถส่งงานตาม กำหนดระยะเวลาในสัญญาจ้างได้
วษศ. นครศรีธรรมราช	1800837018410013	ปรับปรุงป้อมยามและต่อเติมห้อง จำหน่ายผลงานนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยช่างศิลป์ นครศรีธรรมราช ตำบลทอนหงส์ อำเภอพรหมคีรี จังหวัด นครศรีธรรมราช	1	แห่ง	1,294,000	✓		02 มี.ค. 64	2/2564	26 มี.ค. 64	ห้างหุ้นส่วน จำกัด ชุมพร สังฆาตหลี่	26 มี.ค. 64 - 24 ก.ค. 64	1,294,000.00	4 งวด	งวดที่ 1 : 25 เม.ย. 64 งวดที่ 2 : 25 พ.ค. 64 งวดที่ 3 : 24 มิ.ย. 64 งวดที่ 4 : 24 ก.ค. 64	งวดที่ 1 : 258,800 งวดที่ 2 : 258,800 งวดที่ 3 : 323,500 งวดที่ 4 : 452,900	7015922998	งวดที่ 1 : 14 ก.ค. 64 งวดที่ 2 : 14 ก.ค. 64		ผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดที่ 1-2 แล้วเมื่อ วันที่ 5 ก.ค. 64 และรอดตรวจรับงานงวดที่ 1-2 วันที่ 8 ก.ค. 64 ส่วนงวดที่ 3-4 ผู้รับจ้างคาดว่าจะส่ง มอบงานได้ในวันที่ 30 ก.ค. 64 <u>ปัญหาและอุปสรรค:</u> การทำงานล่าช้ากว่ากำหนด เนื่องจากใน พื้นที่อำเภอพรหมคีรี มีสถานการณ์ โรคติดต่อโควิด-19 ทำให้คนงานไม่ สามารถเข้าทำงานได้เต็มที่ และมีรายการ ก่อสร้างบางรายการไม่เป็นไปตามรูปแบบ รายการ จึงมีการประชุมคณะกรรมการเพื่อ พิจารณาทำให้งานล่าช้า	ผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดที่ 1-2 แล้วเมื่อ วันที่ 14 ก.ค. 64 และรอดตรวจรับงานงวดที่ 1-2 วันที่ 23 ก.ค. 64 ส่วนงวดที่ 3-4 ผู้รับจ้างคาดว่าจะส่งมอบ งานได้ในวันที่ 30 ก.ค. 64 <u>ปัญหาและอุปสรรค:</u> การทำงานล่าช้ากว่ากำหนด เนื่องจากใน พื้นที่อำเภอพรหมคีรี มีสถานการณ์ โรคติดต่อโควิด-19 ทำให้คนงานไม่ สามารถเข้าทำงานได้เต็มที่ และมีปัญหา ติดขัดการขนส่งวัสดุที่สั่งมาจากโรงงาน ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา

๕.๒ ติดตามความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMS ณ วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔)

๕.๒.๔ ติดตามความก้าวหน้าในการเบิกจ่ายที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ *(รายการผูกผันเดิม)*

**สรุปรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการผูกพันเดิม
ที่จองเงินในระบบ GFMIS แล้ว
ข้อมูลจากระบบ GFMIS ณ วันที่ 22 ก.ค.2564**

หน่วยงานในสังกัด	จำนวนรายการ	หมายเหตุ
1. วนศ.เชียงใหม่	1	
2. วนศ.ลพบุรี	1	
3. วนศ.สุพรรณบุรี	1	
รวม	3	

วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่

หน่วยงาน/ สถานศึกษา (๕)	รหัสงบประมาณ ในระบบ GFMS (5) *	รายการขงลงทุน (6)	จำนวน (7) *	หน่วยนับ (8) *	งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง (บาท)	(1) รั้บระกาด เชิญชวนทั่วไป	เลขที่ สัญญา/ เลขที่ ใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (12.1)	วันเดือนปีที่ เซ็นสัญญา/ วันที่ลงนาม ในใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (12.2)	ชื่อคู่สัญญา (12.3)	วัน เดือน ปี ที่ เริ่มต้นและ สิ้นสุดตาม สัญญา/ ใบสั่งซื้อสั่ง จ้าง (12.8)	จำนวนเงินตามสัญญา/ ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (12.9)	จำนวน งวดงาน ตาม สัญญา (12.10)	วัน เดือน ปี ที่ส่งมอบ งาน หรือส่งมอบ ครุภัณฑ์ตามสัญญา/ ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (12.11)	จำนวนเงินตามงวด งานที่ระบุในสัญญา / ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (12.12)	เลขที่ PO ใน ระบบ GFMS (12.13)	วัน เดือน ปี ที่ส่ง มอบงาน / ส่ง มอบครุภัณฑ์ (ตามจริง) (13)	วัน เดือน ปี ที่ ตรวจรับงาน/ ตรวจรับครุภัณฑ์ (ตามจริง) (14)	จำนวนเงินที่เบิกจ่าย (ตามจริง) (15)	ระบุมความก้าวหน้าในการ จัดซื้อจัดจ้างว่าอยู่ใน กระบวนการใด (ข้อมูล ที่หน่วยงานรายงาน ณ 30 มี.ย.2564)	ระบุมความก้าวหน้าในการจัดซื้อ จัดจ้างว่าอยู่ในกระบวนการใด (ข้อมูลที่หน่วยงานรายงาน ณ 21 ก.ค.2564)
วส. เชียงใหม่	1800837018420005	ก่อสร้างอาคารวิทยบริการ วิทยาลัย นาฏศิลป์เชียงใหม่ ตำบลหายยา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ วงเงินก่อสร้างตามสัญญา ปี 2563 มูลค่างบประมาณ 8,366,312 บาท ปี 2564 มูลค่างบประมาณ 18,345,000 บาท	1	หลัง	18,345,000	✓	10/2563	31/7/2563	ห้างหุ้นส่วน จำกัด วงศ์ทิพย์	เริ่มต้นวันที่ 1 สิงหาคม 2563 สิ้นสุดวันที่ 29 กันยายน 2564	26,711,312 บาท ปี 2563 มูลค่างบประมาณ 8,655,000 บาท งวดที่ 1: 1,890,000 งวดที่ 2: 1,890,000 งวดที่ 3: 1,890,000 งวดที่ 4: 1,890,000 งวดที่ 5: 1,095,000 ปี 2564 มูลค่างบประมาณ 18,345,000 บาท งวดที่ 5: 1,065,000 งวดที่ 6: 2,160,000 งวดที่ 7: 2,160,000 งวดที่ 8: 2,430,000 งวดที่ 9: 2,430,000 งวดที่ 10: 2,700,000 งวดที่ 11: 2,700,000 งวดที่ 12: 2,700,000	12	งวดที่ 1: 9 ค.ค. 63 งวดที่ 2: 23 พ.ย. 63 งวดที่ 3: 7 ม.ค. 64 งวดที่ 4: 21 ก.พ. 64 งวดที่ 5: 23 มี.ค. 64 งวดที่ 6: 22 เม.ย. 64 งวดที่ 7: 21 พ.ค. 64 งวดที่ 8: 20 มิ.ย. 64 งวดที่ 9: 20 ส.ค. 64 งวดที่ 10: 19 ส.ค. 64 งวดที่ 11: 8 ก.ย. 64 งวดที่ 12: 29 ก.ย. 64	งวดที่ 1: 1,601,312 งวดที่ 2: 1,890,000 งวดที่ 3: 1,890,000 งวดที่ 4: 1,890,000 งวดที่ 5: 2,160,000 งวดที่ 6: 2,160,000 งวดที่ 7: 2,160,000 งวดที่ 8: 2,430,000 งวดที่ 9: 2,430,000 งวดที่ 10: 2,700,000 งวดที่ 11: 2,700,000 งวดที่ 12: 2,700,000	วงเงินก่อสร้าง 26,711,312 บาท ----- ปี 2563 PO 7015650241 งวดที่ 1-5 (บางส่วน) 8,366,312 บาท ----- ปี 2564 งวดที่ 5 - 8 PO 7015908098 7,815,000 บาท ----- ปี 2564 งวดที่ 9-12 PO 7016373308 10,530,000 บาท	งวดที่ 1 : 4 ม.ค. 64 งวดที่ 2: 22 ก.พ. 64 งวดที่ 3: 22 ก.พ. 64 งวดที่ 4 : 31 มี.ค. 64 งวดที่ 5 : 6 พ.ค. 64 งวดที่ 6 : 13 ก.ค. 64 งวดที่ 7 : 13 ก.ค. 64	งวดที่ 1 : 25 ม.ค. 64 งวดที่ 2: 10 มี.ค. 64 งวดที่ 3: 10 มี.ค. 64 งวดที่ 4 : 9 เม.ย. 64 งวดที่ 5: 17 พ.ค. 64 งวดที่ 6 : 15 ก.ค. 64 งวดที่ 7 : 15 ก.ค. 64	งวดที่ 1 : 1,601,312 งวดที่ 2: 1,890,000 งวดที่ 3: 1,890,000 งวดที่ 4: 1,890,000 งวดที่ 5: 2,160,000 งวดที่ 6: 2,160,000 งวดที่ 7: 2,160,000	ส่งมอบงานตรวจรับงานงวดที่ 5 เบิกจ่ายงวดที่ 5 เสร็จเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างงวดที่ 6 คาดว่าจะส่งมอบได้ภายในเดือน กรกฎาคม 2564	ส่งมอบงานตรวจรับงานงวดที่ 6-7เบิกจ่าย งวดที่ 6-7 เสร็จเรียบร้อย อยู่ระหว่าง ดำเนินการก่อสร้าง งวดที่ 8-12 - งวดที่ 8-10 คาดว่าสามารถส่งมอบ งานได้ภายในเดือนสิงหาคม - งวดที่ 11-12 คาดว่าสามารถส่งมอบ งานได้ภายในเดือนกันยายน ปัญหาอุปสรรค: - งวดที่ 1 เนื่องจากมีการปรับแบบ และ ปรับเพิ่ม-ลด วงเงิน แกไขสัญญา ทำให้ มีการปรับลดงวดที่ 1 เป็นเงิน 288,688 บาท (เดิม 1,890,000 ปรับลดเป็น 1,601,312 บาท) - งวดที่ 6-12 ปรับแก้ไขรายละเอียดวง งาน และแก้ไขสัญญา

วิทยาลัยนาฏศิลปชลบุรี

หน่วยงาน/ สถานศึกษา (๕)	รหัสงบประมาณ ในระบบ GFMS (5) *	รายการขงลงทุน (6)	จำนวน (7)	หน่วยนับ (8)	งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง (บาท)	(1) รั้บระกาด เข้ญวณท่วไป	เลขที่ สัญญา/ เลขที่ ใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (12.1)	วันเดือนปีที่ เข้ญสัญญา/ วันที่ลงนาม ในใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (12.2)	ชื่อคู่สัญญา (12.3)	วัน เดือน ปี ที่ เริ่มต้นและ สิ้นสุดตาม สัญญา/ ใบสั่งซื้อสั่ง จ้าง (12.8)	จำนวนเงินตามสัญญา/ ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (12.9)	จำนวน งวดงาน ตาม สัญญา (12.10)	วัน เดือน ปี ที่ส่งมอบ งาน หรือส่งมอบ ครุภัณฑ์ตามสัญญา/ ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (12.11)	จำนวนเงินตามงวด งานที่ระบุในสัญญา / ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (12.12)	เลขที่ PO ใน ระบบ GFMS (12.13)	วัน เดือน ปี ที่ส่ง มอบงาน / ส่ง มอบครุภัณฑ์ (ตามจริง) (13)	วัน เดือน ปี ที่ ตรวจรับงาน/ ตรวจรับครุภัณฑ์ (ตามจริง) (14)	จำนวนเงินที่เบิกจ่าย (ตามจริง) (15)	ระบุมความก้าวหน้าในการ จัดซื้อจัดจ้างว่าอยู่ใน กระบวนการใด (ข้อมูลที่ หน่วยงานรายงาน ณ 30 มี.ย.2564)	ระบุมความก้าวหน้าในการจัดซื้อ จัดจ้างว่าอยู่ในกระบวนการใด (ข้อมูลที่หน่วยงานรายงาน ณ 21 ก.ค.2564)
วนศ.ลพบุรี	1800837018420004	ก่อสร้างอาคารวิทยบริการ วิทยาลัย นาฏศิลป์ลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี รวมงบประมาณทั้งสิ้น 49,964,000 บาท งบประมาณปี 2563 จำนวน 8,700,000 บาท ตั้งงบประมาณปี 2564 จำนวน 13,783,800 บาท ผูกพันงบประมาณปี 2565 จำนวน 27,480,200 บาท	1	หลัง	20,984,880	✓	22/2563	26 มี.ย.63	จักรราช คอน สตรัคชั่น	1 ก.ค.63-21 เม.ย.65	8,700,000	20 งวด (มี63=1 งวด) มี64=12งวด มี65=7งวด	งวดที่ 1 : 29 ส.ค. 63 งวดที่ 2 : 8 ต.ค.63 งวดที่ 3 : 12 พ.ย.63 งวดที่ 4 : 17 ธ.ค.63 งวดที่ 5 : 21 ม.ค.64 งวดที่ 6 : 25 ก.พ.64 งวดที่ 7 : 27 มี.ค.64 งวดที่ 8 : 26 เม.ย.64 งวดที่ 9 : 26 พ.ค.64 งวดที่ 10: 25 มิ.ย.64 งวดที่ 11: 25 ก.ค.64 งวดที่ 12: 24 ส.ค.64 งวดที่ 13: 23 ก.ย.64 งวดที่ 14: 23 ต.ค.64 งวดที่ 15: 22 พ.ย.64 งวดที่ 16: 22 ธ.ค.64 งวดที่ 17: 21 ม.ค.65 งวดที่ 18: 20 ก.พ.65 งวดที่ 19: 21 มี.ค.65 งวดที่ 20: 21 เม.ย.65	งวดที่ 1 : 1,498,920 งวดที่ 2 : 1,498,920 งวดที่ 3 : 1,498,920 งวดที่ 4 : 1,498,920 งวดที่ 5 : 1,498,920 งวดที่ 6 : 2,498,200 งวดที่ 7 : 2,498,200 งวดที่ 8 : 2,498,200 งวดที่9 : 2,498,200 งวดที่10: 2,498,200 งวดที่11: 2,498,200 งวดที่12: 2,498,200 งวดที่13: 2,498,200 งวดที่14: 2,498,200 งวดที่15: 2,498,200 งวดที่16: 2,498,200 งวดที่17: 2,997,840 งวดที่18: 3,497,480 งวดที่19: 3,497,480 งวดที่20: 4,996,400	PO 2563==> 7014836240 PO 2564 ==> 7015330108 7015685185 7016358032	งวดที่ 1: 31 ส.ค. 63 งวดที่ 2: 7 ต.ค. 63 งวดที่ 3: 25 ม.ค. 64 งวดที่ 4: 25 ม.ค. 64 งวดที่ 5: 19 มี.ค. 64 งวดที่ 6: 19 มี.ค. 64 งวดที่ 7: 12 พ.ค. 64	งวดที่ 1: 10 ก.ย. 63 งวดที่ 2: 22 ต.ค. 63 งวดที่ 3: 3 ก.พ.64 งวดที่ 4: 3 ก.พ.64 งวดที่ 5: 2 เม.ย.64 งวดที่ 6: 2 เม.ย.64 งวดที่ 7: 20 พ.ค.64	งวดที่ 1: 1,498,920 งวดที่ 2: 1,205,813.31 งวดที่ 3: 1,498,920 งวดที่ 4: 1,498,920 งวดที่ 5: 1,498,920 งวดที่ 6: 2,498,200 งวดที่ 7: 2,498,200	รอส่งมอบงวดที่ 8 ,งวดที่ 9 คาดว่าจะส่งมอบงานวันที่ 15 ก.ค. 64	รอส่งมอบงวดที่ 8 ,งวดที่ 9 คาดว่าจะส่งมอบงานวันที่ 15 ก.ค. 64

รอส่งมอบงวดที่ 8 ,งวดที่ 9 คาดว่าจะส่งมอบงานวันที่ 23 ก.ค.64
ปัญหาและอุปสรรค: เนื่องด้วยการก่อสร้างมีงานที่คาบเกี่ยวระหว่างงวดงานทำให้ผู้รับจ้างส่งงานล่าช้า และด้วยสถานการณ์โควิดทำให้ผู้รับจ้างส่งงานพร้อมกัน 2 งวด เพื่อหลีกเลี่ยงและมีองกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี

หน่วยงาน/ สถานศึกษา (๕)	รหัสงบประมาณ ในระบบ GFMS (5) *	รายการลงทุน (6)	จำนวน (7) *	หน่วยนับ (8) *	งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง (บาท)	(1) รั้งประเภท เชิญชวนทั่วไป	เลขที่ สัญญา/ เลขที่ ใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (12.1)	วันเดือนปีที่ เซ็นสัญญา/ วันที่ลงนาม ในใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (12.2)	ชื่อคู่สัญญา (12.3)	วัน เดือน ปี ที่ เริ่มต้นและ สิ้นสุดตาม สัญญา/ ใบสั่งซื้อสั่ง จ้าง (12.8)	จำนวนเงินตามสัญญา/ ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (12.9)	จำนวน งวดงาน ตาม สัญญา (12.10)	วัน เดือน ปี ที่ส่งมอบ งาน หรือส่งมอบ ครุภัณฑ์ตามสัญญา/ ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (12.11)	จำนวนเงินตามงวด งานที่ระบุในสัญญา / ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (12.12)	เลขที่ PO ใน ระบบ GFMS (12.13)	วัน เดือน ปี ที่ส่ง มอบงาน / ส่ง มอบครุภัณฑ์ (ตามจริง) (13)	วัน เดือน ปี ที่ ตรวจรับงาน/ ตรวจรับครุภัณฑ์ (ตามจริง) (14)	จำนวนเงินที่เบิกจ่าย (ตามจริง) (15)	ระบุความก้าวหน้าในการ จัดซื้อจัดจ้างว่าอยู่ใน กระบวนการใด (ข้อมูลที่ หน่วยงานรายงาน ณ 30 มิ.ย.2564)	ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อ จัดจ้างว่าอยู่ในกระบวนการใด (ข้อมูลที่หน่วยงานรายงาน ณ 21 ก.ค.2564)
วชศ.สุพรรณบุรี	1800837018420009	ก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้ ศิลปวัฒนธรรม วิทยาลัยช่างศิลป์ สุพรรณบุรี ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมือง สุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี รวมงบประมาณทั้งสิ้น 34,500,000 บาท งบประมาณปี 2563 จำนวน 6,450,000 บาท ตั้งงบประมาณปี 2564 จำนวน 28,050,000 บาท	1	หลัง	29,000,520	✓	EB.(จ) 1/2563	18 มิ.ย.63	สมบูรณ์ พัฒนาก่อสร้าง (1970)	19 มิ.ย.63/ 11 ก.ย. 64	34,500,000	ปี 63 =4 งวด ปี 64 = 8 งวด รวม 12 งวด	งวดที่ 1: 22 ส.ค.63 งวดที่ 2: 27 ก.ย.63 งวดที่ 3: 31 ต.ค.63 งวดที่ 4: 5 ธ.ค.63 งวดที่ 5: 9 ม.ค.64 งวดที่ 6: 13 ก.พ.64 งวดที่ 7: 20 มี.ค.64 งวดที่ 8: 24 เม.ย.64 งวดที่ 9: 29 พ.ค.64 งวดที่ 10: 9 ก.ค.64 งวดที่ 11: 7 ส.ค.64 งวดที่ 12: 11 ก.ย.64	งวดที่ 1: 1,035,500 งวดที่ 2: 1,380,500 งวดที่ 3: 1,725,000 งวดที่ 4: 1,725,000 งวดที่ 5: 1,725,000 งวดที่ 6: 1,725,000 งวดที่ 7: 1,725,000 งวดที่ 8: 1,725,000 งวดที่ 9: 1,725,000 งวดที่ 10: 3,450,000 งวดที่ 11: 6,900,000 งวดที่ 12: 9,660,000	ปี 2563==> 7014828766 (งวด ที่1-4) ปี 2564==> 701559302 (งวดที่ 5-8) ปี 2564==> 7015911501 (งวดที่ 9 และ10)	งวดที่ 1: 22 ก.ย.63 งวดที่ 2: 22 ก.ย.63 งวดที่ 3: 29 ต.ค.63 งวดที่ 4: 9 ธ.ค.63 งวดที่ 5: 13 ม.ค.64 งวดที่ 6: 25 ม.ค. 64 งวดที่ 7: 10 ก.พ.64 งวดที่ 8: 18 มี.ค. 64 งวดที่ 9: 11 พ.ค.64 งวดที่ 10: 7 มิ.ย.64 งวดที่ 11: 16 ก.ค.64	งวดที่ 1: 25 ก.ย.63 งวดที่ 2: 25 ก.ย.63 งวดที่ 3: 5 พ.ย.63 งวดที่ 4: 15 ธ.ค.63 งวดที่ 5: 20 ม.ค.64 งวดที่ 6: 28 ม.ค.64 งวดที่ 7: 17 ก.พ.64 งวดที่ 8: 22 มี.ค.64 งวดที่ 9: 14 พ.ค.64 งวดที่ 10: 9 มิ.ย.64 งวดที่ 11: 20 ก.ค.64	งวดที่ 1: 1,035,500 งวดที่ 2: 1,380,500 งวดที่3: 1,725,000 งวดที่ 4: 1,725,000 งวดที่ 5: 1,725,000 งวดที่ 6: 1,725,000 งวดที่ 7: 1,725,000 งวดที่ 8: 1,725,000 งวดที่ 9: 1,725,000 งวดที่ 10: 3,450,000 งวดที่ 11: 6,900,000	เบิกจ่ายถึงงวดที่ 10 ส่วนงวดที่ 11 อยู่ระหว่าง ดำเนินการตามที่กำหนดในสัญญา	เบิกจ่ายถึงงวดที่ 11 ส่วนงวดที่ 12 อยู่ระหว่างดำเนินการตามที่ กำหนดในสัญญา

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา

๕.๓ สรุปผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณและงบรายจ่ายอื่นประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๔ (ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMS ณ วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔)

๕.๓.๑ งบประมาณ

ก. ภาพรวมผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ข้อมูลจากระบบ GFMIS ณ วันที่ 22 ก.ค.2564

รหัสงบประมาณ	ชื่อรายการ	งบประมาณตาม พรบ. งบประมาณ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564	งบประมาศสุทธิที่ ได้รับการจัดสรร	งบประมาศสุทธิหลัง โอนเปลี่ยนแปลง	ใบสั่งซื้อ (PO) เบิกจ่ายสะสม ณ 22 ก.ค.2564 (บาท)	เบิกจ่ายสะสม ณ 22 ก.ค.2564 (บาท)	ร้อยละการ เบิกจ่ายเทียบ งบประมาณตาม พรบ.	ร้อยละการ เบิกจ่ายเทียบ งบประมาศสุทธิที่ ได้รับการจัดสรร	ร้อยละการเบิกจ่าย เทียบงบประมาศ สุทธิหลังโอน เปลี่ยนแปลง	งบคงเหลือ (บาท) (งบตามพรบ-PO-ผล การเบิกจ่าย)	งบคงเหลือ (บาท) (งบประมาศสุทธิที่ ได้รับจัดสรร-PO-ผล การเบิกจ่าย)	งบคงเหลือ (บาท) (งบประมาศสุทธิหลัง โอนเปลี่ยนแปลง-PO- ผลการเบิกจ่าย)
		①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪ ⑫
ผู้สำเร็จการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม												
1800836001500001	เงินอุดหนุนในการศึกษาสำหรับนักเรียนนักศึกษาจังหวัด ชายแดนภาคใต้	19,000,000.00	14,250,000.00	14,250,000.00	-	11,887,045.00	62.56	83.42	83.42	7,112,955.00	2,362,955.00	2,362,955.00
1800836001500002	เงินอุดหนุนในการศึกษาต่อระดับปริญญาโท และปริญญาเอก	4,500,000.00	3,375,000.00	3,375,000.00	-	3,335,260.00	74.12	98.82	98.82	1,164,740.00	39,740.00	39,740.00
1800836001500003	เงินอุดหนุนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียน นักศึกษาที่ เป็นเด็ก เยาวชน คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส	7,500,000.00	5,625,000.00	5,625,000.00	-	3,180,615.00	42.41	56.54	56.54	4,319,385.00	2,444,385.00	2,444,385.00
รวมผลผลิตผู้สำเร็จด้านศิลปวัฒนธรรม		31,000,000.00	23,250,000.00	23,250,000.00	-	18,402,920.00	59.36	79.15	79.15	12,597,080.00	4,847,080.00	4,847,080.00
การบริการสังคม												
1800836002500001	เงินอุดหนุนในการจัดประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชน แห่งชาติ	1,500,000.00	1,125,000.00	1,125,000.00	246,048.00	406,251.96	27.08	36.11	36.11	847,700.04	472,700.04	472,700.04
1800836002500002	เงินอุดหนุนในการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาผลงาน สร้างสรรค์ประดิษฐ์คิดค้นทางศิลปวัฒนธรรม	2,475,000.00	1,856,200.00	1,853,895.00	-	1,720,944.96	69.53	92.71	92.83	754,055.04	135,255.04	132,950.04
รวมผลผลิตการบริการสังคม		3,975,000.00	2,981,200.00	2,978,895.00	246,048.00	2,127,196.92	53.51	71.35	71.41	1,601,755.08	607,955.08	605,650.08
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน												
1800843005500001	ค่าเครื่องแบบนักเรียน	5,578,700.00	5,250,500.00	4,671,800.00	-	4,564,800.00	81.83	86.94	97.71	1,013,900.00	685,700.00	107,000.00
1800843005500002	ค่าหนังสือเรียน	12,040,500.00	9,514,400.00	8,129,406.00	1,640,882.00	6,442,887.93	53.51	67.72	79.25	3,956,730.07	1,430,630.07	45,636.07
1800843005500003	ค่าอุปกรณ์การเรียน	3,529,500.00	3,147,100.00	2,898,770.00	-	2,763,185.00	78.29	87.80	95.32	766,315.00	383,915.00	135,585.00
1800843005500004	ค่าจัดการเรียนการสอน	39,855,100.00	28,007,300.00	32,469,429.00	343,817.35	25,483,608.21	63.94	90.99	78.48	14,027,674.44	2,179,874.44	6,642,003.44
1800843005500005	ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	7,334,100.00	5,334,100.00	3,083,995.00	32,160.00	2,766,655.05	37.72	51.87	89.71	4,535,284.95	2,535,284.95	285,179.95
รวมโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจน จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน		68,337,900.00	51,253,400.00	51,253,400.00	2,016,859.35	42,021,136.19	61.49	81.99	81.99	24,299,904.46	7,215,404.46	7,215,404.46
รวม		103,312,900.00	77,484,600.00	77,482,295.00	2,262,907.35	62,551,253.11	60.55	80.73	80.73	38,498,739.54	12,670,439.54	12,668,134.54

หมายเหตุ

- ① งบประมาณตามพรบ.งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
- ② งบประมาศสุทธิที่ได้รับการจัดสรร = การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไปพลางก่อน + การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งวดที่ 1 (ไตรมาสที่ 1-2) + การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งวดที่ 2 (ไตรมาสที่ 3)
- ③ งบประมาศสุทธิหลังโอนเปลี่ยนแปลง
- ④ ใบสั่งซื้อ (PO) เบิกจ่ายสะสม ณ 22 ก.ค.2564 (บาท) = ข้อมูลใบสั่งซื้อในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ (GFMIS) ณ วันที่ 22 ก.ค.2564 มีหน่วยเป็นบาท
- ⑤ เบิกจ่ายสะสม ณ 22 ก.ค.2564 (บาท) = ข้อมูลผลการเบิกจ่ายจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ (GFMIS) ณ วันที่ 22 ก.ค.2564 มีหน่วยเป็นบาท
- ⑥ ร้อยละการเบิกจ่ายเทียบงบประมาณตาม พรบ. = ผลการเบิกจ่ายจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ (GFMIS) ณ วันที่ 22 ก.ค.2564 เทียบกับ งบประมาณตาม พรบ.งบประมาณ พ.ศ. 2564 มีหน่วยเป็นร้อยละ
- ⑦ ร้อยละการเบิกจ่ายเทียบงบประมาศสุทธิที่ได้รับการจัดสรร = ผลการเบิกจ่ายจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ (GFMIS) ณ วันที่ 22 ก.ค.2564 เทียบกับ งบประมาศสุทธิที่ได้รับการจัดสรร มีหน่วยเป็นร้อยละ
- ⑧ ร้อยละการเบิกจ่ายเทียบงบประมาศสุทธิหลังโอนเปลี่ยนแปลง = ผลการเบิกจ่ายจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ (GFMIS) ณ วันที่ 22 ก.ค.2564 เทียบกับ งบประมาศสุทธิหลังโอนเปลี่ยนแปลง มีหน่วยเป็นร้อยละ
- ⑨ งบคงเหลือ (บาท) (งบตามพรบ-PO-ผลการเบิกจ่าย) = งบคงเหลือคำนวณจาก งบประมาณตามพรบ.งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - ใบสั่งซื้อ - ผลการเบิกจ่าย ณ 22 ก.ค.2564
- ⑩ งบคงเหลือ (บาท) (งบประมาศสุทธิที่ได้รับจัดสรร-PO-ผลการเบิกจ่าย) = งบคงเหลือคำนวณจากงบประมาศสุทธิที่ได้รับการจัดสรร - ใบสั่งซื้อ - ผลการเบิกจ่าย ณ 22 ก.ค.2564
- ⑪ ⑫ งบคงเหลือ (บาท) (งบประมาศสุทธิหลังโอนเปลี่ยนแปลง-PO-ผลการเบิกจ่าย) = งบคงเหลือคำนวณจากงบประมาศสุทธิหลังโอนเปลี่ยนแปลง - ใบสั่งซื้อ - ผลการเบิกจ่าย ณ 22 ก.ค.2564

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา

๕.๓ สรุปผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณและงบรายจ่ายอื่นประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๔ (ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMS ณ วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔)

๕.๓.๑ งบประมาณอุดหนุน

ข. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณอุดหนุนแยกตามโครงการและหน่วยงานในสังกัดฯ

ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม
(เงินอุดหนุนในการศึกษาสำหรับนักเรียนนักศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้)

หน่วยงานในสังกัด	รหัสงบประมาณ	งบสุทธิที่ได้รับ (บาท)	ใบสั่งซื้อ/ สัญญา (บาท)	ผลการเบิกจ่าย ณ 22 ก.ค.64 (บาท)	งบคงเหลือ (งบสุทธิที่ได้รับ- ใบสั่งซื้อ-เบิกจ่าย) (บาท)
สบศ (สำนักงานอธิการบดี)	1800836001500001	911,450.00			911,450.00
คณะศิลปศึกษา	1800836001500001	924,770.00		497,450.00	427,320.00
คณะศิลปนาฏดุริยางค์	1800836001500001	297,100.00		130,575.00	166,525.00
คณะศิลปวิจิตร	1800836001500001	83,850.00		46,250.00	37,600.00
วนศ.	1800836001500001	158,225.00		105,425.00	52,800.00
วนศ.นครศรีธรรมราช	1800836001500001	981,115.00		872,475.00	108,640.00
วนศ.สุโขทัย	1800836001500001	28,000.00		28,000.00	
วนศ.ลพบุรี	1800836001500001	21,000.00		21,000.00	
วนศ.พัทลุง	1800836001500001	10,391,140.00		9,794,220.00	596,920.00
วชศ.	1800836001500001	86,350.00		31,650.00	54,700.00
วชศ.นครศรีธรรมราช	1800836001500001	367,000.00		360,000.00	7,000.00
รวม		14,250,000.00	-	11,887,045.00	2,362,955.00

ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม
(เงินอุดหนุนในการศึกษาต่อระดับปริญญาโท และปริญญาเอก)

หน่วยงานในสังกัด	รหัสงบประมาณ	งบสุทธิที่ได้รับ (บาท)	ใบสั่งซื้อ/ สัญญา (บาท)	ผลการเบิกจ่าย ณ 22 ก.ค.64 (บาท)	งบคงเหลือ (งบสุทธิที่ได้รับ- ใบสั่งซื้อ-เบิกจ่าย) (บาท)
สบศ (สำนักงานอธิการบดี)	1800836001500002	3,375,000.00		3,335,260.00	39,740.00
รวม		3,375,000.00	-	3,335,260.00	39,740.00

ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม
(เงินอุดหนุนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียน นักศึกษาที่เป็นเด็ก เยาวชน คนพิการ และ ผู้ด้อยโอกาส)

หน่วยงานในสังกัด	รหัสงบประมาณ	งบสุทธิที่ได้รับ (บาท)	ใบสั่งซื้อ/ สัญญา (บาท)	ผลการเบิกจ่าย ณ 22 ก.ค.64 (บาท)	งบคงเหลือ (งบสุทธิที่ได้รับ- ใบสั่งซื้อ-เบิกจ่าย) (บาท)
สบศ (สำนักงานอธิการบดี)	1800836001500003	75,980.00			75,980.00
คณะศิลปศึกษา	1800836001500003	809,310.00		292,425.00	516,885.00
คณะศิลปนาฏดุริยางค์	1800836001500003	173,680.00		69,300.00	104,380.00
คณะศิลปปริฉัตร	1800836001500003	137,875.00		17,700.00	120,175.00
วนศ.	1800836001500003	408,635.00		118,575.00	290,060.00
วนศ.เชียงใหม่	1800836001500003	311,355.00		222,855.00	88,500.00
วนศ.นครศรีธรรมราช	1800836001500003	125,440.00		72,840.00	52,600.00
วนศ.อ่างทอง	1800836001500003	419,440.00		364,440.00	55,000.00
วนศ.ร้อยเอ็ด	1800836001500003	480,780.00		336,060.00	144,720.00
วนศ.สุโขทัย	1800836001500003	335,470.00		261,270.00	74,200.00
วนศ.กาฬสินธุ์	1800836001500003	511,110.00		199,050.00	312,060.00
วนศ.ลพบุรี	1800836001500003	397,875.00		339,750.00	58,125.00
วนศ.จันทบุรี	1800836001500003	423,590.00		382,590.00	41,000.00
วนศ.พัทลุง	1800836001500003	302,150.00		97,350.00	204,800.00
วนศ.สุพรรณบุรี	1800836001500003	303,980.00		238,980.00	65,000.00
วนศ.นครราชสีมา	1800836001500003	169,155.00		104,655.00	64,500.00
วชศ.	1800836001500003	79,725.00		10,125.00	69,600.00
วชศ.สุพรรณบุรี	1800836001500003	118,450.00		52,650.00	65,800.00
วชศ.นครศรีธรรมราช	1800836001500003	41,000.00			41,000.00
รวม		5,625,000.00	-	3,180,615.00	2,444,385.00

ผลผลิต: การบริการสังคม
(เงินอุดหนุนในการจัดประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ)

หน่วยงานในสังกัด	รหัสงบประมาณ	งบสุทธิที่ได้รับ (บาท)	ใบสั่งซื้อ/ สัญญา (บาท)	ผลการเบิกจ่าย ณ 22 ก.ค.64 (บาท)	งบคงเหลือ (งบสุทธิที่ได้รับ- ใบสั่งซื้อ-เบิกจ่าย) (บาท)
สบศ (สำนักงานอธิการบดี)	1800836002500001	1,037,560.00	226,048.00	362,071.96	449,440.04
วนศ.เชียงใหม่	1800836002500001	10,000.00		10,000.00	
วนศ.กาฬสินธุ์	1800836002500001	15,000.00		15,000.00	
วนศ.นครราชสีมา	1800836002500001	9,440.00		4,720.00	4,720.00
วชศ.	1800836002500001	20,000.00	20,000.00		
วชศ.สุพรรณบุรี	1800836002500001	8,000.00		1,960.00	6,040.00
วชศ.นครศรีธรรมราช	1800836002500001	25,000.00		12,500.00	12,500.00
รวม		1,125,000.00	246,048.00	406,251.96	472,700.04

ผลผลิต: การบริการสังคม
(เงินอุดหนุนในการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาผลงานสร้างสรรค์ประดิษฐ์คิดค้นทางศิลปวัฒนธรรม)

หน่วยงานในสังกัด	รหัสงบประมาณ	งบสุทธิที่ได้รับ (บาท)	ใบสั่งซื้อ/ สัญญา (บาท)	ผลการเบิกจ่าย ณ 22 ก.ค.64 (บาท)	งบคงเหลือ (งบสุทธิที่ได้รับ- ใบสั่งซื้อ-เบิกจ่าย) (บาท)
สบศ (สำนักงานอธิการบดี)	1800836002500002	322,895.00		214,284.96	108,610.04
คณะศิลปนาฏดุริยางค์	1800836002500002	67,200.00		67,200.00	
คณะศิลปปริจิตร	1800836002500002	176,900.00		176,900.00	
วณศ.	1800836002500002	39,000.00		39,000.00	
วณศ.เชียงใหม่	1800836002500002	12,600.00		12,600.00	
วณศ.นครศรีธรรมราช	1800836002500002	31,100.00		29,470.00	1,630.00
วณศ.อ่างทอง	1800836002500002	40,200.00		38,620.00	1,580.00
วณศ.ร้อยเอ็ด	1800836002500002	87,900.00		87,608.00	292
วณศ.สุโขทัย	1800836002500002	84,800.00		66,800.00	18,000.00
วณศ.กาฬสินธุ์	1800836002500002	170,100.00		170,100.00	
วณศ.ลพบุรี	1800836002500002	217,700.00		217,700.00	
วณศ.จันทบุรี	1800836002500002	104,400.00		103,260.00	1,140.00
วณศ.พัทลุง	1800836002500002	40,700.00		40,700.00	
วณศ.สุพรรณบุรี	1800836002500002	95,500.00		95,370.00	130
วณศ.นครราชสีมา	1800836002500002	44,700.00		44,654.00	46
วชศ.	1800836002500002	205,400.00		205,400.00	
วชศ.สุพรรณบุรี	1800836002500002	64,500.00		64,200.00	300
วชศ.นครศรีธรรมราช	1800836002500002	48,300.00		47,078.00	1,222.00
รวม		1,853,895.00	-	1,720,944.96	132,950.04

**โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาดังแตกระดับอนุบาล
จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(ค่าเครื่องแบบนักเรียน)**

หน่วยงานในสังกัด	รหัสงบประมาณ	งบสุทธิที่ได้รับ (บาท)	ใบสั่งซื้อ/ สัญญา (บาท)	ผลการเบิกจ่าย ณ 22 ก.ค.64 (บาท)	งบคงเหลือ (งบสุทธิที่ได้รับ- ใบสั่งซื้อ-เบิกจ่าย) (บาท)
สบศ (สำนักงานอธิการบดี)	1800843005500001	53,000.00			53,000.00
วนศ.	1800843005500001	900,450.00		900,450.00	
วนศ.เชียงใหม่	1800843005500001	290,700.00		290,700.00	
วนศ.นครศรีธรรมราช	1800843005500001	269,550.00		269,550.00	
วนศ.อ่างทอง	1800843005500001	367,650.00		336,150.00	31,500.00
วนศ.ร้อยเอ็ด	1800843005500001	290,250.00		290,250.00	
วนศ.สุโขทัย	1800843005500001	301,950.00		301,950.00	
วนศ.กาฬสินธุ์	1800843005500001	292,950.00		272,700.00	20,250.00
วนศ.ลพบุรี	1800843005500001	239,850.00		239,850.00	
วนศ.จันทบุรี	1800843005500001	258,300.00		258,300.00	
วนศ.พัทลุง	1800843005500001	406,800.00		406,800.00	
วนศ.สุพรรณบุรี	1800843005500001	290,700.00		288,450.00	2,250.00
วนศ.นครราชสีมา	1800843005500001	212,850.00		212,850.00	
วชศ.	1800843005500001	342,900.00		342,900.00	
วชศ.สุพรรณบุรี	1800843005500001	72,900.00		72,900.00	
วชศ.นครศรีธรรมราช	1800843005500001	81,000.00		81,000.00	
รวม		4,671,800.00	-	4,564,800.00	107,000.00

**โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาดังแตกระดับอนุบาล
จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(ค่าหนังสือเรียน)**

หน่วยงานในสังกัด	รหัสงบประมาณ	งบสุทธิที่ได้รับ (บาท)	ใบสั่งซื้อ/ สัญญา (บาท)	ผลการเบิกจ่าย ณ 22 ก.ค.64 (บาท)	งบคงเหลือ (งบสุทธิที่ได้รับ- ใบสั่งซื้อ-เบิกจ่าย) (บาท)
สพศ (สำนักงานอธิการบดี)	1800843005500002	44,527.42			44,527.42
วนศ.	1800843005500002	1,706,779.00	1,151,082.00	555,697.00	
วนศ.เชียงใหม่	1800843005500002	720,474.00		720,474.00	
วนศ.นครศรีธรรมราช	1800843005500002	333,059.00		333,059.00	
วนศ.อ่างทอง	1800843005500002	740,114.00		739,009.00	1,105.00
วนศ.ร้อยเอ็ด	1800843005500002	654,888.00		654,886.00	2
วนศ.สุโขทัย	1800843005500002	442,555.88		442,555.88	
วนศ.กาฬสินธุ์	1800843005500002	549,608.00		549,608.00	
วนศ.ลพบุรี	1800843005500002	363,686.00		363,685.80	0.2
วนศ.จันทบุรี	1800843005500002	638,579.00		638,579.00	
วนศ.พัทลุง	1800843005500002	661,566.00	472,000.00	189,566.00	
วนศ.สุพรรณบุรี	1800843005500002	678,509.20		678,509.20	
วนศ.นครราชสีมา	1800843005500002	294,217.00		294,217.00	
วชศ.	1800843005500002	127,823.20	17,800.00	110,022.50	0.7
วชศ.สุพรรณบุรี	1800843005500002	91,992.00		91,992.00	
วชศ.นครศรีธรรมราช	1800843005500002	81,028.30		81,027.55	0.75
รวม		8,129,406.00	1,640,882.00	6,442,887.93	45,636.07

**โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาดังแตกระดับอนุบาล
จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(ค่าอุปกรณ์การเรียน)**

หน่วยงานในสังกัด	รหัสงบประมาณ	งบสุทธิที่ได้รับ (บาท)	ใบสั่งซื้อ/ สัญญา (บาท)	ผลการเบิกจ่าย ณ 22 ก.ค.64 (บาท)	งบคงเหลือ (งบสุทธิที่ได้รับ- ใบสั่งซื้อ-เบิกจ่าย) (บาท)
สบศ (สำนักงานอธิการบดี)	1800843005500003	83,610.00			83,610.00
วนศ.	1800843005500003	603,570.00		603,570.00	
วนศ.เชียงใหม่	1800843005500003	186,350.00		186,350.00	
วนศ.นครศรีธรรมราช	1800843005500003	170,440.00		170,440.00	
วนศ.อ่างทอง	1800843005500003	212,440.00		202,780.00	9,660.00
วนศ.ร้อยเอ็ด	1800843005500003	170,900.00		170,900.00	
วนศ.สุโขทัย	1800843005500003	189,520.00		189,520.00	
วนศ.กาฬสินธุ์	1800843005500003	166,740.00		160,520.00	6,220.00
วนศ.ลพบุรี	1800843005500003	151,580.00		151,580.00	
วนศ.จันทบุรี	1800843005500003	174,090.00		174,090.00	
วนศ.พัทลุง	1800843005500003	265,150.00		265,150.00	
วนศ.สุพรรณบุรี	1800843005500003	191,590.00		190,920.00	670
วนศ.นครราชสีมา	1800843005500003	112,910.00		112,910.00	
วชศ.	1800843005500003	150,880.00		115,455.00	35,425.00
วชศ.สุพรรณบุรี	1800843005500003	34,730.00		34,730.00	
วชศ.นครศรีธรรมราช	1800843005500003	34,270.00		34,270.00	
รวม		2,898,770.00	-	2,763,185.00	135,585.00

**โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาดังแตกระดับอนุบาล
จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(ค่าจัดการเรียนการสอน)**

หน่วยงานในสังกัด	รหัสงบประมาณ	งบสุทธิที่ได้รับ (บาท)	ใบสั่งซื้อ/ สัญญา (บาท)	ผลการเบิกจ่าย ณ 22 ก.ค.64 (บาท)	งบคงเหลือ (งบสุทธิที่ได้รับ- ใบสั่งซื้อ-เบิกจ่าย) (บาท)
สพศ (สำนักงานอธิการบดี)	1800843005500004	2,115,435.00		102,500.00	2,012,935.00
วนศ.	1800843005500004	5,129,548.00	178,752.50	4,979,825.64	-29,030.14
วนศ.เชียงใหม่	1800843005500004	2,542,734.00		2,372,603.32	170,130.68
วนศ.นครศรีธรรมราช	1800843005500004	2,047,827.00	90,000.00	1,461,161.99	496,665.01
วนศ.อ่างทอง	1800843005500004	1,875,795.00	9,780.00	1,465,286.95	400,728.05
วนศ.ร้อยเอ็ด	1800843005500004	1,853,827.00		1,642,152.37	211,674.63
วนศ.สุโขทัย	1800843005500004	1,901,081.00		1,648,023.26	253,057.74
วนศ.กาฬสินธุ์	1800843005500004	1,791,518.00		1,728,140.82	63,377.18
วนศ.ลพบุรี	1800843005500004	1,609,908.00		1,313,900.67	296,007.33
วนศ.จันทบุรี	1800843005500004	1,867,683.00		1,346,668.59	521,014.41
วนศ.พัทลุง	1800843005500004	2,593,715.00		2,137,540.96	456,174.04
วนศ.สุพรรณบุรี	1800843005500004	1,850,160.00	8,025.00	1,343,236.23	498,898.77
วนศ.นครราชสีมา	1800843005500004	1,349,106.00		1,076,184.67	272,921.33
วชศ.	1800843005500004	2,070,631.00	57,259.85	1,495,565.37	517,805.78
วชศ.สุพรรณบุรี	1800843005500004	839,811.00		588,637.12	251,173.88
วชศ.นครศรีธรรมราช	1800843005500004	1,030,650.00		782,180.25	248,469.75
รวม		32,469,429.00	343,817.35	25,483,608.21	6,642,003.44

**โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาดังแต่ระดับอนุบาล
จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)**

หน่วยงานในสังกัด	รหัสงบประมาณ	งบสุทธิที่ได้รับ (บาท)	ใบสั่งซื้อ/ สัญญา (บาท)	ผลการเบิกจ่าย ณ 22 ก.ค.64 (บาท)	งบคงเหลือ (งบสุทธิที่ได้รับ- ใบสั่งซื้อ-เบิกจ่าย) (บาท)
สพศ (สำนักงานอธิการบดี)	1800843005500005	56,937.00			56,937.00
วนศ.	1800843005500005	847,120.00	32,160.00	787,092.65	27,867.35
วนศ.เชียงใหม่	1800843005500005	219,468.00		219,468.00	
วนศ.นครศรีธรรมราช	1800843005500005	130,620.00		130,620.00	
วนศ.อ่างทอง	1800843005500005	267,995.00		101,720.00	166,275.00
วนศ.ร้อยเอ็ด	1800843005500005	201,000.00		201,000.00	
วนศ.สุโขทัย	1800843005500005	230,338.00		230,338.00	
วนศ.กาฬสินธุ์	1800843005500005	264,705.00		264,705.00	
วนศ.ลพบุรี	1800843005500005	127,640.00		127,640.00	
วนศ.จันทบุรี	1800843005500005	62,640.00		62,640.00	
วนศ.พัทลุง	1800843005500005	276,316.00		276,316.00	
วนศ.สุพรรณบุรี	1800843005500005	208,285.00		208,285.00	
วนศ.นครราชสีมา	1800843005500005	46,978.00		46,978.00	
วชศ.	1800843005500005	38,023.00		38,022.40	0.6
วชศ.สุพรรณบุรี	1800843005500005	73,810.00		39,710.00	34,100.00
วชศ.นครศรีธรรมราช	1800843005500005	32,120.00		32,120.00	
รวม		3,083,995.00	32,160.00	2,766,655.05	285,179.95

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา

๕.๓ สรุปผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบเงินอุดหนุนและงบรายจ่ายอื่นประจำปี
งบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๔ (ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMS ณ วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔)

๕.๓.๑ งบเงินอุดหนุน

ค. ผลการดำเนินงานงบเงินอุดหนุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

รายงานความก้าวหน้าโครงการ/กิจกรรมภายใต้ งบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ข้อมูลผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 27 ก.ค.2564)												
ลำดับ	รหัสงบประมาณ	แผนงาน/โครงการ	งบประมาณรวม (บาท)	กิจกรรมที่จะดำเนินการ (ตามที่ขออนุมัติหลักการ/ดำเนินงาน)	รายละเอียดของโครงการแต่ละกิจกรรม	งบประมาณของแต่ละกิจกรรม (บาท)	ระยะการดำเนินการ	ความก้าวหน้าในการดำเนินงานของกิจกรรม	ปัญหาและอุปสรรค (ถ้ามี)	ผลการเบิกจ่าย	ยอดคงเหลือ	ผู้รับผิดชอบโครงการ
ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม												
1	1800836001500001	เงินอุดหนุนในการศึกษาสำหรับนักเรียน นักศึกษา จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	19,000,000.00	จัดสรรทุนและตัดโอนเงินให้กับนักเรียน นักศึกษาที่มีภูมิลำเนาในเขตพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ของสถานศึกษาในสังกัด สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	จัดสรรทุนและตัดโอนเงินให้กับนักเรียน นักศึกษาที่มีภูมิลำเนาในเขตพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ของสถานศึกษาในสังกัด สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ได้แก่ คณะศิลปศึกษา / คณะศิลปวิจิตร / คณะศิลปนาฏดุริยางค์ /วิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัย /วิทยาลัยนาฏศิลป์ /วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช /วิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราช /วิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุง /วิทยาลัยช่างศิลป์และวิทยาลัยนาฏศิลป์พลพบุรี	19,000,000.00	- ภาคการศึกษาที่ 2/63 ตัดโอน ร.ศ. 63- เม.ย.64 - ภาคการศึกษาที่ 1/64 ตัดโอน ก.ค.-ก.ย. 64	- ตัดโอนงบประมาณให้กับ คณะศิลปศึกษา / คณะศิลปวิจิตร /คณะศิลปนาฏดุริยางค์ /วิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัย /วิทยาลัยนาฏศิลป์ /วิทยาลัยช่างศิลป์นครศรีธรรมราช /วิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราช /วิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุง /วิทยาลัยช่างศิลป์พลพบุรี จำนวน 492 คน ดังนี้ - ตัดโอนค่าอาหารและค่าที่พัก จำนวน 492 คน เป็นเงินทั้งสิ้น 6,880,000 บาท - ตัดโอนค่าบำรุงการศึกษาและค่านายกิตสำหรับนักศึกษาที่ไม่ใช่บุตรข้าราชการ จำนวน 139 คน เป็นเงินทั้งสิ้น 1,147,475 บาท รวมใช้งบประมาณทั้งสิ้น 8,027,475 บาท ** ภาคการศึกษา 2/2563 กองกิจการนักเรียนนักศึกษาดำเนินการติดตามผลการเบิกจ่ายเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว มีคณะและวิทยาลัย ได้รายงานงบประมาณคงเหลือจากการเบิกจ่าย ดังนี้ 1. คณะศิลปศึกษา 4,500 บาท 2. วิทยาลัยนาฏศิลป์ 10,700 บาท 3. วิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราช 30,375 บาท 4. วิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุง 44,050 บาท 5. วิทยาลัยช่างศิลป์นครศรีธรรมราช 1,000 บาท 6. วิทยาลัยช่างศิลป์ 200 บาท รวมเป็นทั้งสิ้น 90,825 บาท ดำเนินการทำขออนุมัติตั้งเงินคืนเรียบร้อยแล้ว ** ภาคการศึกษา 1/2564 อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลและตรวจสอบความถูกต้องก่อนตัดโอน ดังนี้ 1. สำรวรายชื่อนักเรียนนักศึกษาทุน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้เรียบร้อยแล้ว 2. รวบรวมรายชื่อนักเรียนนักศึกษาทุน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และจัดทำประกาศลงนามเรียบร้อยแล้ว จำนวน 512 คน 3. อยู่ระหว่างดำเนินการตัดโอนค่าที่พักและค่าอาหาร (ส่งตัดโอนภายในวันที่ 6 ก.ค. 64) **ภาคการศึกษา 1/2564 ตัดโอนค่าครองชีพ จำนวน 512 คน ดังนี้ 1. ค่าที่พัก 2 เดือนๆ ละ 500 บาท (มิ.ย.-ก.ค.) เป็นเงิน 788,000 บาท 2. ค่าอาหาร 2 เดือนๆ ละ 3,000 บาท (มิ.ย.-ก.ค.) เป็นเงิน 3,072,000 บาท รวมตัดโอนทั้งสิ้น 3,860,000 บาท ตัดโอนค่าลงทะเบียนเรียนและค่าบำรุงการศึกษา จำนวน 165 คน เป็นเงิน 1,535,100 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5,395,100 บาท	-	13,331,750 บาท	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรงวดที่ 1-3 เป็นจำนวนเงิน 14,250,000 บาท เงินคงเหลือในระบบที่ได้รับจัดสรรทั้ง 3 งวด จำนวน 6,313,350 บาท (ข้อมูลในระบบ GF ณ วันที่ 30 มิ.ย. 64) งบคงเหลือ 911,450 บาท (ข้อมูลในระบบ GF ณ วันที่ 22 ก.ค. 64)	กองกิจการนักเรียน นักศึกษาฝ่ายสวัสดิการและทุนนักเรียนนักศึกษา
2	1800836001500002	เงินอุดหนุนในการศึกษาต่อระดับปริญญาโท - ปริญญาเอก ให้กับข้าราชการครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ที่ได้รับจัดสรรทุนในระหว่างปี 2561 - 2563	4,500,000.00	1. เบิกจ่ายทุนการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท - ปริญญาเอก ให้กับข้าราชการครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ที่ได้รับจัดสรรทุนในระหว่างปี 2561 - 2563	ทุนการศึกษาให้แก่บุคลากรในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รายเก่า	4,268,640	1 ต.ค. 63 ถึง 30 ก.ย. 64	1. ผู้รับทุนปี 2561 เบิกจ่ายทุนการศึกษา เทอม 2/63 จำนวน 3 คน เป็นเงิน 200,500 บาท 2. ผู้รับทุนปี 2562 เบิกจ่ายทุนการศึกษา เทอม 2/63 จำนวน 29 คน เป็นเงิน 1,271,920 บาท 3. ผู้รับทุนปี 2563 เบิกจ่ายทุนการศึกษา เทอม 2/63 จำนวน 13 คน เป็นเงิน 782,180 บาท 4. ผู้รับทุนปี 2562 เบิกจ่ายทุนการศึกษา เทอม 1/64 จำนวน 15 คน เป็นเงิน 632,310 บาท 5. ผู้รับทุนปี 2563 เบิกจ่ายทุนการศึกษา เทอม 1/64 จำนวน 4 คน เป็นเงิน 274,230 บาท	-	3,161,140.00	1,107,500.00	กองบริหารทรัพยากรบุคคล ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล
				2. จัดสรรทุนการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท - ปริญญาเอก ให้กับข้าราชการครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (รายใหม่)	จัดสรรทุนการศึกษาให้แก่บุคลากรในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รายใหม่ จำนวน 2 ราย	231,360	มีนาคม - กันยายน 2564	1. ผู้รับทุนปี 2564 เบิกจ่ายทุนการศึกษา เทอม 2/63 จำนวน 2 คน เป็นเงิน 117,210 บาท 2. ผู้รับทุนปี 2564 เบิกจ่ายทุนการศึกษา เทอม 2/63 จำนวน 1 คน เป็นเงิน 56,910 บาท	-	174,120.00	57,240.00	

รายงานความก้าวหน้าโครงการ/กิจกรรมภายใต้ งบประมาณอุดหนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ข้อมูลผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 27 ก.ค.2564)

ลำดับ	รหัสงบประมาณ	แผนงาน/โครงการ	งบประมาณรวม (บาท)	กิจกรรมที่จะดำเนินการ (ตามที่ขออนุมัติหลักการ/ดำเนินงาน)	รายละเอียดของโครงการแต่ละกิจกรรม	งบประมาณของแต่ละกิจกรรม (บาท)	ระยะการดำเนินการ	ความก้าวหน้าในการดำเนินงานของกิจกรรม	ปัญหาและอุปสรรค (ถ้ามี)	ผลการเบิกจ่าย	ยอดคงเหลือ	ผู้รับผิดชอบโครงการ
3	1800836001500003	เงินอุดหนุนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียน นักศึกษา ที่เป็นเด็ก เยาวชน คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	7,500,000	1. จัดสรรทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา ทุนเรียนดี ทุนศิลปะเด่นทุนสาขาขาดแคลน (สาขาศิลปะไทย) ระดับปริญญาตรี 2 ภาคการศึกษา (2/63 และ 1/64)	จัดสรรทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ที่มี ความสามารถพิเศษทางศิลปะ(เรียนดี ศิลปะเด่น)ให้กับ คณะ 3, วิทยาลัยนาฏศิลป์ 12 แห่งและ วิทยาลัยช่างศิลป์ 2 แห่ง	6,816,800	ภาคการศึกษาที่ 2/63 ตัดโอน ม.ค. 64 ภาคการศึกษาที่ 1/64 ตัดโอน มิ.ย.64	- ดำเนินการตัดโอน ภาคการศึกษาที่ 2/63 จำนวน 282 ราย เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,949,850 บาท รายละเอียดการตัดโอนภาคการศึกษาที่ 1/64 - ดำเนินการตัดโอนครั้งที่ 1 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2-5 จำนวน 189 ราย ดังนี้ - ตัดโอนเป็นค่าบำรุงการศึกษาและค่าลงทะเบียนเรียนการศึกษา (เหมาจ่าย) ของ นักศึกษาชั้นปีที่ 2-3 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,220,400 บาท - ตัดโอนเป็นค่าหน่วยกิต ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4-5 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 195,120 บาท - ดำเนินการตัดโอนครั้งที่ 2 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2-5 จำนวน 41 ราย ดังนี้ - ตัดโอนเป็นค่าบำรุงการศึกษาและค่าลงทะเบียนเรียนการศึกษา (เหมาจ่าย) ของนักศึกษาชั้นปีที่ 2-3 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 345,600 บาท - ตัดโอนเป็นค่าหน่วยกิต ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4-5 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 15,840 บาท - ดำเนินการตัดโอน สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 จำนวน 66 ราย เป็นค่าบำรุง การศึกษาและค่าลงทะเบียนเรียนการศึกษา (เหมาจ่าย) เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 826,200 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,603,160 บาท - อยู่ในระหว่างการประกาศรายชื่อของนักศึกษาที่คงเหลือ	ยังไม่ดำเนินการตัดโอนให้นักศึกษาชั้นปีที่ 4-5 จำนวน 12 ราย เนื่องจากนักศึกษา ดังกล่าวติด 1 รอตัดโอนรอบต่อไป จำนวน เงินทั้งสิ้น 51,840 บาท	4,553,010 บาท	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรงวดที่ 1 และ งวดที่ 2 เป็นจำนวนเงิน 5,625,000 บาท โดย ดำเนินการแบ่งเป็น 3 กิจกรรม ดังนี้ 1.กิจกรรมที่ 1 ดำเนินการตัดโอน ของภาค การศึกษาที่ 2/63 และภาคการศึกษาที่ 1/64 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 4,553,010 บาท 2.กิจกรรมที่ 2 ดำเนินการตัดโอน ของภาค การศึกษาที่ 2/63 และภาคการศึกษาที่ 1/64 เป็น จำนวนเงินทั้งสิ้น 167,010 บาท 3.กิจกรรมที่ 3 ดำเนินการตัดโอน จนวนเงินทั้งสิ้น 829,000 บาท รวมดำเนินการตัดโอนทั้ง 3 กิจกรรมเป็นเงิน 5,549,020 บาท กันเงินไว้ตัดโอนให้นักศึกษา จำนวน 12 ราย 51,840 บาท จะคงเหลือ 24,140 บาท	กองกิจการนักเรียน นักศึกษา ฝ่ายสวัสดิการและ ทุนนักเรียนนักศึกษา
				2. จัดสรรทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาผู้พิการระดับ ปริญญาตรี	จัดสรรทุนให้กับนักศึกษาผู้พิการระดับปริญญาตรี ให้กับ 3 คณะ,วิทยาลัยนาฏศิลป์ 12 แห่ง และวิทยาลัยช่างศิลป์ 2 แห่ง	295,900	ภาคการศึกษาที่ 2/63 ตัดโอน ม.ค.64 ภาคการศึกษาที่ 1/64 ตัดโอน มิ.ย.64	- ดำเนินการตัดโอนทุนผู้พิการระดับปริญญาตรีภาคการศึกษาที่ 2/63 จำนวน 12 ราย เป็นเงินทั้งสิ้น 74,850 บาท - ดำเนินการตัดโอนทุนผู้พิการระดับปริญญาตรีภาคการศึกษาที่ 1/64 จำนวน เป็นค่าบำรุงการศึกษา และค่าลงทะเบียน เป็นจำนวนเงิน 92,160 บาท และค่าหน่วยกิต เป็นเงินจำนวน 19,600 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 111,760 บาท	เนื่องจากสถานการณ์ covid 19ทำให้ คณะ/วิทยาลัยดำเนินการเบิกจ่ายล่าช้า เนื่องจากบางพื้นที่ไม่สามารถเข้าไป ดำเนินการเบิกจ่ายได้	167,010 บาท		
				3. จัดสรรทุนการศึกษาผู้ด้อยโอกาสระดับปริญญาตรี และทุนผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสระดับพื้นฐานและ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ - ตัดโอนเป็นค่าธรรมเนียม การศึกษา ค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องเกี่ยวกับการศึกษา และ อุปกรณ์สำหรับผู้พิการ	จัดสรรทุนให้กับนักเรียน นักศึกษาผู้ด้อยโอกาส ระดับ ปริญญาตรี ให้กับ 3 คณะ,วิทยาลัยนาฏศิลป์ 12 แห่ง และ วิทยาลัยช่างศิลป์ 3 แห่ง จัดสรรทุนให้กับนักเรียน ผู้พิการระดับพื้นฐานและระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ให้กับ วิทยาลัย 12 แห่ง และ วิทยาลัยช่างศิลป์ 3 แห่ง	387,300	1. สรรวจและพิจารณา มิ.ย. 64 2. ตัดโอน ก.ค.64	- กองกิจการฯขออนุมัติปรับแผนกิจกรรมค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนฯ เนื่องจาก เงิน จากกิจกรรมที่ 1และ 2 คงเหลือเยอะ และนำมาใช้งบประมาณกิจกรรมที่ 3 โดย จัดสรรทุนให้ผู้ด้อยโอกาส และผู้พิการ จำนวน 103 ทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 829,000 บาท (ตัดโอนเมื่อวันที่ 21 ก.ค. 64)	เนื่องจากสถานการณ์ covid 19ทำให้ คณะ/วิทยาลัยดำเนินการเบิกจ่ายล่าช้า เนื่องจากบางพื้นที่ไม่สามารถเข้าไป ดำเนินการเบิกจ่ายได้			

รายงานความก้าวหน้าโครงการ/กิจกรรมภายใต้ งบเงินอุดหนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ข้อมูลผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 27 ก.ค.2564)												
ลำดับ	รหัสงบประมาณ	แผนงาน/โครงการ	งบประมาณรวม (บาท)	กิจกรรมที่จะดำเนินการ (ตามที่ขออนุมัติหลักการ/ดำเนินงาน)	รายละเอียดของโครงการแต่ละกิจกรรม	งบประมาณของแต่ละกิจกรรม (บาท)	ระยะการดำเนินการ	ความก้าวหน้าในการดำเนินงานของกิจกรรม	ปัญหาและอุปสรรค (ถ้ามี)	ผลการเบิกจ่าย	ยอดคงเหลือ	ผู้รับผิดชอบโครงการ
ผลผลิต: การบริการทางสังคม												
4	1800836002500001	เงินอุดหนุนในการจัดประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	1,500,000	1. ประชาสัมพันธ์	ประชาสัมพันธ์โครงการฯ ในหลายช่องทาง เช่น ส่งจดหมายเชิญชวนไปยังโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาและระดับมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ติดป้ายไวนิล ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อเว็บไซต์ (Website) ไลน์ (LINE) เฟซบุ๊ก (Facebook) ยูทูบ (You Tube)	100,000	เดือนกุมภาพันธ์ 2564	ดำเนินการแล้ว	-	94,082.96	5,917.04	ผ.ศ.เด่น ทวานจริง ผู้ช่วยอธิการบดี
				2. รับสมัครผลงานศิลปกรรมเด็กฯ	- ลงทะเบียนรับผลงาน จัดทำรหัสผลงานแยกประเภทผลงาน และขนย้ายผลงานศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ - จัดลงทะเบียนรับผลงานตามอายุ - แยกระดับผลงานตามระดับอายุ จำนวน 5 ระดับ และขนย้ายผลงานศิลปกรรมในวันตัดสิน	150,000	เดือนเมษายน-พฤษภาคม 2564	1. จัดจ้างเหมาลงทะเบียนรับผลงาน จัดทำรหัสผลงานแยกประเภทผลงานและขนย้ายผลงาน 2. ตัดโอนเงินเป็นค่าขนส่งผลงานไปกลับ และค่าจ้างเหมารับผลงานศิลปกรรม 6 แห่ง 3. จัดซื้อวัสดุ เพื่อดำเนินการรับสมัครผลงานศิลปกรรมเด็กฯ	-	1. 48,000 บาท (เบิกจ่าย 7 มิ.ย. 64) 2. 87,440 บาท (เบิกจ่ายภายใน 10 ส.ค. 64) 3. 6,975 บาท รวม 142,415 บาท	7,585	
				3. ตัดสินผลงานศิลปกรรมเด็กฯ	สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านศิลปะสาขาต่างๆ เป็นคณะกรรมการคัดเลือกและตัดสินจำนวน 22 ท่าน โดยแบ่งระดับการประกวดเป็น 5 ระดับ • ระดับอายุ 5 - 8 ปี • ระดับอายุ 9-12 ปี • ระดับอายุ 13-16 ปี • ระดับอายุ 17-20 ปี • ระดับอายุ 21-25 ปี	190,000	เดือนมิถุนายน 2564	1. จัดซื้อวัสดุ จำนวน ๒๖ รายการ 2. ใบประกาศนียบัตร 3. ค่าตอบแทนคณะกรรมการคัดเลือกและตัดสินผลงานฯ 4. ค่าจัดเลี้ยงประชุมวันตัดสิน 5. ค่าจัดทำโลโก้	-	1. 29,924 บาท 2. 14,766 บาท 3. 76,000 บาท 4. 11,780 บาท 5. 43,549 บาท รวม 176,019 บาท	13,981	
				4. จัดทำสูจิบัตร	จัดทำสูจิบัตร	120,000	เดือนกรกฎาคม 2564	จัดทำสูจิบัตร	-	119,733	267	
				5. จัดนิทรรศการแสดงผลงานศิลปกรรมเด็กฯ	การแสดงผลงานที่ได้รับรางวัลและผลงานศิลปกรรมเข้าร่วมแสดง	935,000	เดือนกรกฎาคม 2564	เงินรางวัลสำหรับผู้ชนะการประกวด 49 รางวัล	-	463,000.- (เบิกจ่ายภายใน 15 ส.ค.64)		ขอรับจัดสรรเพิ่มเติม 9 รางวัล
				6. ประเมินโครงการศิลปกรรมเด็กฯ	จัดทำแบบฟอร์มประเมินโครงการ	5,000	เดือนกรกฎาคม 2564	อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนซึ่งคาดว่าจะดำเนินการในช่วงกรกฎาคม	-	-	-	-
5	1800836002500002	เงินอุดหนุนในการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาผลงานสร้างสรรค์ประดิษฐ์คิดค้นทางศิลปวัฒนธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	2,475,000	1. ประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิจัยทางการศึกษา ด้านศิลปวัฒนธรรมและคณะกรรมการพิจารณาทุนงานวิจัย	ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิจัยทาง การศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม และคณะกรรมการพิจารณา ทุนงานวิจัย	5,000	ก.พ. - ก.ย. 64	จัดประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิจัยทางศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 8 ก.พ. 64 ใช้งบประมาณจำนวน 1,050 บาท, ครั้งที่ 2/2564 23 ก.พ. 64 จำนวน 1,120 บาท, ครั้งที่ 3/2564 4 มิ.ย. 64 จำนวน 1,120 บาท	-	3,290.00	1,710.00	กองส่งเสริม งานวิจัย ฝ่ายผลิต สื่อสิ่งพิมพ์และ
				2. สัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่เพื่อจัดทำข้อเสนอการวิจัยให้ได้รับทุน	ตัดโอนเงินงบประมาณจากกิจกรรมที่ 2 ให้กับหน่วยงานในสังกัด จำนวน 13 แห่ง งบประมาณ 97,700 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการ	184,300	วันที่ 28-29 พ.ย. 63	จัดสัมมนา เมื่อวันที่ 28-29 พ.ย. 64 ณ ห้องประชุมอาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 4	-	181,994.96	2,305.04	ตำราวิชาการ ฝ่าย วิจัยและนวัตกรรม
				3. สัมมนาเชิงปฏิบัติการนำเสนอหัวข้อโครงการงานสร้างสรรค์เพื่อขอรับทุน	จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ และตัดโอนค่าใช้จ่ายเป็นค่าเดินทางให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาส่วนภูมิภาค	153,000	เดือน ส.ค. 64		-		153,000.00	
				4. สัมมนาเชิงปฏิบัติการนำเสนอหัวข้อโครงการงานวิจัย การเรียนการสอนเพื่อขอรับทุน	จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ และตัดโอนค่าใช้จ่ายเป็นค่าเดินทางให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาส่วนภูมิภาค	32,700	วันที่ 22-23 ก.ค. 64	จัดสัมมนา เมื่อวันที่ 22-23 ก.ค. 2564 ผ่านระบบ Zoom (อยู่ระหว่างเบิกจ่าย 27,100 บาท)	-	27,100.00	5,600.00	
				5. การให้ทุนพัฒนาผลงานสร้างสรรค์ประดิษฐ์คิดค้น ทางด้านศิลปวัฒนธรรม	ตัดโอนเงินงบประมาณจากกิจกรรมที่ 5 ให้กับหน่วยงานในสังกัด จำนวน 14 แห่ง จำนวน 40 ทุน งบประมาณทั้งสิ้น 1,800,000 บาท - งวดที่ 1 (30%) เดือน พ.ย. 63 จำนวน 540,000 บาท - งวดที่ 2 (40%) เดือน มี.ค. 64 จำนวน 720,000 บาท - งวดที่ 3 (30%) เดือน พ.ค. 64 จำนวน 540,000 บาท	1,800,000	พ.ย. 63-ก.ย. 64	9 พ.ย. 63 ตัดโอนเงินงวดที่ 1 (30%) จำนวน 540,000 บาท 2 เม.ย. 64 ตัดโอนเงินงวดที่ 2 (40%) จำนวน 720,000 บาท	รอการจัดสรรงบประมาณเพื่อตัดโอน เงินงวด 3 (30%) จำนวน 540,000 บาท เนื่องจากเงินที่มีอยู่ไม่พอตัดโอน	1,260,000.00	540,000.00	
				6 การให้ทุนด้านการเรียนการสอน งบประมาณ 300,000 บาท	ตัดโอนเงินงบประมาณจากกิจกรรมที่ 6 ให้กับหน่วยงานในสังกัด จำนวน 9 แห่ง จำนวน 16 ทุน พ.ย. 63 งบประมาณทั้งสิ้น 300,000 บาท	300,000	เดือน พ.ย. 63	17 พ.ย. 63 ตัดโอนเงินทุน จำนวน 300,000 บาท	-	300,000.00	0.00	

รายงานความก้าวหน้าโครงการ/กิจกรรมภายใต้ งบเงินอุดหนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ข้อมูลผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 27 ก.ค.2564)												
ลำดับ	รหัสงบประมาณ	แผนงาน/โครงการ	งบประมาณรวม (บาท)	กิจกรรมที่จะดำเนินการ (ตามที่ขออนุมัติหลักการ/ดำเนินงาน)	รายละเอียดของโครงการดำเนินการแต่ละกิจกรรม	งบประมาณของแต่ละกิจกรรม (บาท)	ระยะการดำเนินการ	ความก้าวหน้าในการดำเนินงานของกิจกรรม	ปัญหาและอุปสรรค (ถ้ามี)	ผลการเบิกจ่าย	ยอดคงเหลือ	ผู้รับผิดชอบโครงการ
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน												
6	1800843005500001	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมงบประมาณ 68,337,900 บาท	5,578,700.00	ค่าเครื่องแบบนักเรียน	ตัดโอนงบประมาณตามจำนวนนักเรียน ให้กับวิทยาลัยนาฏศิลป์ 12 แห่ง และ วิทยาลัยช่างศิลป์ 3 แห่ง ภาคการศึกษาที่ 1/64 - ตัดโอน มี.ค. 64 จำนวน 5,197,500บาท (ร้อยละ 100) - คงเหลือที่สำนักงานอธิการบดี จำนวน 53,000 บาท	5,250,500.00	จัดซื้อก่อนเปิดภาคเรียน		-	4,564,800.00	685,700.00	ผศ.อำนาจ นวลอนงค์ รองอธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
	1800843005500002		12,040,500.00	ค่าหนังสือเรียน	ตัดโอนงบประมาณตามจำนวนนักเรียน ให้กับวิทยาลัยนาฏศิลป์ 12 แห่ง และ วิทยาลัยช่างศิลป์ 3 แห่ง ภาคการศึกษาที่ 2/63. - ม.ปลาย, ปวช. ตัดโอน ต.ค 63 จำนวน 2,671,848 บาท (ร้อยละ 100) ภาคการศึกษาที่ 1/64 - ม.ต้น, ม.ปลาย, ปวช. ตัดโอน มี.ค. 64 จำนวน 6,798,025 บาท (ร้อยละ 100) - คงเหลือที่สำนักงานอธิการบดี จำนวน 44,527 บาท	9,514,400.00	จัดซื้อก่อนเปิดภาคเรียน		-	6,442,887.93	3,071,512.07	
	1800843005500003		3,529,500.00	ค่าอุปกรณ์การเรียน	ตัดโอนงบประมาณตามจำนวนนักเรียน ให้กับวิทยาลัยนาฏศิลป์ 12 แห่ง และ วิทยาลัยช่างศิลป์ 3 แห่ง ภาคการศึกษาที่ 2/63. - ตัดโอน ต.ค 63 จำนวน 1,481,060 บาท (ร้อยละ 100) ภาคการศึกษาที่ 1/64 - ตัดโอน มี.ค. 64 จำนวน 1,629,400 บาท (ร้อยละ 100) - คงเหลือที่สำนักงานอธิการบดี จำนวน 36,640 บาท	3,147,100.00	จัดซื้อก่อนเปิดภาคเรียน		-	2,763,185.00	383,915.00	
	1800843005500004		39,855,100.00	ค่าจัดการเรียนการสอน	ตัดโอนงบประมาณตามจำนวนนักเรียน ให้กับวิทยาลัยนาฏศิลป์ 12 แห่ง และ วิทยาลัยช่างศิลป์ 3 แห่ง ภาคการศึกษาที่ 2/63. - ตัดโอน ต.ค 63 จำนวน 16,848,300 บาท (ร้อยละ 100) - ตัดโอนงบประมาณให้หน่วยงานในสังกัดเพื่อเป็นค่าอำนวยการก่อสร้าง จำนวน 1,452,000 บาท - ตัดโอนงบประมาณให้หน่วยงานในสังกัดเพื่อเป็นค่าจ้างเหมาบริการ จำนวน 1,365,575 บาท ภาคการศึกษาที่ 1/64 - ตัดโอน มี.ค. 64 จำนวน 8,341,425 บาท (ร้อยละ 45) - รอรับการจัดสรรงบประมาณจากสำนักงานงบประมาณเพิ่มเติม ไตรมาสที่ 4 จำนวน 10,195,075 บาท (ร้อยละ 55)	30,257,405.00	จัดกิจกรรมตามแผนของหน่วยงาน	เปลี่ยนแปลงงบประมาณจากกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน มาเป็นค่าจัดการเรียนการสอน จำนวน 2,250,105 บาท และตัดโอนไปยังหน่วยงานตามวงเงินที่ขอเปลี่ยนแปลง	ขณะนี้ตัดโอนงบประมาณในภาคเรียนที่ 1/2564 แล้วคิดเป็นร้อยละ 45 รอการจัดสรรจากสำนักงานงบประมาณ ไตรมาสที่ 4 จำนวน ร้อยละ 55	25,483,608.21	4,773,796.79	
	1800843005500005		7,334,100.00	ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	ตัดโอนงบประมาณตามจำนวนนักเรียน ให้กับวิทยาลัยนาฏศิลป์ 12 แห่ง และ วิทยาลัยช่างศิลป์ 3 แห่ง ภาคการศึกษาที่ 2/63. - ตัดโอน ต.ค 63 จำนวน 3,076,880 บาท (ร้อยละ 100) ภาคการศึกษาที่ 1/64 - ตัดโอน มี.ค. 64 จำนวน 2,200,283 บาท (ร้อยละ 65) - คงเหลือที่สำนักงานอธิการบดี จำนวน 56,937 บาท - รอรับการจัดสรรงบประมาณจากสำนักงานงบประมาณเพิ่มเติม ไตรมาสที่ 4 จำนวน 1,184,767 บาท (ร้อยละ 35)	3,083,995.00	จัดกิจกรรมตามแผนของหน่วยงาน		ขณะนี้ตัดโอนงบประมาณในภาคเรียนที่ 1/2564 แล้วคิดเป็นร้อยละ 65 รอการจัดสรรจากสำนักงานงบประมาณ ไตรมาสที่ 4 จำนวน ร้อยละ 35	2,766,655.05	317,339.95	

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา

๕.๓ สรุปผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบเงินอุดหนุนและงบรายจ่ายอื่นประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๔ (ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMS ณ วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔)

๕.๓.๒ งบรายจ่ายอื่น

ก. ภาพรวมผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายอื่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

สรุปผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายอื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ข้อมูลจากระบบ GFMIS ณ วันที่ 22 ก.ค.2564

รหัสงบประมาณ	ชื่อรายการ	งบประมาณตามพรบ.งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ①	งบประมาณสุทธิที่ได้รับการจัดสรร ②	งบประมาณสุทธิหลังโอนเปลี่ยนแปลง ③	ใบสั่งซื้อ (PO) เบิกจ่ายสะสม ณ 22 ก.ค.2564 (บาท) ④	เบิกจ่ายสะสม ณ 22 ก.ค.2564 (บาท) ⑤	ร้อยละการเบิกจ่ายเทียบงบประมาณตามพรบ. ⑥	ร้อยละการเบิกจ่ายเทียบงบประมาณสุทธิที่ได้รับการจัดสรร ⑦	ร้อยละการเบิกจ่ายเทียบงบประมาณสุทธิหลังโอนเปลี่ยนแปลง ⑧	งบคงเหลือ (บาท) (งบตามพรบ-PO-ผลการเบิกจ่าย) ⑨	งบคงเหลือ (บาท) (งบประมาณสุทธิที่ได้รับการจัดสรร-PO-ผลการเบิกจ่าย) ⑩	งบคงเหลือ (บาท) (งบประมาณสุทธิหลังโอนเปลี่ยนแปลง-PO-ผลการเบิกจ่าย) ⑪
ผู้สำเร็จการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม												
1800836001700001	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนานักเรียนนักศึกษาให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และตามอัตลักษณ์ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	2,000,000.00	1,500,000.00	655,200.00	36,174.92	510,877.40	25.54	34.06	77.97	1,452,947.68	952,947.68	108,147.68
1800836001700002	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรมสู่มาตรฐานสากล	2,500,000.00	1,875,000.00	1,575,000.00	120,375.00	398,681.40	15.95	21.26	25.31	1,980,943.60	1,355,943.60	1,055,943.60
1800836001700003	ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์	630,000.00	-	-	-	-	-	-	-	630,000.00	-	-
1800836001700004	ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	1,000,000.00	750,000.00	750,000.00	-	391,361.78	39.14	52.18	52.18	608,638.22	358,638.22	358,638.22
รวมผลผลิตผู้สำเร็จด้านศิลปวัฒนธรรม		6,130,000.00	4,125,000.00	2,980,200.00	156,549.92	1,300,920.58	21.22	31.54	43.65	4,672,529.50	2,667,529.50	1,522,729.50
การบริการสังคม												
1800836002700001	ค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการทางวิชาการและการแสดงทางด้านศิลปวัฒนธรรม	4,000,000.00	3,856,000.00	3,856,000.00	154,995.75	3,585,720.60	89.64	92.99	92.99	259,283.65	115,283.65	115,283.65
1800836002700002	ค่าใช้จ่ายในการจัดทำมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ และทัศนศิลป์	1,000,000.00	850,000.00	829,449.00	16,920.00	600,046.43	60.00	70.59	72.34	383,033.57	233,033.57	212,482.57
1800836002700003	ค่าใช้จ่ายในการประกวดนาฏศิลป์ดนตรี คีตศิลป์แห่งชาติ	2,000,000.00	1,159,500.00	806,471.00	-	662,471.45	33.12	57.13	82.14	1,337,528.55	497,028.55	143,999.55
1800836002700004	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร	3,000,000.00	2,250,000.00	775,400.00	-	711,946.00	23.73	31.64	91.82	2,288,054.00	1,538,054.00	63,454.00
1800836002700005	ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมวิชาการด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ และทัศนศิลป์	1,000,000.00	878,000.00	624,760.00	-	428,320.00	42.83	48.78	68.56	571,680.00	449,680.00	196,440.00
1800836002700006	ค่าใช้จ่ายในการจัดการองค์ความรู้ทางศิลปวัฒนธรรม	2,000,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	-	755,919.66	37.80	50.39	50.39	1,244,080.34	744,080.34	744,080.34
1800836002700007	ค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมทั่วทิศแผ่นดินไทย	15,000,000.00	10,040,500.00	6,378,033.00	1,426,468.00	3,818,091.33	25.45	38.03	59.86	9,755,440.67	4,795,940.67	1,133,473.67
1800836002700008	ค่าใช้จ่ายในการจัดแสดงเพื่อต้อนรับประมุข อาคันตุกะ หรือผู้นำต่างประเทศ	400,000.00	200,000.00	-	-	-	-	-	-	400,000.00	200,000.00	-
1800836002700009	ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างพัฒนาทักษะชีวิตนักศึกษาในศตวรรษที่21	2,000,000.00	1,910,000.00	1,910,000.00	-	151,666.66	7.58	7.94	7.94	1,848,333.34	1,758,333.34	1,758,333.34
1800836002700010	ค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม	1,000,000.00	750,000.00	554,000.00	20,000.00	321,528.00	32.15	42.87	58.04	658,472.00	408,472.00	212,472.00
1800836002700011	ค่าใช้จ่ายในการจัดงานเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์	5,720,000.00	4,246,000.00	4,246,000.00	333,925.00	1,733,227.00	30.30	40.82	40.82	3,652,848.00	2,178,848.00	2,178,848.00
1800836002700012	ค่าใช้จ่ายในการแสดงแสง สี เสียง สื่อมสุม ชุดวังหน้ารำลึก	2,000,000.00	700,000.00	700,000.00	-	-	-	-	-	2,000,000.00	700,000.00	700,000.00
รวมผลผลิตการบริการสังคม		39,120,000.00	28,340,000.00	22,180,113.00	1,952,308.75	12,768,937.13	32.64	45.06	57.57	24,398,754.12	13,618,754.12	7,458,867.12

รหัสงบประมาณ	ชื่อรายการ	งบประมาณตาม พรบ.งบประมาณ พ.ศ. 2564 ①	งบประมาณสุทธิที่ ได้รับการจัดสรร ②	งบประมาณสุทธิหลัง โอนเปลี่ยนแปลง ③	ใบสั่งซื้อ (PO) เบิกจ่ายสะสม ณ 22 ก.ค.2564 (บาท) ④	เบิกจ่ายสะสม ณ 22 ก.ค.2564 (บาท) ⑤	ร้อยละการ เบิกจ่ายเทียบ งบประมาณตาม พรบ. ⑥	ร้อยละการ เบิกจ่ายเทียบม ประมาณสุทธิที่ ได้รับการจัดสรร ⑦	ร้อยละการเบิกจ่าย เทียบงบประมาณ สุทธิหลังโอน เปลี่ยนแปลง ⑧	งบคงเหลือ (บาท) (งบตามพรบ-PO-ผล การเบิกจ่าย) ⑨	งบคงเหลือ (บาท) (งบประมาณสุทธิที่ ได้รับจัดสรร-PO-ผล การเบิกจ่าย) ⑩	งบคงเหลือ (บาท) (งบประมาณสุทธิหลังโอน เปลี่ยนแปลง-PO-ผลการ เบิกจ่าย) ① ①
โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน												
1800837010700001	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนารูปแบบและเทคนิคการแสดงให้ ได้มาตรฐานและทันสมัย	10,000,000.00	7,509,600.00	7,509,600.00	567,000.00	5,782,195.00	57.82	77.00	77.00	3,650,805.00	1,160,405.00	1,160,405.00
โครงการส่งเสริมเด็กไทยเล่นดนตรี คนละ 1 ชิ้น												
1800837019700001	ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมเด็กไทยเล่นดนตรี คนละ 1 ชิ้น	6,200,000.00	4,650,000.00	4,650,000.00	-	621,534.00	10.02	13.37	13.37	5,578,466.00	4,028,466.00	4,028,466.00
โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะผู้เรียนด้านนาฏศิลป์ดนตรี คีตศิลป์ และทัศนศิลป์ที่สอดคล้องกับทักษะในศตวรรษที่ 21												
1800843020700001	ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาทักษะผู้เรียนด้าน นาฏศิลป์ดนตรี คีตศิลป์ และทัศนศิลป์ที่สอดคล้องกับ ทักษะในศตวรรษที่21	15,500,000.00	11,625,000.00	11,625,000.00	114,000.00	8,540,233.73	55.10	73.46	73.46	6,845,766.27	2,970,766.27	2,970,766.27
โครงการการพัฒนาศักยภาพผู้สอนในยุคไทยแลนด์ 4.0												
1800843022700001	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพผู้สอนในยุคไทยแลนด์ 4.0	4,500,000.00	3,375,000.00	3,375,000.00	-	525,182.50	11.67	15.56	15.56	3,974,817.50	2,849,817.50	2,849,817.50
รวม		81,450,000.00	59,624,600.00	52,319,913.00	2,789,858.67	29,539,002.94	36.27	49.54	56.46	49,121,138.39	27,295,738.39	19,991,051.39

หมายเหตุ

- ① งบประมาณตามพรบ.งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
- ② งบประมาณสุทธิที่ได้รับการจัดสรร = การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไปพลางก่อน + การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งวดที่ 1 (ไตรมาสที่ 1-2) + การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งวดที่ 2 (ไตรมาสที่ 3)
- ③ งบประมาณสุทธิหลังโอนเปลี่ยนแปลง
- ④ ใบสั่งซื้อ (PO) เบิกจ่ายสะสม ณ 22 ก.ค.2564 (บาท) = ข้อมูลใบสั่งซื้อในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ (GFMIS) ณ วันที่ 22 ก.ค.2564 มีหน่วยเป็นบาท
- ⑤ เบิกจ่ายสะสม ณ 22 ก.ค.2564 (บาท) = ข้อมูลผลการเบิกจ่ายจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ (GFMIS) ณ วันที่ 22 ก.ค.2564 มีหน่วยเป็นบาท
- ⑥ ร้อยละการเบิกจ่ายเทียบงบประมาณตาม พรบ. = ผลการเบิกจ่ายจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ (GFMIS) ณ วันที่ 22 ก.ค.2564 เทียบกับ งบประมาณตาม พรบ.งบประมาณ พ.ศ. 2564 มีหน่วยเป็นร้อยละ
- ⑦ ร้อยละการเบิกจ่ายเทียบงบประมาณสุทธิที่ได้รับการจัดสรร = ผลการเบิกจ่ายจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ (GFMIS) ณ วันที่ 22 ก.ค.2564 เทียบกับ งบประมาณสุทธิที่ได้รับการจัดสรร มีหน่วยเป็นร้อยละ
- ⑧ ร้อยละการเบิกจ่ายเทียบงบประมาณสุทธิหลังโอนเปลี่ยนแปลง = ผลการเบิกจ่ายจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ (GFMIS) ณ วันที่ 22 ก.ค.2564 เทียบกับ งบประมาณสุทธิหลังโอนเปลี่ยนแปลง มีหน่วยเป็นร้อยละ
- ⑨ งบคงเหลือ (บาท) (งบตามพรบ-PO-ผลการเบิกจ่าย) = งบคงเหลือคำนวณจาก งบประมาณตามพรบ.งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - ใบสั่งซื้อ - ผลการเบิกจ่าย ณ 22 ก.ค.2564
- ⑩ งบคงเหลือ (บาท) (งบประมาณสุทธิที่ได้รับจัดสรร-PO-ผลการเบิกจ่าย) = งบคงเหลือคำนวณจากงบประมาณสุทธิที่ได้รับการจัดสรร - ใบสั่งซื้อ - ผลการเบิกจ่าย ณ 22 ก.ค.2564
- ① ① งบคงเหลือ (บาท) (งบประมาณสุทธิหลังโอนเปลี่ยนแปลง-PO-ผลการเบิกจ่าย) = งบคงเหลือคำนวณจากงบประมาณสุทธิหลังโอนเปลี่ยนแปลง - ใบสั่งซื้อ - ผลการเบิกจ่าย ณ 22 ก.ค.2564

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา

๕.๓ สรุปผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณและงบรายจ่ายอื่นประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๔ (ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMS ณ วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔)

๕.๓.๒ งบรายจ่ายอื่น

ข. ผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายอื่นแยกตามโครงการและหน่วยงานในสังกัดฯ

ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม
(ค่าใช้จ่ายในการพัฒนานักเรียนนักศึกษาให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และตามอัตลักษณ์
ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์)

หน่วยงานในสังกัด	รหัสงบประมาณ	งบสุทธิที่ได้รับ (บาท)	ใบสั่งซื้อ/ สัญญา (บาท)	ผลการเบิกจ่าย ณ 22 ก.ค.64 (บาท)	งบคงเหลือ (งบสุทธิที่ได้รับ- ใบสั่งซื้อ-เบิกจ่าย) (บาท)
สบศ (สำนักงานอธิการบดี)	1800836001700001	86,953.00		51,984.20	34,968.80
คณะศิลปศึกษา	1800836001700001	68,727.00	13,726.00	55,000.00	1
คณะศิลปนาฏดุริยางค์	1800836001700001	31,930.00		31,800.00	130
คณะศิลปปริฉัตร	1800836001700001	49,255.00	14,640.00		34,615.00
วนศ.	1800836001700001	31,930.00	7,808.92		24,121.08
วนศ.เชียงใหม่	1800836001700001	25,845.00		25,845.00	
วนศ.นครศรีธรรมราช	1800836001700001	30,713.00		30,400.00	313
วนศ.อ่างทอง	1800836001700001	41,870.00		41,870.00	
วนศ.ร้อยเอ็ด	1800836001700001	55,340.00		55,340.00	
วนศ.สุโขทัย	1800836001700001	23,418.00		23,348.00	70
วนศ.กาฬสินธุ์	1800836001700001	51,670.00		51,670.00	
วนศ.ลพบุรี	1800836001700001	49,255.00		49,255.00	
วนศ.จันทบุรี	1800836001700001	18,546.00		18,546.00	
วนศ.พัทลุง	1800836001700001	24,878.00		24,877.20	0.8
วนศ.สุพรรณบุรี	1800836001700001	16,600.00		8,808.00	7,792.00
วนศ.นครราชสีมา	1800836001700001	34,364.00		34,364.00	
วชศ.	1800836001700001	3,600.00			3,600.00
วชศ.สุพรรณบุรี	1800836001700001	10,306.00		7,770.00	2,536.00
รวม		655,200.00	36,174.92	510,877.40	108,147.68

ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม
(ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรมสู่มาตรฐานสากล)

หน่วยงานในสังกัด	รหัสงบประมาณ	งบสุทธิที่ได้รับ (บาท)	ใบสั่งซื้อ/ สัญญา (บาท)	ผลการเบิกจ่าย ณ 22 ก.ค.64 (บาท)	งบคงเหลือ (งบสุทธิที่ได้รับ- ใบสั่งซื้อ-เบิกจ่าย) (บาท)
สบศ (สำนักงานอธิการบดี)	1800836001700002	755,000.00	120,375.00	352,136.40	282,488.60
คณะศิลปนาฏดุริยางค์	1800836001700002	300,000.00			300,000.00
วนศ.พัทลุง	1800836001700002	520,000.00		46,545.00	473,455.00
รวม		1,575,000.00	120,375.00	398,681.40	1,055,943.60

ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม
(ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์)

หน่วยงานในสังกัด	รหัสงบประมาณ	งบสุทธิที่ได้รับ (บาท)	ใบสั่งซื้อ/ สัญญา (บาท)	ผลการเบิกจ่าย ณ 22 ก.ค.64 (บาท)	งบคงเหลือ (งบสุทธิที่ได้รับ- ใบสั่งซื้อ-เบิกจ่าย) (บาท)
สบศ (สำนักงานอธิการบดี)	1800836001700004	144,620.00		102,640.00	41,980.00
คณะศิลปศึกษา	1800836001700004	28,360.00		1,959.38	26,400.62
คณะศิลปนาฏดุริยางค์	1800836001700004	34,360.00			34,360.00
คณะศิลปปริฉัตร	1800836001700004	44,840.00		32,000.00	12,840.00
วนศ.	1800836001700004	25,385.00			25,385.00
วนศ.เชียงใหม่	1800836001700004	36,440.00		16,646.00	19,794.00
วนศ.นครศรีธรรมราช	1800836001700004	44,860.00		29,500.00	15,360.00
วนศ.อ่างทอง	1800836001700004	34,660.00		14,960.00	19,700.00
วนศ.ร้อยเอ็ด	1800836001700004	40,965.00		22,440.00	18,525.00
วนศ.สุโขทัย	1800836001700004	43,660.00		19,120.00	24,540.00
วนศ.กาฬสินธุ์	1800836001700004	40,965.00		29,480.00	11,485.00
วนศ.ลพบุรี	1800836001700004	31,685.00		21,260.00	10,425.00
วนศ.จันทบุรี	1800836001700004	32,885.00		7,480.00	25,405.00
วนศ.พัทลุง	1800836001700004	42,485.00		28,034.40	14,450.60
วนศ.สุพรรณบุรี	1800836001700004	37,685.00		19,000.00	18,685.00
วนศ.นครราชสีมา	1800836001700004	32,385.00		21,954.00	10,431.00
วชศ.	1800836001700004	26,580.00		7,463.00	19,117.00
วชศ.สุพรรณบุรี	1800836001700004	27,180.00		17,425.00	9,755.00
รวม		750,000.00	-	391,361.78	358,638.22

ผลผลิต: การบริการสังคม
(ค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการทางวิชาการและการแสดงทางด้านศิลปวัฒนธรรม)

หน่วยงานในสังกัด	รหัสงบประมาณ	งบสุทธิที่ได้รับ (บาท)	ใบสั่งซื้อ/ สัญญา (บาท)	ผลการเบิกจ่าย ณ 22 ก.ค.64 (บาท)	งบคงเหลือ (งบสุทธิที่ได้รับ- ใบสั่งซื้อ-เบิกจ่าย) (บาท)
สบศ (สำนักงานอธิการบดี)	1800836002700001	718,557.00		674,604.00	43,953.00
คณะศิลปศึกษา	1800836002700001	134,060.00		134,060.00	
คณะศิลปนาฏดุริยางค์	1800836002700001	133,860.00		122,400.00	11,460.00
คณะศิลปปริทัศน์	1800836002700001	214,666.00	154,995.75		59,670.25
วนศ.	1800836002700001	134,060.00		134,060.00	
วนศ.เชียงใหม่	1800836002700001	175,992.00		175,991.60	0.4
วนศ.นครศรีธรรมราช	1800836002700001	194,595.00		194,595.00	
วนศ.อ่างทอง	1800836002700001	122,000.00		122,000.00	
วนศ.ร้อยเอ็ด	1800836002700001	106,860.00		106,860.00	
วนศ.สุโขทัย	1800836002700001	121,000.00		121,000.00	
วนศ.กาฬสินธุ์	1800836002700001	857,730.00		857,730.00	
วนศ.ลพบุรี	1800836002700001	132,440.00		132,440.00	
วนศ.จันทบุรี	1800836002700001	135,360.00		135,360.00	
วนศ.พัทลุง	1800836002700001	205,920.00		205,920.00	
วนศ.สุพรรณบุรี	1800836002700001	133,540.00		133,540.00	
วนศ.นครราชสีมา	1800836002700001	129,080.00		129,080.00	
วชศ.	1800836002700001	61,980.00		61,780.00	200
วชศ.สุพรรณบุรี	1800836002700001	61,780.00		61,780.00	
วชศ.นครศรีธรรมราช	1800836002700001	82,520.00		82,520.00	
รวม		3,856,000.00	154,995.75	3,585,720.60	115,283.65

ผลผลิต: การบริการสังคม
(ค่าใช้จ่ายในการจัดทำมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ และทัศนศิลป์)

หน่วยงานในสังกัด	รหัสงบประมาณ	งบสุทธิที่ได้รับ (บาท)	ใบสั่งซื้อ/ สัญญา (บาท)	ผลการเบิกจ่าย ณ 22 ก.ค.64 (บาท)	งบคงเหลือ (งบสุทธิที่ได้รับ- ใบสั่งซื้อ-เบิกจ่าย) (บาท)
สบศ (สำนักงานอธิการบดี)	1800836002700002	552,600.00		474,219.43	78,380.57
คณะศิลปนาฏดุริยางค์	1800836002700002	70,000.00			70,000.00
คณะศิลปวิจิตร	1800836002700002	80,000.00	16,920.00		63,080.00
วณศ.เชียงใหม่	1800836002700002	13,440.00		13,440.00	
วณศ.นครศรีธรรมราช	1800836002700002	14,400.00		14,400.00	
วณศ.อ่างทอง	1800836002700002	3,460.00		3,460.00	
วณศ.ร้อยเอ็ด	1800836002700002	14,160.00		13,336.00	824
วณศ.สุโขทัย	1800836002700002	9,136.00		9,136.00	
วณศ.กาฬสินธุ์	1800836002700002	14,400.00		14,400.00	
วณศ.ลพบุรี	1800836002700002	5,000.00		5,000.00	
วณศ.จันทบุรี	1800836002700002	8,036.00		8,036.00	
วณศ.พัทลุง	1800836002700002	17,280.00		17,280.00	
วณศ.สุพรรณบุรี	1800836002700002	2,180.00		2,180.00	
วณศ.นครราชสีมา	1800836002700002	10,200.00		10,190.00	10
วชศ.	1800836002700002	1,637.00		1,637.00	
วชศ.สุพรรณบุรี	1800836002700002	2,000.00		2,000.00	
วชศ.นครศรีธรรมราช	1800836002700002	11,520.00		11,332.00	188
รวม		829,449.00	16,920.00	600,046.43	212,482.57

ผลผลิต: การบริการสังคม
(ค่าใช้จ่ายในการประกวดนาฏศิลป์ดนตรี คีตศิลป์แห่งชาติ)

หน่วยงานในสังกัด	รหัสงบประมาณ	งบสุทธิที่ได้รับ (บาท)	ใบสั่งซื้อ/ สัญญา (บาท)	ผลการเบิกจ่าย ณ 22 ก.ค.64 (บาท)	งบคงเหลือ (งบสุทธิที่ได้รับ- ใบสั่งซื้อ-เบิกจ่าย) (บาท)
สบศ (สำนักงานอธิการบดี)	1800836002700003	806,471.00		662,471.45	143,999.55
รวม		806,471.00	-	662,471.45	143,999.55

ผลผลิต: การบริการสังคม
(ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร)

หน่วยงานในสังกัด	รหัสงบประมาณ	งบสุทธิที่ได้รับ (บาท)	ใบสั่งซื้อ/ สัญญา (บาท)	ผลการเบิกจ่าย ณ 22 ก.ค.64 (บาท)	งบคงเหลือ (งบสุทธิที่ได้รับ- ใบสั่งซื้อ-เบิกจ่าย) (บาท)
สบศ (สำนักงานอธิการบดี)	1800836002700004	175,482.00		175,482.00	
วนศ.	1800836002700004	98,494.00		98,494.00	
วนศ.เชียงใหม่	1800836002700004	39,072.00		39,072.00	
วนศ.นครศรีธรรมราช	1800836002700004	43,956.00		43,956.00	
วนศ.อ่างทอง	1800836002700004	44,770.00		39,354.00	5,416.00
วนศ.ร้อยเอ็ด	1800836002700004	47,212.00		43,115.00	4,097.00
วนศ.สุโขทัย	1800836002700004	33,374.00		33,374.00	
วนศ.กาฬสินธุ์	1800836002700004	37,444.00			37,444.00
วนศ.ลพบุรี	1800836002700004	39,072.00		39,072.00	
วนศ.จันทบุรี	1800836002700004	30,932.00		30,932.00	
วนศ.พัทลุง	1800836002700004	34,188.00		34,188.00	
วนศ.สุพรรณบุรี	1800836002700004	39,886.00		39,886.00	
วนศ.นครราชสีมา	1800836002700004	29,304.00		20,000.00	9,304.00
วชศ.	1800836002700004	47,212.00		40,121.00	7,091.00
วชศ.สุพรรณบุรี	1800836002700004	24,420.00		24,380.00	40
วชศ.นครศรีธรรมราช	1800836002700004	10,582.00		10,520.00	62
รวม		775,400.00	-	711,946.00	63,454.00

ผลผลิต: การบริการสังคม
(ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมวิชาการด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ และทัศนศิลป์)

หน่วยงานในสังกัด	รหัสงบประมาณ	งบสุทธิที่ได้รับ (บาท)	ใบสั่งซื้อ/ สัญญา (บาท)	ผลการเบิกจ่าย ณ 22 ก.ค.64 (บาท)	งบคงเหลือ (งบสุทธิที่ได้รับ- ใบสั่งซื้อ-เบิกจ่าย) (บาท)
สบศ (สำนักงานอธิการบดี)	1800836002700005	194,250.00		146,000.00	48,250.00
คณะศิลปศึกษา	1800836002700005	39,790.00			39,790.00
คณะศิลปนาฏดุริยางค์	1800836002700005	39,790.00			39,790.00
คณะศิลปปริฉัตร	1800836002700005	39,790.00		39,780.00	10
วนศ.	1800836002700005	39,790.00			39,790.00
วนศ.เชียงใหม่	1800836002700005	36,000.00		36,000.00	
วนศ.นครศรีธรรมราช	1800836002700005				
วนศ.อ่างทอง	1800836002700005				
วนศ.ร้อยเอ็ด	1800836002700005	39,790.00		20,000.00	19,790.00
วนศ.สุโขทัย	1800836002700005	36,400.00		36,400.00	
วนศ.กาฬสินธุ์	1800836002700005				
วนศ.ลพบุรี	1800836002700005	39,790.00		39,770.00	20
วนศ.จันทบุรี	1800836002700005	39,790.00		39,790.00	
วนศ.พัทลุง	1800836002700005				
วนศ.สุพรรณบุรี	1800836002700005				
วนศ.นครราชสีมา	1800836002700005				
วชศ.	1800836002700005				
วชศ.สุพรรณบุรี	1800836002700005	39,790.00		30,790.00	9,000.00
วชศ.นครศรีธรรมราช	1800836002700005	39,790.00		39,790.00	
รวม		624,760.00	-	428,320.00	196,440.00

ผลผลิต: การบริการสังคม
(ค่าใช้จ่ายในการจัดการองค์ความรู้ทางศิลปวัฒนธรรม)

หน่วยงานในสังกัด	รหัสงบประมาณ	งบสุทธิที่ได้รับ (บาท)	ใบสั่งซื้อ/ สัญญา (บาท)	ผลการเบิกจ่าย ณ 22 ก.ค.64 (บาท)	งบคงเหลือ (งบสุทธิที่ได้รับ- ใบสั่งซื้อ-เบิกจ่าย) (บาท)
สบศ (สำนักงานอธิการบดี)	1800836002700006	300,400.00		244,374.66	56,025.34
คณะศิลปศึกษา	1800836002700006	42,000.00		21,000.00	21,000.00
คณะศิลปนาฏดุริยางค์	1800836002700006	312,000.00		6,000.00	306,000.00
คณะศิลปปริทัศน์	1800836002700006	60,000.00		30,000.00	30,000.00
วณศ.เชียงใหม่	1800836002700006	48,700.00		33,700.00	15,000.00
วณศ.นครศรีธรรมราช	1800836002700006	40,200.00		34,734.00	5,466.00
วณศ.อ่างทอง	1800836002700006	59,200.00		29,780.00	29,420.00
วณศ.ร้อยเอ็ด	1800836002700006	115,700.00		63,844.00	51,856.00
วณศ.สุโขทัย	1800836002700006	53,700.00		29,822.00	23,878.00
วณศ.กาฬสินธุ์	1800836002700006	81,700.00		15,675.00	66,025.00
วณศ.ลพบุรี	1800836002700006	25,200.00		14,200.00	11,000.00
วณศ.จันทบุรี	1800836002700006	55,200.00		53,940.00	1,260.00
วณศ.พัทลุง	1800836002700006	35,200.00		27,700.00	7,500.00
วณศ.สุพรรณบุรี	1800836002700006	56,200.00		28,050.00	28,150.00
วณศ.นครราชสีมา	1800836002700006	70,200.00		40,350.00	29,850.00
วชศ.	1800836002700006	12,000.00		6,000.00	6,000.00
วชศ.สุพรรณบุรี	1800836002700006	62,200.00		31,720.00	30,480.00
วชศ.นครศรีธรรมราช	1800836002700006	70,200.00		45,030.00	25,170.00
รวม		1,500,000.00	-	755,919.66	744,080.34

ผลผลิต: การบริการสังคม
(ค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมทั่วทิศแผ่นดินไทย)

หน่วยงานในสังกัด	รหัสงบประมาณ	งบสุทธิที่ได้รับ (บาท)	ใบสั่งซื้อ/ สัญญา (บาท)	ผลการเบิกจ่าย ณ 22 ก.ค.64 (บาท)	งบคงเหลือ (งบสุทธิที่ได้รับ- ใบสั่งซื้อ-เบิกจ่าย) (บาท)
สบศ (สำนักงานอธิการบดี)	1800836002700007	2,639,393.00	1,418,668.00	1,218,841.33	1,883.67
คณะศิลปศึกษา	1800836002700007	307,360.00			307,360.00
คณะศิลปนาฏดุริยางค์	1800836002700007	228,550.00			228,550.00
วนศ.	1800836002700007	191,340.00	7,800.00	183,540.00	
วนศ.เชียงใหม่	1800836002700007	288,130.00		288,130.00	
วนศ.อ่างทอง	1800836002700007	198,980.00		198,980.00	
วนศ.ร้อยเอ็ด	1800836002700007	154,140.00		154,140.00	
วนศ.กาฬสินธุ์	1800836002700007	779,800.00		779,800.00	
วนศ.ลพบุรี	1800836002700007	595,680.00			595,680.00
วนศ.จันทบุรี	1800836002700007	555,580.00		555,580.00	
วนศ.สุพรรณบุรี	1800836002700007				
วนศ.นครราชสีมา	1800836002700007	439,080.00		439,080.00	
รวม		6,378,033.00	1,426,468.00	3,818,091.33	1,133,473.67

ผลผลิต: การบริการสังคม
(ค่าใช้จ่ายในการจัดแสดงเพื่อต้อนรับประมุข อาคันตุกะหรือผู้นำต่างประเทศ)

หน่วยงานในสังกัด	รหัสงบประมาณ	งบสุทธิที่ได้รับ (บาท)	ใบสั่งซื้อ/ สัญญา (บาท)	ผลการเบิกจ่าย ณ 22 ก.ค.64 (บาท)	งบคงเหลือ (งบสุทธิที่ได้รับ- ใบสั่งซื้อ-เบิกจ่าย) (บาท)
สบศ (สำนักงานอธิการบดี)	1800836002700008				
รวม		-	-	-	-

ผลผลิต: การบริการสังคม
(ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างพัฒนาทักษะชีวิตนักศึกษาในศตวรรษที่21)

หน่วยงานในสังกัด	รหัสงบประมาณ	งบสุทธิที่ได้รับ (บาท)	ใบสั่งซื้อ/ สัญญา (บาท)	ผลการเบิกจ่าย ณ 22 ก.ค.64 (บาท)	งบคงเหลือ (งบสุทธิที่ได้รับ- ใบสั่งซื้อ-เบิกจ่าย) (บาท)
สบศ (สำนักงานอธิการบดี)	1800836002700009	195,000.00		132,500.00	62,500.00
คณะศิลปศึกษา	1800836002700009	70,000.00			70,000.00
คณะศิลปนาฏดุริยางค์	1800836002700009	70,000.00			70,000.00
คณะศิลปปริทัศน์	1800836002700009	105,000.00			105,000.00
วนศ.	1800836002700009	105,000.00			105,000.00
วนศ.เชียงใหม่	1800836002700009	105,000.00			105,000.00
วนศ.นครศรีธรรมราช	1800836002700009	105,000.00			105,000.00
วนศ.อ่างทอง	1800836002700009	105,000.00			105,000.00
วนศ.ร้อยเอ็ด	1800836002700009	105,000.00			105,000.00
วนศ.สุโขทัย	1800836002700009	105,000.00		19,166.66	85,833.34
วนศ.กาฬสินธุ์	1800836002700009	105,000.00			105,000.00
วนศ.ลพบุรี	1800836002700009	105,000.00			105,000.00
วนศ.จันทบุรี	1800836002700009	105,000.00			105,000.00
วนศ.พัทลุง	1800836002700009	105,000.00			105,000.00
วนศ.สุพรรณบุรี	1800836002700009	105,000.00			105,000.00
วนศ.นครราชสีมา	1800836002700009	105,000.00			105,000.00
วชศ.	1800836002700009	70,000.00			70,000.00
วชศ.สุพรรณบุรี	1800836002700009	70,000.00			70,000.00
วชศ.นครศรีธรรมราช	1800836002700009	70,000.00			70,000.00
รวม		1,910,000.00	-	151,666.66	1,758,333.34

ผลผลิต: การบริการสังคม
(ค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม)

หน่วยงานในสังกัด	รหัสงบประมาณ	งบสุทธิที่ได้รับ (บาท)	ใบสั่งซื้อ/ สัญญา (บาท)	ผลการเบิกจ่าย ณ 22 ก.ค.64 (บาท)	งบคงเหลือ (งบสุทธิที่ได้รับ- ใบสั่งซื้อ-เบิกจ่าย) (บาท)
สบศ (สำนักงานอธิการบดี)	1800836002700010				
คณะศิลปศึกษา	1800836002700010	80,100.00		80,100.00	
คณะศิลปนาฏดุริยางค์	1800836002700010	20,000.00		18,400.00	1,600.00
คณะศิลปปริฉัตร	1800836002700010	20,000.00	20,000.00		
วนศ.	1800836002700010	43,500.00		43,500.00	
วนศ.เชียงใหม่	1800836002700010	20,000.00		20,000.00	
วนศ.นครศรีธรรมราช	1800836002700010	20,000.00			20,000.00
วนศ.อ่างทอง	1800836002700010	20,000.00		20,000.00	
วนศ.ร้อยเอ็ด	1800836002700010	20,000.00		20,000.00	
วนศ.สุโขทัย	1800836002700010	210,400.00		39,528.00	170,872.00
วนศ.กาฬสินธุ์	1800836002700010				
วนศ.ลพบุรี	1800836002700010				
วนศ.จันทบุรี	1800836002700010				
วนศ.พัทลุง	1800836002700010	20,000.00			20,000.00
วนศ.สุพรรณบุรี	1800836002700010				
วนศ.นครราชสีมา	1800836002700010	20,000.00		20,000.00	
วชศ.	1800836002700010	20,000.00		20,000.00	
วชศ.สุพรรณบุรี	1800836002700010	20,000.00		20,000.00	
วชศ.นครศรีธรรมราช	1800836002700010	20,000.00		20,000.00	
รวม		554,000.00	20,000.00	321,528.00	212,472.00

ผลผลิต: การบริการสังคม
(ค่าใช้จ่ายในการจัดงานเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์)

หน่วยงานในสังกัด	รหัสงบประมาณ	งบสุทธิที่ได้รับ (บาท)	ใบสั่งซื้อ/ สัญญา (บาท)	ผลการเบิกจ่าย ณ 22 ก.ค.64 (บาท)	งบคงเหลือ (งบสุทธิที่ได้รับ- ใบสั่งซื้อ-เบิกจ่าย) (บาท)
สบศ (สำนักงานอธิการบดี)	1800836002700011	1,505,780.00		537,249.00	968,531.00
คณะศิลปศึกษา	1800836002700011	197,920.00		122,130.00	75,790.00
คณะศิลปนาฏดุริยางค์	1800836002700011	150,000.00		17,000.00	133,000.00
คณะศิลปปริฉัตร	1800836002700011	150,000.00	75,000.00	25,000.00	50,000.00
วนศ.	1800836002700011	82,300.00	15,000.00	49,890.00	17,410.00
วนศ.เชียงใหม่	1800836002700011	180,000.00		121,375.00	58,625.00
วนศ.นครศรีธรรมราช	1800836002700011	150,000.00		36,280.00	113,720.00
วนศ.อ่างทอง	1800836002700011	150,000.00		79,235.00	70,765.00
วนศ.ร้อยเอ็ด	1800836002700011	150,000.00		72,289.00	77,711.00
วนศ.สุโขทัย	1800836002700011	150,000.00		62,325.00	87,675.00
วนศ.กาฬสินธุ์	1800836002700011	230,000.00		230,000.00	
วนศ.ลพบุรี	1800836002700011	150,000.00	25,000.00	85,000.00	40,000.00
วนศ.จันทบุรี	1800836002700011	150,000.00		86,284.00	63,716.00
วนศ.พัทลุง	1800836002700011	150,000.00	100,000.00	25,000.00	25,000.00
วนศ.สุพรรณบุรี	1800836002700011	150,000.00		30,110.00	119,890.00
วนศ.นครราชสีมา	1800836002700011	150,000.00		8,740.00	141,260.00
วชศ.	1800836002700011	100,000.00			100,000.00
วชศ.สุพรรณบุรี	1800836002700011	150,000.00	89,880.00	55,320.00	4,800.00
วชศ.นครศรีธรรมราช	1800836002700011	150,000.00	29,045.00	90,000.00	30,955.00
รวม		4,246,000.00	333,925.00	1,733,227.00	2,178,848.00

ผลผลิต: การบริการสังคม
(ค่าใช้จ่ายในการแสดงแสง สี เสียง สื่อผสม ชุดวงษ์หน้ารำลึก)

หน่วยงานในสังกัด	รหัสงบประมาณ	งบสุทธิที่ได้รับ (บาท)	ใบสั่งซื้อ/ สัญญา (บาท)	ผลการเบิกจ่าย ณ 22 ก.ค.64 (บาท)	งบคงเหลือ (งบสุทธิที่ได้รับ- ใบสั่งซื้อ-เบิกจ่าย) (บาท)
สบศ (สำนักงานอธิการบดี)	1800836002700012	700,000.00			700,000.00
รวม		700,000.00	-	-	700,000.00

โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน
(ค่าใช้จ่ายในการพัฒนารูปแบบและเทคนิคการแสดงให้ได้มาตรฐานและทันสมัย)

หน่วยงานในสังกัด	รหัสงบประมาณ	งบสุทธิที่ได้รับ (บาท)	ใบสั่งซื้อ/ สัญญา (บาท)	ผลการเบิกจ่าย ณ 22 ก.ค.64 (บาท)	งบคงเหลือ (งบสุทธิที่ได้รับ- ใบสั่งซื้อ-เบิกจ่าย) (บาท)
สบศ (สำนักงานอธิการบดี)	1800837010700001	2,637,200.00		1,990,175.00	647,025.00
คณะศิลปศึกษา	1800837010700001	239,000.00		239,000.00	
คณะศิลปนาฏดุริยางค์	1800837010700001	239,000.00		238,500.00	500
คณะศิลปปริฉัตร	1800837010700001	239,000.00	89,000.00	150,000.00	
วนศ.	1800837010700001	239,000.00		168,000.00	71,000.00
วนศ.เชียงใหม่	1800837010700001	239,000.00		239,000.00	
วนศ.นครศรีธรรมราช	1800837010700001	239,000.00		239,000.00	
วนศ.อ่างทอง	1800837010700001	239,000.00		239,000.00	
วนศ.ร้อยเอ็ด	1800837010700001	239,000.00		239,000.00	
วนศ.สุโขทัย	1800837010700001	239,000.00			239,000.00
วนศ.กาฬสินธุ์	1800837010700001	888,600.00		888,600.00	
วนศ.ลพบุรี	1800837010700001	239,000.00		239,000.00	
วนศ.จันทบุรี	1800837010700001	239,000.00		239,000.00	
วนศ.พัทลุง	1800837010700001	173,000.00		173,000.00	
วนศ.สุพรรณบุรี	1800837010700001	239,000.00		239,000.00	
วนศ.นครราชสีมา	1800837010700001	225,800.00		23,920.00	201,880.00
วชศ.	1800837010700001	239,000.00	239,000.00		
วชศ.สุพรรณบุรี	1800837010700001	239,000.00		238,000.00	1,000.00
วชศ.นครศรีธรรมราช	1800837010700001	239,000.00	239,000.00		
รวม		7,509,600.00	567,000.00	5,782,195.00	1,160,405.00

โครงการส่งเสริมเด็กไทยเล่นดนตรี คนละ 1 ชิ้น
(ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมเด็กไทยเล่นดนตรี คนละ 1 ชิ้น)

หน่วยงานในสังกัด	รหัสงบประมาณ	งบสุทธิที่ได้รับ (บาท)	ใบสั่งซื้อ/ สัญญา (บาท)	ผลการเบิกจ่าย ณ 22 ก.ค.64 (บาท)	งบคงเหลือ (งบสุทธิที่ได้รับ- ใบสั่งซื้อ-เบิกจ่าย) (บาท)
สบศ (สำนักงานอธิการบดี)	1800837019700001	916,400.00			916,400.00
วนศ.อ่างทอง	1800837019700001	400,000.00		46,050.00	353,950.00
วนศ.ลพบุรี	1800837019700001	400,000.00			400,000.00
วนศ.จันทบุรี	1800837019700001	400,000.00		353,920.00	46,080.00
วนศ.นครราชสีมา	1800837019700001	400,000.00			400,000.00
วนศ.ร้อยเอ็ด	1800837019700001	400,000.00			400,000.00
วนศ.กาฬสินธุ์	1800837019700001	400,000.00			400,000.00
วนศ.เชียงใหม่	1800837019700001	400,000.00		221,564.00	178,436.00
วนศ.สุโขทัย	1800837019700001	200,000.00			200,000.00
วนศ.สุพรรณบุรี	1800837019700001	133,600.00			133,600.00
วนศ.นครศรีธรรมราช	1800837019700001	200,000.00			200,000.00
วนศ.พัทลุง	1800837019700001	400,000.00			400,000.00
รวม		4,650,000.00	-	621,534.00	4,028,466.00

**โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะผู้เรียนด้านนาฏศิลป์ดนตรี คีตศิลป์ และทัศนศิลป์
ที่สอดคล้องกับทักษะในศตวรรษที่ 21
(ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาทักษะผู้เรียนด้านนาฏศิลป์ดนตรี คีตศิลป์ และทัศนศิลป์
ที่สอดคล้องกับทักษะในศตวรรษที่ 21)**

หน่วยงานในสังกัด	รหัสงบประมาณ	งบสุทธิที่ได้รับ (บาท)	ใบสั่งซื้อ/ สัญญา (บาท)	ผลการเบิกจ่าย ณ 22 ก.ค.64 (บาท)	งบคงเหลือ (งบสุทธิที่ได้รับ- ใบสั่งซื้อ-เบิกจ่าย) (บาท)
สบศ (สำนักงานอธิการบดี)	1800843020700001	985,583.00		325,692.00	659,891.00
คณะศิลปศึกษา	1800843020700001	552,591.00		490,409.23	62,181.77
คณะศิลปนาฏดุริยางค์	1800843020700001	418,727.00		313,727.00	105,000.00
คณะศิลปปริฉัตร	1800843020700001	375,823.00		305,813.00	70,010.00
วณศ.	1800843020700001	321,660.00		251,660.00	70,000.00
วณศ.เชียงใหม่	1800843020700001	680,620.00		509,640.00	170,980.00
วณศ.นครศรีธรรมราช	1800843020700001	692,969.00		557,968.40	135,000.60
วณศ.อ่างทอง	1800843020700001	517,340.00		440,340.00	77,000.00
วณศ.ร้อยเอ็ด	1800843020700001	701,725.00		540,218.00	161,507.00
วณศ.สุโขทัย	1800843020700001	656,598.00		561,122.10	95,475.90
วณศ.กาฬสินธุ์	1800843020700001	1,396,106.00		1,102,747.00	293,359.00
วณศ.ลพบุรี	1800843020700001	523,520.00	114,000.00	308,520.00	101,000.00
วณศ.จันทบุรี	1800843020700001	648,209.00		479,940.00	168,269.00
วณศ.พัทลุง	1800843020700001	618,760.00		533,760.00	85,000.00
วณศ.สุพรรณบุรี	1800843020700001	530,340.00		381,140.00	149,200.00
วณศ.นครราชสีมา	1800843020700001	473,269.00		333,269.00	140,000.00
วชศ.	1800843020700001	577,232.00		360,340.00	216,892.00
วชศ.สุพรรณบุรี	1800843020700001	473,062.00		368,062.00	105,000.00
วชศ.นครศรีธรรมราช	1800843020700001	480,866.00		375,866.00	105,000.00
รวม		11,625,000.00	114,000.00	8,540,233.73	2,970,766.27

โครงการการพัฒนาศักยภาพผู้สอนในยุคไทยแลนด์ 4.0
(ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพผู้สอนในยุคไทยแลนด์ 4.0)

หน่วยงานในสังกัด	รหัสงบประมาณ	งบสุทธิที่ได้รับ (บาท)	ใบสั่งซื้อ/ สัญญา (บาท)	ผลการเบิกจ่าย ณ 22 ก.ค.64 (บาท)	งบคงเหลือ (งบสุทธิที่ได้รับ- ใบสั่งซื้อ-เบิกจ่าย) (บาท)
สบศ (สำนักงานอธิการบดี)	1800843022700001	2,884,252.00		66,990.00	2,817,262.00
คณะศิลปศึกษา	1800843022700001	27,900.00		27,900.00	
คณะศิลปนาฏดุริยางค์	1800843022700001	7,980.00		7,290.00	690
คณะศิลปวิจิตร	1800843022700001	11,970.00			11,970.00
วนศ.	1800843022700001	62,700.00		62,700.00	
วนศ.เชียงใหม่	1800843022700001	36,480.00		36,480.00	
วนศ.นครศรีธรรมราช	1800843022700001	38,760.00		38,760.00	
วนศ.อ่างทอง	1800843022700001	41,040.00		40,425.00	615
วนศ.ร้อยเอ็ด	1800843022700001	39,330.00		39,330.00	
วนศ.สุโขทัย	1800843022700001	19,500.00		19,500.00	
วนศ.กาฬสินธุ์	1800843022700001	31,350.00		13,100.00	18,250.00
วนศ.ลพบุรี	1800843022700001	34,200.00		34,080.00	120
วนศ.จันทบุรี	1800843022700001	30,210.00		30,210.00	
วนศ.พัทลุง	1800843022700001	25,118.00		25,117.50	0.5
วนศ.สุพรรณบุรี	1800843022700001	32,490.00		32,370.00	120
วนศ.นครราชสีมา	1800843022700001	25,650.00		25,650.00	
วชศ.	1800843022700001				
วชศ.สุพรรณบุรี	1800843022700001	16,380.00		16,380.00	
วชศ.นครศรีธรรมราช	1800843022700001	9,690.00		8,900.00	790
รวม		3,375,000.00	-	525,182.50	2,849,817.50

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา

๕.๓ สรุปผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบเงินอุดหนุนและงบรายจ่ายอื่นประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๔ (ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMS ณ วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔)

๕.๓.๒ งบรายจ่ายอื่น

ค. ผลการดำเนินงานงบรายจ่ายอื่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

รายงานความก้าวหน้าโครงการ/กิจกรรมภายใต้ งบรายจ่ายอื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ข้อมูลผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 27 ก.ค.2564)

ลำดับ	รหัสงบประมาณ	แผนงาน/โครงการ	งบประมาณรวม (บาท)	กิจกรรมที่จะดำเนินการ (ตามที่ขออนุมัติหลักการ/ดำเนินการ)	รายละเอียดของกรดำเนินการแต่ละกิจกรรม	งบประมาณของแต่ละกิจกรรม (บาท)	ระยะการดำเนินการ	ความก้าวหน้าในการดำเนินงานของกิจกรรม	ปัญหาและอุปสรรค (ถ้ามี)	ผลการเบิกจ่าย	ยอดคงเหลือ (บาท)	ผู้รับผิดชอบโครงการ	
ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม													
1	1800836001700001	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนานักเรียน นักศึกษาให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และตามอัตลักษณ์ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	2,000,000	1. โครงการอบรมอาจารย์ที่ปรึกษา	มอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดจัดกิจกรรมอบรมอาจารย์ที่ปรึกษาให้แก่อาจารย์ที่ปรึกษา โดยการติดต่อเงินงบประมาณ ให้แก่หน่วยงานในสังกัด 17 แห่ง งบประมาณ ในเดือนเมษายน 64	600,000	เม.ย.64	ดำเนินการขออนุมัติจัดโอนงบประมาณไปยัง กองกลาง ฝ่ายการเงิน เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564 - มีการดำเนินการจัดกิจกรรมและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ 17 หน่วยงาน	เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โควโรนา 2019 (COVID 19)	568,176.20 บาท	31,823.80 บาท (นำส่งเงินคืนทั้งหมด)	กองกิจการนักเรียน นักศึกษา ฝ่ายกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา	
				2. โครงการการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา	พัฒนาระบบงานและการดำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ด้วยการถือปฏิบัตินโยบายการปรับปรุงแผน การจัดกิจกรรม แผนการใช้เงินรายได้ค่าบำรุงกิจกรรมฯ และทบทวนการใช้งานระบบบันทึกชั่วโมงกิจกรรมเสริมหลักสูตรฯ การรายงานผลกิจกรรมเสริมหลักสูตรฯ รวมถึงการให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาสมรรถนะความเป็นผู้นำ และการบำเพ็ญประโยชน์ของนักศึกษาเพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการดำเนินชีวิตและการปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพ ผู้เข้าร่วมประกอบด้วย รองคณบดี รองผู้อำนวยการที่ดูแลงานกิจการนักศึกษา ผู้รับผิดชอบการจัดทำแผนการจัดกิจกรรมฯ ผู้รับผิดชอบดูแลการบันทึกชั่วโมงกิจกรรมนักศึกษา ผู้รับผิดชอบรายงานผลกิจกรรมเสริมหลักสูตรฯ อาจารย์ที่เกี่ยวข้อง และคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา หน่วยงานในสังกัด 17 แห่ง (จัดโครงการผ่านระบบ Video Conference)	450,000	27-28 กุมภาพันธ์ 2564	1. การดำเนินงานโครงการ การขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในโครงการและสรุปผลการดำเนินโครงการ เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 2. ได้ขออนุมัติปรับแผนกิจกรรม และขอคืนเงินไว้จัดกิจกรรมที่ 2 กิจกรรมย่อย 2 จัดพิมพ์คู่มือกิจกรรมนักศึกษา (ฉบับปรับปรุง) เรียบร้อยแล้ว กำลังดำเนินการปรับปรุงแก้ไขข้อมูล และเตรียมการขออนุมัติงบประมาณและขออนุมัติจัดทำคู่มือดังกล่าว	เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โควโรนา 2019 (COVID 19)	42,980 บาท	407,020 บาท *หมายเหตุ คืนเงินไว้ปรับปรุงคู่มือกิจกรรมเสริมหลักสูตร 35,000 บาท และนำส่งเงินคืน 372,020 บาท		
				3. โครงการปัจฉิมนิเทศ	จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศให้นักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2563 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นนักศึกษาของ 3 คณะ จัดโดยผ่านระบบ Conference ณ โรงละครวังหน้า และติดต่อเงินงบประมาณค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการจัดกิจกรรม ให้แก่หน่วยงานในสังกัด 13 แห่ง	50,000	เม.ย. 64	กำหนดการจัดโครงการ วันที่ 9 เมษายน 2564 ซึ่งมีการเตรียมการ ทุกอย่างเรียบร้อยแล้ว (ดำเนินการจัดทำป้ายและติดตั้งประชาสัมพันธ์ไปแล้ว 2 ป้าย) และได้มีนโยบายให้เลื่อนไปจัดในช่วงรับปริญญา แต่เนื่องจากเลื่อนพิธีรับปริญญา จึงไม่สามารถจัดกิจกรรมได้	เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โควโรนา 2019 (COVID 19) จึงไม่สามารถจัดกิจกรรมได้	2,204.20 บาท	47,795.80 บาท (นำส่งเงินคืนทั้งหมด) *หมายเหตุ ตั้งเงินคืนค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มจากหน่วยงานในสังกัด 13 แห่ง 34,750 บาท		
				4. โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่	จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่แบบออนไลน์ ให้แก่นักศึกษาชั้นปี ที่ 1 ปีการศึกษา 2564 สถานศึกษาในสังกัด 17 แห่ง	50,000	มิ.ย.64	จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่แบบออนไลน์ ให้แก่นักศึกษาชั้นปี ที่ 1 ปีการศึกษา 2564 สถานศึกษาในสังกัด 17 แห่ง รับชมทาง Face book page สถาบัน ในวันที่ 2 มิถุนายน 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 12.00 น.	เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โควโรนา 2019 (COVID 19)	ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว (ไม่มีค่าใช้จ่ายงบประมาณ)	50,000 บาท (นำส่งเงินคืนทั้งหมด)		
				5. โครงการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมทักษะความรู้ ศิลปวัฒนธรรม ด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ และคีตศิลป์	จัดกิจกรรมให้กับนักเรียนนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายของหลักสูตร โดยมีกรอบรม ทักษะด้านนาฏศิลป์ ดนตรีและคีตศิลป์ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อให้ครู-อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา นำความรู้และทักษะที่ได้รับไปใช้ในการร่วมแสดงและการเรียน การสอน ได้ใช้ความสามารถและทักษะทางด้านนาฏศิลป์ ดนตรี และคีตศิลป์ในการช่วยเหลืองานในชุมชน และหน่วยงานอื่นๆ และเป็นกำลังเสริมการอนุรักษ์ และการสืบทอดด้านนาฏศิลป์ ดนตรีและคีตศิลป์ ของผู้เชี่ยวชาญ	350,000	เม.ย. 64	ได้จัดทำหนังสือแจ้งการดำเนินการคัดเลือกตามประกาศเรียบร้อยแล้ว โดยมีกำหนดให้จัดส่งภายในวันที่ 10 มีนาคม 2564 เป็น Clip VDO การแสดง การบรรเลงเพลง หรือการขับร้อง ผู้ผ่านการคัดเลือกของคณะ/วิทยาลัย แยกตามสาขา และมีการคัดเลือกโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในส่วนของ สาขาขาดแคลน(คีตศิลป์ไทย) กลางเดือนมีนาคมในส่วนของกรฝึกอบรม คาดว่าจะจัดช่วงเดือน เม.ย-พ.ค ทั้งนี้ต้องรอดูสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และรอมติที่ประชุมของคณะกรรมการ - ดำเนินการจัดประชุม คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมโครงการ วันที่ 23 มีนาคม 2564 จำนวน 40 คน เป็นค่าอาหารกลางวัน และอาหารว่าง เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 6,800 บาท	เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โควโรนา 2019 (COVID 19)	6,800 บาท	343,200 บาท (นำส่งเงินคืนทั้งหมด)		
				6. โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม นำจิตอาสา	มอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม นำจิตอาสา ภายในหน่วยงาน หรือในชุมชนภายนอก ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โดยติดต่อเงินงบประมาณให้แก่ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 หน่วยงานในสังกัด 17 แห่ง	500,000	ก.ค.64	รอดำเนินการตามแผนปฏิบัติงาน ซึ่งจะติดต่อเงินงบประมาณช่วงเดือนมิถุนายน เนื่องจากนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เปิดภาคเรียนปี การศึกษา 2564 แล้ว	ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ	ไม่มีการเบิกจ่าย เนื่องจากไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ	-		

รายงานความก้าวหน้าโครงการ/กิจกรรมภายใต้ งบรายจ่ายอื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ข้อมูลผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 27 ก.ค.2564)

ลำดับ	รหัสงบประมาณ	แผนงาน/โครงการ	งบประมาณรวม (บาท)	กิจกรรมที่จะดำเนินการ (ตามที่ขออนุมัติหลักการ/ดำเนินงาน)	รายละเอียดของกรดำเนินการแต่ละกิจกรรม	งบประมาณของแต่ละกิจกรรม (บาท)	ระยะการดำเนินการ	ความก้าวหน้าในการดำเนินงานของกิจกรรม	ปัญหาและอุปสรรค (ถ้ามี)	ผลการเบิกจ่าย	ยอดคงเหลือ (บาท)	ผู้รับผิดชอบโครงการ	
2	1800836001700002	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรมสู่มาตรฐานสากล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	2,500,000	1. จัดทำวารสารพัฒนศิลป์วิชาการ	ดำเนินงานจัดทำวารสารพัฒนศิลป์วิชาการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 2 ฉบับ ได้แก่ วารสารพัฒนศิลป์วิชาการ ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2563) และวารสารพัฒนศิลป์วิชาการ ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2564)	520,000	เดือน ธ.ค.63-ก.ย. 64	จัดทำวารสารพัฒนศิลป์วิชาการ ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 แล้วจำนวน 1 ฉบับ	การตีพิมพ์วารสารล่าช้ากว่ากำหนด เนื่องจากขาดบทความที่มีคุณภาพมาลงวารสารให้ครบตามเป้าหมายที่ตั้งไว้	208,011.40	311,988.60	กองส่งเสริมวิชาการและงานวิจัย ฝ่ายผลิตสื่อสิ่งพิมพ์และสารวิชาการ ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม	
				2. สนับสนุนค่าใช้จ่ายเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ	สนับสนุนค่าใช้จ่ายเข้าร่วมประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ	300,000	เดือน ม.ค.-ก.ย. 64	แจ้งส่งคืนงบประมาณแล้ว 300,000 บาท	สถานการณ์โควิด-19 ทำให้ไม่สนับสนุนการไปนำเสนอผลงานในต่างประเทศ		300,000.00		
				3. จัดประชุมวิชาการระดับชาติ									
				กิจกรรมย่อยที่ 1: การประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิทยุศิลป์สร้างสรรค์ระดับชาติ	ตัดโอนเงินงบประมาณจากกิจกรรมที่ 3 กิจกรรมย่อยที่ 1 ให้กับคณะศิลปปญญดุริยางค์ (ก.พ. 64) งบประมาณ 300,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิทยุศิลป์สร้างสรรค์ระดับชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	300,000	วันที่ 21 ส.ค. 2564	ตัดโอนค่าใช้จ่ายดำเนินงานให้ คณะศิลปปญญดุริยางค์แล้วเมื่อวันที่ 24 มี.ค. 2564		300,000.00	0.00		
				กิจกรรมย่อยที่ 2: การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	ตัดโอนเงินงบประมาณจากกิจกรรมที่ 3 กิจกรรมย่อยที่ 2 ให้กับวิทยาลัยนฏศิลป์พัทลุง งบประมาณ 520,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	520,000	13-14 ส.ค. 64	ตัดโอนค่าใช้จ่ายดำเนินงานให้ วนศ.พัทลุงแล้ว เมื่อวันที่ 15 ธ.ค. 2563		520,000.00	0.00		
				4. จัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ	ตัดโอนเงินงบประมาณจากกิจกรรมที่ 4 ให้กับวิทยาลัยนฏศิลป์พัทลุง (เม.ย.) งบประมาณ 500,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	500,000	13-14 ส.ค. 64	อยู่ระหว่างวางแผนจัดงานและการขออนุมัติดำเนินงาน	ต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดประชุมวิชาการเป็นแบบออนไลน์นานาชาติ เพื่อให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19			500,000.00	
				5. จัดจ้างเจ้าหน้าที่บุคลากรของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	จัดจ้างเจ้าหน้าที่บุคลากรของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จำนวน 2 คน ได้แก่ นายกฤษณัย ชูญหาญ และนายณัฐวุฒิ ทองกร	360,000	ต.ค. 63-มี.ค. 64	เบิกจ่ายค่าจ้างเดือนค.ค.63-มิ.ย.64 และอยู่ระหว่างดำเนินการส่วนที่เหลือ		265,000.00	95,000.00		
3	1800836001700003	ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	630,000	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	มอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดจัดกิจกรรมให้ความรู้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน แก่กับนักเรียนนักศึกษา โดยตัดโอนงบประมาณให้หน่วยงานในสังกัด 18 แห่ง	630,000	-	ไม่ขอรับการจัดสรรงบประมาณ	เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โควโรนา 2019 (COVID 19) ทำให้หน่วยงานในสังกัด ทุกแห่งไม่สามารถจัดกิจกรรมได้	-	-	กองกิจการนักเรียน นักศึกษา ฝ่ายกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา	
4	1800836001700004	ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	1,000,000	1. โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2563 ระดับอุดมศึกษา	ดำเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ในหน่วยงานในสังกัดจำนวน 18 แห่ง ได้แก่ คณะ 3 คณะ วิทยาลัยนฏศิลป์ 12 แห่ง วิทยาลัยช่างศิลป์ วิทยาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุรี และโครงการบัณฑิตศึกษา							กลุ่มประกันคุณภาพการศึกษา	
				กิจกรรมย่อยที่ 1: การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2563	ตัดโอนค่าใช้จ่ายในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ให้แก่หน่วยงานในสังกัดจำนวน 18 แห่ง ได้แก่ คณะ 3 คณะ วิทยาลัยนฏศิลป์ 12 แห่ง วิทยาลัยช่างศิลป์ วิทยาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุรี และโครงการบัณฑิตศึกษา	337,680	พ.ค. - มิ.ย. 64	หน่วยงานในสังกัดดำเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรแล้ว ตามวันในกำหนดการที่ปรากฏในคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563	-	ตัดโอนไปแล้ว 337,680 บาท เบิกจ่ายแล้ว	-	-	
				กิจกรรมย่อยที่ 2: การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ปีการศึกษา 2563	ตัดโอนค่าใช้จ่ายในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ให้แก่หน่วยงานในสังกัดจำนวน 16 แห่ง ได้แก่ คณะ 3 คณะ วิทยาลัยนฏศิลป์ 12 แห่ง และวิทยาลัยช่างศิลป์	204,000	มิ.ย. - ก.ค. 64	ตัดโอนค่าใช้จ่ายในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ให้แก่ คณะ 3 คณะ วิทยาลัยนฏศิลป์ 12 แห่ง วิทยาลัยช่างศิลป์ วิทยาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุรีแล้ว เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2564 แต่เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มีความรุนแรงขึ้น จึงเลื่อนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ของทุกหน่วยงานในสังกัดออกไปก่อน โดยหากสถานการณ์ดีขึ้น จะแจ้งกำหนดการในภายหลัง	สถานการณ์โควิด ในระลอกใหม่	ตัดโอน 204,000 บาท แต่ยังไม่มีการเบิกจ่าย เนื่องจากเลื่อนการประเมินโครงการออกไป	204,000.00		
				กิจกรรมย่อยที่ 3: การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2563	ดำเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน	55,200	ส.ค.64	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	-	ยังไม่มีงบเบิกจ่าย	55,200.00		
				2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 งบประมาณ 175,240 บาท	ตัดโอนเงินงบประมาณจากกิจกรรมที่ 2 ให้กับหน่วยงานในสังกัดทั้ง 13 แห่ง งบประมาณ 104,100 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมโครงการ	175,240	ม.ค.64	ดำเนินการจัดโครงการดังกล่าวไปแล้ว เมื่อวันที่ 25 - 26 มีนาคม 2564 อยู่ในระหว่างดำเนินการอนุมัติเบิกจ่าย และติดตามการเบิกจ่ายจากส่วนที่ตัดโอนให้แก่งานหน่วยงานในสังกัดเพื่อใช้จ่ายเป็นค่าเดินทางและค่าที่พักในโครงการดังกล่าว	-	เบิกค่าใช้จ่าย 69,940 บาท + ตัดโอน 104,100 บาท (สำหรับรับการเบิกจ่ายยอดตัดโอน อยู่ในระหว่างการจัดติดตาม)	1,200.00		
				3. โครงการอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ งบประมาณ 227,880 บาท	ตัดโอนค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ให้กับหน่วยงานในสังกัด 38,600 บาท และดำเนินการจัดโครงการอบรมฯ	227,880	19 - 20 ก.พ. 64	อยู่ในระหว่างการจัดอบรมฯ โดยยังไม่ได้ออกอนุมัติดำเนินการ เนื่องจากสถานการณ์โควิด จึงทำให้ไม่สามารถจัดโครงการได้ตามกำหนดการในเดือนกุมภาพันธ์ 2564	สถานการณ์โควิด 19	ยังไม่มีงบเบิกจ่าย	227,880.00		

รายงานความก้าวหน้าโครงการ/กิจกรรมภายใต้ งบรายจ่ายอื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ข้อมูลผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 27 ก.ค.2564)

ลำดับ	รหัสงบประมาณ	แผนงาน/โครงการ	งบประมาณรวม (บาท)	กิจกรรมที่จะดำเนินการ (ตามที่ขออนุมัติหลักการ/ดำเนินงาน)	รายละเอียดของกรดำเนินการแต่ละกิจกรรม	งบประมาณของแต่ละกิจกรรม (บาท)	ระยะการดำเนินการ	ความก้าวหน้าในการดำเนินงานของกิจกรรม	ปัญหาและอุปสรรค (ถ้ามี)	ผลการเบิกจ่าย	ยอดคงเหลือ (บาท)	ผู้รับผิดชอบโครงการ	
ผลผลิต: การบริการสังคม													
5	1800836002700001	ค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการทางวิชาการและการแสดงทางต้นศิลป์วัฒนธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	4,000,000	1. การแสดงงานมหกรรมศิลปะวัฒนธรรมของสถานศึกษาในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 2. คำขอส่งผลงานนิทรรศการสำหรับจัดแสดงในงานมหกรรมเฉลิมพระเกียรติ 3. การแสดงนิทรรศการผลงานทางศิลป ตรียางศิลป์ และทัศนศิลป์ 4. กิจกรรมที่ 4 ช้างหมอบุคลากร	ติดต่องบประมาณให้กับสถานศึกษาทุกแห่ง เป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ติดต่องบประมาณให้กับคณะศิลปวิจิตร ติดต่องบประมาณให้กับ วนศ.ภาพศิลป์ (เจ้าภาพ) ดำเนินการจ้างหมอบุคลากร จำนวน 3 คน ได้แก่ 1 นางณกุล สมุทรโคจร (ผู้เชี่ยวชาญ) 2 นายเจริญเสกข์ ปัสสิมปริชา (กองกิจการนักเรียนฯ) 3 นางสาวจิราวดี ต้นวงศ์ (กองส่งเสริมวิชาการฯ)	2,411,270 155,000 857,730 576,000	5 - 6 เมษายน 2564 - - ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว - จัดงานมหกรรมศิลปะวัฒนธรรมไทย "เบิกฟ้าบัณฑิตพัฒนศิลป์สู่แผ่นดินถิ่นอีสาน" ระหว่างวันที่ 5-6 เมษายน 2564 ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว - การจัดแสดงนิทรรศการผลงานทางทัศนศิลป์ ระดับนานาชาติ ในงานมหกรรมศิลปะวัฒนธรรมไทย "เบิกฟ้าบัณฑิตพัฒนศิลป์สู่แผ่นดินถิ่นอีสาน" ระหว่างวันที่ 5-6 เมษายน 2564 ณ วิทยาลัยนาฏศิลปภาพหินสุ (PO) ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว - จัดงานมหกรรมศิลปะวัฒนธรรมไทย "เบิกฟ้าบัณฑิตพัฒนศิลป์สู่แผ่นดินถิ่นอีสาน" ระหว่างวันที่ 5-6 เมษายน 2564 ดำเนินการจ้างหมอบุคลากร จำนวน 3 คน ได้แก่ (เบิกจ่ายถึงเดือนกรกฎาคม 2564) 1. นางณกุล สมุทรโคจร (ผู้เชี่ยวชาญ) 2. นายสังจา วงศ์โรจน์ แทน นายเจริญเสกข์ ปัสสิมปริชา (กน.) ลากอ เมย. 3. นางสาวจิราวดี ต้นวงศ์ (กว.)	- - - -	2,282,257 154,996 857,730 445,734	129,013 4 - 130,266	กลุ่มศิลปวัฒนธรรม	
6	1800836002700002	ค่าใช้จ่ายในการจัดทำมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพด้านนาฏศิลป์ ตรียางศิลป์ และทัศนศิลป์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	1,000,000	1. โครงการจัดทำเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 2. โครงการมาตรฐานหลักสูตรภาษาอังกฤษ 3. โครงการปรับปรุงมาตรฐานหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาตรียางศิลป์ไทย และนาฏศิลป์ไทย 4. โครงการจัดทำมาตรฐานหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต จำนวน 2 กิจกรรมย่อย ดังนี้ 4.1 โครงการจัดทำมาตรฐานหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษาและสาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา งบประมาณ 114,400 บาท 4.2 โครงการแนะนำแนวทางและวิพากษ์ หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาดนตรีศึกษาและสาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา (โครงการบัณฑิต) เดือน มิ.ย. 64 5. โครงการมาตรฐานหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพทัศนศิลป์ และการออกแบบ จำนวน 2 กิจกรรมย่อย ดังนี้ 5.1 อบรมคณะกรรมการดำเนินงานร่างสูตร 5.2 สัมมนาคณะกรรมการดำเนินงานเพื่อจัดทำร่างหลักสูตร (คณะศิลปวิจิตร) เดือน เม.ย. 64	ดำเนินโครงการจัดทำเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ เมื่อวันที่ 28-30 พ.ย. 63 ณ สำนักงานอธิการบดี ชั้น 5 ศาลายา ดำเนินโครงการมาตรฐานหลักสูตรภาษาอังกฤษ เมื่อวันที่ 10-12 ธ.ค. 63 ณ สำนักงานอธิการบดี ชั้น 5 ศาลายา ติดต่อให้กับคณะศิลปปฏฺยาศึกษาดำเนินการโครงการปรับปรุงมาตรฐานหลักสูตรศิลปบัณฑิตสาขาวิชาตรียางศิลป์ไทย ดำเนินโครงการจัดทำมาตรฐานหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษาและสาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา (โครงการบัณฑิต) เดือน พ.ค. 64 ดำเนินโครงการแนะนำแนวทางและวิพากษ์ หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาดนตรีศึกษาและสาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา (โครงการบัณฑิต) เดือน มิ.ย. 64 จัดสรรงบประมาณดำเนินงานอบรมคณะกรรมการดำเนินงานร่างสูตร (คณะศิลปวิจิตร) เดือน เม.ย. 64 จัดสรรงบประมาณดำเนินงานสัมมนาคณะกรรมการดำเนินงานเพื่อจัดทำร่างหลักสูตร (คณะศิลปวิจิตร) เดือน เม.ย. 64	300,000 300,000 70,000 114,400 135,600 26,300 53,700	พ.ศ.64 พ.ศ.64 พ.ศ.64 พ.ศ.64 มิ.ย.64 เม.ย.64 เม.ย.64	ดำเนินการแล้วเมื่อวันที่ 28-30 พ.ย. 63 ดำเนินการแล้วเมื่อวันที่ 10 - 12 ธ.ค. 63 ดำเนินการจัดสรรงบประมาณแล้วความหนังสือขออนุมัติติดต่อตามหนังสือที่ วอ 0801.03/337 ลงวันที่ 1 เมษายน 2564 ดำเนินงานในเดือน พ.ค. 64 แต่ขณะนี้ยังไม่สามารถดำเนินการโครงการได้เนื่องจากอยู่ระหว่างรองบประมาณจัดสรรในงวดที่ 2 ดำเนินงานในเดือน มิ.ย. 64 แต่ขณะนี้ยังไม่สามารถดำเนินการโครงการได้เนื่องจากอยู่ระหว่างรองบประมาณจัดสรรในงวดที่ 2 ดำเนินการแล้วเมื่อวันที่ 11 พ.ค. 64 งบประมาณที่จัดสรร 26,300 บาท งบประมาณที่ใช้จ่าย 26,300 บาท ดำเนินการแล้วเมื่อวันที่ 13-14 พ.ค. 64 งบประมาณที่จัดสรร 53,700 บาท งบประมาณที่ใช้จ่าย 53,700 บาท	- - - - - - -	ดำเนินการแล้วเสร็จ เบิกจ่าย 204,734.67 บาท จัดสรรงบประมาณค่าเดินทางให้หน่วยงานในสังกัด 80,120 บาท ดำเนินการแล้วเสร็จเบิกจ่าย 203,594 บาท จัดสรรงบประมาณค่าเดินทางให้หน่วยงานในสังกัด 67,280 บาท -	15,145.33 29,126.00 70,000.00 -	114,400.00 135,600.00 -	กองส่งเสริมวิชาการ และงานวิจัย ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา
7	1800836002700003	ค่าใช้จ่ายในการประกวดนาฏศิลป์ ดนตรี ศิลป์แห่งชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	2,000,000	1. การประกวดนาฏศิลป์ ดนตรี ศิลป์แห่งชาติ ครั้งที่ 6 2. จัดจ้างผู้เชี่ยวชาญ และผู้ปฏิบัติงานอื่น ๆ	จัดการประกวดนาฏศิลป์ ดนตรี ศิลป์แห่งชาติ ครั้งที่ 6 ดำเนินการจ้างหมอบุคลากร จำนวน 3 คน ได้แก่ 1. น.ส.สุรีย์ อัญญาวัระ (ผู้เชี่ยวชาญ) 2. น.ส.พัชร์ชญาญ์ เนตรนุช (กองกลาง) 3. นายธวัชชัย กัลปนารถ (กลุ่มศิลปวัฒนธรรม)	1,424,000 576,000	กรกฎาคม 2564 ตุลาคม 2563- กันยายน 2564	1. ดำเนินการถึงขั้นตอนการรับสมัครและนำส่งผลงาน แต่เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ส่งผลต่อการรวมตัวเพื่อบันทึกวีดิทัศน์ส่งผลงานการประกวดของสถานศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ โดยคำแนะนำของคณะกรรมการตัดสินการประกวด จึงให้มีการเลื่อนการประกวดออกไปก่อน จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย 2. รายการค่าใช้จ่ายที่เบิกจ่ายแล้ว ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมติดตามงานฯ ค่าจ้างบันทึกแผ่นเสียงทำนองเพลง ทางกลาง ค่าจ้างพิมพ์โปสเตอร์และเกียรติบัตร ค่าจ้างทำป้ายไวโอลิน และค่าจ้างทำแบครูป 3. ได้นำส่งเงินคืนและโอนเปลี่ยนแปลงแล้ว จำนวน 353,029 บาท ดำเนินการจ้างหมอบุคลากร จำนวน 3 คน ได้แก่ (เบิกจ่ายถึงเดือนมิถุนายน 2564) 1. น.ส.สุรีย์ อัญญาวัระ (ผู้เชี่ยวชาญ) 2. น.ส.พัชร์ชญาญ์ เนตรนุช (กองกลาง) 3. นายธวัชชัย กัลปนารถ (กลุ่มศิลปวัฒนธรรม)	- -	238,971 423,500	1,185,029 152,500	กลุ่มศิลปวัฒนธรรม	

รายงานความก้าวหน้าโครงการ/กิจกรรมภายใต้ งบรายจ่ายอื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ข้อมูลผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 27 ก.ค.2564)

ลำดับ	รหัสงบประมาณ	แผนงาน/โครงการ	งบประมาณรวม (บาท)	กิจกรรมที่จะดำเนินการ (ตามที่ขออนุมัติหลักการ/ดำเนินงาน)	รายละเอียดของกรดำเนินการแต่ละกิจกรรม	งบประมาณของแต่ละกิจกรรม (บาท)	ระยะการดำเนินการ	ความก้าวหน้าในการดำเนินงานของกิจกรรม	ปัญหาและอุปสรรค (ถ้ามี)	ผลการเบิกจ่าย	ยอดคงเหลือ (บาท)	ผู้รับผิดชอบโครงการ
8	1800836002700004	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	3,000,000	1. โครงการพัฒนาผู้บริหารสายสนับสนุนระดับสูง ปีงบประมาณ	ส่งบุคลากรไปอบรมกับหน่วยงานภายนอก	200,000	1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564	ยกเลิกไม่ดำเนินการแล้ว	ยกเลิกไม่ดำเนินการแล้ว	-	200,000.00	ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล
				2. โครงการพัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะรายบุคคล (การส่งบุคลากรเข้าร่วมฝึกอบรมกับหน่วยงานภายนอก)	อนุมัติบุคลากรไปอบรมกับหน่วยงานภายนอก	150,000	1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564	ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้ดำเนินการขออนุมัติบุคลากรไปอบรมกับหน่วยงานภายนอก จำนวน 8 คน ซึ่งเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว	-	103,578.00	46,422.00	ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล
				3. โครงการอบรมข้าราชการบรรจุใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	ดำเนินการจัดโครงการอบรมข้าราชการบรรจุใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	635,000	เดือนกรกฎาคม ถึง กันยายน 2564	ยกเลิกไม่ดำเนินการแล้ว	ยกเลิกไม่ดำเนินการแล้ว	-	635,000.00	ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล
				4. โครงการพัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะรายบุคคลสายสนับสนุน	เข้าร่วมอบรมกับหน่วยงานภายนอก (กรมบัญชีกลาง)	46,100	เดือนมิถุนายน ถึง กันยายน 2564	ยกเลิกไม่ดำเนินการแล้ว เนื่องจากกรมบัญชีกลางขอเลื่อนการอบรมออกไปอย่างไม่มีกำหนด (กลุ่มตรวจสอบภายในแจ้งว่าไม่ดำเนินการแล้ว)	การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า (Covid/19) จึงไม่สามารถดำเนินการตามแผนได้	-	46,100.00	กลุ่มตรวจสอบภายใน
				5. โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	ดำเนินการจัดจ้างทำโล่เชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้แก่ผู้เกษียณอายุราชการ จำนวน 48 ราย	72,000	วันที่ 11 มิถุนายน 2564	โล่มาส่งเรียบร้อยแล้ว จำนวน 48 ใบ เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2564	-	71,904.00	96.00	ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล
				6. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อการสร้างภาพลักษณ์สู่ความเป็นเลิศ"	ดำเนินการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อการสร้างภาพลักษณ์สู่ความเป็นเลิศ"	185,000	เดือนมิถุนายน ถึง กันยายน 2564	ยกเลิกไม่ดำเนินการแล้ว (ฝ่ายเผยแพร่และประชาสัมพันธ์แจ้งว่าไม่ดำเนินการแล้ว)	การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า (Covid-19) จึงไม่สามารถดำเนินการตามแผนได้	-	185,000.00	ฝ่ายเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
				7. โครงการการทำผลงานทางวิชาการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	ดำเนินการจัดโครงการการทำผลงานทางวิชาการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	390,000	เดือนสิงหาคม 2564	อยู่ระหว่างดำเนินการ ดำเนินการภายในเดือนสิงหาคม 2564	การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า (Covid-19) จึงไม่สามารถดำเนินการตามแผนได้	-	390,000.00	ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล
				8. โครงการลดความเสี่ยงในการบริหารงานของผู้บริหารสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	ดำเนินการจัดโครงการลดความเสี่ยงในการบริหารงานของผู้บริหาร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	382,000	เดือนสิงหาคม 2564	ยกเลิกไม่ดำเนินการแล้ว	ยกเลิกไม่ดำเนินการแล้ว	-	382,000.00	ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล
				9. โครงการพัฒนาครูผู้สอน เพื่อความก้าวหน้าในสายอาชีพสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	ดำเนินการตัดโอนเงินงบประมาณให้กับวิทยาลัยนาฏศิลป์ทั้ง 12 แห่ง และวิทยาลัยช่างศิลป์ 3 แห่ง รวมทั้งสิ้น 15 แห่งในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เป็นเงิน 599,918 บาท	600,000	เดือนกุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2564	ดำเนินการตัดโอนเงินงบประมาณให้กับวิทยาลัยนาฏศิลป์จำนวน 12 แห่ง และวิทยาลัยช่างศิลป์ จำนวน 3 แห่ง ในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564	การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า (Covid-19) จึงไม่สามารถดำเนินการตามแผนได้	536,464.00	63,454.00	ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล
				10. โครงการพัฒนาทักษะการเงินการคลัง และการบริหารพัสดุภาครัฐ (OD)	ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาทักษะการเงินการคลัง และการบริหารพัสดุภาครัฐ (OD)	339,900	เดือนกรกฎาคม ถึง กันยายน 2564	ยกเลิกไม่ดำเนินการแล้ว	ยกเลิกไม่ดำเนินการแล้ว	-	339,900.00	ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล
9	1800836002700005	ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมวิชาการ ด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ และทัศนศิลป์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	1,000,000	1. ประชุมหรือบริการวิชาการ งบประมาณ 43,780 บาท	จัดให้มีการดำเนินการจัดประชุมเตรียมความพร้อมการบริการวิชาการแก่สังคม ด้านศิลปวัฒนธรรม เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2563 และจะมีการจัดประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในการบริการวิชาการแก่สังคมด้านศิลปวัฒนธรรม เดือน ส.ค. 64	43,780	ค.ศ. 63 / ส.ค.64	จัดได้มีการดำเนินการจัดประชุมเตรียมความพร้อมการบริการวิชาการแก่สังคมด้านศิลปวัฒนธรรม เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2563	-	ดำเนินการเบิกจ่ายการจัดประชุมแล้วเสร็จ งบประมาณจำนวน 525 บาท	43,255.00	กองส่งเสริมวิชาการและงานวิจัย ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา
				2. โครงการบริการวิชาการแก่สังคมด้านศิลปวัฒนธรรม	ดำเนินการจัดสรรงบประมาณให้สถานศึกษาในสังกัด 18 แห่ง แห่งละ 39,790 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 716,220 บาท	716,220	ค.ศ. 63-พ.ศ. 64	ได้ดำเนินการจัดสรรงบประมาณแล้วตามหนังสือขออนุมัติตัดโอนงบประมาณฯ ที่ วอ 0801.03/960 ลงวันที่ 2 พ.ย. 63 มีสถานศึกษาที่ดำเนินการแล้ว จำนวน 8 แห่ง ดังนี้ 1. วนศ.นครศรีธรรมราช จัดเมื่อวันที่ 24 ส.ค.63 งบ.ที่จัดสรร 39,790 บาท งบ.ที่ใช้จ่าย 39,790 บาท 2. วนศ.ร้อยเอ็ด จัดเมื่อ 25-26 มี.ค.64 งบประมาณที่จัดสรร 39,790 บาท งบ.ที่ใช้จ่าย 20,000 บาท 3. วนศ.สพบุรี จัดเมื่อ 12-16 มี.ค.64 งบประมาณที่จัดสรร 39,790 บาท งบ.ที่ใช้จ่าย 39,770 บาท ส่งคืน 20 บาท 4. คณะศิลปวิจิตร จัดเมื่อ 14 ส.ค. 64 งบประมาณที่จัดสรร 39,790 บาท งบ.ที่ใช้จ่าย 39,790 บาท 5. วิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัย จัดเมื่อ 3-4 เม.ย 64 งบประมาณที่จัดสรร 39,790 บาท งบประมาณที่ใช้จ่าย 36,400 บาท คงเหลือส่งคืนสถาบัน 3,390 บาท 6. วิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรี จัดเมื่อ 17-19 มี.ค. 64 และ 1 เม.ย.64 งบประมาณที่จัดสรร 39,790 บาท งบประมาณที่ใช้จ่าย 39,790 บาท 7. วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ จัดเมื่อ 4 - 5 มี.ค 64 งบประมาณที่จัดสรร 39,790 บาท งบประมาณที่ใช้จ่าย 39,790 บาท 8. คณะศิลปศึกษา จัดเมื่อ 13-14 ก.ค. 64 งบประมาณที่จัดสรร 39,790 บาท งบประมาณที่ใช้จ่าย 39,790 บาท	-	295,120.00	421,100.00	
				3. ลูกจ้างเหมารายเดือน	ดำเนินการจ้างเหมาบุคลากร	240,000	ค.ศ. 63-ก.ย. 64	ดำเนินการจ้างเหมาบุคลากร โดยเบิกจ่ายถึงเดือน ก.ค.. 2564	-	131,000.00	109,000.00	

รายงานความก้าวหน้าโครงการ/กิจกรรมภายใต้ งบรายจ่ายอื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ข้อมูลผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 27 ก.ค.2564)

ลำดับ	รหัสงบประมาณ	แผนงาน/โครงการ	งบประมาณรวม (บาท)	กิจกรรมที่จะดำเนินการ (ตามที่ขออนุมัติหลักการ/ดำเนินการ)	รายละเอียดของกรดำเนินการแต่ละกิจกรรม	งบประมาณของแต่ละกิจกรรม (บาท)	ระยะการดำเนินการ	ความก้าวหน้าในการดำเนินงานของกิจกรรม	ปัญหาและอุปสรรค (ถ้ามี)	ผลการเบิกจ่าย	ยอดคงเหลือ (บาท)	ผู้รับผิดชอบโครงการ	
10	1800836002700006	ค่าใช้จ่ายในการจัดการองค์ความรู้ทางศิลปวัฒนธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	2,000,000	1. ประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ครั้งที่ 1	จัดประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ครั้งที่ 1	5,000	26 มกราคม 2564	ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว	-	385.00	4,615.00	กองส่งเสริมวิชาการและงานวิจัย ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม	
				2. การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ(Workshop) การจัดการความรู้เพื่อการศึกษาทบทวน ในการนำองค์ความรู้ ด้านการเรียนการสอน ด้านการวิจัย ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นและด้านสายสนับสนุนไปใช้ประโยชน์และเผยแพร่ งบประมาณ 230,000 บาท (ดำเนินการแล้ว ขออนุมัติจำนวน 199,740 บาท)	จัดโอนค่าที่พัก ค่าเดินทางและค่าเบี้ยเลี้ยง เป็นเงิน 83,440 บาท 1 วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ 7,480 2 วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมา 8,080 3 วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง 4,480 4 วิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด 7,480 5 วิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัย 7,480 6 วิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์ 7,480 7 วิทยาลัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรี 5,280 8 วิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรี 5,280 9 วิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุง 8,080 10 วิทยาลัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรี 4,480 11 วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมา 5,280 12 วิทยาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุรี 4,480 13 วิทยาลัยช่างศิลป์นครราชสีมา 8,080	200,940	5 - 6 พฤศจิกายน 2563	ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว	-	199,740.00	1,200.00		
				3. การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ(Workshop) การจัดการความรู้เพื่อมุ่งสู่การใช้ประโยชน์และเผยแพร่ งบประมาณ 280,000 บาท (ดำเนินการแล้ว ขออนุมัติจำนวน 256,060 บาท)	จัดโอนค่าที่พัก ค่าเดินทางและค่าเบี้ยเลี้ยง เป็นเงิน 125,160 บาท 1 วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ 11,220 2 วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมา 12,120 3 วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง 6,720 4 วิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด 11,220 5 วิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัย 11,220 6 วิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์ 11,220 7 วิทยาลัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรี 7,920 8 วิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรี 7,920 9 วิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุง 12,120 10 วิทยาลัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรี 6,720 11 วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมา 7,920 12 วิทยาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุรี 6,720 13 วิทยาลัยช่างศิลป์นครราชสีมา 12,120	256,060	26 - 27 พฤศจิกายน 2563	ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว	-	256,060.00	-	-	
				4. ประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ครั้งที่ 2	จัดประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ครั้งที่ 2	5,000	9 กุมภาพันธ์ 2564	ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว	-	1,215.00	3,785.00		
				5. ประชุมพิจารณาตัดสินบทความการจัดการความรู้	จัดประชุมพิจารณาตัดสินบทความการจัดการความรู้	57,000	กำหนดจัดเดือน สิงหาคม 64	อยู่ระหว่างดำเนินการติดต่อประสานคณะกรรมการพิจารณาบทความ	-	-	57,000.00		
				6. ให้ทุนการจัดการความรู้ ด้านการเรียนการสอน	จัดโอนทุนการจัดการความรู้ ด้านการเรียนการสอน ให้กับหน่วยงานที่ได้รับทุน	153,000	กำหนดจัดเดือน กุมภาพันธ์ 64	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	-	153,000.00	-		
				7. ให้ทุนการจัดการความรู้ ด้านการวิจัย	จัดโอนทุนการจัดการความรู้ ด้านการวิจัย ให้กับหน่วยงานที่ได้รับทุน	130,000	กำหนดจัดเดือน กุมภาพันธ์ 64	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	-	130,000.00	-		
				8. ให้ทุนการจัดการความรู้ ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น	จัดโอนทุนการจัดการความรู้ ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้กับหน่วยงานที่ได้รับทุน	166,000	กำหนดจัดเดือน กุมภาพันธ์ 64	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	-	166,000.00	-		
				9. ให้ทุนการจัดการศึกษา ด้านสายสนับสนุน	จัดโอนทุนการจัดการความรู้ ด้านสายสนับสนุน ให้กับหน่วยงานที่ได้รับทุน	36,000	กำหนดจัดเดือน กุมภาพันธ์ 64	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	-	36,000.00	-		
				10. ให้ทุนการจัดการความรู้ ของนักศึกษา	จัดโอนทุนการจัดการความรู้ ของนักศึกษา ให้กับหน่วยงานที่ได้รับทุน	218,000	กำหนดจัดเดือน กุมภาพันธ์ 64	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	-	218,000.00	-		
				11. การนำเสนอผลการจัดการความรู้ KM DAY	จัดสัมมนาการนำเสนอผลการจัดการความรู้ KM DAY	373,000	กำหนดจัดเดือน กรกฎาคม 64	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงยกเลิกการจัดกิจกรรม	-	373,000.00		
				12. จัดท้าวารสารการจัดการความรู้	จัดท้าวารสารการจัดการความรู้	100,000	กำหนดจัดเดือน สิงหาคม 64	อยู่ระหว่างดำเนินการ		-	100,000.00		
				13. โครงการบันทึกองค์ความรู้ผู้เชี่ยวชาญ ด้านนาฏศิลป์ดนตรี ศิลปะ และทัศนศิลป์	คณะศิลปปาฏศูริยาฯ ดำเนินโครงการ	300,000	กำหนดจัดเดือน สิงหาคม 65	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว		-	300,000.00		

รายงานความก้าวหน้าโครงการ/กิจกรรมภายใต้ งบรายจ่ายอื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ข้อมูลผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 27 ก.ค.2564)

ลำดับ	รหัสงบประมาณ	แผนงาน/โครงการ	งบประมาณรวม (บาท)	กิจกรรมที่จะดำเนินการ (ตามที่ขออนุมัติหลักการ/ดำเนินงาน)	รายละเอียดของกรดำเนินการแต่ละกิจกรรม	งบประมาณของแต่ละกิจกรรม (บาท)	ระยะการดำเนินการ	ความก้าวหน้าในการดำเนินงานของกิจกรรม	ปัญหาและอุปสรรค (ถ้ามี)	ผลการเบิกจ่าย	ยอดคงเหลือ (บาท)	ผู้รับผิดชอบโครงการ			
11	1800836002700007	ค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมทั่วทิศแผ่นดินไทย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	15,000,000	1. การจัดการแสดงใน 4 ภูมิภาคเรื่องรามเกียรติ์ ชุด พระรามราชสุริยวงศ์	จัดโอนงบประมาณให้กับคณะศิลปปฏฐาจารย์ คณะศิลปศึกษา และวิทยาลัยนาฏศิลป์ทุกแห่ง จัดการแสดงใน เรื่องรามเกียรติ์ ตอนพระรามราชสุริยวงศ์	12,000,000	ธันวาคม 2563 - สิงหาคม 2564	1. จัดโอนงบประมาณให้กับสถานศึกษาที่เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดแสดงใน 4 ภูมิภาค เรื่องรามเกียรติ์ ตอน พระรามราชสุริยวงศ์จำนวน 11 แห่ง งบประมาณรวม 4,849,930 บาท 2. ผลการดำเนินงาน คือ จัดกิจกรรมแล้ว จำนวน 10 ครั้ง ได้แก่ - งานพิธีเปิดเวทีสังคีตศาลาของคณะวิทยาลัย จำนวน ๕ ครั้ง - งานฤดูหนาวและงาน OTOP ของที่มีเมืองเชียงใหม่ ประจำปี ๒๕๖๔ ในวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ สนามหลังศาลากลางเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ - งานนิมิตวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ เวทีหน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา - งานงานมหกรรมโปงลาง แพรวาและงานกาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี ๒๕๖๔ ในวันที่ 24 มีนาคม 2564 ณ เวทีกลางหน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ (หลังเก่า) - งานอวยชัยทำ อวยยามรดกโลกในวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ อุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา - งานรำลึกวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่ ๗ ครบ ๑๑๖ ปี ในวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี 3. แผนการจัดกิจกรรมในช่วงเดือนสิงหาคม 2564 ได้แก่ - วิทยาลัยนาฏศิลป์ปทุมธานี จำนวน 2 ครั้ง - คณะศิลปปฏฐาจารย์ จำนวน 1 ครั้ง - คณะศิลปศึกษา จำนวน 1 ครั้ง 4. เนื่องจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ทำให้ไม่สามารถดำเนินการจัดกิจกรรมได้ โดยสถานศึกษาที่ได้รับจัดสรรงบประมาณแล้ว แต่ไม่สามารถดำเนินการได้ ได้นำส่งเงินคืนและโอนเปลี่ยนแปลงแล้ว จำนวน 1,111,290 บาท 5. งบประมาณที่ได้รับจัดสรรที่อยู่ส่วนกลาง กลุ่มศิลปวัฒนธรรมได้นำส่งเงินคืนและโอนเปลี่ยนแปลงแล้ว จำนวน 2,551,177 บาท (รวมกิจกรรมที่ 2 3 และ 4 ด้วย)	-	2,607,050.00	9,392,950.00	กลุ่มศิลปวัฒนธรรม			
				2. การจัดทำเครื่องแต่งกายและอุปกรณ์การแสดง	ดำเนินการจัดจ้างทำเครื่องแต่งกายและอุปกรณ์การแสดง	2,000,000	ตุลาคม 2563 - มิถุนายน 2564	1. จัดจ้างทำเครื่องแต่งกายและอุปกรณ์การแสดง ลงนามในสัญญาแล้ว ในราคา 1,964,000 บาท 2. ส่งงานงวดที่ 1 เรียบร้อยแล้ว โดยมีกำหนดส่งงานงวดที่ 2 ในวันที่ 20 มิถุนายน 2564 เบิกเงิน 785,600 3. ส่งมอบงานในงวดที่ 2 มีกำหนดส่งงานในวันที่ 19 สิงหาคม 2564 (ขอขยายระยะเวลา เนื่องจากผู้รับจ้างติดCovid)	-	1,964,000	36,000				
				3. การประชาสัมพันธ์การจัดงาน											
				กิจกรรมย่อยที่ 1 การประชาสัมพันธ์การจัดงานในการแสดงโขนเพื่อเป็นที่รายการโทรทัศน์ "คุณพระช่วย"	ประชาสัมพันธ์การจัดงานในการแสดงโขนเพื่อเป็นที่รายการโทรทัศน์ "คุณพระช่วย"	30,000	วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว โดยจัดการแสดงประชาสัมพันธ์ในรายการ คุณพระช่วย ออกอากาศในวันที่ 13 ธันวาคม 2563	-	24,000	6,000				
				กิจกรรมย่อยที่ 2 การประชาสัมพันธ์การจัดงาน ณ สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3	ประชาสัมพันธ์การจัดงานในการแสดงโขนเพื่อเป็นที่รายการโทรทัศน์ "โต๊ะข่าวบันเทิง"	9,400	วันที่ 9 ธันวาคม 2563	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว โดยจัดการแสดงประชาสัมพันธ์ในรายการ โต๊ะข่าวบันเทิง ออกอากาศในวันที่ 1 มกราคม 2564	-	9,100	300				
กิจกรรมย่อยที่ 3 การจัดงานแถลงข่าวโครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมทั่วทิศแผ่นดินไทย	1. จัดงานแถลงข่าวโครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมทั่วทิศแผ่นดินไทย 2. ประชาสัมพันธ์การจัดแสดงโขน โดยการจ้างโฆษณาประชาสัมพันธ์	360,600	ธันวาคม 2563 - สิงหาคม 2564	1. ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว โดยแถลงข่าวโครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมทั่วทิศแผ่นดินไทย ในวันที่ 3 ธันวาคม 2563 ณ บริเวณหน้าพระอุโบสถบรรณสถานสุทธาวาส (วัดพระแก้ววังหน้า) 2. ดำเนินการประชาสัมพันธ์การจัดแสดงโขนของแต่ละวิทยาลัยผ่านสื่อโทรทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อออนไลน์ ทั้งนี้ ได้ทำการส่งงานในงวดที่ 1 เรียบร้อยแล้ว เบิกเงิน 80,000 บาท	-	337,909	22,691								
4. การติดตามประเมินผลการดำเนินงาน	ค่าใช้จ่ายในการบริหารโครงการ ดำเนินการจ้างเหมาบันทึกเสียงบันทึกวีดิทัศน์การสาธิตทำรำ และจัดทำรายงานผลการดำเนินโครงการ	600,000	ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564	1. จ้างเหมาบันทึกเสียงและวีดิทัศน์การสาธิตทำรำ รวบรวมภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว การฝึกซ้อม การแสดง และบรรยายภาคการจัดการโครงการ และนำมาตัดต่อเป็นวีดิทัศน์ 2. ทำการส่งมอบงานแล้ว จำนวน 4 งวด เบิกเงิน 180,402 บาท	-	302,500	297,500								
12	1800836002700008	ค่าใช้จ่ายในการจัดแสดงเพื่อต้อนรับประมุข อาคันตุกะหรือผู้นำต่างประเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	400,000	การเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมที่รับมอบหมายจากกระทรวงวัฒนธรรมหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	จัดการแสดงทางศิลปวัฒนธรรมเพื่อต้อนรับประมุข อาคันตุกะหรือผู้นำต่างประเทศ	400,000	ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564	ยังไม่มีกรดำเนินการ เนื่องจากสถานการณ์ COVID ทำให้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ยังไม่มีการมาเยือนของผู้นำต่างประเทศ	-		โอนเปลี่ยนแปลงแล้ว 200,000 บาท ยังไม่ได้รับจัดสรรอีก 200,000 บาท	กลุ่มศิลปวัฒนธรรม			
13	1800836002700009	ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างพัฒนาทักษะชีวิตนักศึกษาในศตวรรษที่ 21ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	2,000,000	1. พัฒนาศักยภาพใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร	จัดทำกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ นักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาในสังกัด 18 แห่ง แห่งละ 10 คน	1,820,000	เม.ย.64	ขออนุมัติปรับแผนการดำเนินการค่าใช้จ่ายตามหนังสือที่ วร 0801.03/644 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 และขออนุมัติดำเนินการคดีโอนงบประมาณให้สถานศึกษาในสังกัด 18 แห่ง เป็นค่าใช้จ่ายครูอังกฤษ ตามหนังสือที่ วร 0801.03/669 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2564 เงินจำนวน 1,715,000 บาท	-		1,820,000.00	กองส่งเสริมวิชาการและงานวิจัย ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ			
				2. พนักงานจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก	ดำเนินการจ้างเหมาบุคลากร 1 คน -นางสาวรฤทัย วิโมกเกษม	180,000	ค.ศ. 63-ก.ย. 64	เบิกจ่ายสิ้นเดือน ก.ค. 2564	-	120,200.00	59,800.00	การศึกษา			

รายงานความก้าวหน้าโครงการ/กิจกรรมภายใต้ งบรายจ่ายอื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ข้อมูลผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 27 ก.ค.2564)

ลำดับ	รหัสงบประมาณ	แผนงาน/โครงการ	งบประมาณรวม (บาท)	กิจกรรมที่จะดำเนินการ (ตามที่ขออนุมัติหลักการ/ดำเนินการ)	รายละเอียดของการดำเนินการแต่ละกิจกรรม	งบประมาณของแต่ละกิจกรรม (บาท)	ระยะการดำเนินการ	ความก้าวหน้าในการดำเนินงานของกิจกรรม	ปัญหาและอุปสรรค (ถ้ามี)	ผลการเบิกจ่าย	ยอดคงเหลือ (บาท)	ผู้รับผิดชอบโครงการ		
14	1800836002700010	ค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	1,000,000	1. มอบหมายสถานศึกษาในสังกัด 18 แห่ง ๆ ละ 20,000 บาท จัดกิจกรรมเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ และทัศนศิลป์	จัดโอนเงินงบประมาณให้กับหน่วยงานในสังกัด จำนวน 18 แห่ง ๆ ละ 20,000 บาท	360,000	ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564	สถานศึกษาในสังกัดได้จัดกิจกรรมเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ และทัศนศิลป์ รายละเอียดดังนี้ 1. ดำเนินงานเสร็จสิ้นแล้ว จำนวน 13 แห่ง 2. อยู่ระหว่างดำเนินการในเดือนกันยายน 1 แห่ง (วนศ.พท.) 3. ไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 จำนวน 4 แห่ง (วนศ.ลบ. / วนศ.จ.บ. / วนศ.สพ. / วนศ.กส.) จึงได้นำส่งเงินคืนและได้โอนเปลี่ยนแปลงแล้ว 80,000 บาท	-	238,400	121,600	กลุ่มศิลปวัฒนธรรม		
				2. จัดเผยแพร่การแสดงศิลปวัฒนธรรมตามที่กระทรวงวัฒนธรรมและสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มอบหมาย	จัดกิจกรรม/จัดโอนเงินงบประมาณสำหรับเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมตามที่กระทรวงวัฒนธรรมมอบหมาย	400,000	ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564	จัดโอนเงินงบประมาณให้กับสถานศึกษาดำเนินการ จัดกิจกรรมเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมตามที่กระทรวงวัฒนธรรมมอบหมาย 3 กิจกรรม ได้แก่ 1. คณะศิลปศึกษา จัดการแสดงศิลปวัฒนธรรมเข้าร่วมในงาน "ICONSIAAM CHAO PHRAYA RIVER OF ETERNAL PROSPERITY ลอยกระทงบนสายน้ำแห่งความเจริญรุ่งเรือง" ในวันที่ 30 - 31 ตุลาคม และ 1 พฤศจิกายน 2563 ณ ไอคอนสยาม งบประมาณ 60,100 บาท 2. วิทยาลัยนาฏศิลป์ ดำเนินการจัดเจ้าหน้าที่ถือกระทงติดตามคณะรัฐมนตรี ในวันที่ 30 ตุลาคม 2563 ณ ทำเนียบรัฐบาล งบประมาณ 20,500 บาท 3. วิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัย จัดการแสดงการแสดงแสง สี เสียง เรื่อง ความรุ่งเรืองของอาณาจักรสุโขทัย เนื่องในโอกาส สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงนำข้าราชการและนักเรียนนายร้อย โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ชั้นปีที่ ๔ วิชาประวัติศาสตร์ไทย (HI ๕๑๐๕) มาทัศนศึกษาในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย งบประมาณ 172,400 บาท อยู่ระหว่างเบิกจ่าย	-	82,128	317,872			
				3. สนับสนุนสถานศึกษาในสังกัด 18 แห่ง เข้าร่วมการประกวดในเวทีระดับชาติหรือนานาชาติ	จัดโอนเงินงบประมาณสนับสนุนสถานศึกษาในสังกัด 18 แห่ง เข้าร่วมการประกวดในเวทีระดับชาติหรือนานาชาติ	240,000	ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564	จัดโอนเงินงบประมาณเพื่อสนับสนุนการเข้าร่วมการประกวดในเวทีระดับชาติหรือนานาชาติ 1. วิทยาลัยนาฏศิลป์ เพื่อสนับสนุนการแสดงผลเข้าร่วมการประกวด "การต่อต้านการทุจริตผ่านศิลปะการแสดงพื้นบ้าน ประจำปี 2563" จำนวน 3,000 บาท ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 2. วิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัย เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประกวดบรรเลงดนตรีไทยร่วมสมัยศรทอง (รอบรองชนะเลิศ) จำนวน 43,500 บาท ได้รับรางวัล 2 รางวัล ได้แก่ รางวัลพิเศษ "ดนตรีไทยดีเด่น" และรางวัลพิเศษ "ดนตรีสากลดีเด่น" ทั้งนี้ เบิกจ่าย 18,000 บาท นำส่งคืนและโอนเปลี่ยนแปลงแล้ว 25,500 บาท 3. วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมา เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางในโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านดนตรีสากลสู่การประกวดวงโยธวาทิตา จำนวน 54,000 บาท ไม่ได้เบิกจ่ายเนื่องจากเป็นการประกวดออนไลน์ จึงนำเงินส่งคืนและโอนเปลี่ยนแปลงแล้ว 54,000 บาท	-	21,000	219,000			
15	1800836002700011	ค่าใช้จ่ายในการจัดงานเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	5,720,000	1. มอบหมายสถานศึกษาในสังกัด 18 แห่ง ๆ ละ 150,000 บาท เพื่อจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ	จัดโอนเงินงบประมาณให้กับสถานศึกษาในสังกัด จำนวน 18 แห่ง ๆ ละ 150,000 บาท	2,700,000	ตุลาคม , ธันวาคม 2563 เมษายน , มิถุนายน , กรกฎาคม , สิงหาคม 2564	1. สถานศึกษาทุกแห่งในสังกัดดำเนินการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ตามแผน จำนวน 5 พระองค์ 1.1 กิจกรรมแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในช่วงเดือนตุลาคม 2563 หรือกิจกรรมวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบรมชนกนาถ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในช่วงเดือนธันวาคม 2563 1.2 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในช่วงเดือนเมษายน 2564 1.3 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ในช่วงเดือนมิถุนายน 2564 1.4 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 1.5 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564 2. ดำเนินการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม ในช่วงเดือนสิงหาคม 2564	-	1,371,983	1,328,017	กลุ่มศิลปวัฒนธรรม		
				2. จัดนิทรรศการ และการแสดงศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์										
				กิจกรรมย่อยที่ 1 งานมหกรรมวัฒนธรรมไทย (งานสี่ภาค)	จัดโอนเงินงบประมาณให้กับวิทยาลัยนาฏศิลป์ภาคพื้นสี่ (เจ้าภาพงานสี่ภาค)	80,000	5 - 6 เมษายน 2564	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว - จัดงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมไทย "เบิกฟ้าบัณฑิตพัฒนศิลป์ สู่แผ่นดินถิ่นอีสาน" ระหว่างวันที่ 5-6 เมษายน 2564	-	80,000	-			
				กิจกรรมย่อยที่ 2 จัดทำสูจิบัตรงานมหกรรมวัฒนธรรมไทย	จัดทำสูจิบัตรงานมหกรรมวัฒนธรรมไทย (งานสี่ภาค)	120,000		จัดทำรูปเล่มสูจิบัตรมหกรรมศิลปวัฒนธรรม "เบิกฟ้าบัณฑิตพัฒนศิลป์ สู่แผ่นดินถิ่นอีสาน" จำนวน 800 เล่ม เรียบร้อยแล้ว	-	119,840	160			
				3. จัดนิทรรศการ และการแสดงศิลปวัฒนธรรมเพื่อเทิดพระเกียรติฯ ตามที่กระทรวงวัฒนธรรมและสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มอบหมาย	จัดกิจกรรม/จัดโอนเงินงบประมาณสำหรับจัดนิทรรศการ และการแสดงศิลปวัฒนธรรมเพื่อเทิดพระเกียรติฯ ตามที่กระทรวงวัฒนธรรมและสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มอบหมาย	2,070,000	ตุลาคม , ธันวาคม 2563 เมษายน , มิถุนายน , กรกฎาคม , สิงหาคม 2564	1. จัดโอนเงินงบประมาณให้กับสถานศึกษา ดำเนินการจัดการแสดงทางศิลปวัฒนธรรม เพื่อเทิดพระเกียรติฯ ตามที่กระทรวงวัฒนธรรมมอบหมาย จำนวน 2 กิจกรรม ได้แก่ 1.1 วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ จัดการบรรเลงดนตรีไทยพื้นเมือง เข้าร่วมงานวันมูลนิธิสิรินธร ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ ๒๔ ตุลาคม ถึงวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ.เชียงใหม่ งบประมาณ 30,000 บาท 1.2 คณะศิลปศึกษา จัดการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทยในงาน "พรรณไม้งามอร่าม สวนหลวง ร. 9" ประจำปี 2563 ในวันที่ 1 ธันวาคม 2563 งบประมาณ 47,920 บาท 2. มีแผนจะดำเนินการจัดงานนิทรรศการและการแสดงเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง และพระบรมวงศานุวงศ์ ในเดือนสิงหาคม 2564 (โดยกลุ่มศิลปวัฒนธรรม สบศ.)	-	77,920	1,992,080			
4. จัดจ้างบุคลากรของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	ดำเนินการจ้างเหมาบุคลากร จำนวน 3 คน ได้แก่ 1. นายทศธรรม เมชธา (กลุ่มประกันฯ) 2. น.ส.วสุทัย ตรีการศุกร (ศูนย์รักษาศิลป์) 3. นายชูเกียรติ แสงจากแก้ว (กลุ่มศิลปวัฒนธรรม)	750,000	ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564	ดำเนินการจ้างเหมาบุคลากร จำนวน 3 คน ได้แก่ (เบิกจ่ายถึงเดือนมิถุนายน 2564) 1. นายทศธรรม เมชธา (กลุ่มประกันฯ) 2. น.ส.วสุทัย ตรีการศุกร (ศูนย์รักษาศิลป์) 3. นายชูเกียรติ แสงจากแก้ว (กลุ่มศิลปวัฒนธรรม)	-	417,409	332,591							

รายงานความก้าวหน้าโครงการ/กิจกรรมภายใต้ งบรายจ่ายอื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ข้อมูลผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 27 ก.ค.2564)													
ลำดับ	รหัสงบประมาณ	แผนงาน/โครงการ	งบประมาณรวม (บาท)	กิจกรรมที่จะดำเนินการ (ตามที่ขออนุมัติหลักการ/ดำเนินการ)	รายละเอียดของกรดำเนินการแต่ละกิจกรรม	งบประมาณของแต่ละกิจกรรม (บาท)	ระยะการดำเนินการ	ความก้าวหน้าในการดำเนินงานของกิจกรรม	ปัญหาและอุปสรรค (ถ้ามี)	ผลการเบิกจ่าย	ยอดคงเหลือ (บาท)	ผู้รับผิดชอบโครงการ	
16	1800836002700012	ค่าใช้จ่ายในการแสดงเสียง สี เสียงสื่อผสมชุดวังหน้ารำลึก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	2,000,000	1. กิจกรรมที่ 1 การแสดงนิทรรศการ วันวาน วันนี้ ที่วังหน้า	ดำเนินการจัดการแสดง แสง สี เสียงสื่อผสม ชุด วังหน้ารำลึก	500,000	สิงหาคม 2564	ปรับรูปแบบกิจกรรมเป็นแบบออนไลน์ อยู่ระหว่างดำเนินการจ้างเหมาจัดทำสารคดี ชุด วันวาน วันนี้ ที่วังหน้า และจ้างเหมาบันทึกเสียงประกอบการแสดง	-	-	500,000	กลุ่มศิลปวัฒนธรรม	
				2. กิจกรรมที่ 2 การแสดงแสง สี เสียงสื่อผสม ชุด วังหน้ารำลึก		1,500,000			-	-	1,500,000		
โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน													
17	1800837010700001	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนารูปแบบและเทคนิคการแสดงผลให้มีความครุฐานและทันสมัย	10,000,000	1. การผลิตผลงานสร้างสรรค์ พัฒนาการแสดงของสถานศึกษาในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	จัดโอนเงินงบประมาณ ให้กับสถานศึกษาในสังกัด จำนวน 18 หน่วยงานๆ ละ 250,000 บาท	4,500,000	ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564	1. จัดโอนเงินงบประมาณ ให้กับสถานศึกษาในสังกัด จำนวน 18 แห่ง ๆ ละ 239,000 บาท รวม 4,302,000 บาท 2. ทุกสถานศึกษาดำเนินการผลิตผลงานสร้างสรรค์ ประกอบด้วยงานต่างๆ ดังนี้ - เพลงประกอบการแสดง - แต่งกายของนักแสดง/นักดนตรี - อุปกรณ์ประกอบการแสดง - ตัวอย่างผลงานทัศนศิลป์ (ขนาดจำลอง) โดยผ่านการนำเสนอผลงานต่อผู้เชี่ยวชาญ/ศิลปินแห่งชาติ รอบ ๕๐% แล้ว 3. มีกำหนดการการนำเสนอผลงานรอบ 80% ในวันที่ 19-20 เดือนสิงหาคม 2564	-	3,709,420	790,580	กลุ่มศิลปวัฒนธรรม	
				2. จัดซื้อเครื่องดนตรีไทย	จัดซื้อเครื่องดนตรีไทย	500,000	ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564	ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว	-	496,000	4,000		
				3. จัดทำชุดโขน - ละคร	จัดทำชุดโขน - ละคร	670,000	2564	ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในราคา 670,000 บาท โดยมีผู้รับจ้างแล้ว แต่ไม่สามารถวาง PO ได้ เนื่องจากเงินในระบบไม่เพียงพอ ต้องกันเงินไว้สำหรับจ่ายค่าจ้างเหมาบุคลากร ทั้งนี้ อยู่ระหว่างดำเนินการขอรับจัดสรรงบประมาณจากสำนักงบประมาณ	-	-	670,000		
				4. การแสดงเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมดั้งเดิมในรูปแบบใหม่ให้ทันสมัย	1. จัดโอนงบประมาณให้กับ วนศ.ภาพสินธุ์ (เจ้าภาพงานสิภาค) 2. การจัดทำรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานสร้างสรรค์ระดับชาติ	649,600	5 - 6 เมษายน 2564	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว - จัดงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมไทย "เบิกฟ้าบัณฑิตพัฒนศิลป์ สู่มั่นดินถิ่นอีสาน" ระหว่างวันที่ 5-6 เมษายน 2564	-	649,600	-		
				5. บันทึก DVD ชุดพัฒนาการแสดงด้านนาฏศิลป์ - ดนตรี และการแสดงผลงานด้านทัศนศิลป์	จัดโอนเงินงบประมาณให้กับสถานศึกษา สำหรับจัดทำ DVD บันทึกผลงานสร้างสรรค์ด้านนาฏศิลป์ - ดนตรี และทัศนศิลป์	540,000	กรกฎาคม - กันยายน 2564	จะดำเนินการจัดซื้อเมื่อได้รับเงินงวดสุดท้าย (สำนักงบประมาณยังไม่ได้จัดสรรงบประมาณให้ ทั้งนี้ อยู่ระหว่างดำเนินการขอรับจัดสรร)	-	-	-	540,000	
				6. จัดพิมพ์หนังสือองค์ความรู้ผลงานสร้างสรรค์	จัดโอนเงินงบประมาณให้กับสถานศึกษา สำหรับจัดพิมพ์รูปเล่มผลงานสร้างสรรค์ด้านนาฏศิลป์ - ดนตรี และทัศนศิลป์	630,000			-	-	-	630,000	
				7. ารติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน	ดำเนินการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยการจัดประชุมเพื่อนำเสนอและพิจารณาผลงานสร้างสรรค์ จำนวน ๔ รอบ ได้แก่ รอบ 10% รอบ 30% วั่งหน้า) รอบ 50% (VDO Con.) และรอบ 80% (โรงละครวังหน้า)	270,000	ธันวาคม 2563 , มีนาคม และ สิงหาคม 2564	- ดำเนินการพิจารณาอนุมัติขอซื้อผลงานสร้างสรรค์ รอบ10% เมื่อวันที่ 19-20 มกราคม 2564 - ดำเนินการพิจารณาอนุมัติขอซื้อผลงานสร้างสรรค์ รอบ50% เมื่อวันที่ 30-31 มีนาคม 2564 - กำหนดการนำเสนอผลงานรอบ 80% ในวันที่ 19-20 สิงหาคม 2564 ในรูปแบบออนไลน์	-	8,700	261,300		
				8. ค่าจ้างเหมาบุคลากร	ดำเนินการจ้างเหมาบุคลากร จำนวน 10 คน ได้แก่ 1. นายยุทธ โหหวริบ (โรงละคร) 2. น.ส.ณิชา ชาญสิทธิโชค (โครงการบัณฑิต) 3. น.ส.กรรณิการ์ วีโรทัย (ผู้เชี่ยวชาญ) 4. นายประเมษฐ์ บุญยะชัย (ผู้เชี่ยวชาญ) 5. นายสมศักดิ์ ทัดดี (ผู้เชี่ยวชาญ) 6. นางประคอง ชลาบุภาพ (ผู้เชี่ยวชาญ) 7. นางคมคาย กลิ่นภักดี (ผู้เชี่ยวชาญ) 8. นายวิโรจน์ อยู่สวัสดิ์ (ผู้เชี่ยวชาญ) 9. นายวีระชัย มีป่อทรัพย์ (ผู้เชี่ยวชาญ) 10. นางนฤมล ชันสัมฤทธิ์ (ผู้เชี่ยวชาญ)	2,160,000	ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564	ดำเนินการจ้างเหมาบุคลากร จำนวน 10 คน ได้แก่ (เบิกจ่ายถึงเดือนมิถุนายน 2564) 1. นายยุทธ โหหวริบ (โรงละคร) 2. น.ส.กรรณิการ์ วีโรทัย (ผู้เชี่ยวชาญ) 3. นายประเมษฐ์ บุญยะชัย (ผู้เชี่ยวชาญ) 4. นางประคอง ชลาบุภาพ (ผู้เชี่ยวชาญ) 5. นางคมคาย กลิ่นภักดี (ผู้เชี่ยวชาญ) 6. นายวิโรจน์ อยู่สวัสดิ์ (ผู้เชี่ยวชาญ) 7. นายวีระชัย มีป่อทรัพย์ (ผู้เชี่ยวชาญ) 8. นางนฤมล ชันสัมฤทธิ์ (ผู้เชี่ยวชาญ) 9. นางสาวอัจฉรา สุภาไชยกิจ 10. ว่าที่ร้อยตรี ประดิษฐ์ พรหมบุตร	-	1,457,775	702,225		
โครงการส่งเสริมเด็กไทยเล่นดนตรี คนละ 1 ชิ้น													
18	180087019700001	ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมเด็กไทยเล่นดนตรี คนละ 1 ชิ้น	6,200,000	1. จัดโอนให้สถานศึกษา จำนวน 14 แห่ง แห่งละ 400,000 บาท (สี่แสนบาทถ้วน)	ดำเนินการจัดสรรงบประมาณตามหนังสือที่ วร 0801.03/501 ลงวันที่ 20พ.ค. 2654 สถานศึกษาในสังกัด 14 แห่ง แห่งละ 400,000 บาท	5,600,000	เม.ย - พ.ค.64	ได้ดำเนินการจัดสรรงบประมาณแล้ว รวม 4,000,000 บาท ตามหนังสือขออนุมัติจัดโอนงบประมาณฯ ที่ วร 0801.03/501 ลงวันที่ 20 พ.ค. 64 วิทยาลัยนาฏศิลป์ในสังกัด จำนวน 9 แห่ง แห่งละ 400,000 บาท วิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัย 200,000 บาท วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมา 200,000 บาท	-	-	5,600,000.00	กองส่งเสริมวิชาการและงานวิจัย ฝ่ายพัฒนากุณภาพการศึกษา	
				2. ค่าจัดแสดงผลงานโครงการส่งเสริมเด็กไทยเล่นดนตรีไทย คนละ 1 ชิ้น กระทบง ทำเนียบ และสถานที่ภายนอก	จัดแสดงผลงาน เด็กและเยาวชนที่ผ่านการอบรมจากโครงการฯ	600,000	มิ.ย.64	ดำเนินการจัดทำหนังสือปรับปรุงงบประมาณโครงการ/กิจกรรม ค่าใช้จ่ายการดำเนินโครงการตามมติที่ประชุมติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานبودทุนและงบรายจ่ายอื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564	-	-	600,000.00		

รายงานความก้าวหน้าโครงการ/กิจกรรมภายใต้ งบรายจ่ายอื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ข้อมูลผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 27 ก.ค.2564)

ลำดับ	รหัสงบประมาณ	แผนงาน/โครงการ	งบประมาณรวม (บาท)	กิจกรรมที่จะดำเนินการ (ตามที่ขออนุมัติหลักการ/ดำเนินงาน)	รายละเอียดของการดำเนินการแต่ละกิจกรรม	งบประมาณของแต่ละกิจกรรม (บาท)	ระยะการดำเนินการ	ความก้าวหน้าในการดำเนินงานของกิจกรรม	ปัญหาและอุปสรรค (ถ้ามี)	ผลการเบิกจ่าย	ยอดคงเหลือ (บาท)	ผู้รับผิดชอบโครงการ
โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะผู้เรียนด้านนาฏศิลป์ดนตรี ศิลปะ และทัศนศิลป์ที่สอดคล้องกับทักษะในศตวรรษที่ 21												
19	1800843020700001	ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาทักษะผู้เรียนด้านนาฏศิลป์ ดนตรี ศิลปะ และทัศนศิลป์ที่สอดคล้องกับทักษะในศตวรรษที่ 21 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	15,500,000	1. โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับผู้เรียน นาฏศิลป์ ดนตรี ศิลปะ และทัศนศิลป์	จัดสรรงบประมาณให้สถานศึกษาในสังกัด 18 แห่ง ๆ ละ 140,000 บาท	6,300,000	ค.ศ. 63-ก.ย. 64	ได้ดำเนินการจัดสรรงบประมาณให้สถานศึกษาในสังกัด จำนวน 4 เดือน เดือนละ 35,000 บาท รวม 2,520,000 บาท จัดสรรงบประมาณ เพิ่มตามหนังสือที่ รว 0801.03/338 ลงวันที่ 1 เม.ย. 64 จำนวน 14 เดือน เดือนละ 35,000 บาท รวมเป็นเงิน 630,000 บาท คงเหลืองบประมาณที่ต้องจัดสรร จำนวน 5 เดือน แต่ขณะนี้ยังไม่สามารถดำเนินการจัดสรรงบประมาณได้เนื่องจากอยู่ระหว่างรองบประมาณงวดที่ 2 ไตรมาส 4 1. คณะศิลปศึกษา งบประมาณที่จัดสรร 175,000 บาท งบประมาณที่ใช้จ่าย 175,000 บาท 2. คณะศิลปปริวรรต งบประมาณที่จัดสรร 175,000 บาท งบประมาณที่ใช้จ่าย 175,000 บาท 3. คณะศิลปปริวรรต งบประมาณที่จัดสรร 175,000 บาท งบประมาณที่ใช้จ่าย 175,000 บาท 4. วนศ.สพบุรี งบประมาณที่จัดสรร 140,000 บาท งบประมาณที่ใช้จ่าย 60,000 บาท 5. วศ.สุพรรณบุรี งบประมาณที่จัดสรร 175,000 บาท งบประมาณที่ใช้จ่าย 175,000 บาท 6. วนศ.จันทบุรี งบประมาณที่จัดสรร 175,000 บาท งบประมาณที่ใช้จ่าย 175,000 บาท 7. วนศ. งบประมาณที่จัดสรร 175,000 บาท งบประมาณที่ใช้จ่าย 175,000 บาท 8. วนศ.นครศรีธรรมราช งบประมาณที่จัดสรร 175,000 บาท งบประมาณที่ใช้จ่าย 240,000 บาท 9. วนศ.พัทลุง งบประมาณที่จัดสรร 175,000 บาท งบประมาณที่ใช้จ่าย 160,000 บาท 10. วนศ.นครราชสีมา งบประมาณที่จัดสรร 175,000 บาท งบประมาณที่ใช้จ่าย 140,000 บาท 11. วศ.นครศรีธรรมราช งบประมาณที่จัดสรร 175,000 บาท งบประมาณที่ใช้จ่าย 175,000 บาท 12. วนศ.ร้อยเอ็ด งบประมาณที่จัดสรร 175,000 บาท งบประมาณที่ใช้จ่าย 175,000 บาท 13. วนศ.สุโขทัย งบประมาณที่จัดสรร 175,000 บาท งบประมาณที่ใช้จ่าย 173,387.10 บาท 14. วศ. งบประมาณที่จัดสรร 175,000 บาท งบประมาณที่ใช้จ่าย 175,000 บาท 15. วนศ.อ่างทอง งบประมาณที่จัดสรร 175,000 บาท งบประมาณที่ใช้จ่าย 168,000 บาท 16. วนศ.เชียงใหม่ งบประมาณที่จัดสรร 175,000 บาท งบประมาณที่ใช้จ่าย 75,000 บาท 17. วนศ.สุพรรณบุรี งบประมาณที่จัดสรร 175,000 บาท งบประมาณที่ใช้จ่าย 175,000 บาท 18. วนศ.กาฬสินธุ์ งบประมาณที่จัดสรร 175,000 บาท งบประมาณที่ใช้จ่าย 95,967 บาท		2,937,354.10	3,362,645.90	กองส่งเสริมวิชาการ และงานวิจัย ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ การศึกษา
				2. โครงการแข่งขันทักษะวิชาการ ครั้งที่ 5 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	จัดสรรงบประมาณให้สถานศึกษาในสังกัด 15 แห่ง รวมงบประมาณ 2,000,000 บาท	2,000,000	8 มี.ค. 64	ได้ดำเนินการจัดสรรงบประมาณแล้ว รวม 2,000,000 บาท ตามหนังสือขออนุมัติติดโอนงบประมาณฯ ที่ รว 0801.03/980 ลงวันที่ 5 พ.ย. 63 ได้ดำเนินการเมื่อวันที่ 8 มี.ค. 64 โดยมีสถานศึกษาในสังกัดดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน 15 แห่ง ดังนี้ 1. วนศ.พัทลุง งบประมาณที่จัดสรร 147,440 บาท งบประมาณที่ใช้จ่าย 147,440 บาท 2. วนศ.ร้อยเอ็ด งบประมาณที่จัดสรร 59,680 บาท งบประมาณที่ใช้จ่าย 59,680 บาท 3. วศ.นครศรีธรรมราช งบประมาณที่จัดสรร 109,840 บาท งบประมาณที่ใช้จ่าย 109,840 บาท 4. วศ.สุพรรณบุรี งบประมาณที่จัดสรร 76,580 บาท งบประมาณที่ใช้จ่าย 76,580 บาท 5. วนศ.เชียงใหม่ งบประมาณที่จัดสรร 80,660 บาท งบประมาณที่ใช้จ่าย 79,680 บาท คงเหลืองบประมาณส่งคืนสถาบัน 980 บาท 6. วศ. งบประมาณที่จัดสรร 76,580 บาท งบประมาณที่ใช้จ่าย 52,820 บาท คงเหลืองบประมาณส่งคืนสถาบัน 23,760 บาท 7. วนศ.นครราชสีมา งบประมาณที่จัดสรร 59,680 บาท งบประมาณที่ใช้จ่าย 59,680 บาท 8. วนศ. งบประมาณที่จัดสรร 76,660 บาท งบประมาณที่ใช้จ่าย 76,660 บาท 9. วนศ.นครศรีธรรมราช งบประมาณที่จัดสรร 146,500 บาท งบประมาณที่ใช้จ่าย 131,186.90 บาท คงเหลืองบประมาณส่งคืนสถาบัน 15,313.10 บาท 10. วนศ.สุโขทัย งบประมาณที่จัดสรร 75,360 บาท งบประมาณที่ใช้จ่าย 75,360 บาท 11. วนศ.สพบุรี งบประมาณที่จัดสรร 75,040 บาท งบประมาณที่ใช้จ่าย 75,040 บาท 12. วนศ.อ่างทอง งบประมาณที่จัดสรร 75,340 บาท งบประมาณที่ใช้จ่าย 75,099.50 บาท คงเหลืองบประมาณส่งคืนสถาบัน 240.50 บาท 13. วนศ.จันทบุรี งบประมาณที่จัดสรร 77,960 บาท งบประมาณที่ใช้จ่าย 77,960 บาท 14. วนศ.กาฬสินธุ์ งบประมาณที่จัดสรร 791,260 บาท งบประมาณที่ใช้จ่าย 791,260 บาท 15. วนศ.สุพรรณบุรี งบประมาณที่จัดสรร 76,140 บาท งบประมาณที่ใช้จ่าย 76,140 บาท		1,964,426.40	35,573.60	
				3. โครงการค่ายศิลปะ	จัดสรรงบประมาณให้สถานศึกษาในสังกัด 18 แห่ง ๆ ละ 35,000 บาท	630,000	พ.ย. 63 - ส.ค. 64	ได้ดำเนินการจัดสรรงบประมาณแล้ว รวม 630,000 บาท ตามหนังสือขออนุมัติติดโอนงบประมาณฯ ที่ รว 0801.03/980 ลงวันที่ 5 พ.ย. 63 โดยมีสถานศึกษาในสังกัดดำเนินการแล้ว จำนวน 9 แห่ง ดังนี้ 1. คณะศิลปศึกษา จัดเมื่อ 23-24 พ.ย. 63 งบประมาณที่จัดสรร 35,000 บาท งบประมาณที่ใช้จ่าย 35,000 บาท 2. คณะศิลปปริวรรต จัดเมื่อ 11 มี.ค.64 งบประมาณที่จัดสรร 35,000 บาท งบประมาณที่ใช้จ่าย 34,993 บาท คงเหลืองบประมาณส่งคืนสถาบัน 7 บาท 3. วศ.นครศรีธรรมราช จัดเมื่อ 18 มี.ค.64 งบประมาณที่จัดสรร 35,000 บาท งบประมาณที่ใช้จ่าย 35,000 บาท 4. วศ.สุพรรณบุรี จัดเมื่อ ก.พ 64 งบ.ที่จัดสรร 35,000 บาท งบ.ที่ใช้จ่าย 35,000 บาท 5. วนศ.เชียงใหม่ จัดเมื่อ มี.ค.64 งบ.ที่จัดสรร 35,000 บาท งบ.ที่ใช้จ่าย 35,000 บาท 6. วนศ.สุโขทัย จัดเมื่อ 3-4 เม.ย.64 งบประมาณที่จัดสรร 35,000 งบประมาณที่ใช้จ่าย 34,450 บาท คงเหลืองบประมาณส่งคืนสถาบัน 550 บาท 7. วนศ.สพบุรี จัดเมื่อ 1-6 มี.ค..64 งบ.ที่จัดสรร 35,000 บาท งบ.ที่ใช้จ่าย 35,000 บาท 8. วนศ.จันทบุรี จัดเมื่อ 15-19 มี.ค. 64 งบประมาณที่จัดสรร 35,000 บาท งบประมาณที่ใช้จ่าย 35,000 บาท 9. วนศ.ร้อยเอ็ด จัดเมื่อ 18 - 24 มี.ค.64 งบประมาณที่จัดสรร 35,000 บาท งบประมาณที่ใช้จ่าย 35,000 บาท		279,443.00	350,557.00	

รายงานความก้าวหน้าโครงการ/กิจกรรมภายใต้ งบรายจ่ายอื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ข้อมูลผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 27 ก.ค.2564)

ลำดับ	รหัสงบประมาณ	แผนงาน/โครงการ	งบประมาณรวม (บาท)	กิจกรรมที่จะดำเนินการ (ตามที่ขออนุมัติหลักการ/ดำเนินการ)	รายละเอียดของการดำเนินการแต่ละกิจกรรม	งบประมาณของแต่ละกิจกรรม (บาท)	ระยะการดำเนินการ	ความก้าวหน้าในการดำเนินงานของกิจกรรม	ปัญหาและอุปสรรค (ถ้ามี)	ผลการเบิกจ่าย	ยอดคงเหลือ (บาท)	ผู้รับผิดชอบโครงการ
19	1800843020700001	ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาทักษะผู้เรียนด้านนาฏศิลป์ ดนตรี คีตกศิลป์ และทัศนศิลป์ที่สอดคล้องกับทักษะในศตวรรษที่ 21 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	15,500,000	4. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านภาษาต่างประเทศ	จัดสรรงบประมาณให้สถานศึกษาในสังกัด 18 แห่ง จัดสรรงบประมาณตามจำนวนของนักเรียน นักศึกษา แต่ละแห่ง รวมงบประมาณ 3,000,000 บาท	3,000,000	ก.พ. - มี.ค.64	ได้ดำเนินการจัดสรรงบประมาณแล้ว รวม 3,000,000 บาท ตามหนังสือขออนุมัติจัดโอนงบประมาณฯ ที่ วร 0801.03/980 ลงวันที่ 5 พ.ย. 63 โดยมีสถานศึกษาในสังกัดดำเนินการแล้ว จำนวน 18 แห่ง ดังนี้ 1. วนศ.พัทลุง จัดเมื่อวันที่ 18-20 ก.พ.64 งบประมาณที่จัดสรร 226,320 บาท งบประมาณที่ใช้จ่าย 226,320 บาท 2. วนศ.ร้อยเอ็ด จัดเมื่อวันที่ 26-28 ก.พ.64 งบประมาณที่จัดสรร 219,600 บาท งบประมาณที่ใช้จ่าย 193,758 บาท คงเหลืองบประมาณส่งคืนสถาบัน 25,842 บาท 3. วนศ.จันทบุรี จัดเมื่อวันที่ 20-21ก.พ.64 งบประมาณที่จัดสรร 174,480 บาท งบประมาณที่ใช้จ่าย 174,780 บาท 4. วศ.นครศรีธรรมราช จัดเมื่อวันที่ 26-27 ก.พ.64 งบประมาณที่จัดสรร 40,160 บาท งบประมาณที่ใช้จ่าย 40,160 บาท 5. วศ.สุพรรณบุรี จัดเมื่อเดือน มี.ค. 64 งบประมาณที่จัดสรร 67,920 บาท งบประมาณที่ใช้จ่าย 55,150 บาท คงเหลืองบประมาณส่งคืนสถาบัน 12,770 บาท 6. วนศ.เชียงใหม่ จัดเมื่อเดือน ก.พ. 64 งบ. ที่จัดสรร 192,000 บาท งบ. ที่ใช้จ่าย 192,000 บาท 7. วศ. จัดเมื่อวันที่ 2-3 มี.ค.64 งบประมาณที่จัดสรร 133,440 บาท งบประมาณที่ใช้จ่าย 130,360 บาท คงเหลืองบประมาณส่งคืนสถาบัน 940 บาท 8. วนศ.นครศรีธรรมราช จัดเมื่อ 19-20 มี.ค. 64 งบประมาณที่จัดสรร 171,360 บาท งบประมาณที่ใช้จ่าย 171,360 บาท 9. วนศ.สุโขทัย จัดเมื่อ 25 ก.พ.และ 2 มี.ค.64 งบประมาณที่จัดสรร 180,960 บาท งบประมาณที่ใช้จ่าย 179,762 บาท คงเหลืองบประมาณส่งคืนสถาบัน 1,198 บาท 10. วนศ.ลพบุรี จัดเมื่อ 27-28 มี.ค.64 งบประมาณที่จัดสรร 168,480 บาท งบประมาณที่ใช้จ่าย 168,310 บาท คงเหลืองบประมาณส่งคืนสถาบัน 170 บาท 11. วนศ.อ่างทอง จัดเมื่อ 27-28 มี.ค. 64 งบประมาณที่จัดสรร 198,000 บาท งบประมาณที่ใช้จ่าย 196,900 บาท คงเหลืองบประมาณส่งคืนสถาบัน 1,100 บาท 12. วนศ.กาฬสินธุ์ จัดเมื่อ 20 มี.ค. 64 งบประมาณที่จัดสรร 215,520 บาท งบประมาณที่ใช้จ่าย 215,520 บาท 13. คณะศิลปวิจิตร จัดเมื่อ 22-23 ก.พ.64 งบประมาณที่จัดสรร 57,920 บาท งบประมาณที่ใช้จ่าย 57,920 บาท 14. คณะศิลปนาฏดุริยางค์ จัดเมื่อ 6,8,10 มี.ค.64 งบประมาณที่จัดสรร 63,200 บาท งบประมาณที่จ่าย 63,200 บาท 15. คณะศิลปศึกษา จัดเมื่อ 29-31 มี.ค.64 งบประมาณที่จัดสรร 180,720 บาท งบประมาณที่ใช้จ่าย 122,800 บาท 16. วนศ.นครราชสีมา จัดเมื่อ 3 - 4 เมษายน 2564 งบประมาณที่จัดสรร 134,640 บาท งบประมาณที่ใช้จ่าย 133,995 บาท คงเหลืองบประมาณ 645 บาท 17. วนศ.สุพรรณบุรี จัดเมื่อ 7 - 8 เมษายน 2564 งบประมาณที่จัดสรร 174,240 บาท งบประมาณที่ใช้จ่าย 174,240 บาท คงเหลืองบประมาณ 645 บาท 18. วนศ.กาฬสินธุ์ จัดเมื่อ 20 มี.ค. 2564 งบประมาณที่จัดสรร 215,520 บาท งบประมาณที่ใช้จ่าย 215,520 บาท		2,188,300.00	811,700.00	กองส่งเสริมวิชาการ และงานวิจัย ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา
				5. โครงการเตรียมความพร้อมในการสอบเพื่อขอรับใบประกาศวิชาชีพครู	จัดโอนให้สถานศึกษาในสังกัด 14 แห่ง ตามรายวันนักศึกษาแต่ละแห่ง 1.คณะศิลปศึกษา 2.วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี 3.วิทยาลัยนาฏศิลป์ 4.วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ 5.วิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรี 6.วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ 7.วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา 8.วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช 9.วิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุง 10.วิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด 11.วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรี 12.วิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัย 13.วิทยาลัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรี 14.วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง	1,126,000	เม.ย 64	อยู่ระหว่างการจัดสรรตามแผนในเดือนเมษายน 64 จะดำเนินการจัดสรรงบประมาณให้กับสถานศึกษาในสังกัด 14 แห่ง แต่ขณะนี้ยังไม่สามารถดำเนินการจัดโอนงบประมาณได้เนื่องจากอยู่ระหว่างรออนุมัติจัดสรรในงวดที่ 2 ไตรมาส 4			1,126,000.00	
				6. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านการใช้เทคโนโลยี	จัดสรรงบประมาณให้สถานศึกษาในสังกัด 18 แห่ง ๆ รวมงบประมาณ 2,000,000 บาท	2,000,000	ก.พ. - มี.ค.64	ได้ดำเนินการจัดสรรงบประมาณแล้ว รวม 2,000,000 บาท ตามหนังสือขออนุมัติจัดโอนงบประมาณฯ ที่ วร 0801.03/980 ลงวันที่ 5 พ.ย. 63 โดยมีสถานศึกษาในสังกัดดำเนินการแล้ว จำนวน 8 แห่ง ดังนี้ 1. วศ.สุพรรณบุรี จัดเมื่อเดือน ธ.ค. 64 งบประมาณที่จัดสรร 43,099 บาท งบประมาณที่ใช้จ่าย 326,402 บาท คงเหลือส่งคืนสถาบัน 10,452 บาท 2. วนศ.เชียงใหม่ จัดเมื่อ ก.พ.64 งบประมาณที่จัดสรร 127,960 งบประมาณที่ใช้จ่าย 127,960 บาท 3. วนศ.ร้อยเอ็ด จัดเมื่อ 4 เม.ย.64 งบประมาณที่จัดสรร 147,165 งบประมาณที่ใช้จ่าย 11,500 บาท 4. วศ.นครศรีธรรมราชจัดเมื่อ 26 มี.ค. 64 งบประมาณที่จัดสรร 25,546 บาท งบประมาณที่ใช้จ่าย 16,900 บาท คงเหลือส่งคืนสถาบัน 8,646 บาท 5. คณะศิลปนาฏดุริยางค์ จัดเมื่อ 5 มี.ค.64 งบประมาณที่จัดสรร 41,577 บาท งบประมาณที่ใช้จ่าย 41,577 บาท 6. วนศ.ลพบุรี จัดเมื่อ 8-9 เม.ย.64 งบประมาณที่จัดสรร 111,594 งบประมาณที่ใช้จ่าย 3,770 บาท 7. วนศ.อ่างทอง จัดเมื่อ 18-19 มี.ค. 64 งบประมาณที่จัดสรร 30,000 บาท งบประมาณที่ใช้จ่าย 30,000 บาท 8. คณะศิลปศึกษา จัดเมื่อ 15-16 ก.ค. 64 งบประมาณที่จัดสรร 122,931 บาท งบประมาณที่ใช้จ่าย 122,931 บาท		816,705.00	1,183,295.00	
				7. พนักงานจ้างเหมาบริการบุคลากรนอก 3 อัตรา	ดำเนินการจ้างเหมาบุคลากร จำนวน 3 คน ได้แก่ 1. นายฤกษ์ธรรม ชาวประดิมชัย 2. นายนิพนธ์ ธรรมานนท์ 3. นายธนากร หนูเชื้อเวียง	444,000	ต.ค. 63 - ก.ย.64	ดำเนินการจ้างเหมาบุคลากร จำนวน 3 คน (เบิกจ่ายถึงเดือน ก.ค. 2564) 1. นายฤกษ์ธรรม ชาวประดิมชัย 2. นายนิพนธ์ ธรรมานนท์ 3. นายธนากร หนูเชื้อเวียง		289,825.00	154,175.00	

รายงานความก้าวหน้าโครงการ/กิจกรรมภายใต้ งบรายจ่ายอื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ข้อมูลผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 27 ก.ค.2564)

ลำดับ	รหัสงบประมาณ	แผนงาน/โครงการ	งบประมาณรวม (บาท)	กิจกรรมที่จะดำเนินการ (ตามที่ขออนุมัติหลักการ/ดำเนินงาน)	รายละเอียดของการดำเนินการแต่ละกิจกรรม	งบประมาณของแต่ละกิจกรรม (บาท)	ระยะการดำเนินการ	ความก้าวหน้าในการดำเนินงานของกิจกรรม	ปัญหาและอุปสรรค (ถ้ามี)	ผลการเบิกจ่าย	ยอดคงเหลือ (บาท)	ผู้รับผิดชอบโครงการ
โครงการพัฒนาศึกษาภาพผู้สอนในยุคลไทยแลนด์ 4.0												
20	1800843022700001	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศึกษาภาพผู้สอนในยุคลไทยแลนด์ 4.0	4,500,000	1. โครงการพัฒนาศึกษาภาพผู้สอนในศตวรรษที่ 21 การเรียนการสอนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับอาชีวศึกษา	กิจกรรมการพัฒนาศึกษาภาพผู้สอนใน ศตวรรษที่ 21 ให้ครู ในสถานศึกษา สังกัดทั้ง 15 แห่ง	1,500,000	พ.ศ.64	ดำเนินการจัดทำโครงการ (อบรม Video Conference) เมื่อวันที่ 24-25 พ.ศ. 2564 และ 27 พ.ศ. 2564 งบประมาณที่ใช้จ่าย 66,900 บาท จัดสรรให้หน่วยงานในสังกัด 18 แห่ง 571,110 บาท	-	512,082.50	987,917.50	กองส่งเสริมวิชาการและงานวิจัย ฝ่ายพัฒนาศึกษาภาพ
				2. โครงการพัฒนาศึกษาภาพผู้สอนในศตวรรษที่ 21 การเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา	กิจกรรมการพัฒนาศึกษาภาพผู้สอนใน ศตวรรษที่ 21 ให้อาจารย์ ในสถานศึกษาสังกัดทั้ง 18 แห่ง	1,000,000	พ.ศ.64	เนื่องจากสถานการณ์ โควิด 19 ไม่สามารถจัดกิจกรรมได้จึงปรับเป็นการอบรมออนไลน์(อบรม Video Conference) โดยรวมกิจกรรมที่ 1 และ 2 เป็นกิจกรรมที่ 1 เหลืองบประมาณสงัด 1,000,000 บาท	-	-	1,000,000.00	การศึกษา
				3. โครงการพัฒนาทักษะการสร้างนวัตกรรมเพื่อใช้ในการจัดการเรียนรู้	จัดสรรงบประมาณ ตามรายหัว ครู อาจารย์ ในสถานศึกษาในสังกัด 18 แห่ง	2,000,000	พ.ศ.64	ตามแผนจะดำเนินการจัดโอนงบประมาณให้กับสถานศึกษาในสังกัด 18 แห่ง เดือนพ.ศ.64 แต่ขณะนี้ยังไม่สามารถดำเนินการจัดโอนงบประมาณได้เนื่องจากอยู่ระหว่างรองงบประมาณจัดสรรในงวดที่ 2 ไตรมาส 4	-	-	2,000,000.00	

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)