



ระเบียบวาระการประชุม

คณะกรรมการกำกับ ติดตาม เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕ วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๗.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมชั้น ๕ อาคารสำนักงานอธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (ศาลายา)
และผ่านระบบ Zoom Meeting
(Meeting ID: ๙๓๗ ๙๗๖๒ ๔๗๕๔ Passcode: ๔๕๗๙๑๗)

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องเพื่อทราบ

- ๑.๑ เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
 - ๑.๒ เรื่องที่ฝ่ายเลขานุการแจ้งที่ประชุมทราบ
- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๕

รายงานการประชุมคณะกรรมการกำกับ ติดตาม เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ วันศุกร์ที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๕

ระเบียบวาระที่ ๓ ติดตามการดำเนินงานตามมติที่ประชุม

-ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่เสนอในที่ประชุมทราบ

๔.๑ สรุปผลการเบิกจ่ายและลำดับผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMIS ณ วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕)

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา

๕.๑ ติดตามความก้าวหน้าในการเบิกจ่ายเงินกันเหลือมปีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
(ข้อมูลผลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMIS ณ วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕)

๕.๒ ติดตามความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
(ข้อมูลผลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMIS ณ วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕)

๕.๒.๑ ครุภัณฑ์

- ก. วิธีเฉพาะเจาะจง
- ข. วิธี E-bidding

๕.๒.๒ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รายการปีเดียว รายการผูกพันใหม่และรายการผูกพันเดิม)

- ก. วิธีเฉพาะเจาะจง
- ข. วิธี E-bidding

๕.๓ ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมภายใต้เงินอุดหนุนและงบรายจ่ายอื่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ข้อมูลผลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMS ณ วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕)

๕.๔ ติดตามผลการเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภคประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๕.๕ ติดตามผลการเบิกจ่ายเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

การประชุมคณะกรรมการกำกับ ติดตาม เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕ วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๗.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมชั้น ๕ อาคารสำนักงานอธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (ศาลายา)
และผ่านระบบ Zoom Meeting

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

๑.๑ เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

มติที่ประชุม

.....
.....
.....
.....

๑.๒ เรื่องที่เลขานุการแจ้งที่ประชุมทราบ

.....
.....
.....
.....
.....
.....

มติที่ประชุม

.....
.....
.....
.....

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๕

ฝ่ายเลขานุการได้สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการกำกับ ติดตาม เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ วันศุกร์ที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๕ รายละเอียดตามเอกสาร
ดังแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุม

มติที่ประชุม

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

รายงานการประชุม
คณะกรรมการกำกับ ติดตาม เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ วันศุกร์ที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๕
ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๕ อาคารสำนักงานอธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (ศาลายา)
และผ่านระบบประชุมทางไกล Zoom Meeting

ผู้มาประชุม

- | | |
|---|---------------------|
| ๑. นางนิภา โสภาสัมฤทธิ์
อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ | ประธานกรรมการ |
| ๒. นายวัชรินทร์ อ่าวสินธุ์ศิริ
รองอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ | รองประธานกรรมการ |
| ๓. ผศ.อำนาจ นวลอนงค์
รองอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ | กรรมการ |
| ๔. ผศ.พหลยุทธ กนิษฐบุตร
รองอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ | กรรมการ |
| ๕. นายสุรัตน์ จงดา
ผู้ช่วยอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ | กรรมการ |
| ๖. นายกิตติ อรรถาผล
ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์ | กรรมการ |
| ๗. นายภัทรชัย พ่วงแผน
ผู้อำนวยการกองกลาง | กรรมการ |
| ๘. นางละออ แก้วสุวรรณ
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมวิชาการและงานวิจัย | กรรมการ |
| ๙. นางภัสรินทร์ สมนาค
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล | กรรมการ |
| ๑๐. นายกฤตเชมณัฐ สาระทิพย์
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายพัสดุและบริหารทรัพย์สิน | กรรมการ |
| ๑๑. นางสาวจิตาภา เหมือนชูกิ่งก้าน
หัวหน้าฝ่ายแผนและงบประมาณ | กรรมการ |
| ๑๒. นายวิชิต เพ็ชรดี
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน | กรรมการและเลขานุการ |
| ๑๓. นายธนพรธน์ ต่ายคำ | ผู้ช่วยเลขานุการ |
| ๑๔. นายอดุลย์ เจียวห้วยขาน | ผู้ช่วยเลขานุการ |

ผู้มาประชุมผ่านระบบประชุมทางไกล (Zoom Meeting)

- | | |
|--|---------|
| ๑. นางสาวสิริลักษณ์ ดุริยประณีต
ผู้ช่วยอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ | กรรมการ |
| ๒. นางสาวสาริตา ประทีปช่วง
ผู้ช่วยอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ | กรรมการ |
| ๓. นางสาวศิริลักษณ์ ฉลองธรรม
คณบดีคณะศิลปศึกษา | กรรมการ |
| ๔. รศ.จินตนา สายทองคำ
คณบดีคณะศิลปนาฏดุริยางค์ | กรรมการ |
| ๕. ผศ.บุญพาด ชังคะมโน
คณบดีคณะศิลปวิจิตร | กรรมการ |
| ๖. นางกษมา ประสงค์เจริญ
ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ | กรรมการ |
| ๗. นายศิวพงศ์ กิ่งสกุล
ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราช | กรรมการ |
| ๘. นางพีรานุช รุ่งศรี
ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัย | กรรมการ |
| ๙. นายลิขิต สุนทรสุข
ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรี | กรรมการ |
| ๑๐. รศ.สมภาพ เขียวมณี
ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง | กรรมการ |
| ๑๑. ผศ.สมเกียรติ ภูมิภักดิ์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรี | กรรมการ |
| ๑๒. นางธัญญลักษณ์ อุบลเลิศ
ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด | กรรมการ |
| ๑๓. นายจำเริญ แก้วเพ็งกรอ
ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์ | กรรมการ |
| ๑๔. ผศ.กิตติชัย รัตนพันธ์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุง | กรรมการ |
| ๑๕. รศ.วาสนา บุญญาพิทักษ์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรี | กรรมการ |
| ๑๖. นายทูลทองใจ ชิ่งรัมย์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมา | กรรมการ |
| ๑๗. นายจรูญ หนองบัว
ผู้อำนวยการวิทยาลัยช่างศิลป์ | กรรมการ |
| ๑๘. นางขวัญใจ พิมพ์มิล
ผู้อำนวยการวิทยาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุรี | กรรมการ |

๑๙. นายศุภชัย ระเห็ดทาญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยช่างศิลป์นครศรีธรรมราช	กรรมการ
๒๐. นางสาวนปภา ชูเกียรติ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี	กรรมการ
๒๑. นางสาวเต็มดวง ศิริรัตน์เวคิน รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองกิจการนักเรียนนักศึกษา	กรรมการ
<u>ผู้เข้าร่วมประชุมผ่านระบบประชุมทางไกล (Zoom Meeting)</u>	
๑. นายบัณฑิต เข้มทอง	คณะศิลปศึกษา
๒. นางสาววันธร แทนเครือ	สำนักงานอธิการบดี
<u>ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการ/ติดภารกิจ)</u>	
๑. ผศ.ประวีณา เอี่ยมยี่สุน รองอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	กรรมการ
๒. รศ.วรินทร์พร ทับเกตุ รองอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	กรรมการ
๓. นายสุรินทร์ วิไลนำโชคชัย ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี	กรรมการ
๔. นายสุรียา เล้าประเสริฐ	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.

นางนิภา โสภาสัมฤทธิ์ อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประธานกรรมการเป็นประธานการประชุมและกล่าวเปิดประชุมเพื่อให้ที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

๑.๑ เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

-ไม่มี-

๑.๒ เรื่องที่เลขานุการแจ้งที่ประชุมทราบ

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม

นายวิจิต เพ็ชรดี กรรมการและเลขานุการ ได้นำเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการกำกับ ติดตาม เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ ๓ / ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๕ และผ่านระบบประชุมทางไกล (Zoom Meeting) เสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม

มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓ ติดตามการดำเนินงานตามมติที่ประชุม

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอในที่ประชุมทราบ

๔.๑ สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMS ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕)

สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ข้อมูลจากระบบ GFMS ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565)																			
งบรายจ่าย	งบประมาณ พ.ศ. 2565	เป้าหมายตามกรอบวงเงินการเบิกจ่าย งบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 สมัยที่ 2 (ค.ศ.64-ค.ศ.65)				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2565 ของ สถาบันพัฒนาวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อม (ค.ศ.64-ค.ศ.65)		งบเงินอุดหนุน (PO) ณ 31 ค.ศ.65	ยอดเบิกจ่าย ณ 31 ค.ศ.65			ยอดใช้จ่าย ณ 31 ค.ศ.65 (เบิกจ่าย+PO)			งบคงเหลือ (งบรวมเงิน-PO- เบิกจ่าย)	การประเมินผลสัมฤทธิ์ของการ เบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565			
		การเบิกจ่าย		การใช้จ่าย (เบิกจ่าย + งบเงินอุดหนุน)		งบเงินอุดหนุน (PO)เงิน งบประมาณ ตาม พ.ศ.	งบเงินอุดหนุน (PO)เงิน งบประมาณ ตาม พ.ศ.		การเบิกจ่าย		การใช้จ่าย		การประเมินผลสัมฤทธิ์ ของโครงการ เบิกจ่ายของสถาบันฯ						
		หน่วย: บาท	หน่วย: บาท	หน่วย: บาท	หน่วย: บาท				หน่วย: บาท	หน่วย: บาท	หน่วย: บาท	หน่วย: บาท	หน่วย: บาท	หน่วย: บาท		หน่วย: บาท	หน่วย: บาท		
รวมรายจ่าย	747,617,000.00	426,141,690	57.00	417,020,762.60	55.78	369,407,200.00	49.41	3,306,754.19	345,696,099.29	46.24	349,002,853.48	46.68	398,014,146.52	- 80,445,990.71	-10.76	68,017,909.12	-9.10	23,711,100.71	-3.17
งบกลาง	562,195,400.00					281,097,700.00	50.00		288,554,564.85	51.33	288,554,564.85	51.33	273,640,835.15					7,456,894.85	1.33
งบดำเนินงาน	41,966,700.00					20,963,200.00	50.00	1,915,292.24	13,910,058.35	33.15	15,825,350.59	37.71	26,141,349.41					7,073,141.65	-16.85
งบอุดหนุน	99,302,500.00					44,226,000.00	44.54	137,379.95	33,096,178.46	33.33	33,233,558.41	33.47	66,068,941.59					11,129,821.54	-11.21
งบรายจ่ายอื่น	44,152,400.00					23,100,300.00	52.32	1,254,082.00	10,135,297.63	22.96	11,389,379.63	25.80	32,763,020.37					12,965,002.37	-29.39
รวมรายจ่ายรวม	267,736,400.00	77,643,556	29.00	155,688,716.60	58.15	122,824,100.00	45.88	178,828,117.25	45,888,257.38	17.14	224,716,374.63	83.93	43,020,025.37	- 31,755,298.62	-11.86	69,027,658.03	25.78	76,935,842.62	-28.74
สรุปผล	21,982,200.00					21,982,200.00	100.00	1,345,000.00	11,460,169.00	52.13	12,805,169.00	58.25	9,177,031.00					10,522,031.00	-47.87
งบเงินอุดหนุน	245,754,200.00					100,841,900.00	41.03	177,483,117.25	34,428,088.38	14.01	211,911,205.63	86.23	33,842,994.37					66,413,811.62	-27.02
รวม	1,015,353,400.00	517,830,234	51.00	571,034,752.16	56.24	492,231,300.00	48.48	182,134,874.44	391,584,356.67	38.57	573,719,228.11	56.50	441,634,171.89	- 126,245,877.33	-12.43	2,684,475.95	0.26	-100,646,943.33	-9.91

นายวิจิต เพ็ชรดี กรรมการและเลขานุการ ได้แจ้งสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ดังนี้

จากข้อมูลจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMS) ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ พบว่า

๑. สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวม ๓๙๑,๕๘๔,๓๕๖.๖๗ บาท (สามร้อยเก้าสิบล้านห้าแสนแปดหมื่นสี่พันสามร้อยห้าสิบบาทหกสิบลบาทหกสิบเจ็ดสตางค์) โดยผลการเบิกจ่าย ในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ ๓๘.๕๗ เมื่อเทียบกับงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีรายละเอียดของการประเมินผลดังต่อไปนี้

๑.๑ การประเมินผลเทียบเกณฑ์ตามมาตรการการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและ การใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๑.๑.๑ ด้านการเบิกจ่าย พบว่า สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ มีผลการเบิกจ่ายในภาพรวมต่ำกว่า เกณฑ์ที่กำหนดในไตรมาสที่ ๒ ร้อยละ ๑๒.๔๓ คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๑๒๖,๒๔๕,๘๗๗.๓๓ บาท (หนึ่งร้อยยี่สิบล้านสองแสนสี่หมื่นห้าพันแปดร้อยเจ็ดสิบลบาทสามสิบลบาทสามสตางค์)

๑.๑.๒ ด้านการใช้จ่าย พบว่า สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ มีผลการใช้จ่าย ในภาพรวมสูงกว่า เกณฑ์ที่กำหนดในไตรมาสที่ ๒ ร้อยละ ๐.๒๖ คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๒,๖๘๔,๔๗๕.๙๕ บาท (สองล้านหกแสนแปดหมื่นสี่พันสี่ร้อยเจ็ดสิบบาทเก้าสิบบาทเก้าสตางค์)

๑.๒ การประเมินผลเทียบเกณฑ์ตามแผนการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พบว่า สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ มีผลการเบิกจ่ายในภาพรวมต่ำกว่า เกณฑ์ที่กำหนดในไตรมาสที่ ๒ ร้อยละ ๙.๙๑ คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๑๐๐,๖๔๖,๙๔๓.๓๓ บาท (หนึ่งร้อยล้านหกแสน สี่หมื่นหกพันเก้าร้อยสี่สิบบาทสามสิบลบาทสามสตางค์)

๒. สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มีผลการเบิกจ่ายบรายจ่ายประจำทั้งสิ้น ๓๔๕,๖๙๖,๐๙๙.๒๙ บาท (สามร้อยสี่สิบล้านหกแสนเก้าหมื่นหกพันเก้าสิบกบาทยี่สิบกบาทยี่สตางค์) โดยผลการเบิกจ่าย งบรายจ่ายประจำคิดเป็นร้อยละ ๔๖.๒๔ เมื่อเทียบกับงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีรายละเอียดของการประเมินผลดังต่อไปนี้

๒.๑ การประเมินผลเทียบเกณฑ์ตามมาตรการการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและ การใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๒.๑.๑ ด้านการเบิกจ่าย พบว่า สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มีผลการเบิกจ่ายบรายจ่ายประจำ ต่ำกว่า เกณฑ์ที่กำหนดในไตรมาสที่ ๒ ร้อยละ ๑๐.๗๖ คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๘๐,๔๔๕,๕๙๐.๗๑ บาท (แปดสิบล้านสี่แสนสี่หมื่นห้าพันห้าร้อยเก้าสิบบาทเจ็ดสิบบาทเจ็ดสตางค์)

๒.๑.๒ ด้านการใช้จ่าย พบว่า สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ มีผลการใช้จ่ายในภาพรวม ต่ำกว่า เกณฑ์ที่กำหนดในไตรมาสที่ ๒ ร้อยละ ๙.๑๐ คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๖๘,๐๑๗,๙๐๙.๑๒ บาท (หกสิบล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยเก้าบาทสิบสองสตางค์)

๒.๒ การประเมินผลเทียบเกณฑ์ตามแผนการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พบว่า สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ มีผลการเบิกจ่ายบรายจ่ายประจำต่ำกว่า เกณฑ์ที่กำหนดในไตรมาสที่ ๒ ร้อยละ ๓.๑๗ คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๒๓,๗๑๑,๑๐๐.๗๑ บาท (ยี่สิบล้านสามแสนเจ็ดพันหนึ่งหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทเจ็ดสิบบาทเจ็ดสตางค์)

๓. สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มีผลการเบิกจ่ายงบลงทุน ทั้งสิ้น ๔๕,๘๘๘,๒๕๗.๓๘ บาท (สี่สิบล้านแปดแสนแปดหมื่นแปดพันสองร้อยห้าสิบบาทสามสิบบาทสามสตางค์) คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๑๔ เมื่อเทียบกับงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีรายละเอียดของการประเมินผลดังต่อไปนี้

๓.๑ การประเมินผลเทียบเกณฑ์ตามมาตรการการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและ การใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๓.๑.๑ ด้านการเบิกจ่าย พบว่า สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ มีผลการเบิกจ่ายงบลงทุน ต่ำกว่า เกณฑ์ที่กำหนดในไตรมาสที่ ๒ ร้อยละ ๑๑.๘๖ คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๓๑,๗๕๕,๒๙๘.๖๒ บาท (สามสิบบาทเจ็ดพันเจ็ดแสนห้าหมื่นห้าพันสองร้อยเก้าสิบบาทหกสิบบาทหกสตางค์)

๓.๑.๒ ด้านการใช้จ่าย พบว่า สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มีผลการใช้จ่าย สูงกว่า เกณฑ์ที่กำหนดในไตรมาสที่ ๒ ร้อยละ ๒๕.๗๘ คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๖๙,๐๒๗,๖๕๘.๐๓ บาท (หกสิบล้านเก้าพันสองหมื่นเจ็ดพันหกร้อยห้าสิบบาทสามสตางค์)

๓.๒ การประเมินผลเทียบเกณฑ์ตามแผนการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พบว่า สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มี ผลการเบิกจ่ายงบลงทุน ต่ำกว่า เกณฑ์ที่กำหนดในไตรมาสที่ ๒ ร้อยละ ๒๘.๗๔ คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๗๖,๙๓๕,๘๔๒.๖๒ บาท (เจ็ดสิบล้านเก้าแสนสามหมื่นห้าพันแปดร้อยสี่สิบบาทหกสิบบาทหกสตางค์)

ทั้งนี้ฝ่ายเลขานุการได้สรุปลำดับผลการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของหน่วยงานในสังกัดโดยใช้ข้อมูลจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ [GFMS] ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ลำดับผลการเบิกจ่าย

ลำดับที่	หน่วยงานในสังกัด	รวมงบประมาณ+งบดำเนินงาน+งบลงทุน+งบเงินอุดหนุน+งบรายจ่ายอื่น				
		งบประมาณสุทธิในระบบ GFMIS [บาท]	ใบสั่งซื้อ (PO) [บาท]	ผลการเบิกจ่าย [บาท]	ยอดคงเหลือ (งบสุทธิ-PO-ผลการเบิกจ่าย) [บาท]	ร้อยละผลการเบิกจ่ายเทียบงบประมาณสุทธิ
1	วชศ.นครศรีธรรมราช	5,678,610.50	-	3,815,604.17	1,863,006.33	67.19
2	สำนักงานอธิการบดี	448,703,415.02	3,008,954.24	292,155,148.52	153,539,312.26	65.11
3	วณศ.ร้อยเอ็ด	7,488,788.50	-	4,781,691.61	2,707,096.89	63.85
4	คณะศิลปศึกษา	5,985,704.00	-	3,615,076.58	2,370,627.42	60.40
5	คณะศิลปปริฉัตร	6,856,925.00	-	4,062,482.25	2,794,442.75	59.25
6	วณศ.พัทลุง	17,950,797.00	1,345,000.00	9,539,749.51	7,066,047.49	53.14
7	วณศ.เชียงใหม่	9,507,056.50	107,975.00	4,875,507.23	4,523,574.27	51.28
8	วณศ.จันทบุรี	5,456,585.50	71,184.00	2,534,646.55	2,850,754.95	46.45
9	วณศ.ลพบุรี	70,775,286.00	38,654,480.00	29,913,055.50	2,207,750.50	42.26
10	วณศ.	16,984,449.00	44,940.00	5,817,507.13	11,122,001.87	34.25
11	คณะศิลปนาฏดุริยางค์	7,762,466.00	-	2,616,317.42	5,146,148.58	33.70
12	วชศ.สุพรรณบุรี	5,339,839.50	3,800.00	1,470,550.45	3,865,489.05	27.54
13	วณศ.สุพรรณบุรี	12,567,833.50	5,180,230.00	2,770,321.21	4,617,282.29	22.04
14	วณศ.กาฬสินธุ์	52,687,441.00	39,866,082.25	9,417,185.43	3,404,173.32	17.87
15	วณศ.นครราชสีมา	8,743,553.50	-	1,461,697.80	7,281,855.70	16.72
16	วณศ.อ่างทอง	20,102,015.50	-	3,074,426.43	17,027,589.07	15.29
17	วชศ.	12,711,358.00	12,225.95	1,838,014.99	10,861,117.06	14.46
18	วณศ.นครศรีธรรมราช	50,997,438.48	42,160,000.00	4,488,677.04	4,348,761.44	8.80
19	วณศ.สุโขทัย	58,335,917.50	51,680,000.00	3,336,696.85	3,319,220.65	5.72
รวม		824,635,480.00	182,134,871.44	391,584,356.67	250,916,251.89	47.49

ข้อมูลจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMS) ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ พบว่า สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ มีงบประมาณสุทธิในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMS) จำนวน ๘๒๔,๖๓๕,๔๘๐ บาท (แปดร้อยยี่สิบสี่ล้านหกแสนสามหมื่นห้าพันสี่ร้อยแปดสิบบาทถ้วน) มียอดใบสั่งซื้อ (PO) จำนวน ๑๘๒,๑๓๔,๘๗๑.๔๔บาท (หนึ่งร้อยแปดสิบสองล้านหนึ่งแสนสามหมื่นสี่พันแปดร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทสี่สิบสี่สตางค์) มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณรวมทั้งสิ้น ๓๙๑,๕๘๔,๓๕๖.๖๗ บาท (สามร้อยเก้าสิบเอ็ดล้านห้าแสนแปดหมื่นสี่พันสามร้อยห้าสิบบาทหกสิบเจ็ดสตางค์) มีงบประมาณคงเหลือจำนวน ๒๕๐,๙๑๖,๒๕๑.๘๘ บาท (สองร้อยห้าสิบล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นหกพันสองร้อยห้าสิบบาทแปดสิบเก้าสตางค์) โดยผลการเบิกจ่ายในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ ๔๗.๔๙ เมื่อเทียบกับงบประมาณสุทธิในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMS) โดยสามารถจัดกลุ่มได้ดังนี้

๑) หน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณสูงสุด ๕ ลำดับแรก ได้แก่

ลำดับที่ ๑ วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช ร้อยละ ๖๗.๑๙

ลำดับที่ ๒ สำนักงานอธิการบดี ร้อยละ ๖๕.๑๑

ลำดับที่ ๓ วิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด ร้อยละ ๖๓.๘๕

ลำดับที่ ๔ คณะศิลปศึกษา ร้อยละ ๖๐.๔๐

ลำดับที่ ๕ คณะศิลปวิจิตร ร้อยละ ๕๙.๒๕

๒) หน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่าย สูงกว่า ภาพรวมผลการเบิกจ่ายของสถาบันฯ (ร้อยละ ๔๗.๔๙) จำนวน ๒ หน่วยงาน ได้แก่

๒.๑ วิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุง ร้อยละ ๕๓.๑๔

๒.๒ วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ ร้อยละ ๕๑.๒๘

๓) หน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่าย ต่ำกว่า ภาพรวมผลการเบิกจ่ายของสถาบันฯ (ร้อยละ ๔๗.๔๙) จำนวน ๑๒ หน่วยงาน รายละเอียดตามตารางลำดับที่ ๘ - ๑๙

มติที่ประชุม

รับทราบ สรุปผลการเบิกจ่ายและลำดับผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ข้อมูล ณ วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๕ และให้หน่วยงานในสังกัดสถาบันฯ เร่งเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อสถาบันฯ มีผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมายตามมาตรการการคลังด้านการใช้จ่ายภาครัฐ และแผนการเบิกจ่ายของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา

๕.๑ ติดตามความคืบหน้าเงินกู้ยืมปี (งบลงทุน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ข้อมูลผลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMIS ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕)

หน่วยงานในสังกัด	รายการเงินกู้ยืมปี งบลงทุนประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 (รายการ)	เบิกจ่ายแล้วครบทุก งวด (ข้อมูลจาก ระบบ GFMIS ณ 4 ก.พ.65) (รายการ)	คงเหลือ (รายการ)
สำนักงานอธิการบดี	12	9	3
คณะศิลปศึกษา	2	1	1
คณะศิลปนาฏดุริยางค์	4	3	1
คณะศิลปปริฉัตร	3	2	1
วณศ.	5	2	3
วณศ.นครศรีธรรมราช	13	12	1
วณศ.ร้อยเอ็ด	33	32	1
วณศ.สุโขทัย	1	0	1
วณศ.ลพบุรี	1	0	1
วณศ.พัทลุง	2	1	1
วณศ.สุพรรณบุรี	2	2	0
วชศ.สุพรรณบุรี	1	1	0
รวม	82	68	14

นายวิจิต เพ็ชรดี กรรมการและเลขานุการ ได้ชี้แจงรายละเอียดของการติดตามผลการเบิกจ่ายเงินกู้ยืมปีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มีการกู้ยืมเงินกู้ยืมปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๘๒ รายการ โดยข้อมูลจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ พบว่ามีการเบิกจ่ายไปแล้ว ๖๘ รายการ คงเหลือ ๑๔ รายการ รายละเอียดความคืบหน้าเงินกู้ยืมปีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ขอให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบนำเสนอต่อที่ประชุมตามลำดับ ดังนี้

๑. สำนักงานอธิการบดี

นายกฤตเชมณัฐ สาระทิพย์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายพัสดุและบริหารทรัพย์สิน ได้ชี้แจงรายการเงินกันเหลือมปี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของสำนักงานอธิการบดี จำนวน ๓ รายการ ดังนี้

- ระบบทะเบียนและประมวลผลระดับพื้นฐาน และระดับอาชีวศึกษา เบิกจ่ายงวดที่ ๑ แล้ว ผู้รับจ้างได้ส่งงานงวดที่ ๒ เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๕ แต่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุมีมติไม่ตรวจรับงานงวดที่ ๒ เนื่องจากระบบยังไม่สมบูรณ์ โดยให้ผู้รับจ้างปรับ แก้ไข และเพิ่มเติมข้อมูลให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น หมายเหตุ: กำหนดระยะเวลาแก้ไขภายใน ๑ เดือน

- switch POE อยู่ระหว่างจัดตั้งอุปกรณ์และจัดทำรายงาน คาดว่าจะส่งมอบงานได้ภายใน วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ปัญหาและอุปสรรค: อุปกรณ์เดิมมีการชำรุดเสื่อมสภาพไม่พร้อมที่จะเชื่อมต่อกับ อุปกรณ์ใหม่ส่งผลให้การติดตั้งนั้นเกิดความล่าช้า

- access point อยู่ระหว่างจัดตั้งอุปกรณ์และจัดทำรายงาน คาดว่าจะส่งมอบงานได้ภายใน วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ปัญหาและอุปสรรค: อุปกรณ์เดิมมีการชำรุดเสื่อมสภาพไม่พร้อมที่จะเชื่อมต่อกับ อุปกรณ์ใหม่ส่งผลให้การติดตั้งนั้นเกิดความล่าช้า

๒. คณะศิลปศึกษา

นางสาวศิริลักษณ์ ฉลองธรรม คณบดีคณะศิลปศึกษา ได้ชี้แจงรายการเงินกันเหลือมปี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ งบลงทุนรายการติดตั้งระบบไฟฟ้า ระบบสื่อสารและตกแต่งภายใน ส่งเอกสาร เบิกจ่ายงวดที่ ๑-๓ ที่ฝ่ายการเงิน สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ แล้ว เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕ สำหรับงานงวดที่ ๔ คาดว่าจะส่งมอบ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๕

๓. คณะศิลปนาฏดุริยางค์

รศ.จินตนา สายทองคำ คณบดีคณะศิลปนาฏดุริยางค์ ได้ชี้แจงรายการเงินกันเหลือมปี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ งบลงทุนรายการติดตั้งระบบไฟฟ้า ระบบสื่อสารและตกแต่งภายใน เบิกจ่ายถึงงวดที่ ๔ แล้ว โดยมีแผนการดำเนินการส่งมอบในงวดที่ ๕ และ ๖ ดังนี้ - งวดที่ ๕ คาดว่าจะส่งมอบได้ภายในเดือน เมษายน ๒๕๖๕ งวดที่ ๖ คาดว่าจะส่งมอบได้ภายในเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕

๔. คณะศิลปวิจิตร

ผศ.บุญพาด ชั่งคะมะโน คณบดีคณะศิลปวิจิตร ได้ชี้แจงรายการเงินกันเหลือมปี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ งบลงทุน รายการปรับปรุงห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ สาขาวิชาจิตรกรรม ภาพพิมพ์ และเครื่องเคลือบดินเผา เบิกจ่ายถึงงวดที่ ๒ สำหรับงานงวดที่ ๓ คณะกรรมการตรวจการจ้าง จะตรวจงานก่อสร้างงาน งาน ที่ ๓ ในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕ และมีแผนการเบิกจ่ายงวดที่ ๔ - งวดที่ ๘ ดังนี้

งวดที่ ๔ เบิกจ่ายได้ ประมาณปลายเดือนเมษายน ๒๕๖๕

งวดที่ ๕ เบิกจ่ายได้ ประมาณปลายเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕

งวดที่ ๖ เบิกจ่ายได้ ประมาณปลายเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕

งวดที่ ๗ เบิกจ่ายได้ ประมาณปลายเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕

งวดที่ ๘ เบิกจ่ายได้ ประมาณปลายเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕

๕. วิทยาลัยนาฏศิลป์

นายกิตติ อรรถาผล ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์ ได้ชี้แจงรายการเงินกันเหลือมปี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ งบลงทุน จำนวน ๓ รายการ ดังนี้

- รายการปรับปรุงอาคารกีฬาในร่ม งวด ๑ ดำเนินการส่งเอกสารเบิกจ่ายแล้ว วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ โดยคณะกรรมการมีมติขยายเวลา ๑๒๐ วัน ถึงวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยมีแผนส่งมอบงานงวด ๒ - ๗ ดังนี้

งวด ๒ - ๓ คาดว่าจะส่งมอบงานวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๕

งวด ๔ - ๕ คาดว่าจะส่งมอบงานวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕

งวด ๖ - ๗ คาดว่าจะส่งมอบงานวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕

ส่งมอบงานล่าช้าเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด covid ๑๙ และมีการปรับเพิ่มปรับลดและขยายเวลาดำเนินการ ๑๒๐ วัน

- รายการปรับปรุงอาคารดนตรีศิลปสากล งวด ๑ ดำเนินการส่งเอกสารเบิกจ่ายแล้ว วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

งวด ๒-๔ ดำเนินการส่งเอกสารเบิกจ่ายแล้ว วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๕

งวด ๕ ส่งมอบงานวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ตรวจรับวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๕ (คณะกรรมการมีมติให้ผู้รับจ้างปรับแก้เนื้องานให้เป็นไปตามงวดงานที่กำหนด)

งวด ๖ คาดว่าจะส่งมอบงานวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๕

งวด ๗ คาดว่าจะส่งมอบงานวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕

ส่งมอบงานล่าช้าเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด covid ๑๙ และมีการปรับเพิ่มปรับลดและขยายเวลาดำเนินการ ๑๒๓ วัน

- รายการปรับปรุงอาคารนาฏศิลป์ไทย ชั้น ๗ งวด ๑ ดำเนินการส่งเอกสารเบิกจ่ายแล้ว วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๔

งวด ๒-๕ ดำเนินการส่งเอกสารเบิกจ่ายแล้ว วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๔

งวด ๖ ดำเนินการส่งเอกสารเบิกจ่ายแล้ว วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๕

งวด ๗ ส่งมอบงาน วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๕ ตรวจรับงานวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ (คณะกรรมการมีมติให้ผู้รับจ้างปรับแก้เนื้องานให้เป็นไปตามงวดงานที่กำหนด)

ส่งมอบงานล่าช้าเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด covid ๑๙ และมีการปรับเพิ่มปรับลดและขยายเวลาดำเนินการ ๓๕ วัน

๖. วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช

นายศิวพงศ์ กิ่งสกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ได้ชี้แจงรายการเงินกันเหลืออมปีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ งบลงทุน จำนวน ๑ รายการ ดังนี้

- รายการที่ดินและสิ่งก่อสร้างรายการก่อสร้างอาคารหอพักนักเรียนหญิง ขณะนี้ผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดที่ ๑ เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ตรวจรับงานวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้ผู้รับจ้างกำลังดำเนินงานงวดที่ ๒ และมีแผนการเบิกจ่ายงวดที่ ๒ - งวดที่ ๗ ดังนี้

งานงวดที่ ๒ คาดว่าสามารถส่งมอบงานได้ประมาณ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๕

งานงวดที่ ๓ คาดว่าสามารถส่งมอบงานได้ประมาณ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕

งานงวดที่ ๔ คาดว่าสามารถส่งมอบงานได้ประมาณ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๕

งานงวดที่ ๕ คาดว่าสามารถส่งมอบงานได้ประมาณ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕

งานงวดที่ ๖ คาดว่าสามารถส่งมอบงานได้ประมาณ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๕

งานงวดที่ ๗ คาดว่าสามารถส่งมอบงานได้ประมาณ ๗ กันยายน ๒๕๖๕

๗. วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด

นางธัญญลักษณ์ อุบลเลิศ ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ได้ชี้แจงรายการเงินกันเหลืออมปี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายการก่อสร้างรั้วด้านหน้าและด้านข้างฝั่งทิศตะวันตก เบิกจ่ายแล้วถึงงวดที่ ๑ การก่อสร้างงวดที่ ๒ มีความคืบหน้าดังนี้

๑. การก่อสร้างรั้วทางด้านทิศใต้ (ด้านหน้า) ผู้รับจ้างอยู่ระหว่างการดำเนินการก่อสร้าง คาดว่า จะแล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๕

๒. การก่อสร้างรั้วด้านทิศตะวันตก (ด้านข้าง) ตรวจรับงานวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๔ การ เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว ส่วนงวดที่ ๒ (เนื้องานที่ส่งมอบจะเกี่ยวกับการก่อสร้างรั้วด้านหน้า)

๘. วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย

นางพีรานุช รุ่งศรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย ได้ชี้แจงรายการเงินกันเหลือมปี ปิงงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายการก่อสร้างอาคารดุริยางค์สากลซึ่งเป็นรายการผูกพันงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕ วางผูกพัน (๒๕๖๔-๒๕๖๕) อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง

- รวมผลการเบิกจ่าย งวดที่ ๑-๖ จำนวน ๑๐,๑๘๕,๘๒๔.๐๐ บาท
- ยังไม่ได้เบิกจ่าย งวดที่ ๗-๙ จำนวน ๕,๐๑๔,๑๗๖.๐๐ บาท

แผนการส่งมอบ คาดผู้รับจ้างส่งงวดงาน งวดที่ ๗ วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๕

วิทยาลัยฯ ได้ดำเนินการขอขยายระยะเวลาเงินไว้เบิกเหลือมปี ๒๕๖๔ ตามบันทึกข้อความที่ วร ๐๘๑๐/๔๖๖ ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๕ แจ้งให้สถาบันฯ ทราบแล้ว

๙. วิทยาลัยนาฏศิลปพบุรี

นายลิขิต สุนทรสุข ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปพบุรี ได้ชี้แจงรายการเงินกันเหลือมปี ปิงงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายการก่อสร้างหอประชุมนักเรียนพร้อมโรงอาหาร รายการผูกพันงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖ โดยปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ประกอบด้วย ๓ งวดงาน ความก้าวหน้าขณะนี้ผู้รับจ้าง อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างและมีแผนการส่งมอบงาน ดังนี้

งวดที่ ๑ เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๒ เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๓ ผู้รับจ้างส่งหนังสือชี้แจงการส่งมอบงานงวดที่ ๓ ลงวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๕ ไม่สามารถส่งมอบงานงวด ๓ ได้ทันในวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เนื่องจากปัญหาเกิดการระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-๑๙ ทำให้แรงงานไม่สามารถเดินทางเข้ามาในพื้นที่ได้ จึงเกิดความล่าช้าในการส่งมอบงานงวดที่ ๒ ส่งผล ให้การส่งมอบงานงวดที่ ๓ ต้องล่าช้าออกไปด้วยและคาดว่าจะสามารถส่งเบิกงวดที่ ๓ ได้ภายในวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๕

๑๐. วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง

ผศ.กิตติชัย รัตนพันธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง ได้ชี้แจงรายการเงินกันเหลือมปี ปิงงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๑ รายการ ดังนี้

- รายการก่อสร้างอาคารเรียนพื้นบ้าน (เรินโนราห์ หนึ่งลุง) ขณะนี้ผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดที่ ๑ แล้ว เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ทั้งนี้ วิทยาลัยฯ ได้เร่งรัดให้ผู้รับจ้างเร่งดำเนินการก่อสร้างให้เป็นไปตามงวด งาน โดยงวดงานที่ ๒-๕ ได้ล่วงเลยระยะเวลาการส่งมอบงานตามสัญญาแล้ว ซึ่งผู้รับจ้างจะได้รับการขยาย ระยะเวลาการก่อสร้างออกไปถึงเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ ทั้งนี้ ผู้รับจ้างแจ้งมีแผนการส่งมอบงาน ดังนี้

งวดที่ ๒-๓ คาดว่าจะส่งมอบงานภายในวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๕

งวดที่ ๔-๕ คาดว่าจะส่งมอบงานได้ประมาณช่วงต้นเดือนเมษายน ๒๕๖๕

งวดที่ ๖ คาดว่าจะส่งมอบในช่วงปลายเดือนเมษายน ๒๕๖๕

งวดที่ ๗-๘ ผู้รับจ้างจะส่งมอบให้เสร็จสิ้นภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕

วิทยาลัยฯประสบปัญหา เรื่องการส่งมอบพื้นที่ล่าช้าโดยวิทยาลัยฯได้ส่งมอบไปเมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๔ ซึ่งล่าช้าหลังจากที่ผู้รับจ้างเซ็นสัญญาแล้ว จำนวน ๖๒ วัน ประกอบกับระยะเวลาที่ส่งมอบเป็นช่วงหน้าฝนของทางภาคใต้ จึงทำให้งานก่อสร้างเกิดความล่าช้าไปด้วย

มติที่ประชุม

ให้หน่วยงานในสังกัดสถาบันฯ ที่มีการกันเงินเหลือมปีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เร่งดำเนินการเบิกจ่ายรายการเงินกันเหลือมปีฯ ให้เป็นไปตามนโยบายการเบิกจ่ายเงินกันเหลือมปี โดยให้ถือปฏิบัติตามวิธีการที่กระทรวงการคลังกำหนด

๕.๒ ติดตามความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMS ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕)

๕.๒.๑ ครุภัณฑ์

ก. วิธีเฉพาะเจาะจง (๕๐ รายการ)

๑. รายการตามพรบ.งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

นายวิชาติ เพ็ชรดี กรรมการและเลขานุการ ได้ชี้แจงรายละเอียดครุภัณฑ์ที่จัดซื้อจัดจ้างโดยใช้วิธีเฉพาะเจาะจงจำนวน ๕๐ รายการ ยอดเงินรวมทั้งสิ้น ๕,๘๐๙,๓๐๐ บาท (ห้าล้านแปดแสนเก้าพันสามร้อยบาทถ้วน) โดยข้อมูลจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMS) ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ พบว่า หน่วยงานในสังกัดฯ มีการเบิกจ่ายไปแล้ว ๔๙ รายการ เหลือ ๑ รายการซึ่งจองเงินในระบบ (GFMS) เรียบร้อยแล้ว ได้แก่ รายการหุ่นกายวิภาคม้า (โครงกระดูกม้าจริง) พร้อมแท่นและอุปกรณ์ติดตั้ง

โดย ผศ.บุญพาด ชังคะมะโน คณบดีคณะศิลปวิจิตร ได้ชี้แจงรายการนี้ว่าขณะนี้ผู้รับจ้างได้ซอกม้ามาแล้ว อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดการซอกม้าเพื่อนำกระดูกม้ามาต่อกัน

๒. รายการเงินเหลือจ่าย (๑ รายการ)

สถาบันฯ ได้จัดสรรเงินเหลือจ่ายงบประมาณให้สำนักงานอธิการบดี จำนวน ๑ รายการ ยอดเงินทั้งสิ้น ๑๒๑,๗๐๑ บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยเจ็ดบาทถ้วน) และขอให้สำนักงานอธิการบดีรายงานความคืบหน้าเงินเหลือจ่ายงบประมาณต่อที่ประชุม ดังนี้

นายภูตเชมณัฐ สาระทิพย์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายพัสดุและบริหารทรัพย์สิน ได้ชี้แจงรายการติดตั้งกล้องวงจรปิด อยู่ในระหว่างแจ้งให้ผู้รับจ้างเข้ามาทำสัญญา

๕.๒.๑ ครุภัณฑ์

ข. วิธี E-bidding (๒๕ รายการ)

นายวิชาติ เพ็ชรดี กรรมการและเลขานุการ ได้ชี้แจงรายละเอียดครุภัณฑ์ที่จัดซื้อจัดจ้างโดยใช้วิธี E-bidding จำนวน ๒๕ รายการ ยอดเงินรวมทั้งสิ้น ๑๖,๑๗๒,๙๐๐ บาท (สิบหกล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสองพันเก้าร้อยบาทถ้วน) โดยข้อมูลจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMS) ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ พบว่า หน่วยงานในสังกัดฯ มีการเบิกจ่ายไปแล้ว ๒๑ รายการ จองเงินในระบบ GFMS แล้ว ๑ รายการ และยังไม่จองเงินในระบบ GFMS ๓ รายการ ขอให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบนำเสนอต่อที่ประชุมตามลำดับ ดังนี้

๑. คณะศิลปนาฏดุริยางค์

รศ.จินตนา สายทองคำ คณบดีคณะศิลปนาฏดุริยางค์ ได้ชี้แจงรายการระบบบริหารจัดการเครือข่าย อยู่ระหว่างการดำเนินการตามกรอบระยะเวลาตามสัญญา โดยมีระยะเวลาสิ้นสุดวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕

๒. คณะศิลปวิจิตร

ผศ.บุญพาด ช้างคะมะโน คณบดีคณะศิลปวิจิตร ได้ชี้แจงรายการเครื่องฟอกอากาศ แบบฝังใต้เพดาน หรือแบบติดผนังหรือ แบบเคลื่อนย้าย ขนาดความเร็วของแรงลมระดับสูงไม่ต่ำกว่า ๑,๐๐๐ ซีเอฟเอ็ม พร้อมติดตั้ง อยู่ระหว่างบริษัทเตรียมส่งมอบครุภัณฑ์ โดยคาดว่าจะจัดส่งครุภัณฑ์ประมาณ ต้นเดือน เมษายน ๒๕๖๕

๓. วิทยาลัยนาฏศิลป์

นายกิตติ อัทธผล ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์ ได้ชี้แจงรายการติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ อาคารเรียนสามัญ ขณะนี้อยู่ระหว่างการประกาศเชิญชวนในระบบ (๔ มีนาคม ๒๕๖๕) โดยมีแผนการจัดซื้อจัดจ้างดังต่อไปนี้

- คาดว่าจะเสนอราคาในระบบวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๕
- คาดว่าจะพิจารณาผลการเสนอราคาวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๕
- คาดว่าจะรายงานผลการพิจารณา ๑๔ - ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๕
- คาดว่าจะขออนุมัติสั่งซื้อสิ่งจ้าง วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๕
- คาดว่าจะประกาศผลผู้ชนะในการเสนอราคา วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๕
- คาดว่าจะรออุทธรณ์ ๗ วัน ทำการ วันที่ ๒๒ - ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๕
- คาดว่าจะลงนามในสัญญาวันที่ ๓๑ มีนาคม - ๘ เมษายน ๒๕๖๕

๔. วิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุง

ผศ.กิตติชัย รัตนพันธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุง ได้ชี้แจงรายการรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๔ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๔,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๐๕ กิโลวัตต์ อยู่ระหว่างรอส่งมอบครุภัณฑ์ ครบกำหนดส่งมอบครุภัณฑ์ตามสัญญาวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๕

มติที่ประชุม

-ครุภัณฑ์ที่ลงนามในสัญญาและจองเงินแล้วให้เร่งติดตามผู้รับจ้างให้ส่งมอบครุภัณฑ์ภายในระยะเวลาที่กำหนดในสัญญา เพื่อที่จะได้ทำการเบิกจ่ายต่อไป

๕.๒.๒ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รายการปีเดียว)

ก. วิธีเฉพาะเจาะจง (๓ รายการ)

นายวิจิต เพ็ชรดี กรรมการและเลขานุการ ได้ชี้แจงรายละเอียดที่ดินและสิ่งก่อสร้างรายการปีเดียวที่จัดซื้อจัดจ้างโดยใช้วิธีเฉพาะจง จำนวน ๓ รายการ ยอดเงินรวมทั้งสิ้น ๑,๘๑๙,๓๐๐ บาท (หนึ่งล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันสามร้อยบาทถ้วน) โดยข้อมูลจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ พบว่า เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว ๒ รายการ จองเงินในระบบ GFMIS แล้ว ๑ รายการได้แก่ ปรับปรุงลานฝึกปฏิบัติโขนละคร วิทยาลัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรี โดยรายการนี้ครบกำหนดส่งมอบงานตามสัญญาวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๕ ขอให้ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรีรายงานความก้าวหน้า

รศ.วาสนา บุญญาพิทักษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรี ได้ชี้แจงรายการปรับปรุงลานฝึกปฏิบัติโขนละครอยู่ในขั้นตอนปรับปรุงลานฝึกปฏิบัติโขน-ละคร ตามสัญญาจ้าง

๕.๒.๓ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รายการปีเดียว รายการผูกพันใหม่ และรายการผูกพันเดิม)

ข. วิธี E-bidding (๑๐ รายการ)

นายวิจิต เพ็ชรดี กรรมการและเลขานุการ ได้ชี้แจงรายละเอียดที่ดินและสิ่งก่อสร้างรายการปีเดียว รายการผูกพันใหม่ และรายการผูกพันเดิม ที่จัดซื้อจัดจ้างโดยใช้วิธี E-bidding จำนวน ๑๐ รายการ ยอดเงินรวมทั้งสิ้น ๒๔๓,๙๓๔,๙๐๐ บาท (สองร้อยสี่สิบสามล้านเก้าแสนสามหมื่นสี่พันเก้าร้อยบาทถ้วน) โดยข้อมูลจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMS) ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ พบว่าหน่วยงานในสังกัดเบิกจ่ายแล้ว ๑ รายการ จอเงินในระบบ GFMS แล้ว ๕ รายการ ยังไม่จอเงินในระบบ GFMS ๔ รายการ ขอให้ผู้รับผิดชอบนำเสนอต่อที่ประชุมตามลำดับเอกสาร ดังนี้

๑. วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง

รศ.สมภพ เขียวมณี ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง ได้ชี้แจงรายการก่อสร้างอาคารหอพัก อยู่ระหว่างรออธิบดีลงนามในรูปแบบรายการประมาณการราคา

๒. วิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์

นายจำเริญ แก้วเพ็ชร ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์ ได้ชี้แจงรายการก่อสร้างอาคารนาฏศิลป์ โขน ละคร ๔ ชั้น ดังรายละเอียดต่อไปนี้

๑. เบิกจ่ายงวดที่ ๗ เรียบร้อย วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๕

๒. อยู่ระหว่างดำเนินงานตามสัญญา งวดที่ ๘ (เนื่องจากส่วนใหญ่เกี่ยวกับงานโครงสร้าง หลังคา/ทาสีกันสนิม/มุงหลังคา/ก่ออิฐฉนัง/ฉาบปูนภายในอาคาร/เดินท่อระบบประปา และสุขาภิบาล/ ติดตั้งโครงเคร่า ฝ้าเพดาน/ติดตั้งแผ่นฝ้าเพดาน/ฉาบปูนเรียบท้องพื้น ค.ส.ล โดยคาดว่าจะส่งมอบงานงวดที่ ๘ ภายใน ๑๘ เมษายน ๒๕๖๕

๓. วิทยาลัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรี

รศ.วาสนา บุญญาพิทักษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรี ได้ชี้แจงรายการปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในและภายนอกอาคารเรียน ก อาคารเรียน ข (ด้านทิศเหนือและทิศใต้) ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๕ ระยะเวลาในการปรับปรุงระบบไฟฟ้า ๑๘๐ วัน

๔. วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมา

นายทูลทองใจ ซึ่งรัมย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมา ได้ชี้แจงรายการปรับปรุงอาคารอำนวยการ อยู่ระหว่างรออธิบดีลงนามในรูปแบบรายการและประมาณการราคา รายการนี้ตามแบบรูปรายการเดิม เมื่อคำนวณราคากลางโดยสำนักสถาปัตยกรรมแล้ว ปรากฏว่า ราคากลางน้อยกว่าวงเงินงบประมาณที่ตั้งไว้ วิทยาลัยจึงขอปรับเพิ่มแบบรูปรายการก่อสร้างเพื่อปรับปรุงอาคารให้ครอบคลุมถึงปัญหาตามวัตถุประสงค์ที่ได้เสนอคำขอของงบประมาณดังกล่าว

๕. วิทยาลัยช่างศิลป์

นายจรัญ หนองบัว ผู้อำนวยการวิทยาลัยช่างศิลป์ ได้ชี้แจงรายการปรับปรุงอาคารโรงอาหาร แบบรูปรายการเสร็จเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการประมาณการราคาประมาณราคาได้ ๗๕ %

๖. วิทยาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุรี

นางขวัญใจ พิมพิมล ผู้อำนวยการวิทยาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุรี ได้ชี้แจงรายการปรับปรุงที่จอดรถจักรยานยนต์ พร้อมป้อมยามรูปแบบรายการและประมาณการราคาจากสำนักสถาปัตยกรรมเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างกำหนดราคากลางท้องถิ่น

มติที่ประชุม

ให้หน่วยงานในสังกัดสถาบันฯ ที่ได้รูปแบบรายการและประมาณการราคาแล้วเร่งเข้าสู่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้ผู้รับจ้าง และทำสัญญาพร้อมทั้งจองเงินในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMS) ต่อไป

๕.๓ ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมภายใต้งบเงินอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ข้อมูลผลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMS ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕)

นายวิจิต เพ็ชรดี กรรมการและเลขานุการ ได้ชี้แจงภาพรวมผลการเบิกจ่ายงบเงินอุดหนุนและงบรายจ่ายอื่นของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

๑. สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ได้รับจัดสรรงบเงินอุดหนุนตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๙๙,๓๐๒,๕๐๐ บาท (เก้าสิบล้านสามแสนสองพันห้าร้อยบาทถ้วน) โดยข้อมูลจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMS) ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ พบว่า สถาบันฯ มีผลการเบิกจ่ายงบเงินอุดหนุนจำนวน ๓๓,๐๙๖,๑๗๘.๔๖ บาท (สามสิบล้านสามพันเก้าหมื่นหกพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบแปดบาทสี่สิบลบาทหกสตางค์) มีใบสั่งซื้อจำนวน ๑๓๗,๓๗๙.๙๕๖บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นเจ็ดพันสามร้อยเจ็ดสิบบาทเก้าสิบบาทห้าสตางค์) ซึ่งผลการเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ ๓๓.๓๓ เมื่อเทียบกับงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๒. สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ได้รับจัดสรรงบรายจ่ายอื่นตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๔๔,๑๕๒,๔๐๐ บาท (สี่สิบล้านหนึ่งแสนห้าพันสองร้อยบาทถ้วน) โดยข้อมูลจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMS) ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ พบว่า สถาบันฯ มีผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายอื่นจำนวน ๑๐,๑๓๕,๒๙๗.๖๓ บาท (สิบล้านหนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันสองร้อยเก้าสิบบาทหกสิบลบาทหกสตางค์) มีใบสั่งซื้อจำนวน ๑,๒๕๔,๐๘๒ บาท (หนึ่งล้านสองแสนห้าพันสี่พันแปดสิบบาทถ้วน) ซึ่งผลการเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ ๒๒.๙๖ เมื่อเทียบกับงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

มติที่ประชุม

๑. รับทราบ ความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมภายใต้งบเงินอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๒. หน่วยงานในสังกัดที่มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรมบรรลุวัตถุประสงค์แล้ว และมีงบประมาณเงินเหลือจ่ายที่ประสงค์จะคืนมายังสถาบันฯ ให้ทำหนังสือแจ้งความประสงค์ที่จะคืนเงินไปยังผู้รับผิดชอบโครงการ ภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๕ ต่อไป

๕.๔ ติดตามผลการเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภคประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

นายวิจิต เพ็ชรดี กรรมการและเลขานุการ ได้ชี้แจงข้อมูลผลการเบิกจ่ายงบประมาณค่าสาธารณูปโภคของหน่วยงานในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ โดยจำแนกแหล่งที่มาของงบประมาณที่นำมาใช้จ่ายเป็นค่าสาธารณูปโภค ประกอบด้วย ๑) งบดำเนินงาน ๒) งบเงินอุดหนุน โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน รายการค่าจัดการเรียนการสอน และ ๓) เงินรายได้ร้อยละ ๕ ของวงเงินที่สภาสถาบันอนุมัติและร้อยละ ๒๐ จากรายรับค่าหอพัก ๔) วงเงิน

เหลือจ่ายที่สถาบันฯ จัดสรรเพิ่มเติม โดยสามารถสรุปข้อมูลการเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภคประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ข้อมูลสิ้นสุด ณ ๑ เมษายน ๒๕๖๕) ของหน่วยงาน ในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ได้ดังนี้

๑. สถาบันฯ มีผลการเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภคในภาพรวม ณ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕ ทั้งสิ้น ๑๑,๑๕๙,๑๖๓.๕๙.๒๑ บาท (สิบเอ็ดล้านหนึ่งแสนห้าพันหนึ่งร้อยหกสิบสามบาทห้าสิบบาทห้าสตางค์)

๒. ผลการเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภคในภาพรวมของสถาบันฯ คิดเป็นร้อยละ ๔๖.๕๕ เมื่อเทียบกับค่าสาธารณูปโภคที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด

๓. หน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภคเกินกว่า ร้อยละ ๖๐ มีทั้งหมด ๖ หน่วยงาน ได้แก่

๓.๑ สำนักงานอธิการบดี ร้อยละ ๗๐.๒๙

๓.๒ คณะศิลปวิจิตร ร้อยละ ๘๑.๒๑

๓.๓ วิทยาลัยนาฏศิลป์ ร้อยละ ๘๒.๕๑

๓.๔ วิทยาลัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรี ร้อยละ ๘๓.๔๖

๓.๕ วิทยาลัยช่างศิลป์ ร้อยละ ๖๕.๘๔

๓.๖ วิทยาลัยช่างศิลป์นครศรีธรรมราช ร้อยละ ๙๗.๓๗

ผลการเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ข้อมูล ณ 1 เมษายน 2565

ลำดับ	หน่วยงาน	① ที่จัดสรร	② ที่เบิกจ่าย	③ ที่จัดสรร	④ ที่เบิกจ่าย	⑤ ที่จัดสรร	⑥ ที่เบิกจ่าย	⑦ ที่จัดสรร	⑧ ที่เบิกจ่าย	⑨ รวมค่า	⑩ รวมเบิกจ่าย	คิดเป็นร้อยละ(%) ผลการเบิกจ่าย	⑪ ค่า สาธารณูปโภค คงเหลือ
		งบดำเนินงาน	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน ร้อยละ 30 ของค่า จัดการเรียนการสอน	งบอุดหนุน ร้อยละ 30 ของค่า จัดการเรียนการสอน	งบอุดหนุน (จัดสรรเพิ่ม)	งบอุดหนุน (จัดสรรเพิ่ม)	เงินรายได้ ที่สภา อนุมัติ	เงินรายได้ ที่สภา อนุมัติ	สาธารณูปโภค ทั้งสิ้น (บาท)	ตั้งแต่ ต.ค.64 - 1 เม.ย.65 เป็นเงินทั้งสิ้น		
1	สำนักงานอธิการบดี	2,208,500.00	1,570,396.12	-	-	-	-	815,356.00	555,034.10	3,023,856.00	2,125,430.22	70.29	898,425.78
2	คณะศิลปศึกษา	178,300.00	135,555.30	-	-	-	-	1,708,720.00	369,599.40	1,887,020.00	505,154.70	26.77	1,381,865.30
3	คณะศิลปนาฏดุริยางค์	523,405.00	350,086.19	-	-	-	-	148,560.00	-	671,965.00	350,086.19	52.10	321,878.81
4	คณะศิลปวิจิตร	22,500.00	20,606.70	-	-	-	-	273,990.00	220,186.18	296,490.00	240,792.88	81.21	55,697.12
5	วิทยาลัยนาฏศิลป์	-	-	936,435.00	868,807.02	-	-	1,159,385.00	860,396.70	2,095,820.00	1,729,203.72	82.51	366,616.28
6	วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่	-	-	323,115.00	295,423.34	-	-	1,115,220.00	138,279.58	1,438,335.00	433,702.92	30.15	1,004,632.08
7	วิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราช	29,000.00	-	289,350.00	124,017.43	-	-	452,540.00	163,784.03	770,890.00	287,801.46	37.33	483,088.54
8	วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง	-	-	358,155.00	324,714.85	-	-	1,391,982.00	47,363.35	1,750,137.00	372,078.20	21.26	1,378,058.80
9	วิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัย	-	-	329,835.00	329,182.44	-	-	923,510.00	356,037.81	1,253,345.00	685,220.25	54.67	568,124.75
10	วิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์	-	-	394,926.00	289,044.01	-	-	1,009,257.00	306,113.53	1,404,183.00	595,157.54	42.38	809,025.46
11	วิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด	-	-	337,332.00	227,874.80	-	-	537,910.00	147,604.50	875,242.00	375,479.30	42.90	499,762.70
12	วิทยาลัยนาฏศิลป์พบุรี	-	-	254,625.00	239,906.50	-	-	871,158.00	272,115.42	1,125,783.00	512,021.92	45.48	613,761.08
13	วิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรี	27,400.00	12,484.86	268,800.00	249,516.25	-	-	2,261,716.00	393,038.68	2,557,916.00	655,039.79	25.61	1,902,876.21
14	วิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุง	-	-	426,390.00	250,374.51	-	-	1,474,050.00	301,474.82	1,900,440.00	551,849.33	29.04	1,348,590.67
15	วิทยาลัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรี	-	-	307,665.00	295,917.74	-	-	495,726.00	374,628.32	803,391.00	670,546.06	83.46	132,844.94
16	วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมา	-	-	206,880.00	206,865.80	-	-	892,534.00	160,985.10	1,099,414.00	367,850.90	33.46	731,563.10
17	วิทยาลัยช่างศิลป์	-	-	351,540.00	298,928.61	-	-	319,470.00	142,890.73	671,010.00	441,819.34	65.84	229,190.66
18	วิทยาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุรี	-	-	87,420.00	86,906.40	-	-	101,505.00	18,725.00	188,925.00	105,631.40	55.91	83,293.60
19	วิทยาลัยช่างศิลป์นครศรีธรรมราช	-	-	85,560.00	85,560.00	-	-	72,905.00	68,737.47	158,465.00	154,297.47	97.37	4,167.53
	รวม	2,989,105.00	2,089,129.17	4,958,028.00	4,173,039.70	0.00	0.00	16,025,494.00	4,896,994.72	23,972,627.00	11,159,163.59	46.55	12,813,463.41

มติที่ประชุม

รับทราบผลการเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และให้หน่วยงานในสังกัดใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคภายใต้งบประมาณที่มีอยู่อย่างประหยัด

๕.๕ ติดตามผลการเบิกจ่ายเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

นายวิชิต เพ็ชรดี กรรมการและเลขานุการ ได้ชี้แจงรายละเอียดการติดตามการเบิกจ่ายเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของหน่วยงานในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ณ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕ แสดงข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ ของหน่วยงานในสังกัด ฯ ดังนี้

- ความสามารถในการหารายได้ โดยแสดงข้อมูลยอดรายรับจริงสะสมถึงวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕ เปรียบเทียบกับ กรอบวงเงินงบประมาณเงินรายได้ที่สภาสถาบันฯ อนุมัติ

- การใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ โดยแสดงข้อมูลยอดรายจ่ายจริงสะสมถึงวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕ เปรียบเทียบกับ กรอบวงเงินงบประมาณเงินรายได้ที่สภาสถาบันฯ อนุมัติ

- การใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ โดยแสดงข้อมูลยอดรายจ่ายจริงสะสมถึงวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕ เปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ที่หน่วยงานเสนอต่ออธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ให้อนุมัติแผนการใช้จ่ายเงินรายได้ปี ๒๕๖๕

โดยมีรายละเอียดของการวิเคราะห์ผลการเบิกจ่ายเงินรายได้ของหน่วยงานในสังกัดดังต่อไปนี้

๑. ความสามารถในการหารายได้: หน่วยงานในสังกัดสถาบันฯ สามารถจัดเก็บงบประมาณเงินรายได้ในภาพรวม ณ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕ ทั้งสิ้น ๔๓,๓๗๖,๐๖๙.๓๘ บาท (สี่สิบล้านสามแสนเจ็ดหมื่นหกพันหกสิบบาทสามสิบบาทสตางค์) โดยผลการจัดเก็บเงินรายได้ คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๑๗ เมื่อเทียบกรอบวงเงินรายได้ที่สภาสถาบันฯ อนุมัติ

๒. การใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้: หน่วยงานในสังกัดสถาบันฯ มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ในภาพรวม ณ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕ ทั้งสิ้น ๓๓,๕๗๐,๙๗๘.๖๒ บาท (สามสิบล้านสามพันห้าแสนเจ็ดหมื่นเก้าร้อยเจ็ดสิบบาทหกสิบบาทสตางค์) โดยผลการเบิกจ่ายเงินรายได้ในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ ๒๙.๕๔ เมื่อเทียบกับกรอบวงเงินรายได้ที่สภาสถาบันฯ อนุมัติประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ คิดเป็นร้อยละ ๖๐.๓๙ เปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายเงินรายได้

ข้อสังเกต:

๑. มีหน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายเงินรายได้มากกว่าผลการจัดเก็บเงินรายได้ ในช่วงเดือน ตุลาคม ๖๔ - ๑ เมษายน ๖๕ จำนวน ๓ หน่วยงาน ได้แก่ คณะศิลปนาฏดุริยางค์ วิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด และวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์

๒. หน่วยงานในสังกัดสถาบันฯ มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ในภาพรวม ณ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕ ทั้งสิ้น ๓๓,๕๗๐,๙๗๘.๖๒ บาท (สามสิบล้านสามพันห้าแสนเจ็ดหมื่นเก้าร้อยเจ็ดสิบบาทหกสิบบาทสตางค์) โดยผลการเบิกจ่ายเงินรายได้ในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ ๖๐.๓๙ เมื่อเทียบกับแผนการเบิกจ่ายเงินรายได้สะสมตั้งแต่เดือน ตุลาคม ๖๔ - ๑ เมษายน ๒๕๖๕

ตารางที่ 1 สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ข้อมูล ณ 1 เมษายน 2565

ลำดับ ที่	หน่วยงาน	1 กรอบวงเงิน ที่สภาสถาบันฯ อนุมัติ (บาท)	2 ผลการจัดเก็บรายได้ ต.ค. 64 -1 เม.ย. 65	3 ผลต่าง มากกว่า/น้อยกว่า (2-1=3)	4 จัดเก็บได้ร้อยละ (%) (2/1)*100 = 4	5 แผนการเบิกจ่าย (บาท) ต.ค. 64 - 1 เม.ย. 65	6 ผลการเบิกจ่าย (บาท) ต.ค. 64 - 1 เม.ย. 65	7 คิดเป็นร้อยละ (%)ผล การเบิกจ่ายกรอบวงเงิน ที่สภาสถาบันฯ อนุมัติ (6/1)*100 = 7	8 คิดเป็นร้อยละ (%) แผนการเบิกจ่าย (6/5)*100 = 8	9 งบประมาณคงเหลือ (บาท) (1-6=9)	10 คิดเป็นร้อยละ (%) งบประมาณคงเหลือ 9/1)*100 = 10
1	สำนักงานอธิการบดี	13,480,480.00	6,078,495.00	-7,401,985.00	45.09	6,821,166.00	4,771,478.92	35.40	69.95	8,709,001.08	64.60
2	คณะศิลปศึกษา	14,831,200.00	5,590,426.00	-9,240,774.00	37.69	3,188,495.00	2,262,219.78	15.25	70.95	12,568,980.22	84.75
3	คณะศิลปวิจิตร	2,739,900.00	1,025,938.00	-1,713,962.00	37.44	1,344,200.00	959,823.13	35.03	71.40	1,780,076.87	64.97
4	คณะศิลปนาฏดุริยางค์	2,971,200.00	1,151,546.33	-1,819,653.67	38.76	1,598,145.00	1,308,724.65	44.05	81.89	1,662,475.35	55.95
5	วิทยาลัยนาฏศิลป์	15,935,690.00	6,736,621.56	-9,199,068.44	42.27	9,206,555.00	5,869,390.15	36.83	63.75	10,066,299.85	63.17
6	วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่	3,717,400.00	1,878,142.00	-1,839,258.00	50.52	2,061,587.00	1,113,138.87	29.94	53.99	2,604,261.13	70.06
7	วิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราช	4,525,410.00	1,687,185.00	-2,838,225.00	37.28	1,992,890.00	991,324.77	21.91	49.74	3,534,085.23	78.09
8	วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง	4,606,950.00	1,559,600.00	-3,047,350.00	33.85	1,716,040.00	1,245,338.95	27.03	72.57	3,361,611.05	72.97
9	วิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัย	4,617,550.00	1,718,401.25	-2,899,148.75	37.21	1,813,250.00	1,707,334.56	36.97	94.16	2,910,215.44	63.03
10	วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรี	5,327,720.00	2,337,410.00	-2,990,310.00	43.87	2,475,979.00	1,897,414.15	35.61	76.63	3,430,305.85	64.39
11	วิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรี	6,501,760.00	1,742,178.00	-4,759,582.00	26.80	6,501,760.00	1,601,837.90	24.64	24.64	4,899,922.10	75.36
12	วิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด	6,250,120.00	1,641,430.00	-4,608,690.00	26.26	2,899,052.00	2,050,909.85	32.81	70.74	4,199,210.15	67.19
13	วิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์	7,154,280.00	2,245,745.00	-4,908,535.00	31.39	3,398,283.00	2,492,272.98	34.84	73.34	4,662,007.02	65.16
14	วิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุง	7,827,000.00	2,400,614.65	-5,426,385.35	30.67	3,768,789.00	1,790,091.73	22.87	47.50	6,036,908.27	77.13
15	วิทยาลัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรี	4,624,650.00	2,077,344.00	-2,547,306.00	44.92	2,786,725.00	1,566,522.72	33.87	56.21	3,058,127.28	66.13
16	วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมา	3,510,540.00	1,328,730.00	-2,181,810.00	37.85	1,954,913.00	779,202.49	22.20	39.86	2,731,337.51	77.80
17	วิทยาลัยช่างศิลป์	3,169,200.00	1,323,201.00	-1,845,999.00	41.75	1,240,405.00	743,879.85	23.47	59.97	2,425,320.15	76.53
18	วิทยาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุรี	1,562,100.00	642,330.00	-919,770.00	41.12	741,997.50	343,684.50	22.00	46.32	1,218,415.50	78.00
19	วิทยาลัยช่างศิลป์นครศรีธรรมราช	286,316.00	210,731.59	-75,584.41	73.60	76,800.00	76,388.67	26.68	99.46	209,927.33	73.32
	รวมทั้งสิ้น	113,639,466.00	43,376,069.38	-70,263,396.62	38.17	55,587,031.50	33,570,978.62	29.54	60.39	80,068,487.38	70.46

สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้สะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ข้อมูล ณ 1 เมษายน 2565

สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้สะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ข้อมูล ณ 1 เมษายน 2565								ข้อมูล ณ 1 เมษายน 2565
ลำดับ ที่	หน่วยงาน	1 เงินรายได้สะสมประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ได้รับอนุมัติ	2 แผนการเบิกจ่าย (บาท) 1 เม.ย. 65	3 ผลการเบิกจ่าย (บาท) 1 เม.ย. 65	4 คิดเป็นร้อยละ (%) แผนการเบิกจ่าย $(3/2)*100 = 4$	5 งบประมาณ คงเหลือ (บาท) $(1-3)=5$	6 คิดเป็นร้อยละ (%) งบประมาณคงเหลือ $5/1)*100 = 6$	หมายเหตุ
1	สำนักงานอธิการบดี	4,992,576.81	369,424.84	0.00	-	4,992,576.81	100.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ
2	คณะศิลปวิจิตร	375,000.00	65,800.00	0.00	-	375,000.00	100.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ
3	วิทยาลัยนาฏศิลป์	1,168,140.00	94,910.00	21,910.00	23.09	1,146,230.00	98.12	
4	วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่	182,394.38	182,394.38	0.00	-	182,394.38	100.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ
5	วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง	267,629.00	0.00	0.00	-	267,629.00	100.00	เบิกจ่ายเดือน มิถุนายน 2565
6	วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรี	285,830.00	58,301.00	0.00	-	285,830.00	100.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ
7	วิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรี	239,048.00	0.00	0.00	-	239,048.00	100.00	เบิกจ่ายเดือน เมษายน 2565
8	วิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุง	207,700.00	65,666.00	0.00	-	207,700.00	100.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ
9	วิทยาลัยช่างศิลป์	131,044.23	0.00	0.00	-	131,044.23	100.00	เบิกจ่ายเดือน สิงหาคม 2565
10	วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี	240,765.16	170,040.15	103,362.67	60.79	137,402.49	57.07	
11	วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช	49,000.00	49,000.00	49,000.00	100.00	-	0.00	
รวมทั้งสิ้น		8,139,127.58	1,055,536.37	174,272.67	16.51	7,964,854.91	97.86	

จากตารางดังกล่าวข้างต้น พบว่า 1. สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ได้อนุมัติงบประมาณเงินรายได้สะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ทั้งหมด 11 หน่วยงาน จำนวนทั้งสิ้น 8,139,127.58 บาท

2. มีการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้สะสม ณ วันที่ 1 เมษายน 2565 ทั้งสิ้น 174,272.67 บาท คิดเป็นร้อยละ 16.51 เปรียบเทียบกับแผนการเบิกจ่ายเงินรายได้สะสม

งบประมาณคงเหลือทั้งสิ้น 7,964,854.91 บาท คิดเป็นร้อยละ 97.86

มติที่ประชุม

รับทราบผลการเบิกจ่ายเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และให้หน่วยงานในสังกัดใช้จ่ายเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ไม่เกินกว่ากรอบวงเงินที่สภาอนุมัติ

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**๖.๑ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง**

นางสาวจิตาภา เหมือนชูกิ่งก้าน หัวหน้าฝ่ายแผนและงบประมาณ ได้แจ้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ได้ดำเนินการการจัดทำข้อเสนอเบื้องต้น งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในส่วนของ งบลงทุนค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน ๕๗๖,๑๒๐,๑๐๐ บาท (ห้าร้อยเจ็ดสิบหกล้านบาทหนึ่งแสนสองหมื่นหนึ่งร้อยบาทถ้วน) นั้น ขณะนี้สำนักงานงบประมาณได้แจ้งรายการที่ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากสำนักงานงบประมาณให้สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ทราบแล้ว งบลงทุนค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน ๒๒๘,๖๐๘,๑๐๐ บาท (สองร้อยยี่สิบแปดล้านบาทหกแสนแปดพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) ประกอบด้วย

๑. ค่าครุภัณฑ์ จำนวน ๑๘๔ รายการ งบประมาณ ๒๗,๙๘๓,๘๐๐ บาท (ยี่สิบเจ็ดล้านบาทเก้าแสนแปดหมื่นสามพันแปดร้อยบาทถ้วน)

๒. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน ๑๑ รายการ งบประมาณ ๒๐๐,๖๒๔,๓๐๐ บาท (สองร้อยล้านบาทหกแสนสองหมื่นสี่พันสามร้อยบาทถ้วน) แบ่งเป็น ดังนี้

๒.๑ รายการปีเดียวจำนวน ๘ รายการ งบประมาณ ๑๑๐,๔๑๕,๑๐๐ บาท (หนึ่งร้อยสิบล้านบาทสี่แสนหนึ่งหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)

๒.๒ รายการผูกพันงบประมาณ จำนวน ๓ รายการ งบประมาณ ๘๐,๒๐๙,๒๐๐ บาท (เก้าสิบล้านสองแสนเก้าพันสองร้อยบาทถ้วน) เป็นรายการผูกพันเดิม จำนวน ๑ รายการ และรายการผูกพันใหม่จำนวน ๒ รายการ

มติที่ประชุม

รับทราบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง

เลิกประชุม เวลา ๑๖.๓๐ น.

นายอดุลย์ เจียวห้วยขาน
นายสุริยา เล้าประเสริฐ
นายวิชิต เพ็ชรดี

ผู้สรุปการประชุม
ผู้ตรวจสอบสรุปการประชุม
ผู้ตรวจสอบสรุปการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓ ติดตามการดำเนินงานจากมติที่ประชุม
-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอในที่ประชุมทราบ

๔.๑ สรุปผลการเบิกจ่ายและลำดับผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMS ณ วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕)

สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ข้อมูลจากระบบ GFMS ณ วันที่ 29 เมษายน 2565)																							
งบรายจ่าย	งบประมาณตาม พรบ. งบประมาณ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565	เป้าหมายตามมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สาระถึง ไตรมาสที่ 3 (ค.ค.64-มี.ย.65)				แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2565 ของ สถาบันนักเทคโนโลยีสารสนเทศ ถึง ไตรมาสที่ 3 (ค.ค.64-มี.ย.65)		ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ณ 29 เม.ย.65	ยอดเบิกจ่าย ณ 29 เม.ย.65		ยอดใช้จ่าย ณ 29 เม.ย.65 (เบิกจ่าย+PO)		งบคงเหลือ (งบตามพรบ-PO-เบิกจ่าย)	การประเมินผลเทียบเกณฑ์มาตรฐานการเร่งรัดการเบิกจ่าย งบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565				การประเมินผลเทียบเกณฑ์ แผนการเบิกจ่ายของสถาบันฯ					
		การเบิกจ่าย		การใช้จ่าย (เบิกจ่าย + PO)		เบิกจ่าย	ร้อยละการ เบิกจ่ายเทียบกับ งบประมาณตาม พรบ.		ใช้จ่าย (เบิกจ่าย + PO)	ร้อยละการ เบิกจ่าย+ ใบสั่งซื้อ (PO)เทียบกับ งบประมาณตาม พรบ.	การเบิกจ่าย			การใช้จ่าย									
		หน่วย: บาท	หน่วย: บาท	หน่วย: ร้อยละ	หน่วย: บาท						หน่วย: ร้อยละ	หน่วย: บาท		หน่วย: ร้อยละ	หน่วย: บาท	หน่วย: ร้อยละ	หน่วย: บาท			หน่วย: ร้อยละ	หน่วย: บาท	หน่วย: ร้อยละ	
รายจ่ายประจำ	747,617,000.00	590,617,430	79.00	611,251,659.20	81.76	583,732,698.00	78.08	3,521,132.13	399,690,777.99	53.46	403,211,910.12	53.93	344,405,089.88	-	190,926,652.01	-25.54	-	208,039,749.08	-27.83	-	184,041,920.01	-24.62	
งบบุคลากร	562,195,400.00					421,646,500.00	75.00		336,521,815.85	59.86	336,521,815.85	59.86	225,673,584.15								-	85,124,684.15	-15.14
งบดำเนินงาน	41,966,700.00					31,474,898.00	75.00	1,758,312.53	15,527,601.80	37.00	17,285,914.33	41.19	24,680,785.67								-	15,947,296.20	-38.00
งบเงินอุดหนุน	99,302,500.00					89,666,800.00	90.30	516,927.60	36,177,372.32	36.43	36,694,299.92	36.95	62,608,200.08								-	53,489,427.68	-53.87
งบรายจ่ายอื่น	44,152,400.00					40,944,500.00	92.73	1,245,892.00	11,463,988.02	25.96	12,709,880.02	28.79	31,442,519.98								-	29,480,511.98	-66.77
รายจ่ายลงทุน	267,736,400.00	123,158,744	46.00	218,606,770.60	81.65	182,236,700.00	68.07	182,163,117.25	45,888,257.38	17.14	228,051,374.63	85.18	39,685,025.37	-	77,270,486.62	-28.86	-	9,444,604.03	3.53	-	136,348,442.62	-50.93	
- ครุภัณฑ์	21,982,200.00					21,982,200.00	100.00	4,680,000.00	11,460,169.00	52.13	16,140,169.00	73.42	5,842,031.00								-	10,522,031.00	-47.87
- ที่ดินสิ่งก่อสร้าง	245,754,200.00					160,254,500.00	65.21	177,483,117.25	34,428,088.38	14.01	211,911,205.63	86.23	33,842,994.37								-	125,826,411.62	-51.20
รวม	1,015,353,400.00	731,054,448	72.00	829,949,869.16	81.74	765,969,398.00	75.44	185,684,249.38	445,579,035.37	43.88	631,263,284.75	62.17	384,090,115.25	-	285,475,412.63	-28.12	-	198,686,584.41	-19.57	-	320,390,362.63	-31.55	

๓. สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ทั้งสิ้น ๔๕,๘๘๘,๒๕๗.๓๘ บาท (สี่สิบล้านแปดแสนแปดหมื่นแปดพันสองร้อยห้าสิบลบาทสามสิบบแปดสตางค์) คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๑๔ เมื่อเทียบกับงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีรายละเอียดของการประเมินผลดังต่อไปนี้

๓.๑ การประเมินผลเทียบเกณฑ์ตามมาตรการการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๓.๑.๑ ด้านการเบิกจ่าย พบว่า สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณต่ำกว่า เกณฑ์ที่กำหนดในไตรมาสที่ ๓ ร้อยละ ๒๘.๘๖ คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๗๗,๒๗๐,๔๘๖.๖๒ บาท (เจ็ดสิบล้านสองแสนเจ็ดหมื่นสี่ร้อยแปดสิบบาทหกสิบบสองสตางค์)

๓.๑.๒ ด้านการใช้จ่าย พบว่า สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มีผลการใช้จ่าย สูงกว่า เกณฑ์ที่กำหนดในไตรมาสที่ ๓ ร้อยละ ๓.๕๓ คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๙,๔๔๔,๖๐๔.๐๓ บาท (เก้าล้านสี่แสนสี่หมื่นสี่พันหกร้อยสี่บาทสามสตางค์)

๓.๒ การประเมินผลเทียบเกณฑ์ตามแผนการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พบว่า สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มี ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ต่ำกว่า เกณฑ์ที่กำหนดในไตรมาสที่ ๓ ร้อยละ ๕๐.๙๓ คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๑๓๖,๓๔๘,๔๔๒.๖๒ บาท (หนึ่งร้อยสามสิบล้านสามแสนสี่หมื่นแปดพันสี่ร้อยสี่สิบบาทหกสิบบสองสตางค์)

ทั้งนี้ฝ่ายเลขานุการได้สรุปลำดับผลการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของหน่วยงานในสังกัดโดยใช้ข้อมูลจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ [GFMS] ณ วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕ ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ลำดับผลการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ข้อมูลจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ [GFMS] ณ วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕

ลำดับผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ข้อมูลจากระบบ GFMS ณ วันที่ 29 เม.ย.2565						
ลำดับที่	หน่วยงานในสังกัด	งบประมาณสุทธิในระบบ GFMS [บาท]	ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) [บาท]	ผลการเบิกจ่าย [บาท]	ยอดคงเหลือ (งบสุทธิ-PO-ผลการเบิกจ่าย) [บาท]	ร้อยละผลการเบิกจ่ายเทียบงบสุทธิ
1	สำนักงานอธิการบดี	448,517,834.02	2,880,313.03	339,952,154.53	105,685,366.46	75.79
2	วชศ.นครศรีธรรมราช	5,685,360.50	-	4,068,091.73	1,617,268.77	71.55
3	วณศ.ร้อยเอ็ด	7,502,288.50	-	5,049,385.72	2,452,902.78	67.30
4	คณะศิลปปริจิตร	6,856,925.00	420,000.00	4,411,802.25	2,025,122.75	64.34
5	คณะศิลปศึกษา	5,989,704.00	-	3,851,356.18	2,138,347.82	64.30
6	วณศ.เชียงใหม่	9,520,556.50	-	5,307,839.23	4,212,717.27	55.75
7	วณศ.พัทลุง	17,953,621.00	1,345,000.00	9,984,246.30	6,624,374.70	55.61
8	วณศ.จันทบุรี	6,193,471.50	46,000.00	3,005,891.01	3,141,580.49	48.53
9	วณศ.ลพบุรี	70,788,786.00	38,800,541.00	30,101,221.27	1,887,023.73	42.52
10	วณศ.	17,002,729.00	3,196,356.50	6,705,525.49	7,100,847.01	39.44
11	คณะศิลปนาฏดุริยางค์	7,762,466.00	-	2,911,267.42	4,851,198.58	37.50
12	วชศ.สุพรรณบุรี	5,346,589.50	22,800.00	1,586,997.85	3,736,791.65	29.68
13	วณศ.สุพรรณบุรี	12,581,333.50	5,177,555.00	3,023,632.44	4,380,146.06	24.03
14	วณศ.นครราชสีมา	8,757,053.50	8,830.00	1,664,897.80	7,083,325.70	19.01
15	วณศ.กาฬสินธุ์	52,700,941.00	39,866,082.25	9,899,975.43	2,934,883.32	18.79
16	วชศ.	12,718,108.00	57,171.60	2,205,802.78	10,455,133.62	17.34
17	วณศ.อ่างทอง	20,120,742.50	53,600.00	3,276,264.92	16,790,877.58	16.28
18	วณศ.นครศรีธรรมราช	51,010,938.48	42,130,000.00	4,895,621.32	3,985,317.16	9.60
19	วณศ.สุโขทัย	58,349,417.50	51,680,000.00	3,677,061.70	2,992,355.80	6.30
รวม		825,358,866.00	185,684,249.38	445,579,035.37	194,095,581.25	53.99

ข้อมูลจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMS) ณ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕ พบว่า สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ มีงบประมาณสุทธิในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMS) จำนวน ๘๒๕,๓๕๘,๘๖๖ บาท (แปดร้อยยี่สิบห้าล้านสามแสนห้าหมื่นแปดพันแปดร้อยหกสิบหกบาทถ้วน) มียอดใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) จำนวน ๑๘๕,๖๘๔,๒๔๙.๓๘ บาท (หนึ่งร้อยแปดสิบล้านหกแสนแปดหมื่นสี่พัน

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา

๕.๑ ติดตามความคืบหน้าเงินกู้ยืมปี (งบลงทุน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
(ข้อมูลผลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMIS ณ วันที่ ๖ พ.ค. ๒๕๖๕)

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มีการกู้ยืมเงินกู้ยืมปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๘๒ รายการ โดยข้อมูลจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ณ วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ พบว่ามีการเบิกจ่ายไปแล้ว ๖๘ รายการ คงเหลือ ๑๔ รายการ รายละเอียดความคืบหน้าเงินกู้ยืมปีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ขอให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบนำเสนอต่อที่ประชุมตามลำดับเอกสาร ประกอบวาระที่ ๕.๑

สรุปรายการเงินกู้ยืมปี (งบลงทุน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ข้อมูลผลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMIS ณ 6 พ.ค.65)			
หน่วยงานในสังกัด	รายการเงินกู้ยืมปี งบลงทุนประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 (รายการ)	เบิกจ่ายแล้วครบทุกงวด (ข้อมูลจากระบบ GFMIS ณ 6 พ.ค.65) (รายการ)	คงเหลือ (รายการ)
สำนักงานอธิการบดี	12	9	3
คณะศิลปศึกษา	2	1	1
คณะศิลปนาฏดุริยางค์	4	3	1
คณะศิลปปริทัศน์	3	2	1
วนศ.	5	2	3
วนศ.นครศรีธรรมราช	13	12	1
วนศ.ร้อยเอ็ด	33	32	1
วนศ.สุโขทัย	1	0	1
วนศ.ลพบุรี	1	0	1
วนศ.พัทลุง	2	1	1
วนศ.สุพรรณบุรี	2	2	0
วชศ.สุพรรณบุรี	1	1	0
รวม	82	68	14

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

มติที่ประชุม

.....

.....

.....

.....

.....

.....

หน่วยงาน/ สถานศึกษา (5)	รายการขงลงทุน (6)	จำนวน (7)	หน่วยนับ (8)	งบประมาณ (บาท)	(1) วัตถุประสงค์ เชิงปริมาณทั่วไป	ช่วงเวลา ประกาศ (ถ้ามี) (11)	เลขที่ สัญญา/ เลขที่ ใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (12.1)	วันเดือนปี ที่เริ่มสัญญา/ วันที่ลงนาม ในใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (12.2)	ชื่อคู่สัญญา (12.3)	วัน เดือน ปี ที่เริ่มต้น และสิ้นสุด ตาม สัญญา/ ใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (12.8)	จำนวนเงินตาม สัญญา/ใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (12.9)	จำนวน งวดงาน ตาม สัญญา (12.10)	วัน เดือน ปี ที่ส่ง มอบงาน หรือส่ง มอบครุภัณฑ์ตาม สัญญา/ใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (12.11)	จำนวนเงินตาม งวดงานที่ระบุใน สัญญา / ใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (12.12)	เลขที่ PO ใน ระบบ GFMS (12.13)	วัน เดือน ปี ที่ส่ง มอบงาน / ส่ง มอบครุภัณฑ์ (ตามจริง) (13)	วัน เดือน ปี ที่ ตรวจรับงาน/ ตรวจรับครุภัณฑ์ (ตามจริง) (14)	จำนวนเงินที่ เบิกจ่าย (ตาม จริง) (15)	ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างที่อยู่ใน กระบวนการใด (ข้อมูลที่หน่วยงานรายงาน ณ 1 เม.ย.2565)	ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างที่อยู่ใน กระบวนการใด (ข้อมูลที่หน่วยงานรายงาน ณ 6 พ.ค.2565)
สำนักงานอธิการบดี	ระบบทะเบียนและประมวลผลระดับพื้นฐาน และระดับอาชีวศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	1	ระบบ	7,225,000	✓	24 ส.ค.63 - 14 ม.ค.64	สัญญาจ้างเลขที่ 15/2564	11 ก.พ.64	บริษัท เอ็นซีซีทีไอ จำกัด	11 ก.พ.64 - 8 ส.ค.64	7,225,000.00	3	งวดที่ 1: 12 พ.ค.64 งวดที่ 2: 9 ก.ย.64 งวดที่ 3: 8 ส.ค.64	งวดที่ 1: 1,806,250 งวดที่ 2: 2,528,750 งวดที่ 3: 2,890,000	7015746083	งวดที่ 1: 1 มี.ย. 64	งวดที่ 1 : 23 มี.ย. 64	งวดที่ 1: 1,806,250	- เบิกจ่ายงวดที่ 1 แล้ว - ผู้รับจ้างได้ส่งงานงวดที่ 2 เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2565 แต่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุมีมติไม่ตรวจรับงานงวดที่ 2 เนื่องจากระบบยังไม่สมบูรณ์ โดยให้ผู้รับจ้างปรับ แก้ไข และเพิ่มเติมข้อมูลให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น หมายเหตุ: กำหนดระยะเวลาแก้ไขภายใน 1 เดือน	เบิกจ่ายถึงงวดที่ 1 - ผู้รับจ้างได้ส่งแผนการดำเนินงานและแจ้งกำหนดคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและนัดประชุมส่งมอบงานงวดที่ 2 ในวันที่ 10 พ.ค. 2565
สำนักงานอธิการบดี	switch POE สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	97	เครื่อง	5,079,021.06	✓	26 ส.ค. 64 - 2 ก.ย. 64	สัญญาซื้อขายเลขที่ 5/2565	13-ม.ค.-65	บริษัท เค เอส ซี คอมเมอร์เชียล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	13 ม.ค. 65 - 13 พ.ค. 65	5,079,021.06	1	13 พ.ค.65	5,079,021.06	7017318177				อยู่ระหว่างจัดซื้ออุปกรณ์และจัดทำรายงาน คาดว่าจะส่งมอบงานได้ภายในวันที่ 13 พฤษภาคม 2565 ปัญหาและอุปสรรค: อุปกรณ์มีการชำรุดเสียหายไปพร้อมที่จะเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ใหม่ส่งผลให้การติดตั้งเกิดความล่าช้า	อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจรับ คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายได้ภายในเดือน พฤษภาคม 2565
สำนักงานอธิการบดี	access point สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	229	เครื่อง	1,680,978.94	✓	26 ส.ค. 64 - 2 ก.ย. 64	สัญญาซื้อขายเลขที่ 5/2565	13-ม.ค.-65	บริษัท เค เอส ซี คอมเมอร์เชียล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	13 ม.ค. 65 - 13 พ.ค. 65	1,680,978.94	1	13 พ.ค.65	1,680,978.94	7017318177				อยู่ระหว่างจัดซื้ออุปกรณ์และจัดทำรายงาน คาดว่าจะส่งมอบงานได้ภายในวันที่ 13 พฤษภาคม 2565 ปัญหาและอุปสรรค: อุปกรณ์มีการชำรุดเสียหายไปพร้อมที่จะเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ใหม่ส่งผลให้การติดตั้งเกิดความล่าช้า	อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจรับ คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายได้ภายในเดือน พฤษภาคม 2565
คณะศิลปศึกษา	ติดตั้งระบบไฟฟ้า ระบบสื่อสารและตกแต่งภายใน คณะศิลปศึกษา ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	1	แห่ง	12,890,000	✓	12-27 พ.ค. 2564	1/2564	9 ส.ค.64	1555 ปีช	16 ส.ค.64 - 13 มี.ค.65	12,890,000.00	7	งวดที่ 1 : 23 ส.ค. 64 งวดที่ 2 : 22 ม.ค. 65 งวดที่ 3 : 21 ก.พ. 65 งวดที่ 4 : 23 มี.ค. 65 งวดที่ 5 : 22 เม.ย. 65 งวดที่ 6 : 22 พ.ค. 65 งวดที่ 7 : 23 มี.ย. 65	งวดที่ 1: 1,546,800.- งวดที่ 2: 1,546,800.- งวดที่ 3: 1,546,800.- งวดที่ 4: 1,933,500.- งวดที่ 5: 1,933,500.- งวดที่ 6: 1,933,500.- งวดที่ 7: 2,449,100.-	7016511180	งวดที่ 1-3: 16 มี.ค.65 งวดที่ 4: 19 เม.ย.65	งวดที่ 1-3: 25 มี.ค.65 งวดที่ 4: 21 เม.ย.65	ส่งเอกสารเบิกจ่ายงวดที่ 1-3 ที่กระเงิน สม. แล้ว เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2565 สำหรับงานงวดที่ 4 คาดว่าจะส่งมอบ 21 เม.ย. 2565	เบิกจ่ายถึงงวดที่ 4 อยู่ระหว่างดำเนินการตามงวดงานที่ 5	
คณะศิลปนาฏดุริยางค์	ติดตั้งระบบไฟฟ้า ระบบสื่อสารและตกแต่งภายใน คณะศิลปนาฏดุริยางค์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	1	แห่ง	8,760,000	✓		2/2564	9 /7/64	บริษัท 1555 ปีช จำกัด	9 ก.ค.64- 5 พ.ค.65	8,760,000	6	งวดที่ 1: 8 ส.ค. 64 งวดที่ 2: 7 ก.ย. 64 งวดที่ 3: 7 ต.ค. 64 งวดที่ 4: 6 พ.ย. 64 งวดที่ 5-6: 5 พ.ค. 65	งวดที่ 1: 1,314,000 งวดที่ 2: 1,314,000 งวดที่ 3: 1,314,000 งวดที่ 4: 1,314,000 งวดที่ 5: 1,752,000 งวดที่ 6: 1,752,000	7016427838	งวดที่ 1-4: 28 ก.พ.65	งวดที่ 1-4: 2 มี.ค.65	เบิกจ่ายถึงงวดที่ 4 แล้ว โดยมีแผนการดำเนินการส่งมอบในงวดที่ 5 และ 6 ดังนี้ - งวดที่ 5 คาดว่าจะส่งมอบได้ภายในเดือน เมษายน 2565 - งวดที่ 6 คาดว่าจะส่งมอบได้ภายในเดือน พฤษภาคม 2565	เบิกจ่ายถึงงวดที่ 4 สัญญาหมดครบวันที่ 5 พ.ค.65 โดยวันที่ 3 พ.ค.65 คณะฯได้นัดประชุมคณะกรรมการและบริษัท(ผู้รับจ้าง)มาเร่งรัดการทำงานและชี้แจงการส่งมอบงานโดยบริษัทแจ้งว่าจะเร่งดำเนินการให้งานแล้วเสร็จงานงวดที่ 5 และงวดที่ 6ภายในเดือน พ.ค.65 ซึ่งมติดังคณะกรรมการเห็นชอบและเร่งรัดให้แล้วเสร็จภายในเดือน พ.ค.65 ตามที่ผู้รับจ้างแจ้งมา	
คณะศิลปดุริยางค์	ปรับปรุงห้องเรียนและห้องปฏิบัติการสาขาวิชาดุริยางกรรม ภาพพิมพ์ และเครื่องเคลือบดินเผา อาคาร 7 ชั้น คณะศิลปดุริยางค์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	1	หลัง	15,988,000	✓		ก.พ.-64	23072564	บริษัท สูงศักดิ์ จำกัด	23 ส.ค. 64 - 19 พ.ค. 65	15,988,000.00	8	งวดที่ 1: 21 ก.ย.64 งวดที่ 2: 21 ต.ค.64 งวดที่ 3: 20 พ.ย.64 งวดที่ 4: 4 ม.ค.65 งวดที่ 5: 18 ก.พ.65 งวดที่ 6: 20 มี.ค.65 งวดที่ 7: 19 เม.ย.65 งวดที่ 8: 19 พ.ค.65	งวดที่ 1: 1,279,040 งวดที่ 2: 1,279,040 งวดที่ 3: 1,918,560 งวดที่ 4: 2,558,080 งวดที่ 5: 2,558,080 งวดที่ 6: 2,238,320 งวดที่ 7: 2,558,080 งวดที่ 8: 1,598,800	7017456848	งวดที่ 1: 29 ส.ค.64 งวดที่ 2: 18 ก.พ.65 งวดที่ 3: 1 เม.ย.65	งวดที่ 1: 29 ส.ค.64 งวดที่ 3: 1 เม.ย.65	เบิกจ่ายถึงงวดที่ 2 สำหรับงานงวดที่ 3 คณะกรรมการตรวจการจ้าง จะตรวจงานก่อสร้างงวดงานที่ 3 ในวันที่ 1 เมษายน 2565 เอกสารให้สถาบันฯเบิกจ่ายต่อไป โดยมีแผนการส่งมอบงานงวดที่ 4-8 โดยประมาณ ดังนี้ - งวดที่ 4 ส่งมอบงานได้ ประมาณปลายเดือนพฤษภาคม 2565 - งวดที่ 5 เบิกจ่ายได้ ประมาณปลายเดือนพฤษภาคม 2565 - งวดที่ 6 เบิกจ่ายได้ ประมาณปลายเดือนพฤษภาคม 2565 - งวดที่ 7 เบิกจ่ายได้ ประมาณปลายเดือนกรกฎาคม 2565 - งวดที่ 8 เบิกจ่ายได้ ประมาณกลางเดือนสิงหาคม 2565	เบิกจ่ายถึงงวดที่ 2 งวดที่ 3 อยู่ระหว่างการเงินตรวจเอกสารงวดงานที่ 3 เพื่อส่งเอกสารให้สถาบันฯเบิกจ่ายต่อไป โดยมีแผนการส่งมอบงานงวดที่ 4-8 โดยประมาณ ดังนี้ - งวดที่ 4 ส่งมอบงานได้ ประมาณปลายเดือนพฤษภาคม 2565 - งวดที่ 5 ส่งมอบงานได้ ประมาณปลายเดือนพฤษภาคม 2565 - งวดที่ 6 ส่งมอบงานได้ ประมาณปลายเดือนพฤษภาคม 2565 - งวดที่ 7 ส่งมอบงานได้ ประมาณปลายเดือนกรกฎาคม 2565 - งวดที่ 8 ส่งมอบงานได้ ประมาณปลายเดือนสิงหาคม 2565	
วทศ.	ปรับปรุงอาคารกีฬาในร่ม วิทยาลัยนาฏศิลป ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	1	แห่ง	8,367,690.71	✓		คร.17/2564	มี.ย.-64	บริษัท 1555 ปีช จำกัด	1 ก.ค. 64 - 26 มี.ค. 65	8,367,690.71	7	งวดที่ 1: 20 ม.ค. 65 งวดที่ 2: 15 มี.ค. 65 งวดที่ 3: 15 มี.ค. 65 งวดที่ 4: 15 มี.ค. 65 งวดที่ 5: 31 มี.ค. 65 งวดที่ 6: 29 เม.ย. 65 งวดที่ 7: 26 พ.ค. 65	งวดที่ 1: 836,769.07 งวดที่ 2: 836,769.07 งวดที่ 3: 836,769.07 งวดที่ 4: 1,255,153.61 งวดที่ 5: 1,255,153.61 งวดที่ 6: 1,673,538.14 งวดที่ 7: 1,673,538.14	7016312750	งวด 1: 20 ม.ค. 65	งวดที่ 1: 1 ก.พ.65	งวด 1 ดำเนินการส่งเอกสารเบิกจ่ายแล้ว วันที่ 4 ก.พ. 65 โดยคณะกรรมการมีมติขยายเวลา 120 วัน ถึงวันที่ 26 พ.ค. 65 โดยมีแผนส่งมอบงานงวด 2 - 7 ดังนี้ งวด 2 - 3 คาดว่าจะส่งมอบงานวันที่ 11 เม.ย. 65 งวด 4 - 5 คาดว่าจะส่งมอบงานวันที่ 3 พ.ค. 65 งวด 6 - 7 คาดว่าจะส่งมอบงานวันที่ 26 พ.ค. 65 ปัญหาและอุปสรรค: ส่งมอบงานล่าช้าเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด covid 19 และมีการปรับเพิ่มปริมาณและขยายเวลาดำเนินการ 120 วัน	เบิกจ่ายถึงงวดที่ 1 งวด 1 ดำเนินการส่งเอกสารเบิกจ่ายแล้ว วันที่ 4 ก.พ. 65 โดยคณะกรรมการมีมติขยายเวลา 120 วัน ถึงวันที่ 26 พ.ค. 65 โดยมีแผนส่งมอบงานงวด 2 - 7 ดังนี้ งวด 2 - 3 คาดว่าจะส่งมอบงานวันที่ 11 เม.ย. 65 งวด 4 - 5 คาดว่าจะส่งมอบงานวันที่ 29 เม.ย. 65 งวด 4 - 5 คาดว่าจะส่งมอบงานวันที่ 3 พ.ค. 65 งวด 6 - 7 คาดว่าจะส่งมอบงานวันที่ 26 พ.ค. 65	
วทศ.	ปรับปรุงอาคารดนตรีศิลปสาลาวิทยาลัยนาฏศิลป ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	1	หลัง	9,750,000	✓		คร.16/2564	มี.ย.-64	บริษัท โอเอเอ็นเอ็นบี จำกัด	21 มี.ย. 64 - 16 ม.ค. 65	9,750,000	7	งวดที่ 1: 14 ต.ค. 64 งวดที่ 2: 7 ม.ค. 65 งวดที่ 3: 7 ม.ค. 65 งวดที่ 4: 7 ม.ค. 65 งวดที่ 5: 15 มี.ค. 65 งวดที่ 6: 25 เม.ย. 65 งวดที่ 7: 19 พ.ค. 65	งวดที่ 1: 1,365,000 งวดที่ 2: 1,365,000 งวดที่ 3: 1,365,000 งวดที่ 4: 1,365,000 งวดที่ 5: 1,365,000 งวดที่ 6: 1,365,000 งวดที่ 7: 1,560,000	7016260929	งวดที่ 1: 14 ต.ค. 64 งวดที่ 2-4: 7 ม.ค.65 งวดที่ 5: 24 ก.พ.65	งวดที่ 1: 14 ต.ค. 64 งวดที่ 2-4: 17 ม.ค.65 งวดที่ 5: 2 มี.ค. 65	งวด 1 ดำเนินการส่งเอกสารเบิกจ่ายแล้ว วันที่ 11 พ.ย. 64 งวด 2-4 ดำเนินการส่งเอกสารเบิกจ่ายแล้ว วันที่ 26 ม.ค. 65 งวด 5 ส่งมอบงานวันที่ 24 ก.พ. 65 ตรวจรับวันที่ 2 มี.ค. 65 (คณะกรรมการมีมติให้ผู้รับจ้างปรับแก้เนื่องจากไม่ปฏิบัติตามงวดงานที่กำหนด) งวด 6 คาดว่าจะส่งมอบงานวันที่ 25 เม.ย. 65 งวด 7 คาดว่าจะส่งมอบงานวันที่ 19 พ.ค. 65 ปัญหาและอุปสรรค:ส่งมอบงานล่าช้าเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด covid 19 และมีการปรับเพิ่มปริมาณและขยายเวลาดำเนินการ 123 วัน	เบิกจ่ายถึงงวดที่ 5 งวด 1 ดำเนินการส่งเอกสารเบิกจ่ายแล้ว วันที่ 11 พ.ย. 64 งวด 2-4 ดำเนินการส่งเอกสารเบิกจ่ายแล้ว วันที่ 26 ม.ค. 65 งวด 5 ส่งมอบงานวันที่ 24 ก.พ. 65 ตรวจรับวันที่ 2 มี.ค. 65 (คณะกรรมการมีมติให้ผู้รับจ้างปรับแก้เนื่องจากไม่ปฏิบัติตามงวดงานที่กำหนด) งวด 6 - 7 คาดว่าจะส่งมอบงานวันที่ 19 พ.ค. 65	

หน่วยงาน/ สถานศึกษา (5)	รายการงบประมาณ (6)	จำนวน (7)	หน่วยนับ (8)	งบประมาณ (บาท)	(1) วัตถุประสงค์ เชิงปริมาณทั่วไป	ช่วงเวลา ประกาศ (ถ้ามี) (11)	เลขที่ สัญญา/ เลขที่ ใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (12.1)	วันเดือนปี ที่ เริ่มสัญญา/ วันที่ลงนาม ในใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (12.2)	ชื่อคู่สัญญา (12.3)	วัน เดือน ปี ที่ เริ่มต้น และสิ้นสุด ตาม สัญญา/ ใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (12.8)	จำนวนเงินตาม สัญญา/ใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (12.9)	จำนวน งวดงาน ตาม สัญญา (12.10)	วัน เดือน ปี ที่ส่ง มอบงาน หรือส่ง มอบครุภัณฑ์ตาม สัญญา/ใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (12.11)	จำนวนเงินตาม งวดงานที่ระบุใน สัญญา / ใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (12.12)	เลขที่ PO ใน ระบบ GFMS (12.13)	วัน เดือน ปี ที่ส่ง มอบงาน / ส่ง มอบครุภัณฑ์ (ตามจริง) (13)	วัน เดือน ปี ที่ ตรวจรับงาน/ ตรวจรับครุภัณฑ์ (ตามจริง) (14)	จำนวนเงินที่ เบิกจ่าย (ตาม จริง) (15)	ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างที่อยู่ใน กระบวนการใด (ข้อมูลที่หน่วยงานรายงาน ณ 1 เม.ย.2565)	ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างที่อยู่ใน กระบวนการใด (ข้อมูลที่หน่วยงานรายงาน ณ 6 พ.ค.2565)
วทศ.	ปรับปรุงอาคารนาฏศิลป์ไทย ชั้น 7 วิทยาลัยนาฏศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	1	หลัง	7,280,000	✓		คร.15/2564	พ.ค.-64	บริษัท โอบเนชั่น จำกัด	31 พ.ค. 64 - 26 ส.ค. 64	7,280,000	7	งวดที่ 1: 9 มิ.ย. 64 งวดที่ 2: 29 ก.ค. 64 งวดที่ 3: 28 ส.ค. 64 งวดที่ 4: 27 ก.ย. 64 งวดที่ 5: 27 ต.ค. 64 งวดที่ 6: 26 พ.ย. 64 งวดที่ 7: 25 ม.ค. 65	งวดที่ 1: 1,019,200 งวดที่ 2: 1,019,200 งวดที่ 3: 1,019,200 งวดที่ 4: 1,019,200 งวดที่ 5: 1,019,200 งวดที่ 6: 1,019,200 งวดที่ 7: 1,164,800	7016969914	งวดที่ 1: 14 ก.ย. 64 งวดที่ 2: 20 ส.ค. 64 งวดที่ 3: 20 ส.ค. 64 งวดที่ 4: 20 ส.ค. 64 งวดที่ 5: 20 ส.ค. 64 งวดที่ 6: 30 ส.ค. 64 งวดที่ 7: 25 ม.ค. 65	งวดที่ 1: 21 ก.ย. 64 งวดที่ 2: 24 ส.ค. 64 งวดที่ 3: 24 ส.ค. 64 งวดที่ 4: 24 ส.ค. 64 งวดที่ 5: 24 ส.ค. 64 งวดที่ 6: 11 ม.ค. 65 งวดที่ 7: 3 ก.พ. 65	งวดที่ 1: 1,019,200 งวดที่ 2: 1,019,200 งวดที่ 3: 1,019,200 งวดที่ 4: 1,019,200 งวดที่ 5: 1,019,200 งวดที่ 6: 1,019,200	งวด 1 ดำเนินการส่งเอกสารเบิกจ่ายแล้ว วันที่ 28 ก.ย. 64 งวด 2-5 ดำเนินการส่งเอกสารเบิกจ่ายแล้ว วันที่ 28 ส.ค. 64 งวด 6 ดำเนินการส่งเอกสารเบิกจ่ายแล้ว วันที่ 13 ม.ค. 65 งวด 7 ส่งมอบงาน วันที่ 25 ม.ค. 65 ตรวจรับงานวันที่ 3 ก.พ. 65 (คณะกรรมการมีมติให้ผู้รับจ้างปรับแก้เนื่องจากงานให้เป็นไปตามงวดงานที่กำหนด)	ปัญหาและอุปสรรค: ส่งมอบงานล่าช้าเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด covid 19 และมีการปรับเพิ่มปริมาณและขยายเวลาดำเนินการ 35 วัน
วทศ.นครศรีธรรมราช	ก่อสร้างอาคารหอพักนักเรียนหญิง วิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราช ตำบลท่าเรือ อำเภอเมือง นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช รวมงบประมาณทั้งสิ้น 57,330,000 บาท ตั้งงบประมาณปี 2564 จำนวน 15,200,000 บาท ผูกพันงบประมาณปี 2565 จำนวน 42,130,000 บาท	1	หลัง	15,200,000	✓	21 เม.ย. 2564 - 5 พ.ค. 2564	13/2564	23-มิ.ย.-64	กิจการร่วมค้า ริทซ์สิ่งแวดล้อม 5	24 มิ.ย. 64 - 16 ก.ย. 65	จำนวนเงินตามสัญญา 57,330,000 ปี 64 = 15,200,000 (6 งวด + งวดที่ 7 บางส่วน) ปี 65 = 42,130,000- (งวดที่ 7 ส่วนที่เหลือ-งวดที่ 14)	14 งวด	งวดที่ 1 : 7 ส.ค. 64 งวดที่ 2 : 21 ก.ย. 64 งวดที่ 3 : 21 ส.ค. 64 งวดที่ 4 : 20 พ.ย. 64 งวดที่ 5 : 20 ส.ค. 64 งวดที่ 6 : 19 ม.ค. 65 งวดที่ 7 : 18 ก.พ. 65 งวดที่ 8 : 20 มิ.ค. 65 งวดที่ 9 : 19 เม.ย. 65 งวดที่ 10 : 19 พ.ค. 65 งวดที่ 11 : 18 มิ.ย. 65 งวดที่ 12 : 18 ก.ค. 65 งวดที่ 13 : 17 ส.ค. 65 งวดที่ 14 : 16 ก.ย. 65	งวดที่ 1 : 1,719,900 งวดที่ 2 : 2,579,850 งวดที่ 3 : 2,579,850 งวดที่ 4 : 2,579,850 งวดที่ 5 : 2,579,850 งวดที่ 6 : 2,866,500 งวดที่ 7 : 2,866,500 งวดที่ 8 : 3,439,800 งวดที่ 9 : 3,439,800 งวดที่ 10 : 3,439,800 งวดที่ 11 : 3,439,800 งวดที่ 12 : 5,733,000 งวดที่ 13 : 8,599,500 งวดที่ 14 : 11,466,000	7016298870	งวดที่ 1: 8 พ.ย. 64 งวดที่ 2: 22 เม.ย. 65	งวดที่ 1: 18 พ.ย. 64 งวดที่ 2: 28 เม.ย. 65	งวดที่ 1 : 1,719,900 งวดที่ 2 : 2,579,850	ขณะนี้ผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดที่ 1 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 ตรวจรับงานวันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว	งบบุคลากร (2564-2565) เงินเกินเหลือปี 2564 งวดที่ 1-7 จำนวน 15,200,000 บาท - เบิกจ่ายถึงงวดที่ 2 - ยังไม่ได้เบิกจ่ายอีก 5 งวด (งวดที่ 3-7) เงินงบประมาณ พ.ศ. 2565 งวดที่ 7-14 จำนวน 42,130,000 บาท - ยังไม่ได้เบิกจ่าย ความก้าวหน้าผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดที่ 2 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2565 ตรวจรับงานวันที่ 28 เมษายน 2565 เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว โดยมิแผนการส่งมอบงานดังต่อไปนี้ -งวดที่ 3 คาดว่าสามารถส่งมอบงานได้ประมาณ 21 พ.ค. 2565 -งวดที่ 4 คาดว่าสามารถส่งมอบงานได้ประมาณ 11 มิ.ย. 2565 -งวดที่ 5 คาดว่าสามารถส่งมอบงานได้ประมาณ 9 ก.ค. 2565 -งวดที่ 6 คาดว่าสามารถส่งมอบงานได้ประมาณ 29 ก.ค. 2565 -งวดที่ 7 คาดว่าสามารถส่งมอบงานได้ประมาณ 18 ส.ค. 2565
วทศ.ร้อยเอ็ด	ก่อสร้างรั้วด้านหน้าและด้านข้างฝั่งทิศตะวันตก วิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด	1	แห่ง	2,089,000	✓	03/11/2563-10/11/2563	EB01/2564	9 ส.ค. 63 - 7 มิ.ย. 64	บริษัท บิ๊กเอ็ม มาร์เก็ตติ้ง จำกัด	9 ส.ค. 63 - 7 มิ.ย. 64	2,089,000	3	งวดที่ 1: 7 ก.พ. 64 งวดที่ 2: 8 เม.ย. 64 งวดที่ 3: 7 มิ.ย. 64	งวดที่ 1: 626,700 งวดที่ 2: 626,700 งวดที่ 3: 835,600	7015583419	งวดที่ 1: 27 ส.ค. 64	งวดที่ 1: 1 ก.ย. 64	งวดที่ 1: 626,700	เบิกจ่ายแล้วถึงงวดที่ 1 การก่อสร้างงวดที่ 2 มีความคืบหน้าดังนี้ 1.การก่อสร้างรั้วทางด้านทิศใต้ (ด้านหน้า) ผู้รับจ้างอยู่ระหว่างการดำเนินการก่อสร้าง คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน 2565 2. การก่อสร้างรั้วด้านทิศตะวันตก (ด้านข้าง) ตรวจรับงานวันที่ 1 ก.ย.2564 การเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว ส่วนงวดที่ 2 (เนื่องจากที่ส่งมอบจะเกี่ยวกับการก่อสร้างรั้วหน้าด้าน)	เบิกจ่ายถึงงวดที่ 1 ขณะนี้ผู้จ้างการก่อสร้างงวดที่ 3 โดยมี ความคืบหน้าดังนี้ 1.การก่อสร้างรั้วทางด้านทิศใต้ (ด้านหน้า) ผู้รับจ้างส่งมอบงานแล้ว กำหนดตรวจรับ 3 พ.ค.65 2. การก่อสร้างรั้วด้านทิศตะวันตก (ด้านข้าง) ตรวจรับงานวันที่ 1 ก.ย.64 การเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว ส่วนงวดที่ 2 (เนื่องจากที่ส่งมอบจะเกี่ยวกับการก่อสร้างรั้วหน้าด้าน) จะตรวจรับ 3 พ.ค.65 3. งานงวดที่ 3 คาดว่าจะส่งมอบภายในเดือน พ.ค. 65
วทศ.สุโขทัย	ก่อสร้างอาคารศูนย์ศึกษาศาสตร์ วิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัย ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย รวมงบประมาณทั้งสิ้น 66,880,000 บาท ตั้งงบประมาณปี 2564 จำนวน 15,200,000 บาท ผูกพันงบประมาณปี 2565 จำนวน 51,680,000 บาท	1	หลัง	15,200,000	✓	5 เม.ย. 64- 5พ.ค.64	สจ.1/2564	17-มิ.ย.-64	ห้างหุ้นส่วน จำกัดลำปางภัทรคอนสตรัคชั่น	17 มิ.ย.64- 10 ส.ค.65	จำนวนเงินตามสัญญา66,880,000 บาท ปีงบ 64 = 15,200,000 บาท ปีงบ 65 = 51,680,000 บาท	20 งวด (ปี64=9 งวด) ปี65=11 งวด	งวดที่ 1: 1 ส.ค.64 งวดที่ 2: 31 ส.ค.64 งวดที่ 3: 15 ก.ย.64 งวดที่ 4: 15 ส.ค.64 งวดที่ 5: 14 พ.ย.64 งวดที่ 6: 14 ส.ค. 64 งวดที่ 7: 13 ม.ค.65 งวดที่ 8: 12 ก.พ.65 งวดที่ 9: 14 มิ.ค.65 งวดที่ 10: 13 เม.ย.65 งวดที่ 11: 28 เม.ย.65 งวดที่ 12: 28 พ.ค.65 งวดที่ 13: 27 มิ.ย.65 งวดที่ 14: 12 ก.ค.65 งวดที่ 15: 27 ก.ค.65 งวดที่ 16: 11 ส.ค.65 งวดที่ 17: 26 ส.ค.65 งวดที่ 18: 10 ก.ย.65 งวดที่ 19: 25 ก.ย.65 งวดที่ 20: 10 ต.ค.65	งวดที่ 1: 2,675,200 งวดที่ 2: 1,337,600 งวดที่ 3: 153,824 งวดที่ 4: 2,006,400 งวดที่ 5: 2,006,400 งวดที่ 6: 2,006,400 งวดที่ 7: 2,006,400 งวดที่ 8: 2,006,400 งวดที่ 9: 1,001,376 งวดที่ 10: 4,681,600 งวดที่ 11: 2,006,400 งวดที่ 12: 2,006,400 งวดที่ 13: 2,675,200 งวดที่ 14: 2,675,200 งวดที่ 15: 6,019,200 งวดที่ 16: 2,006,400 งวดที่ 17: 2,675,200 งวดที่ 18: 2,006,400 งวดที่ 19: 4,012,800 งวดที่ 20: 20,915,200	ปี 64 ==> 7016281315	งวดที่ 1: 13 ส.ค.64 งวดที่ 2: 13 ส.ค.64 งวดที่ 3-5: 10 ก.พ.65 งวดที่ 6: 14 มิ.ค.65	งวดที่ 1: 16 ส.ค.64 งวดที่ 2: 16 ส.ค.64 งวดที่ 3-5: 15 ก.พ.65 งวดที่ 6: 17 มิ.ค.65	งวดที่ 1 : 2,675,200 งวดที่ 2 : 1,337,600 งวดที่ 3 : 153,824 งวดที่ 4 : 2,006,400 งวดที่ 5 : 2,006,400 งวดที่ 6 : 2,006,400	งบบุคลากร (2564-2565) เบิกจ่ายถึงงวดที่ 6 ยอดรวมที่เบิกจ่ายทั้งสิ้น จำนวน 10,185,824.00 บาท ยังไม่ได้เบิกจ่าย งวดที่ 7-9 จำนวน 5,014,176.00 บาท แผนส่งมอบ -คาดผู้รับจ้างส่งงวดงาน งวดที่ 7 วันที่ 18 เมษายน 2565 -วิทยาลัยฯได้ดำเนินการขอย้ายระยะเวลาเงินไว้เบิกเหลือปี 2564 ตามบันทึกข้อความที่ รว 0810/466 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2565 แจ้งให้สถาบันทราบแล้ว	เบิกจ่ายถึงงวดที่ 7 งบบุคลากร (2564-2565) อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง รวมผลการเบิกจ่าย งวดที่ 1-7 จำนวน 10,185,824.00 บาท ยังไม่ได้เบิกจ่าย งวดที่ 8-9 จำนวน 3,007,776.00 บาท แผนส่งมอบ -คาดผู้รับจ้างส่งงวดงาน งวดที่ 8,9 เดือน มิถุนายน 2565 -วิทยาลัยฯได้ดำเนินการขอย้ายระยะเวลาเงินไว้เบิกเหลือปี 2564 ตามบันทึกข้อความที่ รว 0810/466 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2565 แจ้งให้สถาบันทราบแล้ว
วทศ.ลพบุรี	ก่อสร้างหอประชุมภัททิยพร้อมโรงอาหาร วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี รวมงบประมาณทั้งสิ้น 69,300,000 บาท ตั้งงบประมาณ ปี 2564 จำนวน 13,860,000 บาท ผูกพันงบประมาณปี 2565 จำนวน 42,443,000 บาท ผูกพันงบประมาณปี 2566 จำนวน 12,997,000 บาท	1	หลัง	13,572,520	✓	28 มิ.ย. 64 - 12 ก.ค.64	17/2564	1-ก.ย.-64	กิจการร่วมค้า เลิศศรี สิริ	1 ก.ย.64- 25 พ.ย.65	วงเงินตามสัญญา = 52,202,000 บาท - ปี 64 = 13,860,000- - ปี 65 = 38,342,000-	10 งวด	งวดที่ 1: 26 ต.ค. 64 งวดที่ 2: 25 ส.ค. 64 งวดที่ 3: 18 ก.พ. 65 งวดที่ 4: 30 มิ.ค. 65 งวดที่ 5: 9 พ.ค. 65 งวดที่ 6: 18 มิ.ย. 65 งวดที่ 7: 28 ก.ค. 65 งวดที่ 8: 6 ก.ย. 65 งวดที่ 9: 16 ส.ค. 65 งวดที่ 10: 25 พ.ย. 65	งวดที่ 1: 4,176,160 งวดที่ 2: 4,176,160 งวดที่ 3: 5,220,200 งวดที่ 4: 5,220,200 งวดที่ 5: 5,220,200 งวดที่ 6: 5,220,200 งวดที่ 7: 5,220,200 งวดที่ 8: 5,220,200 งวดที่ 9: 6,264,240 งวดที่ 10: 6,264,240	PO ปี 2564 >>> - 7016680245 PO ปี 2565 >>> -7017060896 - 7017063432 (ยกเลิก) ปี 64 โหมเงิน - 7017384623	งวดที่ 1: 7 ส.ค. 64 งวดที่ 2: 17 ก.พ. 65 งวดที่ 3: 25 เม.ย.65	งวดที่ 1: 17 ส.ค. 64 งวดที่ 2: 17 ก.พ. 65 งวดที่ 3: 29 เม.ย.65	งวดที่ 1: 4,176,160 งวดที่ 2: 4,176,160 งวดที่ 3: 5,220,200	รายการผูกพันงบประมาณ 2564-2566 โดยมีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประกอบด้วย 3 งวดงาน ความก้าวหน้าขณะนี้ผู้รับจ้างอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างและมีแผนการส่งมอบงาน ดังนี้ งวดที่ 1 เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว งวดที่ 2 เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว งวดที่ 3 ผู้รับจ้างส่งมอบให้เสร็จสิ้นและส่งมอบงานงวดที่ 3 ลงวันที่ 2 มีนาคม 2565 (ไม่สามารถส่งมอบงานงวด 3 ได้ทันในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 เนื่องจากปัญหาเกิดการระลอกของเชื้อไวรัสโคโรนา ทำให้แรงงานไม่สามารถเดินทางเข้ามาในพื้นที่ได้ จึงเกิดความล่าช้าในการส่งมอบงานงวดที่ 2 ส่งผลให้การส่งมอบงานงวดที่ 3 ต้องล่าช้าออกไปด้วยและสามารถส่งมอบงานงวดที่ 3 ได้ภายในเดือนเมษายน 2565) คาดว่าจะส่งเบิกวันที่ 22 เมษายน 2565	งบบุคลากร (2564-2565) เงินเกินเหลือปี 2564 งวดที่ 1-3 จำนวน 13,572,520 บาท - เบิกจ่ายครบทั้ง 3 งวดเรียบร้อยแล้ว เงินงบประมาณ พ.ศ. 2565 งวดที่ 4-10 จำนวน 38,629,480 บาท - ยังไม่มีการเบิกจ่าย ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการตามงานงวดที่ 4 คาดว่าจะส่งมอบงานและเบิกจ่ายภายในวันที่ 24 มิถุนายน 2565

หน่วยงาน/ สถานศึกษา (3)	รายการลงทุน (6)	จำนวน (7)	หน่วยนับ (8)	งบประมาณ (บาท)	(1) วัตถุประสงค์ เชิงปริมาณทั่วไป	ช่วงเวลา ประกาศ (ถ้ามี) (11)	เลขที่ สัญญา/ เลขที่ ใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (12.1)	วันเดือนปีที่ เซ็นสัญญา/ วันที่ลงนาม ในใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (12.2)	ชื่อคู่สัญญา (12.3)	วัน เดือน ปี ที่เริ่มต้น และสิ้นสุด ตาม สัญญา/ ใบสั่งซื้อสั่ง จ้าง (12.8)	จำนวนเงินตาม สัญญา/ใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (12.9)	จำนวน งวดงาน ตาม สัญญา (12.10)	วัน เดือน ปี ที่ส่ง มอบงาน หรือส่ง มอบครุภัณฑ์ตาม สัญญา/ใบสั่งซื้อสั่ง จ้าง (12.11)	จำนวนเงินตาม งวดงานที่ระบุใน สัญญา / ใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (12.12)	เลขที่ PO ใน ระบบ GFMS (12.13)	วัน เดือน ปี ที่ส่ง มอบงาน / ส่ง มอบครุภัณฑ์ (ตามจริง) (13)	วัน เดือน ปี ที่ ตรวจรับงาน/ ตรวจรับครุภัณฑ์ (ตามจริง) (14)	จำนวนเงินที่ เบิกจ่าย (ตาม จริง) (15)	ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างที่อยู่ใน กระบวนการใด (ข้อมูลที่หน่วยงานรายงาน ณ 1 เม.ย.2565)	ระบุความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างที่อยู่ใน กระบวนการใด (ข้อมูลที่หน่วยงานรายงาน ณ 6 พ.ค.2565)
วนศ.พิทลุง	ก่อสร้างอาคารเรียนพื้นบ้าน (เงินในราห์ หนึ่งล่ง) วิทยาลัยนาฏศิลป์พิทลุง ตำบลควมมะพร้าว อำเภอเมืองพิทลุง จังหวัดพิทลุง	1	หลัง	9,310,000	✓	17 - 24 พ.ค. 64	๗๕/๒๕๖๔	14 ก.ค. 64	บจก.สตุลเซ้าส์ ซิ่ง ดีเวลลอป เมนท์	15 ก.ค. 64 - 11 มี.ย. 65	9,310,000	8	งวดที่ 1 : 29 ค.ค. 64 งวดที่ 2 : 28 พ.ย. 64 งวดที่ 3 : 28 ธ.ค. 64 งวดที่ 4 : 27 ม.ค. 65 งวดที่ 5 : 26 ก.พ. 65 งวดที่ 6 : 28 มี.ค. 65 งวดที่ 7 : 22 เม.ย. 65 งวดที่ 8 : 11 มี.ย. 65	งวดที่ 1 : 465,500 งวดที่ 2 : 558,600 งวดที่ 3 : 1,210,300 งวดที่ 4 : 1,862,000 งวดที่ 5 : 1,489,600 งวดที่ 6 : 931,000 งวดที่ 7 : 931,000 งวดที่ 8 : 1,862,000	7017545712	งวดที่ 1 : 28 ก.พ. 65 งวดที่ 2 : 4 เม.ย. 65 งวดที่ 3 : 4 เม.ย. 65	งวดที่ 1 : 3 มี.ค. 65 งวดที่ 2 : 8 เม.ย.65 งวดที่ 3 : 8 เม.ย.65	งวดที่ 1 : 465,500 งวดที่ 2 : 558,600 งวดที่ 3 : 1,210,300	ขณะนี้ผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดที่ 1 แล้วจำนวน 1 งวด เมื่อวันที่ 28 ก.พ.65 ทั้งนี้ วิทยาลัยฯได้เร่งรัดให้ผู้รับจ้างเร่งดำเนินการก่อสร้างให้เป็นไปตามงวดงาน โดยงวดงานที่ 2-5 ได้ส่งมอบระยะเวลาการส่งมอบงานตามสัญญาแล้ว โดยผู้รับจ้างมีแผนการส่งมอบงานส่งต่อไป - งวดที่ 2-3 คาดว่าจะส่งมอบในวันที่ 8 เมษายน 2565 - งวดที่ 4-6 คาดว่าจะส่งมอบงานได้ประมาณช่วงปลายเดือนเมษายน 2565 - งวดที่ 7-8 ผู้รับจ้างจะส่งมอบให้เสร็จสิ้นภายในเดือนพฤษภาคม 2565 ซึ่งผู้รับจ้างจะได้รับการขยายเวลาการก่อสร้างออกไปจนถึงเดือนพฤษภาคม 2565	เบิกจ่ายถึงงวดที่ 3 ขณะนี้ผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดที่ 1-3 แล้วเสร็จ จำนวน 3 งวด เมื่อวันที่ 4 เม.ย.65 ทั้งนี้ วิทยาลัยฯได้เร่งรัดให้ผู้รับจ้างเร่งดำเนินการก่อสร้างให้เป็นไปตามงวดงาน โดยงวดงานที่ 4-7 ได้ส่งมอบระยะเวลาการส่งมอบงานตามสัญญาแล้ว แต่ผู้รับจ้างจะส่งมอบในงวดที่ 4-6 จำนวน 3 งวด ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2565 และงวดที่ 7-8 คาดว่าจะส่งมอบงานได้ประมาณช่วงกลางเดือนมิถุนายน 2565 ซึ่งผู้รับจ้างจะได้รับการขยายเวลาการก่อสร้างออกไปจนถึงเดือนพฤษภาคม 2565 และตามมติที่ประชุมตรวจการจ้างเมื่อวันที่ 3 มี.ค. 65 ผู้รับจ้างได้ขอขยายเวลา เนื่องจากวิทยาลัยฯ ไม่สามารถส่งมอบพื้นที่การก่อสร้างไปได้ทั้งหมดในคราวเดียวกัน ซึ่งเป็นพื้นที่ว่างเสาแวงเดิมของวิทยาลัยฯ ผู้รับจ้างจึงได้รับการขยายเวลาเพิ่ม จำนวน 30 วัน ทำให้สัญญาจ้างจะครบกำหนดในวันที่ 11 มี.ย. 2565

๕.๒ ติดตามความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณประจำปีประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMS ณ วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕)

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ จำนวน ๒๖๗,๗๓๖,๔๐๐ บาท (สองร้อยหกสิบเจ็ดล้านเจ็ดแสนสามหมื่นหกพันสี่ร้อยบาทถ้วน) แบ่งเป็นงบลงทุนค่าครุภัณฑ์ จำนวน ๒๑,๙๘๒,๒๐๐ บาท (ยี่สิบเอ็ดล้านเก้าแสนแปดหมื่นสองพันสองร้อยบาทถ้วน) และงบลงทุนค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน ๒๔๕,๗๕๔,๒๐๐ บาท (สองร้อยสี่สิบล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นสี่พันสองร้อยบาทถ้วน) รายละเอียดโดยสรุปตามตารางหน้าถัดไป สำหรับความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขอให้ผู้รับผิดชอบนำเสนอต่อที่ประชุมตามลำดับเอกสาร ประกอบวาระที่ ๕.๒ เรียงลำดับตามข้อมูลดังนี้

๕.๒.๑ ครุภัณฑ์

ก. วิธีเฉพาะเจาะจง (๕๐ รายการ)

๑. รายการตามพร.บ.งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ครุภัณฑ์ที่จัดซื้อจัดจ้างโดยใช้วิธีเฉพาะเจาะจงจำนวน ๕๐ รายการ ยอดเงินรวมทั้งสิ้น ๕,๘๐๙,๓๐๐ บาท (ห้าล้านแปดแสนเก้าพันสามร้อยบาทถ้วน) โดยข้อมูลจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMS) ณ วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕ พบว่า หน่วยงานในสังกัดฯ มีการเบิกจ่ายไปแล้ว ๔๙ รายการ เหลือ ๑ รายการซึ่งจองเงินในระบบ GFMS เรียบร้อยแล้ว ได้แก่ รายการหุ่นกายวิภาคม้า (โครงกระดูกม้าจริง) พร้อมแท่นและอุปกรณ์ติดตั้ง คณะศิลปวิจิตร ขอให้คณะศิลปวิจิตรนำเสนอต่อที่ประชุมตามลำดับเอกสาร ประกอบวาระที่ ๕.๒.๑ (ก)

หน่วยงานในสังกัด	จำนวนรายการ	งบประมาณ (บาท)	ยังไม่จองเงินในระบบ GFMS (รายการ)	จองเงินในระบบ GFMS (รายการ)	เบิกจ่ายแล้ว (รายการ)
คณะศิลปศึกษา	9	437,600			9
คณะศิลปนาฏดุริยางค์	2	92,000			2
คณะศิลปวิจิตร	12	1,786,500	1		11
วณศ.	1	500,000			1
วณศ.สุโขทัย	1	445,000			1
วณศ.กาฬสินธุ์	6	724,000			6
วณศ.ลพบุรี	3	297,000			3
วณศ.พัทลุง	1	36,000			1
วณศ.สุพรรณบุรี	6	628,900			6
วชศ.สุพรรณบุรี	4	482,100			4
วชศ.นครศรีธรรมราช	5	380,200			5
รวม	50	5,809,300	1	0	49

๒. รายการเงินเหลือจ่าย (๑ รายการ)

สถาบันฯ ได้จัดสรรเงินเหลือจ่ายงบลงทุนให้สำนักงานอธิการบดี จำนวน ๓ รายการ ยอดเงินทั้งสิ้น ๑๓๒,๓๗๗ บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นสองพันสามร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) ขอให้สำนักงานอธิการบดีรายงานความคืบหน้าเงินเหลือจ่ายงบลงทุนต่อที่ประชุมตามลำดับเอกสาร ประกอบวาระที่ ๕.๒.๑ (ก)

รายการงบลงทุน-ครุภัณฑ์ (วิธีเฉพาะเจาะจง) *** รายการเงินเหลือจ่ายงบลงทุน ***					
หน่วยงานในสังกัด	จำนวน รายการ	งบประมาณ (บาท)	ยังไม่ลงเงิน ในระบบ GFMIS (รายการ)	ลงเงินใน ระบบ GFMIS (รายการ)	เบิกจ่ายแล้ว (รายการ)
สำนักงานอธิการบดี	3	132,377	3		
รวม	3	132,377	3	0	0

หน่วยงาน/ สถานศึกษา (๕)	รายการลงทุน (6)	จำนวน (7)	หน่วยนับ (8)	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (บาท) (9)	(3) วัตถุประสงค์เฉพาะ	เลขที่ สัญญา/ เลขที่ ใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (12.1)	วันเดือนปีที่ เซ็นสัญญา/ วันที่ลงนาม ในใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (12.2)	ชื่อสัญญา (12.3)	วัน เดือน ปี ที่ เริ่มต้นและ สิ้นสุดตาม สัญญา/ใบสั่ง ซื้อสั่งจ้าง (12.8)	จำนวนเงิน ตามสัญญา/ ใบสั่งซื้อสั่ง จ้าง (12.9)	จำนวนงวด งานตาม สัญญา (12.10)	วัน เดือน ปี ที่ส่ง มอบงาน หรือส่ง มอบครุภัณฑ์ ตามสัญญา/ ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (12.11)	จำนวนเงินตาม งวดงานที่ระบุ ในสัญญา / ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (12.12)	เลขที่ PO ในระบบ GFMS (12.13)	วัน เดือน ปี ที่ ส่งมอบงาน / ส่งมอบ ครุภัณฑ์(ตาม จริง) (13)	วัน เดือน ปี ที่ ตรวจรับงาน/ ตรวจรับ ครุภัณฑ์ (ตาม จริง) (14)	ความก้าวหน้าในการการ จัดซื้อ จัดจ้างลงทุนประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 (16) (1 เม.ย.65)	ความก้าวหน้าในการการจัดซื้อ จัดจ้างลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (16) (6 พ.ค.65)	สถานะการจ่ายเงินใน ระบบ GFMS ณ วันที่ 29 เม.ย.65	
สำนักงานอธิการบดี	ติดตั้งกล้องวงจรปิด	28	จุด	121,701	✓	6/2565	21 เม.ย. 2565	บริษัท สกาย อินเตอร์เทค จำกัด	22 เม.ย. 65 - 21 พ.ค. 65	120,910.00	1 งวด	21-พ.ค.-65	120,910.00	4100000816			รายการเงินเหลือจ่ายลงทุน อยู่ในระหว่างแจ้งให้ผู้รับจ้างเข้ามาทำ งานตามสัญญาวันที่ 21 พ.ค.2565	รายการเงินเหลือจ่ายลงทุน อยู่ในระหว่างดำเนินการส่งมอบ งานตามสัญญาวันที่ 21 พ.ค.2565	ยังไม่ได้จ่ายเงินในระบบ GFMS	
สำนักงานอธิการบดี	เครื่องฟอกอากาศ สำนักงานอธิการบดี (กองกิจการนักเรียนนักศึกษา)	2	เครื่อง	9,980	✓	14/2565	18 เม.ย. 2565	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ควอลิตี้ ไอที เซอร์วิส	19 เม.ย. 65 - 25 เม.ย. 65	9,980.00	1 งวด	20-เม.ย.-65	9,980.00	4100000548	20 เม.ย. 65	20 เม.ย. 65		รายการเงินเหลือจ่ายลงทุน อยู่ระหว่างเบิกจ่าย		ยังไม่ได้จ่ายเงินในระบบ GFMS
สำนักงานอธิการบดี	พัดลมตั้งโต๊ะ สำนักงานอธิการบดี (กองกิจการนักเรียนนักศึกษา)	1	เครื่อง	696	✓	14/2565	18 เม.ย. 2565	บริษัท เควี เอ็นจิ เนียริง 2015 จำกัด	9 เม.ย. 65 - 7 พ.ค. 65	695.50	1 งวด	20-เม.ย.-65	695.50	4100000548	20 เม.ย. 65	20 เม.ย. 65		รายการเงินเหลือจ่ายลงทุน อยู่ระหว่างเบิกจ่าย		ยังไม่ได้จ่ายเงินในระบบ GFMS
คณะศิลปวิจิตร	หุ่นกายวิภาคมา (โครงกระดูกมาจริง) พร้อมแผ่น และอุปกรณ์ติดตั้ง คณะศิลปวิจิตร ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	1	ชุด	150,000	✓	13/2565	9 ก.พ. 2565	มหาวิทยาลัยมหิดล โดย คณะสัตว แพทยศาสตร์	10 ก.พ. 65 - 28 ส.ค. 65	140,000.00	1	28 ส.ค. 2565	140,000.00	4100000671			ขณะนี้ผู้รับจ้างได้เข้ามาแล้ว อยู่ ระหว่างขั้นตอนจัดการขากมาเพื่อนำ กระดูกมาต่อกัน	อยู่ระหว่างรอส่งมอบครุภัณฑ์ ครบกำหนดตาม สัญญาวันที่ 28 ส.ค.65 (ความก้าวหน้าขณะนี้ผู้ รับจ้างส่งชิ้นส่วนกระดูกมาเพื่อเข้าชิ้นส่วน ประกอบเป็นโครงสร้างกระดูกมา)	จ่ายเงินในระบบ GFMS เรียบร้อยแล้ว	

หน่วยงาน/ สถานศึกษา (E)	รายการลงทุน (6)	จำนวน (7)	หน่วยนับ (8)	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร (บาท) (9)	(1) วัตถุประสงค์ เขียนตามทั่วไป	ช่วงเวลา ประกาศ (ถ้ามี) (11)	เลขที่ สัญญา/ เลขที่ ใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (12.1)	วันเดือนปีที่ เขียนสัญญา/ วันที่ลงนาม ในใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (12.2)	ชื่อสัญญา (12.3)	วัน เดือน ปี ที่ เริ่มต้นและ สิ้นสุดตาม สัญญา/ใบสั่ง ซื้อสั่งจ้าง (12.8)	จำนวนเงินตาม สัญญา/ใบสั่ง ซื้อสั่งจ้าง (12.9)	จำนวน งวดงาน ตาม สัญญา (12.10)	วัน เดือน ปี ที่ ส่งมอบงาน หรือส่งมอบ ครุภัณฑ์ตาม สัญญา/ใบสั่ง ซื้อสั่งจ้าง (12.11)	จำนวนเงินตาม งวดงานที่ระบุใน สัญญา / ใบสั่ง ซื้อสั่งจ้าง (12.12)	เลขที่ PO ในระบบ GFMS (12.13)	วัน เดือน ปี ที่ ส่งมอบงาน / ส่งมอบ ครุภัณฑ์(ตาม จริง) (13)	วัน เดือน ปี ที่ ตรวจรับงาน/ ตรวจรับ ครุภัณฑ์ (ตามจริง) (14)	ความก้าวหน้าในการการจัดซื้อ จัดจ้างลงทุนประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 (16) (1 เม.ย.65)	ความก้าวหน้าในการการจัดซื้อ จัดจ้างลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (16) (6 พ.ค.65)	สถานะการจ่ายเงินใน ระบบ GFMS ณ วันที่ 29 เม.ย.65
คณะศิลปนาฏดุริยางค์	ระบบบริหารจัดการเครือข่าย คณะศิลปนาฏดุริยางค์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	1	ระบบ	3,000,000	✓	15 พ.ย.64	1/2565	7 ม.ค.2565	บริษัท เวลไฟน์เทคโนโลยี	10 ม.ค.65- 10 พ.ค.65	2,999,210.00	1	10 พ.ค.65	2,999,210.00	7017350706	27 เม.ย.65	29 เม.ย.65	อยู่ระหว่างการดำเนินการตามกรอบระยะเวลาตามสัญญา โดยมีระยะเวลาสิ้นสุดวันที่ 10 พฤษภาคม 2565	ส่งเอกสารเบิกจ่ายมาที่การเงินสถานีฯแล้ว ตามหนังสือ วร 0803/321 ลงวันที่ 5 พฤษภาคม 2565	ยังไม่ได้จ่ายเงินในระบบ GFMS
คณะศิลปปริวรรต	เครื่องฟอกอากาศ แบบฝังใต้เพดาน หรือ แบบติดผนังหรือ แบบเคลื่อนย้าย ขนาดความเร็วของแรงลมระดับสูงไม่ต่ำกว่า 1,000 ซีเอฟเอ็ม พร้อมติดตั้ง คณะศิลปปริวรรต ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	10	เครื่อง	367,020	✓		1/2565	1 มี.ค.2565	บริษัท มิตรซุต้า (ประเทศไทย) จำกัด	2 มี.ค. 65 - 30 เม.ย. 65	280,000.00	1	30 เม.ย. 2565	280,000.00	4100000548	19 เม.ย.2565	19 เม.ย.2565	อยู่ระหว่างบริษัทเตรียมส่งมอบครุภัณฑ์ โดยคาดว่าจะจัดส่งครุภัณฑ์ประมาณ ต้นเดือน เมษายน 2565	อยู่ระหว่างการเงินตรวจสอบเอกสารเพื่อส่งสถานีฯทำเบิกจ่ายต่อไป	จ่ายเงินในระบบ GFMS เรียบร้อยแล้ว
วนศ.	ติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ อาคารเรียนสามัญ วิทยาลัยนาฏศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	1	ระบบ	5,000,000	✓			31 มี.ค. 65	บริษัท วีอี จำกัด	4 เม.ย.65 - 1 ส.ค. 65	2,915,000.00	3	งวดที่ 1: 2 มี.ย. 65 งวดที่ 2: 2 ก.ค. 65 งวดที่ 3: 1 ส.ค. 65	งวดที่ 1: 1,020,250 งวดที่ 2: 1,020,250 งวดที่ 3: 874,500	4100000057			ลงนามในสัญญาแล้ว วันที่ 31 มี.ค. 65	ลงนามในสัญญาแล้ว วันที่ 31 มี.ค. 65 อยู่ระหว่างรอส่งมอบงานตามสัญญา	จ่ายเงินในระบบ GFMS เรียบร้อยแล้ว
วนศ.พิทลุง	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกล้นไม่ต่ำกว่า 4,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 105 กิโลวัตต์ วิทยาลัยนาฏศิลป์พิทลุง ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมืองพิทลุง จังหวัดพิทลุง	1	คัน	1,364,324	✓	20 ม.ค.65 - 28 ม.ค. 65	ส22/2565	25 ก.พ. 2565	บริษัท กรีนเทค ออโต จำกัด	26 ก.พ. 65 - 25 มี.ย. 65	1,345,000.00	1	25 มี.ย. 65	1,345,000.00	7017515720			รอส่งมอบครุภัณฑ์ ครบกำหนดส่งมอบครุภัณฑ์ตามสัญญาวันที่ 25 มิถุนายน 2565	รอส่งมอบซึ่งผู้รับจ้างแจ้งจะส่งมอบไฟแล้วเสร็จในช่วงสิ้นเดือนพฤษภาคม 65	จ่ายเงินในระบบ GFMS เรียบร้อยแล้ว

๕.๒ ติดตามความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณประจำปีประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMS ณ วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕)

๕.๒.๒ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รายการปีเดียว)

ก. วิธีเฉพาะเจาะจง (๓ รายการ)

ที่ดินและสิ่งก่อสร้างรายการปีเดียวที่จัดซื้อจัดจ้างโดยใช้วิธีเฉพาะจงบจำนวน ๓ รายการ ยอดเงินรวมทั้งสิ้น ๑,๘๑๙,๓๐๐บาท (หนึ่งล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันสามร้อยบาทถ้วน) โดยข้อมูลจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMS) ณ วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕ พบว่า เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว ๒ รายการ และจองเงินในระบบ GFMS แล้ว ๑ รายการ ได้แก่ ปรับปรุงลานฝึกปฏิบัติโขนละคร วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี โดยรายการนี้ครบกำหนดส่งมอบงานตามสัญญาแล้วเมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๕ ขอให้ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีรายงานความก้าวหน้าต่อที่ประชุมตามเอกสารประกอบวาระที่ ๕.๒.๒ (ก)

รายการงบประมาณ-ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการปีเดียว (วิธีเฉพาะเจาะจง) *** รายการตาม พรบ.งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ***					
หน่วยงานในสังกัด	จำนวน รายการ	งบประมาณ (บาท)	ยังไม่จองเงินใน ระบบ GFMS (รายการ)	จองเงินในระบบ GFMS (รายการ)	เบิกจ่ายแล้ว (รายการ)
วนศ.ร้อยเอ็ด	1	832,300			1
วนศ.สุพรรณบุรี	1	490,000		1	
วชศ.นครศรีธรรมราช	1	497,000			1
รวม	3	1,819,300	0	1	2

หน่วยงาน/ สถานศึกษา (๕)	รายการลงทุน (6)	จำนวน (7)	หน่วยนับ (8)	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (บาท) (9)	(3) วัตถุประสงค์เฉพาะ	เลขที่ สัญญา/ เลขที่ ใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (12.1)	วันเดือนปีที่ เซ็นสัญญา/ วันที่ลงนาม ในใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (12.2)	ชื่อคู่สัญญา (12.3)	วัน เดือน ปี ที่ เริ่มต้นและ สิ้นสุดตาม สัญญา/ใบสั่ง ซื้อสั่งจ้าง (12.8)	จำนวนเงิน ตามสัญญา/ ใบสั่งซื้อสั่ง จ้าง (12.9)	จำนวน งวดงาน ตาม สัญญา (12.10)	วัน เดือน ปี ที่ ส่งมอบงาน หรือส่งมอบ ครุภัณฑ์ตาม สัญญา/ใบสั่ง ซื้อสั่งจ้าง (12.11)	จำนวนเงิน ตามงวดงานที่ ระบุในสัญญา / ใบสั่งซื้อสั่ง จ้าง (12.12)	เลขที่ PO ในระบบ GFMS (12.13)	วัน เดือน ปี ที่ ส่งมอบงาน / ส่งมอบ ครุภัณฑ์ (ตามจริง) (13)	วัน เดือน ปี ที่ ตรวจรับงาน/ ตรวจรับ ครุภัณฑ์ (ตามจริง) (14)	ความก้าวหน้าในการการจัดซื้อ จัดจ้างงบลงทุนประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 (16) (1 เม.ย.65)	ความก้าวหน้าในการการจัดซื้อ จัดจ้างงบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (16) (6 พ.ค.65)	สถานะการจ่ายเงินใน ระบบ GFMS ณ วันที่ 29 เม.ย.65
วนศ.สุพรรณบุรี	ปรับปรุงลานฝึกปฏิบัติโยนละคร วิทยาลัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรี ตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี	1	แห่ง	490,000	✓	49/2565	2 ก.พ.65	นายศุภกิตต์ ดอนสระ	03ก.พ.65- 03เม.ย.65	490,000.00	1 งวด	03 เม.ย.65	490,000.00	7017415589	6 พ.ค.65	10 พ.ค.65	อยู่ในขั้นตอนปรับปรุงลานฝึกปฏิบัติโยนละคร ตามสัญญาจ้าง	อยู่ในขั้นตอนการตรวจรับงานจ้างคาดว่าจะเบิกจ่ายแล้วเสร็จภายในวันที่ 11 พฤษภาคม 2565	จ่ายเงินในระบบ GFMS เรียบร้อยแล้ว

๕.๒ ติดตามความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMS ณ วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕)

๕.๒.๒ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รายการปีเดียว รายการผูกพันใหม่ และรายการผูกพันเดิม)
ข. วิธี E-bidding (๑๐ รายการ)

ที่ดินและสิ่งก่อสร้างรายการปีเดียว รายการผูกพันใหม่ และรายการผูกพันเดิม ที่จัดซื้อจัดจ้างโดยใช้วิธี E-bidding จำนวน ๑๐ รายการ ยอดเงินรวมทั้งสิ้น ๒๔๓,๙๓๔,๙๐๐ บาท (สองร้อยสี่สิบสามล้านเก้าแสนสามหมื่นสี่พันเก้าร้อยบาทถ้วน) โดยข้อมูลจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMS) ณ วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕ พบว่าหน่วยงานในสังกัดเบิกจ่ายแล้ว ๑ รายการ จอเงินในระบบ GFMS แล้ว ๕ รายการ ยังไม่จ่อเงินในระบบ GFMS ๔ รายการ ขอให้ผู้รับผิดชอบนำเสนอความก้าวหน้าต่อที่ประชุมตามลำดับเอกสาร ประกอบวาระที่ ๕.๒.๒ (ข) โดยเริ่มจากรายการที่ยังไม่ได้จ่อเงินในระบบ GFMS และรายการที่จ่อเงินในระบบ GFMS แล้วตามลำดับ

หมายเหตุ รายการที่จ่อเงินในระบบ GFMS ของ วนศ.นครศรีธรรมราช/ วนศ.สุโขทัย/วนศ.ลพบุรี เป็นรายการผูกพันเดิม ซึ่งรายงานไปแล้วในวาระเงินกันหล่อมปี (วาระที่ ๕.๑)

รายการลงทุน-ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการปีเดียว + ผูกพันใหม่ + ผูกพันเดิม (วิธี E-bidding) *** รายการตาม พรบ.งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ***						
หน่วยงานในสังกัด	จำนวน รายการ	งบประมาณ (บาท)	ยังไม่จ่อเงินใน ระบบ GFMS (รายการ)	จ่อเงินในระบบ GFMS (รายการ)	เบิกจ่ายแล้ว (รายการ)	หมายเหตุ
วณศ.นครศรีธรรมราช	1	42,130,000		1		รายการที่จ่อเงินเป็นรายการผูกพันเดิม
วณศ.อ่างทอง	1	12,000,000	1			รายการที่ยังไม่ได้จ่อเงินเป็นรายการผูกพันใหม่
วณศ.สุโขทัย	1	51,680,000		1		รายการที่จ่อเงินเป็นรายการผูกพันเดิม
วณศ.กาฬสินธุ์	1	45,501,700		1		รายการที่จ่อเงินเป็นรายการผูกพันเดิม
วณศ.ลพบุรี	2	69,923,200		1	1	รายการที่จ่อเงินเป็นรายการผูกพันเดิม
วณศ.สุพรรณบุรี	1	7,000,000		1		รายการที่จ่อเงินเป็นรายการปีเดียว
วณศ.นครราชสีมา	1	5,000,000	1			รายการที่ยังไม่ได้จ่อเงินเป็นรายการปีเดียว
วชศ.	1	8,000,000	1			รายการที่ยังไม่ได้จ่อเงินเป็นรายการปีเดียว
วชศ.สุพรรณบุรี	1	2,700,000	1			รายการที่ยังไม่ได้จ่อเงินเป็นรายการปีเดียว
รวม	10	243,934,900	4	5	1	

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

มติที่ประชุม

.....

.....

.....

.....

.....

หน่วยงาน/ สถานศึกษา (E)	รายการลงทุน (6)	จำนวน (7)	หน่วยนับ (8)	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร (บาท) (9)	(1) วัตถุประสงค์ เชิงปริมาณทั่วไป	ช่วงเวลา ประกาศ (ถ้ามี) (11)	เลขที่ สัญญา/ เลขที่ ใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (12.1)	วันเดือนปี ที่เริ่ม สัญญา/ วันที่ลง นามใน ใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (12.2)	ชื่อสัญญา (12.3)	วัน เดือน ปี ที่เริ่มต้น และสิ้นสุด ตามสัญญา/ ใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (12.8)	จำนวนเงินตาม สัญญา/ใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (12.9)	จำนวนงวด งานตาม สัญญา (12.10)	วัน เดือน ปี ที่ส่ง มอบงาน หรือส่ง มอบครุภัณฑ์ตาม สัญญา/ใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (12.11)	จำนวนเงินตามงวด งานที่ระบุในสัญญา / ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (12.12)	เลขที่ PO ในระบบ GFMS (12.13)	วัน เดือน ปี ที่ส่ง มอบงาน / ส่ง มอบครุภัณฑ์ (ตามจริง) (13)	วัน เดือน ปี ที่ ตรวจรับงาน/ ตรวจรับครุภัณฑ์ (ตามจริง) (14)	จำนวนเงินที่เบิกจ่าย (ตามจริง) (15)	ความก้าวหน้าในการการจัดซื้อ จัดจ้างงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2565 (16) (1 เม.ย.65)	ความก้าวหน้าในการการจัดซื้อ จัดจ้างงบประมาณ พ.ศ. 2565 (16) (6 พ.ค.65)	สถานะการจ่ายเงิน ในระบบ GFMS ณ วันที่ 29 เม.ย.65
วศ.นครราชสีมา	ปรับปรุงอาคารอำนวยการ วิทยาลัยนาฏศิลป์ นครราชสีมา ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา	1	แห่ง	5,000,000	✓														อยู่ระหว่างรออธิบดีลงนามในรูปแบบ รายการและประมาณราคา ปัญหาและอุปสรรค: ตามแบบรูปรายการเดิม เมื่อคำนวณราคากลางโดยสำนัก สถาปัตยกรรมแล้ว ปรากฏว่า ราคากลาง น้อยกว่าเงินงบประมาณที่ตั้งไว้ วิทยาลัย จึงขอปรับเพิ่มแบบรายการก่อสร้างเพื่อ ปรับปรุงอาคารให้ครอบคลุมถึงปัญหาตาม วัตถุประสงค์ที่ได้เสนอค่าของประมาณ ดังกล่าว	1. อยู่ระหว่างเสนอราคาในระบบ (วันที่ 9 - 18 พฤษภาคม 2565) 2. ยื่นเสนอราคาทางระบบ EGP (วันที่ 19 พฤษภาคม 2565) 3. พิจารณาผลการเสนอราคา (วันที่ 20 พฤษภาคม 2565) (คาดว่าจะสามารถลงนามในสัญญาได้ ภายใน เดือนมิถุนายน 2565)	ยังไม่ได้จ่ายเงินในระบบ GFMS
วศ.	ปรับปรุงอาคารโรงอาหาร วิทยาลัยช่างศิลป์ วิทยาลัย ช่างศิลป์ แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร	1	แห่ง	8,000,000	✓														แบบรูปรายการเสร็จเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่าง การประมาณราคา ประมาณราคาได้ 75 %	อยู่ขั้นตอนการประมาณราคา ปัญหาและอุปสรรค: ไม่ได้รับความร่วมมือจากผู้ ประมาณราคา สืบต่อประสานงานแล้วไม่มีผู้รับสาย	ยังไม่ได้จ่ายเงินในระบบ GFMS
วศ.สุพรรณบุรี	ปรับปรุงที่จอดรถจักรยานยนต์ พร้อมมีมียาน วิทยาลัย ช่างศิลป์สุพรรณบุรี ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี	1	แห่ง	2,700,000	✓														รูปแบบรายการและประมาณการราคาจาก สำนักสถาปัตยกรรมเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างกำหนดราคากลางท้องถิ่น	รูปแบบรายการและประมาณการราคาจากสำนัก สถาปัตยกรรมเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ ระหว่างกำหนดราคากลางท้องถิ่น	ยังไม่ได้จ่ายเงินในระบบ GFMS

สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ข้อมูลจากระบบ GFMIS ณ 29 เม.ย.2565)

รหัสงบประมาณ	รหัสงบประมาณ NEW	ชื่อรายการ	งบประมาณตาม พรบ. งบประมาณ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 (บาท)	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร งวดที่ 1-2 (บาท)	ใบสั่งซื้อ (PO) เบิกจ่ายสะสม ณ 29 เม.ย.65 (บาท)	เบิกจ่ายสะสม ณ 29 เม.ย.65 (บาท)	ร้อยละการเบิกจ่าย เทียบงบประมาณ ตาม พรบ.	ร้อยละการเบิกจ่าย เทียบประมาณ สุทธิที่ได้รับการ จัดสรรงวดที่ 1ถึง2	งบคงเหลือ (บาท) (งบตามพรบ-PO-ผลการ เบิกจ่าย)	งบคงเหลือ (บาท) (งบประมาณสุทธิที่ได้รับ จัดสรรงวดที่ 1ถึง 2 - PO- ผลการเบิกจ่าย)
			①	②	④	⑤	⑥	⑦	⑨	⑩
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์										
ผู้สำเร็จการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม										
1800836001500001	18008360001004100001	เงินอุดหนุนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียนนักศึกษาที่เป็นเด็ก เยาวชนคนพิการ และผู้ด้อยโอกาส	7,500,000	5,624,900.00	-	2,176,300.00	29.02	38.69	5,323,700.00	3,448,600.00
1800836001500002	18008360001004100002	เงินอุดหนุนในการศึกษาต่อระดับปริญญาโท และปริญญาเอก	2,500,000	2,122,600.00	-	1,832,060.00	73.28	86.31	667,940.00	290,540.00
1800836001500003	18008360001004100003	เงินอุดหนุนในการศึกษาสำหรับนักเรียนนักศึกษาจังหวัดชายแดน ภาคใต้	19,000,000	12,767,000.00	-	8,080,940.00	42.53	63.30	10,919,060.00	4,686,060.00
รวมผลผลิตผู้สำเร็จด้านศิลปวัฒนธรรม			29,000,000	20,514,500.00	-	12,089,300.00	41.69	58.93	16,910,700.00	8,425,200.00
การบริการสังคม										
1800836002500001	18008360002004100001	เงินอุดหนุนในการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาผลงานสร้างสรรค์ ประดิษฐ์คิดค้นทางศิลปวัฒนธรรม	1,500,000	1,125,000.00	-	985,570.00	65.70	87.61	514,430.00	139,430.00
1800836002500002	18008360002004100002	เงินอุดหนุนในการจัดประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ	1,500,000	1,125,000.00	-	50,354.00	3.36	4.48	1,449,646.00	1,074,646.00
รวมผลผลิตการบริการสังคม			3,000,000.00	2,250,000.00	-	1,035,924.00	34.53	46.04	1,964,076.00	1,214,076.00
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา										
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน										
1800843005500001	18008430005004100001	ค่าจัดการเรียนการสอน	39,237,500	25,677,300.00	345,866.60	17,361,445.80	44.25	67.61	21,530,187.60	7,969,987.60
1800843005500002	18008430005004100002	ค่าหนังสือเรียน	11,827,500	11,169,400.00	171,061.00	2,990,111.11	25.28	26.77	8,666,327.89	8,008,227.89
1800843005500003	18008430005004100003	ค่าอุปกรณ์การเรียน	3,493,000	3,282,500.00	-	1,333,398.00	38.17	40.62	2,159,602.00	1,949,102.00
1800843005500004	18008430005004100004	ค่าเครื่องแบบนักเรียน	5,485,000	5,485,000.00	-	217,800.00	3.97	3.97	5,267,200.00	5,267,200.00
1800843005500005	18008430005004100005	ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	7,259,500	4,862,600.00	-	1,149,393.41	15.83	23.64	6,110,106.59	3,713,206.59
รวมโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน			67,302,500.00	50,476,800.00	516,927.60	23,052,148.32	34.25	45.67	43,733,424.08	26,907,724.08
รวม			99,302,500.00	73,241,300.00	516,927.60	36,177,372.32	36.43	49.39	62,608,200.08	36,547,000.08

หมายเหตุ

- ① งบประมาณตามพรบ.งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
- ② งบประมาณสุทธิที่ได้รับการจัดสรร = การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งวดที่ 1 + งวดที่ 2 มีหน่วยเป็นบาท
- ④ ใบสั่งซื้อ (PO) เบิกจ่ายสะสม ณ 29 เม.ย.65 (บาท) = ข้อมูลใบสั่งซื้อในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ณ วันที่ 29 เม.ย.65 มีหน่วยเป็นบาท
- ⑤ เบิกจ่ายสะสม ณ 29 เม.ย.65 (บาท) = ข้อมูลผลการเบิกจ่ายจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ณ วันที่ 29 เม.ย.65 มีหน่วยเป็นบาท
- ⑥ ร้อยละการเบิกจ่ายเทียบงบประมาณตาม พรบ. = ผลการเบิกจ่ายจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ (GFMIS) ณ วันที่ 29 เม.ย.65 เทียบกับ งบประมาณตาม พรบ.งบประมาณ พ.ศ. 2564 มีหน่วยเป็นร้อยละ
- ⑦ ร้อยละการเบิกจ่ายเทียบงบประมาณสุทธิที่ได้รับการจัดสรรงวดที่1ถึง2 = ผลการเบิกจ่ายจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ (GFMIS) ณ วันที่ 29 เม.ย.65 เทียบกับ งบประมาณสุทธิที่ได้รับการจัดสรรงวดที่ 1ถึง2 มีหน่วยเป็นร้อยละ
- ⑨ งบคงเหลือ (บาท) (งบตามพรบ-PO-ผลการเบิกจ่าย) = งบคงเหลือคำนวณจาก งบประมาณตามพรบ.งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - ใบสั่งซื้อ - ผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ 29 เม.ย.65
- ⑩ งบคงเหลือ (บาท) (งบประมาณสุทธิที่ได้รับการจัดสรรงวดที่ 1 ถึง 2-PO-ผลการเบิกจ่าย) = งบคงเหลือคำนวณจากงบประมาณสุทธิที่ได้รับการจัดสรรงวดที่ 1 ถึง 2 - ใบสั่งซื้อ - ผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ 29 เม.ย.65

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม

เงินอุดหนุนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียนนักศึกษาที่เป็นเด็ก เยาวชน
คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส

(ผู้รับผิดชอบ: กองกิจการนักเรียนนักศึกษา)

หน่วยงานในสังกัด	รหัสงบประมาณ	งบหน่วยบฯ สุทธิ ณ 29 เม.ย.65	ใบสั่งซื้อ/สัญญา ณ 29 เม.ย.65	เบิกจ่ายสะสม ณ 29 เม.ย.65	งบคงเหลือ งบคงเหลือ (งบสุทธิที่ได้รับ- กันเงิน-ใบสั่งซื้อ- เบิกจ่าย) ณ 29 เม.ย.65
คณะศิลปศึกษา	18008360001004100001	868,260.00		342,090.00	526,170.00
คณะศิลปนาฏดุริยางค์	18008360001004100001	192,840.00		75,600.00	117,240.00
คณะศิลปวิจิตร	18008360001004100001	160,650.00		66,150.00	94,500.00
วนศ.	18008360001004100001	393,300.00		158,760.00	234,540.00
วนศ.เชียงใหม่	18008360001004100001	307,620.00		122,990.00	184,630.00
วนศ.นครศรีธรรมราช	18008360001004100001	108,660.00		42,210.00	66,450.00
วนศ.อ่างทอง	18008360001004100001	397,020.00		148,890.00	248,130.00
วนศ.ร้อยเอ็ด	18008360001004100001	455,090.00		194,040.00	261,050.00
วนศ.สุโขทัย	18008360001004100001	353,730.00		139,440.00	214,290.00
วนศ.กาฬสินธุ์	18008360001004100001	538,770.00		210,210.00	328,560.00
วนศ.ลพบุรี	18008360001004100001	422,370.00		170,310.00	252,060.00
วนศ.จันทบุรี	18008360001004100001	440,730.00		176,610.00	264,120.00
วนศ.พัทลุง	18008360001004100001	280,430.00		114,170.00	166,260.00
วนศ.สุพรรณบุรี	18008360001004100001	278,910.00		105,840.00	173,070.00
วนศ.นครราชสีมา	18008360001004100001	164,010.00		61,740.00	102,270.00
วชศ.	18008360001004100001	32,400.00		9,450.00	22,950.00
วชศ.สุพรรณบุรี	18008360001004100001	91,800.00		37,800.00	54,000.00

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม

เงินอุดหนุนในการศึกษาสำหรับนักเรียนนักศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้

(ผู้รับผิดชอบ: กองกิจการนักเรียนนักศึกษา)

หน่วยงานในสังกัด	รหัสงบประมาณ	งบหน่วยงบบฯ สุทธิ ณ 29 เม.ย.65	ใบสั่งซื้อ/สัญญา ณ 29 เม.ย.65	เบิกจ่ายสะสม ณ 29 เม.ย.65	งบคงเหลือ งบคงเหลือ (งบสุทธิที่ได้รับ- กันเงิน-ใบสั่งซื้อ- เบิกจ่าย) ณ 29 เม.ย.65
คณะศิลปศึกษา	18008360001004100003	887,320.00		587,050.00	300,270.00
คณะศิลปนาฏดุริยางค์	18008360001004100003	290,800.00		168,700.00	122,100.00
คณะศิลปวิจิตร	18008360001004100003	67,600.00		46,900.00	20,700.00
วนศ.	18008360001004100003	148,800.00		83,450.00	65,350.00
วนศ.นครศรีธรรมราช	18008360001004100003	1,090,640.00		730,990.00	359,650.00
วนศ.สุโขทัย	18008360001004100003	23,000.00		14,000.00	9,000.00
วนศ.ลพบุรี	18008360001004100003	23,000.00		12,000.00	11,000.00
วนศ.พัทลุง	18008360001004100003	9,632,240.00		6,186,900.00	3,445,340.00
วษศ.	18008360001004100003	109,700.00		54,950.00	54,750.00
วษศ.นครศรีธรรมราช	18008360001004100003	322,000.00		196,000.00	126,000.00

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ผลผลิต: การบริการสังคม

เงินอุดหนุนในการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาผลงานสร้างสรรค์ประดิษฐ์คิดค้น
ทางศิลปวัฒนธรรม

(ผู้รับผิดชอบ: กองส่งเสริมวิชาการและงานวิจัย)

หน่วยงานในสังกัด	รหัสงบประมาณ	งบหน่วยงบบฯ สุทธิ ณ 29 เม.ย.65	ใบสั่งซื้อ/สัญญา ณ 29 เม.ย.65	เบิกจ่ายสะสม ณ 29 เม.ย.65	งบคงเหลือ งบคงเหลือ (งบสุทธิที่ได้รับ- กันเงิน-ใบสั่งซื้อ- เบิกจ่าย) ณ 29 เม.ย.65
คณะศิลปศึกษา	18008360002004100001	46,550.00		46,550.00	-
คณะศิลปนาฏดุริยางค์	18008360002004100001	24,150.00		24,150.00	-
คณะศิลปวิจิตร	18008360002004100001	94,850.00		94,850.00	-
วนศ.นครศรีธรรมราช	18008360002004100001	59,750.00		59,750.00	-
วนศ.อ่างทอง	18008360002004100001	48,300.00		48,300.00	-
วนศ.ร้อยเอ็ด	18008360002004100001	94,850.00		94,850.00	-
วนศ.สุโขทัย	18008360002004100001	35,600.00		35,600.00	-
วนศ.กาฬสินธุ์	18008360002004100001	20,300.00		20,300.00	-
วนศ.ลพบุรี	18008360002004100001	113,750.00		113,750.00	-
วนศ.พัทลุง	18008360002004100001	13,200.00		13,200.00	-
วนศ.สุพรรณบุรี	18008360002004100001	26,400.00		26,400.00	-
วนศ.นครราชสีมา	18008360002004100001	39,600.00		39,600.00	-
วชศ.	18008360002004100001	96,600.00		96,600.00	-
วชศ.สุพรรณบุรี	18008360002004100001	100,700.00		78,300.00	22,400.00

แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ค่าจัดการเรียนการสอน

(ผู้รับผิดชอบ: กองนโยบายและแผน)

หน่วยงานในสังกัด	รหัสงบประมาณ	งบหน่วยบฯ สุทธิ ณ 29 เม.ย.65	ใบสั่งซื้อ/สัญญา ณ 29 เม.ย.65	เบิกจ่ายสะสม ณ 29 เม.ย.65	งบคงเหลือ งบคงเหลือ (งบสุทธิที่ได้รับ- กันเงิน-ใบสั่งซื้อ- เบิกจ่าย) ณ 29 เม.ย.65
วนศ.	18008430005004100001	4,268,395.00	265,895.00	3,012,153.25	990,346.75
วนศ.เชียงใหม่	18008430005004100001	1,648,360.00		1,253,036.34	395,323.66
วนศ.นครศรีธรรมราช	18008430005004100001	1,756,530.00		695,082.84	1,061,447.16
วนศ.อ่างทอง	18008430005004100001	1,697,435.00		1,066,921.34	630,513.66
วนศ.ร้อยเอ็ด	18008430005004100001	1,490,225.00		1,188,659.91	301,565.09
วนศ.สุโขทัย	18008430005004100001	2,038,405.00		1,336,600.70	701,804.30
วนศ.กาฬสินธุ์	18008430005004100001	1,642,840.00		1,162,077.36	480,762.64
วนศ.ลพบุรี	18008430005004100001	1,310,035.00		968,521.27	341,513.73
วนศ.จันทบุรี	18008430005004100001	1,338,665.00		954,584.01	384,080.99
วนศ.พัทลุง	18008430005004100001	2,220,430.00		1,747,707.30	472,722.70
วนศ.สุพรรณบุรี	18008430005004100001	1,459,670.00		1,005,039.19	454,630.81
วนศ.นครราชสีมา	18008430005004100001	1,052,960.00		676,402.80	376,557.20
วชศ.	18008430005004100001	1,652,820.00	57,171.60	1,123,226.98	472,421.42
วชศ.สุพรรณบุรี	18008430005004100001	791,730.00	22,800.00	420,777.85	348,152.15
วชศ.นครศรีธรรมราช	18008430005004100001	1,082,950.00		566,154.66	516,795.34

แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาดังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ค่าน้ำหนังสือเรียน

(ผู้รับผิดชอบ: กองนโยบายและแผน)

หน่วยงานในสังกัด	รหัสงบประมาณ	งบหน่วยบฯ สุทธิ ณ 29 เม.ย.65	ใบสั่งซื้อ/สัญญา ณ 29 เม.ย.65	เบิกจ่ายสะสม ณ 29 เม.ย.65	งบคงเหลือ งบคงเหลือ (งบสุทธิที่ได้รับ- กันเงิน-ใบสั่งซื้อ- เบิกจ่าย) ณ 29 เม.ย.65
วนศ.	18008430005004100002	1,917,769.00		626,674.00	1,291,095.00
วนศ.เชียงใหม่	18008430005004100002	670,608.00		243,000.00	427,608.00
วนศ.นครศรีธรรมราช	18008430005004100002	546,968.00		125,268.00	421,700.00
วนศ.อ่างทอง	18008430005004100002	765,287.00		252,400.00	512,887.00
วนศ.ร้อยเอ็ด	18008430005004100002	669,944.00		233,000.00	436,944.00
วนศ.สุโขทัย	18008430005004100002	603,180.00		142,607.31	460,572.69
วนศ.กาฬสินธุ์	18008430005004100002	671,135.00		244,615.00	426,520.00
วนศ.ลพบุรี	18008430005004100002	516,274.00	171,061.00	208,811.00	136,402.00
วนศ.จันทบุรี	18008430005004100002	603,462.00		201,000.00	402,462.00
วนศ.พัทลุง	18008430005004100002	900,101.00		286,565.00	613,536.00
วนศ.สุพรรณบุรี	18008430005004100002	594,028.00		222,679.00	371,349.00
วนศ.นครราชสีมา	18008430005004100002	365,655.00		70,405.00	295,250.00
วชศ.	18008430005004100002	486,148.00		72,147.80	414,000.20
วชศ.สุพรรณบุรี	18008430005004100002	131,660.00		50,660.00	81,000.00
วชศ.นครศรีธรรมราช	18008430005004100002	115,279.00		10,279.00	105,000.00

แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาดังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ค่าอุปกรณ์การเรียน

(ผู้รับผิดชอบ: กองนโยบายและแผน)

หน่วยงานในสังกัด	รหัสงบประมาณ	งบหน่วยบฯ สุทธิ ณ 29 เม.ย.65	ใบสั่งซื้อ/สัญญา ณ 29 เม.ย.65	เบิกจ่ายสะสม ณ 29 เม.ย.65	งบคงเหลือ งบคงเหลือ (งบสุทธิที่ได้รับ- กันเงิน-ใบสั่งซื้อ- เบิกจ่าย) ณ 29 เม.ย.65
วนศ.	18008430005004100003	562,620.00		328,340.00	234,280.00
วนศ.เชียงใหม่	18008430005004100003	189,980.00		90,930.00	99,050.00
วนศ.นครศรีธรรมราช	18008430005004100003	182,000.00		84,280.00	97,720.00
วนศ.อ่างทอง	18008430005004100003	224,290.00		103,290.00	121,000.00
วนศ.ร้อยเอ็ด	18008430005004100003	175,210.00		73,910.00	101,300.00
วนศ.สุโขทัย	18008430005004100003	197,940.00		91,480.00	106,460.00
วนศ.กาฬสินธุ์	18008430005004100003	179,670.00		80,750.00	98,920.00
วนศ.ลพบุรี	18008430005004100003	141,070.00		69,960.00	71,110.00
วนศ.จันทบุรี	18008430005004100003	172,120.00		78,800.00	93,320.00
วนศ.พัทลุง	18008430005004100003	271,030.00		129,430.00	141,600.00
วนศ.สุพรรณบุรี	18008430005004100003	176,700.00		91,170.00	85,530.00
วนศ.นครราชสีมา	18008430005004100003	123,330.00		54,860.00	68,470.00
วชศ.	18008430005004100003	115,998.00		20,778.00	95,220.00
วชศ.สุพรรณบุรี	18008430005004100003	37,030.00		18,400.00	18,630.00
วชศ.นครศรีธรรมราช	18008430005004100003	41,170.00		17,020.00	24,150.00

แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาดังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ค่าเครื่องแบบนักเรียน

(ผู้รับผิดชอบ: กองนโยบายและแผน)

หน่วยงานในสังกัด	รหัสงบประมาณ	งบหน่วยบฯ สุทธิ ณ 29 เม.ย.65	ใบสั่งซื้อ/สัญญา ณ 29 เม.ย.65	เบิกจ่ายสะสม ณ 29 เม.ย.65	งบคงเหลือ งบคงเหลือ (งบสุทธิที่ได้รับ- กันเงิน-ใบสั่งซื้อ- เบิกจ่าย) ณ 29 เม.ย.65
วนศ.	18008430005004100004	914,850.00		217,800.00	697,050.00
วนศ.เชียงใหม่	18008430005004100004	317,700.00		-	317,700.00
วนศ.นครศรีธรรมราช	18008430005004100004	300,600.00		-	300,600.00
วนศ.อ่างทอง	18008430005004100004	373,050.00		-	373,050.00
วนศ.ร้อยเอ็ด	18008430005004100004	329,850.00		-	329,850.00
วนศ.สุโขทัย	18008430005004100004	343,350.00		-	343,350.00
วนศ.กาฬสินธุ์	18008430005004100004	327,600.00		-	327,600.00
วนศ.ลพบุรี	18008430005004100004	236,250.00		-	236,250.00
วนศ.จันทบุรี	18008430005004100004	295,650.00		-	295,650.00
วนศ.พัทลุง	18008430005004100004	432,900.00		-	432,900.00
วนศ.สุพรรณบุรี	18008430005004100004	270,000.00		-	270,000.00
วนศ.นครราชสีมา	18008430005004100004	219,600.00		-	219,600.00
วชศ.	18008430005004100004	372,600.00		-	372,600.00
วชศ.สุพรรณบุรี	18008430005004100004	72,900.00		-	72,900.00
วชศ.นครศรีธรรมราช	18008430005004100004	94,500.00		-	94,500.00

แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาดังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

(ผู้รับผิดชอบ: กองนโยบายและแผน)

หน่วยงานในสังกัด	รหัสงบประมาณ	งบหน่วยบฯ สุทธิ ณ 29 เม.ย.65	ใบสั่งซื้อ/สัญญา ณ 29 เม.ย.65	เบิกจ่ายสะสม ณ 29 เม.ย.65	งบคงเหลือ งบคงเหลือ (งบสุทธิที่ได้รับ- กันเงิน-ใบสั่งซื้อ- เบิกจ่าย) ณ 29 เม.ย.65
วนศ.	18008430005004100005	904,720.00		166,061.91	738,658.09
วนศ.เชียงใหม่	18008430005004100005	299,697.50		133,435.00	166,262.50
วนศ.นครศรีธรรมราช	18008430005004100005	281,695.00		36,980.00	244,715.00
วนศ.อ่างทอง	18008430005004100005	342,642.50		59,020.00	283,622.50
วนศ.ร้อยเอ็ด	18008430005004100005	292,402.50		51,200.00	241,202.50
วนศ.สุโขทัย	18008430005004100005	308,747.50		81,470.00	227,277.50
วนศ.กาฬสินธุ์	18008430005004100005	270,610.00		147,130.00	123,480.00
วนศ.ลพบุรี	18008430005004100005	223,255.00		90,271.00	132,984.00
วนศ.จันทบุรี	18008430005004100005	261,067.50		57,900.00	203,167.50
วนศ.พัทลุง	18008430005004100005	416,925.00		38,712.00	378,213.00
วนศ.สุพรรณบุรี	18008430005004100005	278,832.50		185,085.00	93,747.50
วนศ.นครราชสีมา	18008430005004100005	193,962.50		-	193,962.50
วชศ.	18008430005004100005	277,875.00		27,775.00	250,100.00
วชศ.สุพรรณบุรี	18008430005004100005	63,887.50		36,350.00	27,537.50
วชศ.นครศรีธรรมราช	18008430005004100005	68,637.50		38,003.50	30,634.00

แบบรายงานความก้าวหน้าโครงการ/กิจกรรมภายใต้ งบเงินอุดหนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ลำดับ	รหัสงบประมาณ	ชื่อโครงการตามพร.งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	งบประมาณตาม พร.งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (บาท)	กิจกรรมที่จะดำเนินการ (ตามที่ขออนุมัติ หลักการ)	รายละเอียดของการดำเนินการแต่ละกิจกรรม	งบประมาณของแต่ละกิจกรรม (บาท)	ระยะการดำเนินการของแต่ละกิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงานของกิจกรรม	ปัญหาและอุปสรรค (ถ้ามี)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ยอดคงเหลือ (บาท)	ผู้รับผิดชอบโครงการ
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม												
1	18008360001004100001	เงินอุดหนุนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียนนักศึกษาที่เป็นเด็กแนวรวนชนพิการ และผู้ด้อยโอกาส	7,500,000	1. จัดสรรทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ประเภททุนเรียนดี ทุนศิลปะเด่น และทุนคิดศิลป์ไทย ให้กับ คณะ 3 วิทยาลัยนาฏศิลป์ 12 แห่งและ วิทยาลัยช่างศิลป์ 2 แห่ง	จัดสรรทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ประเภททุนเรียนดี ทุนศิลปะเด่น และทุนคิดศิลป์ไทย ให้กับ คณะ 3 วิทยาลัยนาฏศิลป์ 12 แห่งและ วิทยาลัยช่างศิลป์ 2 แห่ง	ได้รับจัดสรรงบประมาณงวดที่ 2 ไตรมาสที่ 3 จำนวน 3,030,800 บาท	<u>ภาคการศึกษาที่ 2/64</u> <u>คัตโคม 7.ค.๒.64</u> ภาคการศึกษาที่ 1/65 คัตโคม มี.ย.65	กองกิจการนักเรียนนักศึกษาเรียนการศึกษาระยะเวลางวดที่ 2 ไตรมาสที่ 3 จำนวน 3,030,800 บาท ได้ดำเนินการคัดเลือกเป็นค่าเล่าเรียน และค่าหน่วยกิตให้กับคณะ/วิทยาลัย จำนวน 17 แห่ง จำนวน 249 คน เป็นจำนวนเงิน 2,845,500 บาท 1.คณะศิลปศึกษา จำนวน 40 คน เป็นเงิน 468,000 บาท 2.คณะศิลปนาฏกา จำนวน 7 คน เป็นเงิน 94,500 บาท 3.คณะศิลปวิจิตร จำนวน 4 คน เป็นเงิน 54,000 บาท 4.วิทยาลัยนาฏศิลป์ จำนวน 18 คน เป็นเงิน 219,000 บาท 5.วชน.เชียงใหม่ จำนวน 15 คน เป็นเงิน 166,500 บาท 6.วชน.นครศรีฯ จำนวน 6 คน เป็นเงิน 57,000 บาท 7.วชน.อ่างทอง จำนวน 18 คน เป็นเงิน 195,000 บาท 8.วชน.ร้อยเอ็ด จำนวน 19 คน เป็นเงิน 220,500 บาท 9.วชน.สุโขทัย จำนวน 17 คน เป็นเงิน 193,500 บาท 10.วชน.กาฬสินธุ์ จำนวน 25 คน เป็นเงิน 289,500 บาท 11.วชน.สกลบุรี จำนวน 19 คน เป็นเงิน 220,500 บาท 12.วชน.จันทบุรี จำนวน 23 คน เป็นเงิน 238,500 บาท 13.วชน.พัทลุง จำนวน 14 คน เป็นเงิน 153,000 บาท 14.วชน.นครราชสีมา จำนวน 8 คน เป็นเงิน 84,000 บาท 15.วชน.สุพรรณบุรี จำนวน 12 คน เป็นเงิน 138,000 บาท 16.วิทยาลัยช่างศิลป์ จำนวน 1 คน เป็นเงิน 13,500 บาท 17.วชน.สุพรรณบุรี จำนวน 3 คน เป็นเงิน 40,500 บาท หมายเหตุ ทั้งนี้ยังไม่รวมนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่เข้าศึกษาใหม่	-	- ดำเนินการเบิกจ่ายช่วงเปิดภาคการศึกษาที่ 1/65 เดือน มิถุนายน 2565	- ยอดเงินในระบบ GF ณ วันที่ 31 มี.ค.65 จำนวน 3,448,600 บาท ดังนี้ - คัตโคมให้คณะ/วิทยาลัย จำนวน 2,845,500 บาท - งบประมาณคงเหลือจากการเบิกจ่ายก่อนหมด 1/64 กองกิจการนักเรียนนักศึกษาอยู่ระหว่างดำเนินการตั้งงบประมาณคืนกลับมายังสถาบันฯ เป็นเงิน 360,290 บาท **งบประมาณคงเหลือใน GF สถาบันฯ 138,310 บาท	กองกิจการนักเรียนนักศึกษาฝ่ายสวัสดิการและทุนนักเรียนนักศึกษา
				2. จัดสรรทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาผู้พิการ ระดับปริญญาตรี 2 ภาคการศึกษา (2/64 และ 1/65)	จัดสรรทุนให้กับนักศึกษาผู้พิการระดับปริญญาตรี ให้กับ 3 คณะ,วิทยาลัยนาฏศิลป์ 12 แห่ง และวิทยาลัยช่างศิลป์ 2 แห่ง	273,390	<u>ภาคการศึกษาที่ 2/64</u> <u>คัตโคม 7.ค.๒.64</u> คัตโคม มี.ย.65	ได้ดำเนินการคัดเลือกเป็นค่าเล่าเรียน และค่าหน่วยกิตให้กับคณะ/วิทยาลัย จำนวน 6 แห่ง จำนวน 9 คน เป็นจำนวนเงิน 104,500 บาท 1.คณะศิลปนาฏ จำนวน 1 คน เป็นเงิน 13,500 บาท 2.คณะศิลปวิจิตร จำนวน 3 คน เป็นเงิน 40,500 บาท 3.วชน.ร้อยเอ็ด จำนวน 2 คน เป็นเงิน 18,500 บาท 4.วชน.สกลบุรี จำนวน 1 คน เป็นเงิน 13,500 บาท 5.วชน.พัทลุง จำนวน 1 คน เป็นเงิน 5,000 บาท 6.วชน.สุพรรณบุรี จำนวน 1 คน เป็นเงิน 13,500 บาท หมายเหตุ ทั้งนี้ยังไม่รวมนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่เข้าศึกษาใหม่	-	- ดำเนินการเบิกจ่ายช่วงเปิดภาคการศึกษาที่ 1/65 เดือน มิถุนายน 2565	104,500	
				3.จัดสรรทุนการศึกษาผู้ด้อยโอกาส ระดับอุดมศึกษา/ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง/ระดับมัธยมศึกษาและประกาศนียบัตรวิชาชีพ	จัดสรรทุนให้กับนักเรียน นักศึกษาผู้ด้อยโอกาส ระดับปริญญาตรี ให้กับ 3 คณะ,วิทยาลัยนาฏศิลป์ 12 แห่ง และวิทยาลัยช่างศิลป์ 3 แห่ง	145,410	1.สำรวจและพิจารณา มี.ย. 65	รอดำเนินการตามแบบปฏิบัติงาน ซึ่งจะต้องสำรวจนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2565 ช่วงต้นเดือนมิถุนายน 2565	-	-		
2	18008360001004100002	เงินอุดหนุนในการศึกษาต่อระดับปริญญาโท และปริญญาเอก	2,500,000	เบิกจ่ายทุนการศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก ให้กับข้าราชการครู คุมฯอาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ที่ได้รับการจัดสรรในระหว่างปี 2562-2564	ทุนการศึกษาให้แก่บุคลากรในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ วิทยากร	2,500,000	1.ค.ศ. 64 ถึง 30 ก.ย. 65	1. ผู้รับทุนปี 2562 เบิกจ่ายทุนการศึกษา พร้อม 2/64 จำนวน 20 คน เป็นเงิน 898,940 บาท 2. ผู้รับทุนปี 2563 เบิกจ่ายทุนการศึกษา พร้อม 2/64 จำนวน 11 คน เป็นเงิน 590,760 บาท 3. ผู้รับทุนปี 2564 เบิกจ่ายทุนการศึกษา พร้อม 2/64 จำนวน 7 คน เป็นเงิน 342,360 บาท	-	1,832,060.00	667,940.00	กองบริหารทรัพยากรบุคคล ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล

แบบรายงานความก้าวหน้าโครงการ/กิจกรรมภายใต้ งบเงินอุดหนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ลำดับ	รหัสงบประมาณ	ชื่อโครงการตามพร.งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	งบประมาณตาม พร.งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (บาท)	กิจกรรมที่จะดำเนินการ (ตามที่ขออนุมัติ หลักการ)	รายละเอียดของงานดำเนินการแต่ละกิจกรรม	งบประมาณของแต่ละกิจกรรม (บาท)	ระยะการดำเนินการของแต่ละกิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงานของกิจกรรม	ปัญหาและอุปสรรค (ถ้ามี)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ยอดคงเหลือ (บาท)	ผู้รับผิดชอบโครงการ	
5	18008360002004100002	เงินอุดหนุนในการจัดประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ	1,500,000	1. ประชาสัมพันธ์	1.1 ประชาสัมพันธ์โครงการฯ ในหลายช่องทาง เช่น ส่งจดหมายเชิญชวนไปยังโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาและระดับมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ติดป้ายไวนิล ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อเว็บไซต์ (Website) (LINE) เฟซบุ๊ก (Facebook) 1.2 จัดประชุม (คำอาหารว่างและเครื่องดื่ม)	50,000	ก.พ. 65 มี.ค.65	ดำเนินการแล้ว		50,354.00		รองอธิการบดี ศศ. อำนวย บลของค์	
				2. รับสมัครผลงานศิลปกรรมเด็ก	2.1 ลงทะเบียนรับผลงาน จัดทำรหัสผลงานแยกประเภทผลงาน และขนย้ายผลงานศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ 2.2 จัดลงทะเบียนรับผลงานตามอายุ 2.3 แยกระดับผลงานตามระดับอายุ จำนวน 5 ระดับ และขนย้ายผลงานศิลปกรรมในวันตัดสิน 2.4 คำนำร่วรกรรมการรับสมัคร	190,000	พ.ค. 65	- จัดจ้างเหมารถเพื่อเป็นวันผลงาน จัดทำรหัสผลงานแยกประเภทผลงาน และขนย้ายผลงาน - จัดซื้อวัสดุ เพื่อดำเนินการรับสมัครผลงานศิลปกรรมฯ - ค่าดูแลระบบ - ค่าตัดโอนเงินเป็นค่าขนส่งผลงานไป - กลับ และค่าจ้างเหมารถและผลงานศิลปกรรม 4 แห่ง		- 48,150.- (เบิกจ่าย ๗ มี.ย. ๒๕๖๕) -12,064.25 -35,000 -83,440	11,345.75		
				3. ตัดสินผลงานศิลปกรรมเด็ก	สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านศิลปะสาขาต่างๆ เป็นคณะกรรมการคัดเลือกและตัดสินจำนวน 22 ท่าน โดยแบ่งระดับการประกวดเป็น 4 ระดับ • ระดับอายุ 5 - 8 ปี • ระดับอายุ 9-12 ปี • ระดับอายุ 13-16 ปี • ระดับอายุ 17-20 ปี	200,000	มี.ย.65	รอดำเนินการตามแผนในช่วงเดือน มี.ย. 65				200,000	
				4. จัดทำคู่มือ	จัดทำคู่มือผู้สมัคร	120,000	มี.ย.65	รอดำเนินการตามแผนในช่วงเดือน มี.ย. 65				120,000	
				5. จัดนิทรรศการแสดงผลงานศิลปกรรมเด็ก	จัดนิทรรศการแสดงผลงานศิลปกรรมเด็ก	935,000	ก.ค. 65	รอดำเนินการตามแผนในช่วงเดือน ก.ค. 65				935,000	
				6. ประเมินโครงการศิลปกรรมเด็ก	ประเมินโครงการศิลปกรรมเด็ก	5,000	ก.ค. 65	รอดำเนินการตามแผนในช่วงเดือน ก.ค. 65				5,000	

แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ลำดับ	รหัสงบประมาณ	ชื่อโครงการตามพร.งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	งบประมาณตาม พร.งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (บาท)	กิจกรรมที่จะดำเนินการ (ตามที่ขออนุมัติ หลักการ)	รายละเอียดของงานดำเนินการแต่ละกิจกรรม	งบประมาณของแต่ละกิจกรรม (บาท)	ระยะการดำเนินการของแต่ละกิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงานของกิจกรรม	ปัญหาและอุปสรรค (ถ้ามี)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ยอดคงเหลือ (บาท)	ผู้รับผิดชอบโครงการ
6	18008430005004100003	ค่าจัดการเรียนการสอน	39237500	ค่าจัดการเรียนการสอน	เบิกจ่ายค่าจ้างผู้ทรงคุณวุฒิ ครูอาจารย์ จ้างเหมาบริการฯ	16,821,428.99	ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565	เบิกจ่ายค่าจ้างผู้ทรงคุณวุฒิ ครูอาจารย์ จ้างเหมาบริการฯ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 - เดือนมกราคม 2565		11,360,572.64	5,460,856.35	กองนโยบายและแผน
				ค่าสาธารณูปโภค 30 %	ชำระสาธารณูปโภค เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์ ค่าอินเทอร์เน็ต ค่าอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 - เดือนมกราคม 2565	5,898,976.01	ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565	ชำระสาธารณูปโภค เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์ ค่าอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 - เดือนมกราคม 2565		4,855,174.26	1,043,801.75	
				ค่าอำนาจงานก่อสร้าง		1,371,520.00	ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565			445,718.00	925,802.00	
				ค่าจ้างเหมาปฏิบัติงาน	เบิกจ่ายค่าจ้างพนักงานขับรถ คนสวน คนทำความสะอาด เป็นต้น	2,505,125.00	ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565	เบิกจ่ายค่าจ้างพนักงานขับรถ คนสวน คนทำความสะอาด ในอัตราจ้างแล้วแต่หน่วยงานกำหนด ตั้งแต่ เดือนตุลาคม 2564 - เดือนมกราคม 2565		1,311,386.00	1,193,739.00	
				ค่าใช้จ่าย ในการเดินทางไปราชการเข้าร่วมโครงการ	ของครูประสิทธิ์ ปิ่นแก้ว(สถาบันตัดโอนจากส่วนกลางไปให้)	91,690.00	13 - 14 มกราคม 2565	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว		72,202.00	19,488.00	
	18008430005004100003	ค่าน้ำเสียเหิน	11,827,500	ค่าน้ำเสียเหิน	จัดซื้อหนังสือเรียนวิชาสามัญ	6,567,386	พฤศจิกายน 2564 - ธันวาคม 2564	ดำเนินการทั้งสิ้นสถาบันฯ เรียบร้อยแล้ว		-	6,567,386.00	
	18008430005004100003	ค่าอุปกรณ์การเรียน	3,493,000	ค่าอุปกรณ์การเรียน		1,519,150	พฤศจิกายน 2564 - ธันวาคม 2564	ดำเนินการทั้งสิ้นสถาบันฯ เรียบร้อยแล้ว		-	1,519,150.00	
	18008430005004100004	ค่าเครื่องแบบนักเรียน	5,485,000	ค่าเครื่องแบบนักเรียน		4,901,400				-	4,901,400.00	
	18008430005004100003	ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	7,259,500	ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน		4,379,790	ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565	ดำเนินการจัดโครงการและกิจกรรมให้กับเด็กนักเรียนได้เพียงบางหน่วยงาน	ไม่สามารถจัดกิจกรรมให้เด็กได้ครบถ้วน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้ไม่สามารถจัดการเรียนการสอนได้ตามปกติ ต้องจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์	1,090,431.00	3,289,359.00	

สรุปผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายอื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ข้อมูลจากระบบ GFMIS ณ 29 เม.ย.2565)

รหัสงบประมาณ	รหัสงบประมาณ NEW	ชื่อรายการ	งบประมาณตาม พรบ. งบประมาณ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 (บาท)	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร งวดที่ 1-2 (บาท)	ใบสั่งซื้อ (PO) เบิกจ่ายสะสม ณ 29 เม.ย.65 (บาท)	เบิกจ่ายสะสม ณ 29 เม.ย.65 (บาท)	ร้อยละการ เบิกจ่ายเทียบ งบประมาณตาม พรบ.	ร้อยละการ เบิกจ่ายเทียบ ประมาณสุทธิที่ ได้รับการจัดสรร งวดที่ 1ถึง2	งบคงเหลือ (บาท) (งบตามพรบ-PO-ผลการ เบิกจ่าย)	งบคงเหลือ (บาท) (งบประมาณสุทธิที่ได้รับ จัดสรรงวดที่ 1ถึง 2 - PO- ผลการเบิกจ่าย)
			①	②	④	⑤	⑥	⑦	⑨	⑩
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์										
ผู้สำเร็จการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม										
1800836001700001	18008360001005000001	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม สู่มาตรฐานสากล	1,500,000	1,125,000.00	-	478,659.60	31.91	42.55	1,021,340.40	646,340.40
1800836001700002	18008360001005000002	ค่าใช้จ่ายในพัฒนานักเรียนนักศึกษาให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และตามอัตลักษณ์ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	1,000,000	750,000.00		31,870.00	3.19	4.25	968,130.00	718,130.00
1800836001700003	18008360001005000003	ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	500,000	375,000.00		64,940.26	12.99	17.32	435,059.74	310,059.74
รวมผลผลิตผู้สำเร็จด้านศิลปวัฒนธรรม			3,000,000.00	2,250,000.00	-	575,469.86	19.18	25.58	2,424,530.14	1,674,530.14
การบริการสังคม										
1800836002700001	18008360002005000001	ค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการทางวิชาการและการแสดงทางด้าน ศิลปวัฒนธรรม	3,000,000	3,000,000.00		8,375.00	0.28	0.28	2,991,625.00	2,991,625.00
1800836002700002	18008360002005000002	ค่าใช้จ่ายในการจัดแสดงเพื่อต้อนรับประมุข อาคันตุกะหรือผู้นำ ต่างประเทศ	200,000	150,000.00		40,680.00	20.34	27.12	159,320.00	109,320.00
1800836002700003	18008360002005000003	ค่าใช้จ่ายในการจัดการองค์ความรู้ทางศิลปวัฒนธรรม	1,500,000	1,300,000.00		30,830.00	2.06	2.37	1,469,170.00	1,269,170.00
1800836002700004	18008360002005000004	ค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม	500,000	500,000.00		336,207.60	67.24	67.24	163,792.40	163,792.40
1800836002700005	18008360002005000005	ค่าใช้จ่ายในการประกวดนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์แห่งชาติ	1,500,000	1,356,000.00	-	1,008,091.51	67.21	74.34	491,908.49	347,908.49
1800836002700006	18008360002005000006	ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างพัฒนาทักษะชีวิตนักศึกษาในศตวรรษที่ 21	1,000,000	910,000.00		529,392.00	52.94	58.17	470,608.00	380,608.00
1800836002700007	18008360002005000007	ค่าใช้จ่ายในการจัดทำมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ และทัศนศิลป์	500,000	500,000.00	-	97,867.00	19.57	19.57	402,133.00	402,133.00
1800836002700008	18008360002005000008	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร	1,500,000	1,231,500.00		252,112.00	16.81	20.47	1,247,888.00	979,388.00
1800836002700009	18008360002005000009	ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมวิชาการด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ และ ทัศนศิลป์	500,000	410,000.00		102,500.00	20.50	25.00	397,500.00	307,500.00
1800836002700010	18008360002005000010	ค่าใช้จ่ายในการจัดงานเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และพระบรม วงศานุวงศ์	3,800,000	2,609,000.00	72,430.00	844,914.00	22.23	32.38	2,882,656.00	1,691,656.00
1800836002700011	18008360002005000011	ค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมทั่วทิศแผ่นดินไทย	8,000,000	6,000,000.00	300,402.00	3,175,537.10	39.69	52.93	4,524,060.90	2,524,060.90
1800836002700012	18008360002005000012	ค่าใช้จ่ายในการแสดงแสง สี เสียง สื่อผสม ชุดวังหน้ารำลึก	1,000,000	519,000.00		123,000.00	12.30	23.70	877,000.00	396,000.00
รวมผลผลิตการบริการสังคม			23,000,000.00	18,485,500.00	372,832.00	6,549,506.21	28.48	35.43	16,077,661.79	11,563,161.79

รหัสงบประมาณ	รหัสงบประมาณ NEW	ชื่อรายการ	งบประมาณตาม พรบ. งบประมาณ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 (บาท)	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร งวดที่ 1-2 (บาท)	ใบสั่งซื้อ (PO) เบิกจ่ายสะสม ณ 29 เม.ย.65 (บาท)	เบิกจ่ายสะสม ณ 29 เม.ย.65 (บาท)	ร้อยละการ เบิกจ่ายเทียบ งบประมาณตาม พรบ.	ร้อยละการ เบิกจ่ายเทียบ ประมาณสุทธิที่ ได้รับการจัดสรร งวดที่ 1ถึง2	งบคงเหลือ (บาท) (งบตามพรบ-PO-ผลการ เบิกจ่าย)	งบคงเหลือ (บาท) (งบประมาณสุทธิที่ได้รับ จัดสรรงวดที่ 1ถึง 2 - PO- ผลการเบิกจ่าย)
			①	②	④	⑤	⑥	⑦	⑨	⑩
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม										
1. โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน										
1800837010700001	18008370010005000001	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนารูปแบบและเทคนิคการแสดงให้ได้มาตรฐาน และทันสมัย	7,000,000	5,250,000.00	843,060.00	1,123,507.00	16.05	21.40	5,033,433.00	3,283,433.00
2. โครงการส่งเสริมเด็กไทยเล่นดนตรี คนละ 1 ชิ้น										
1800837019700001	18008370019005000001	ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมเด็กไทยเล่นดนตรี คนละ 1 ชิ้น	3,000,000	2,250,000.00			-	-	3,000,000.00	2,250,000.00
แผนงานยุทธศาสตร์ปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม										
1. โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะผู้เรียนด้านนาฏศิลป์ดนตรี คีตศิลป์ และทัศนศิลป์ที่สอดคล้องกับทักษะในศตวรรษที่ 21										
1800830020700001	18008300020005000001	ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาทักษะผู้เรียนด้านนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์ และทัศนศิลป์ที่สอดคล้องกับทักษะในศตวรรษที่ 21	5,902,400	5,037,400.00	30,000.00	3,215,504.95	54.48	63.83	2,656,895.05	1,791,895.05
2. โครงการการพัฒนาศักยภาพผู้สอนในยุคไทยแลนด์ 4.0										
1800830022700001	18008300022005000001	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพผู้สอนในยุคไทยแลนด์ 4.0	2,250,000	1,076,900.00			-	-	2,250,000.00	1,076,900.00
รวม			44,152,400.00	34,349,800.00	1,245,892.00	11,463,988.02	25.96	33.37	31,442,519.98	21,639,919.98

หมายเหตุ

- ① งบประมาณตามพรบ.งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
- ② งบประมาณสุทธิที่ได้รับการจัดสรร = การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งวดที่ 1 + งวดที่ 2 มีหน่วยเป็นบาท
- ④ ใบสั่งซื้อ (PO) เบิกจ่ายสะสม ณ 29 เม.ย.65 (บาท) = ข้อมูลใบสั่งซื้อในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ณ วันที่ 29 เม.ย.65 มีหน่วยเป็นบาท
- ⑤ เบิกจ่ายสะสม ณ 29 เม.ย.65 (บาท) = ข้อมูลผลการเบิกจ่ายจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ณ วันที่ 29 เม.ย.65 มีหน่วยเป็นบาท
- ⑥ ร้อยละการเบิกจ่ายเทียบงบประมาณตาม พรบ. = ผลการเบิกจ่ายจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ (GFMIS) ณ วันที่ 29 เม.ย.65 เทียบกับ งบประมาณตาม พรบ.งบประมาณ พ.ศ. 2564 มีหน่วยเป็นร้อยละ
- ⑦ ร้อยละการเบิกจ่ายเทียบงบประมาณสุทธิที่ได้รับการจัดสรรงวดที่1ถึง2 = ผลการเบิกจ่ายจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ (GFMIS) ณ วันที่ 29 เม.ย.65 เทียบกับ งบประมาณสุทธิที่ได้รับการจัดสรรงวดที่ 1ถึง2 มีหน่วยเป็นร้อยละ
- ⑨ งบคงเหลือ (บาท) (งบตามพรบ-PO-ผลการเบิกจ่าย) = งบคงเหลือคำนวณจาก งบประมาณตามพรบ.งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - ใบสั่งซื้อ - ผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ 29 เม.ย.65
- ⑩ งบคงเหลือ (บาท) (งบประมาณสุทธิที่ได้รับการจัดสรรงวดที่ 1 ถึง 2-PO-ผลการเบิกจ่าย) = งบคงเหลือคำนวณจากงบประมาณสุทธิที่ได้รับการจัดสรรงวดที่ 1 ถึง 2 - ใบสั่งซื้อ - ผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ 29 เม.ย.65

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ผลลัพธ์: ผู้สำเร็จการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม
สู่มาตรฐานสากล

(ผู้รับผิดชอบ: กองส่งเสริมวิชาการและงานวิจัย)

หน่วยงานในสังกัด	รหัสงบประมาณ	งบหน่วยงบบฯ สุทธิ ณ 29 เม.ย.65	ใบสั่งซื้อ/สัญญา ณ 29 เม.ย.65	เบิกจ่ายสะสม ณ 29 เม.ย.65	งบคงเหลือ งบคงเหลือ (งบสุทธิที่ได้รับ- กันเงิน-ใบสั่งซื้อ- เบิกจ่าย) ณ 29 เม.ย.65
คณะศิลปนาฏดุริยางค์	18008360001005000001	200,000.00		199,749.60	250.40
คณะศิลปปริทัศน์	18008360001005000001	112,500.00		-	112,500.00
ววนศ.เชียงใหม่	18008360001005000001	464,250.00		-	464,250.00

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ผลลัพธ์: ผู้สำเร็จการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม

ค่าใช้จ่ายในพัฒนานักเรียนนักศึกษาให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และตามอัตลักษณ์ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

(ผู้รับผิดชอบ: กองกิจการนักเรียนนักศึกษา)

หน่วยงานในสังกัด	รหัสงบประมาณ	งบหน่วยบฯ สุทธิ ณ 29 เม.ย.65	ใบสั่งซื้อ/สัญญา ณ 29 เม.ย.65	เบิกจ่ายสะสม ณ 29 เม.ย.65	งบคงเหลือ งบคงเหลือ (งบสุทธิที่ได้รับ- กันเงิน-ใบสั่งซื้อ- เบิกจ่าย) ณ 29 เม.ย.65
คณะศิลปศึกษา	18008360001005000002	33,929.00		6,665.00	27,264.00
คณะศิลปนาฏดุริยางค์	18008360001005000002	23,594.00		-	23,594.00
คณะศิลปวิจิตร	18008360001005000002	24,894.00		-	24,894.00
วนศ.	18008360001005000002	21,494.00		2,000.00	19,494.00
วนศ.เชียงใหม่	18008360001005000002	28,549.00		2,805.00	25,744.00
วนศ.นครศรีธรรมราช	18008360001005000002	30,349.00		-	30,349.00
วนศ.อ่างทอง	18008360001005000002	24,344.00		-	24,344.00
วนศ.ร้อยเอ็ด	18008360001005000002	31,919.00		-	31,919.00
วนศ.สุโขทัย	18008360001005000002	26,504.00		-	26,504.00
วนศ.กาฬสินธุ์	18008360001005000002	34,189.00		-	34,189.00
วนศ.ลพบุรี	18008360001005000002	24,874.00		-	24,874.00
วนศ.จันทบุรี	18008360001005000002	27,379.00		-	27,379.00
วนศ.พัทลุง	18008360001005000002	30,104.00		2,175.00	27,929.00
วนศ.สุพรรณบุรี	18008360001005000002	22,449.00		-	22,449.00
วนศ.นครราชสีมา	18008360001005000002	26,039.00		-	26,039.00
วชศ.	18008360001005000002	18,860.00		-	18,860.00
วชศ.สุพรรณบุรี	18008360001005000002	17,005.00		-	17,005.00

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ผลลัพธ์: ผู้สำเร็จการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม

ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

(ผู้รับผิดชอบ: กลุ่มประกันคุณภาพการศึกษา)

หน่วยงานในสังกัด	รหัสงบประมาณ	งบหน่วยงานฯ สุทธิ ณ 29 เม.ย.65	ใบสั่งซื้อ/สัญญา ณ 29 เม.ย.65	เบิกจ่ายสะสม ณ 29 เม.ย.65	งบคงเหลือ งบคงเหลือ (งบสุทธิที่ได้รับ- กันเงิน-ใบสั่งซื้อ- เบิกจ่าย) ณ 29 เม.ย.65
คณะศิลปศึกษา	18008360001005000003	19,500.00		-	19,500.00
คณะศิลปนาฏดุริยางค์	18008360001005000003	16,000.00		-	16,000.00
คณะศิลปวิจิตร	18008360001005000003	16,000.00		-	16,000.00
วนศ.	18008360001005000003	16,000.00		-	16,000.00
วนศ.เชียงใหม่	18008360001005000003	19,500.00		-	19,500.00
วนศ.นครศรีธรรมราช	18008360001005000003	16,000.00		-	16,000.00
วนศ.อ่างทอง	18008360001005000003	16,000.00		-	16,000.00
วนศ.ร้อยเอ็ด	18008360001005000003	19,500.00		-	19,500.00
วนศ.สุโขทัย	18008360001005000003	16,000.00		-	16,000.00
วนศ.กาฬสินธุ์	18008360001005000003	19,500.00		-	19,500.00
วนศ.ลพบุรี	18008360001005000003	16,000.00		-	16,000.00
วนศ.จันทบุรี	18008360001005000003	16,000.00		-	16,000.00
วนศ.พัทลุง	18008360001005000003	16,000.00		-	16,000.00
วนศ.สุพรรณบุรี	18008360001005000003	16,000.00		-	16,000.00
วนศ.นครราชสีมา	18008360001005000003	16,000.00		-	16,000.00
วชศ.	18008360001005000003	12,500.00		-	12,500.00
วชศ.สุพรรณบุรี	18008360001005000003	12,500.00		-	12,500.00

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ผลผลิต: การบริการสังคม

ค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการทางวิชาการและการแสดงทางด้านศิลปวัฒนธรรม

(ผู้รับผิดชอบ: กลุ่มศิลปวัฒนธรรม)

หน่วยงานในสังกัด	รหัสงบประมาณ	งบหน่วยงานฯ สุทธิ ณ 29 เม.ย.65	ใบสั่งซื้อ/สัญญา ณ 29 เม.ย.65	เบิกจ่ายสะสม ณ 29 เม.ย.65	งบคงเหลือ งบคงเหลือ (งบสุทธิที่ได้รับ- กันเงิน-ใบสั่งซื้อ- เบิกจ่าย) ณ 29 เม.ย.65
คณะศิลปศึกษา	18008360002005000001	76,260.00		-	76,260.00
คณะศิลปนาฏดุริยางค์	18008360002005000001	76,260.00		-	76,260.00
คณะศิลปวิจิตร	18008360002005000001	129,760.00		-	129,760.00
วนศ.	18008360002005000001	76,260.00		-	76,260.00
วนศ.เชียงใหม่	18008360002005000001	142,680.00		-	142,680.00
วนศ.นครศรีธรรมราช	18008360002005000001	142,680.00		-	142,680.00
วนศ.อ่างทอง	18008360002005000001	1,100,000.00		-	1,100,000.00
วนศ.ร้อยเอ็ด	18008360002005000001	98,400.00		-	98,400.00
วนศ.สุโขทัย	18008360002005000001	98,400.00		-	98,400.00
วนศ.กาฬสินธุ์	18008360002005000001	98,400.00		-	98,400.00
วนศ.ลพบุรี	18008360002005000001	29,520.00		-	29,520.00
วนศ.จันทบุรี	18008360002005000001	98,400.00		8,375.00	90,025.00
วนศ.พัทลุง	18008360002005000001	142,680.00		-	142,680.00
วนศ.สุพรรณบุรี	18008360002005000001	29,520.00		-	29,520.00
วนศ.นครราชสีมา	18008360002005000001	76,260.00		-	76,260.00
วชศ.	18008360002005000001	29,760.00		-	29,760.00
วชศ.สุพรรณบุรี	18008360002005000001	11,520.00		-	11,520.00
วชศ.นครศรีธรรมราช	18008360002005000001	55,680.00		-	55,680.00

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ผลผลิต: การบริการสังคม

ค่าใช้จ่ายในการจัดแสดงเพื่อต้อนรับประมุข อาคันตุกะหรือผู้นำต่างประเทศ

(ผู้รับผิดชอบ: กลุ่มศิลปวัฒนธรรม)

หน่วยงานในสังกัด	รหัสงบประมาณ	งบหน่วยงบบฯ สุทธิ ณ 29 เม.ย.65	ใบสั่งซื้อ/สัญญา ณ 29 เม.ย.65	เบิกจ่ายสะสม ณ 29 เม.ย.65	งบคงเหลือ งบคงเหลือ (งบสุทธิที่ได้รับ- กันเงิน-ใบสั่งซื้อ- เบิกจ่าย) ณ 29 เม.ย.65
คณะศิลปนาฏดุริยางค์	18008360002005000002	14,400.00		10,800.00	3,600.00
วนศ.	18008360002005000002	24,880.00		24,380.00	500.00

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ผลผลิต: การบริการสังคม

ค่าใช้จ่ายในการจัดการองค์ความรู้ทางศิลปวัฒนธรรม

(ผู้รับผิดชอบ: กองส่งเสริมวิชาการและงานวิจัย)

หน่วยงานในสังกัด	รหัสงบประมาณ	งบหน่วยงานฯ สุทธิ ณ 29 เม.ย.65	ใบสั่งซื้อ/สัญญา ณ 29 เม.ย.65	เบิกจ่ายสะสม ณ 29 เม.ย.65	งบคงเหลือ งบคงเหลือ (งบสุทธิที่ได้รับ- กันเงิน-ใบสั่งซื้อ- เบิกจ่าย) ณ 29 เม.ย.65
คณะศิลปศึกษา	18008360002005000003	25,000.00		-	25,000.00
คณะศิลปนาฏดุริยางค์	18008360002005000003	330,000.00		-	330,000.00
คณะศิลปปริวรรต	18008360002005000003	60,000.00		-	60,000.00
วนศ.เชียงใหม่	18008360002005000003	30,000.00		-	30,000.00
วนศ.อ่างทอง	18008360002005000003	30,000.00		-	30,000.00
วนศ.สุโขทัย	18008360002005000003	45,000.00		-	45,000.00
วนศ.พัทลุง	18008360002005000003	10,000.00		-	10,000.00
วนศ.สุพรรณบุรี	18008360002005000003	72,000.00		-	72,000.00
วษศ.สุพรรณบุรี	18008360002005000003	35,000.00		-	35,000.00
วษศ.นครศรีธรรมราช	18008360002005000003	30,000.00		-	30,000.00

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ผลผลิต: การบริการสังคม

ค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม

(ผู้รับผิดชอบ: กลุ่มศิลปวัฒนธรรม)

หน่วยงานในสังกัด	รหัสงบประมาณ	งบหน่วยงานฯ สุทธิ ณ 29 เม.ย.65	ใบสั่งซื้อ/สัญญา ณ 29 เม.ย.65	เบิกจ่ายสะสม ณ 29 เม.ย.65	งบคงเหลือ งบคงเหลือ (งบสุทธิที่ได้รับ- กันเงิน-ใบสั่งซื้อ- เบิกจ่าย) ณ 29 เม.ย.65
คณะศิลปศึกษา	18008360002005000004	39,000.00		35,000.00	4,000.00
คณะศิลปนาฏดุริยางค์	18008360002005000004	24,800.00		23,800.00	1,000.00
คณะศิลปวิจิตร	18008360002005000004	20,000.00		-	20,000.00
วนศ.	18008360002005000004	52,080.00		47,300.00	4,780.00
วนศ.เชียงใหม่	18008360002005000004	20,000.00		20,000.00	-
วนศ.นครศรีธรรมราช	18008360002005000004	20,000.00		20,000.00	-
วนศ.อ่างทอง	18008360002005000004	20,000.00		12,000.00	8,000.00
วนศ.ร้อยเอ็ด	18008360002005000004	20,000.00		-	20,000.00
วนศ.สุโขทัย	18008360002005000004	20,000.00		14,100.00	5,900.00
วนศ.กาฬสินธุ์	18008360002005000004	20,000.00		20,000.00	-
วนศ.ลพบุรี	18008360002005000004	20,000.00		20,000.00	-
วนศ.จันทบุรี	18008360002005000004	20,000.00		20,000.00	-
วนศ.พัทลุง	18008360002005000004	20,000.00		20,000.00	-
วนศ.สุพรรณบุรี	18008360002005000004	26,000.00		25,900.60	99.40
วนศ.นครราชสีมา	18008360002005000004	20,000.00		20,000.00	-
วชศ.	18008360002005000004	20,000.00		-	20,000.00
วชศ.สุพรรณบุรี	18008360002005000004	20,000.00		20,000.00	-
วชศ.นครศรีธรรมราช	18008360002005000004	20,000.00		18,107.00	1,893.00

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ผลผลิต: การบริการสังคม

ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างพัฒนาทักษะชีวิตนักศึกษาในศตวรรษที่ 21

(ผู้รับผิดชอบ: กองส่งเสริมวิชาการและงานวิจัย)

หน่วยงานในสังกัด	รหัสงบประมาณ	งบหน่วยงานฯ สุทธิ ณ 29 เม.ย.65	ใบสั่งซื้อ/สัญญา ณ 29 เม.ย.65	เบิกจ่ายสะสม ณ 29 เม.ย.65	งบคงเหลือ งบคงเหลือ (งบสุทธิที่ได้รับ- กันเงิน-ใบสั่งซื้อ- เบิกจ่าย) ณ 29 เม.ย.65
คณะศิลปศึกษา	18008360002005000006	17,777.00		17,777.00	-
คณะศิลปนาฏดุริยางค์	18008360002005000006	267,777.00		125,000.00	142,777.00
คณะศิลปวิจิตร	18008360002005000006	222,777.00		111,525.00	111,252.00
วนศ.	18008360002005000006	17,791.00		17,791.00	-
วนศ.เชียงใหม่	18008360002005000006	17,777.00		17,777.00	-
วนศ.นครศรีธรรมราช	18008360002005000006	17,777.00		17,777.00	-
วนศ.อ่างทอง	18008360002005000006	17,777.00		17,600.00	177.00
วนศ.ร้อยเอ็ด	18008360002005000006	17,777.00		-	17,777.00
วนศ.สุโขทัย	18008360002005000006	17,777.00		17,398.00	379.00
วนศ.กาฬสินธุ์	18008360002005000006	17,777.00		-	17,777.00
วนศ.ลพบุรี	18008360002005000006	17,777.00		17,777.00	-
วนศ.จันทบุรี	18008360002005000006	17,777.00		17,777.00	-
วนศ.พัทลุง	18008360002005000006	17,777.00		17,777.00	-
วนศ.สุพรรณบุรี	18008360002005000006	17,777.00		17,777.00	-
วนศ.นครราชสีมา	18008360002005000006	17,777.00		-	17,777.00
วชศ.	18008360002005000006	17,777.00		8,339.00	9,438.00
วชศ.สุพรรณบุรี	18008360002005000006	17,777.00		4,800.00	12,977.00
วชศ.นครศรีธรรมราช	18008360002005000006	17,777.00		-	17,777.00

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ผลผลิต: การบริการสังคม

ค่าใช้จ่ายในการจัดทำมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพด้านนาฏศิลป์

(ผู้รับผิดชอบ: กองส่งเสริมวิชาการและงานวิจัย)

หน่วยงานในสังกัด	รหัสงบประมาณ	งบหน่วยงบบฯ สุทธิ ณ 29 เม.ย.65	ใบสั่งซื้อ/สัญญา ณ 29 เม.ย.65	เบิกจ่ายสะสม ณ 29 เม.ย.65	งบคงเหลือ งบคงเหลือ (งบสุทธิที่ได้รับ- กันเงิน-ใบสั่งซื้อ- เบิกจ่าย) ณ 29 เม.ย.65
คณะศิลปนาฏดุริยางค์	18008360002005000007	30,000.00		30,000.00	-
คณะศิลปปริฉัตร	18008360002005000007	50,000.00		-	50,000.00
วชศ.	18008360002005000007	215,000.00		62,867.00	152,133.00
วชศ.สุพรรณบุรี	18008360002005000007	2,000.00		2,000.00	-
วชศ.นครศรีธรรมราช	18008360002005000007	3,000.00		3,000.00	-

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ผลผลิต: การบริการสังคม

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร

(ผู้รับผิดชอบ: กองบริหารทรัพยากรบุคคล)

หน่วยงานในสังกัด	รหัสงบประมาณ	งบหน่วยงบบฯ สุทธิ ณ 29 เม.ย.65	ใบสั่งซื้อ/สัญญา ณ 29 เม.ย.65	เบิกจ่ายสะสม ณ 29 เม.ย.65	งบคงเหลือ งบคงเหลือ (งบสุทธิที่ได้รับ- กันเงิน-ใบสั่งซื้อ- เบิกจ่าย) ณ 29 เม.ย.65
วนศ.เชียงใหม่	18008360002005000008	42,000.00		40,100.00	1,900.00
วนศ.นครศรีธรรมราช	18008360002005000008	22,500.00		21,448.00	1,052.00
วนศ.อ่างทอง	18008360002005000008	10,968.00		10,952.00	16.00
วนศ.ร้อยเอ็ด	18008360002005000008	12,220.00		2,220.00	10,000.00
วนศ.สุโขทัย	18008360002005000008	14,720.00		12,620.00	2,100.00
วนศ.กาฬสินธุ์	18008360002005000008	13,720.00		-	13,720.00
วนศ.ลพบุรี	18008360002005000008	8,720.00		8,720.00	-
วนศ.จันทบุรี	18008360002005000008	13,480.00		13,480.00	-
วนศ.พัทลุง	18008360002005000008	21,600.00		17,080.00	4,520.00
วนศ.สุพรรณบุรี	18008360002005000008	11,980.00		10,480.00	1,500.00
วนศ.นครราชสีมา	18008360002005000008	10,980.00		-	10,980.00

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ผลผลิต: การบริการสังคม

ค่าใช้จ่ายในการจัดงานเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์

(ผู้รับผิดชอบ: กลุ่มศิลปวัฒนธรรม)

หน่วยงานในสังกัด	รหัสงบประมาณ	งบหน่วยงบบฯ สุทธิ ณ 29 เม.ย.65	ใบสั่งซื้อ/สัญญา ณ 29 เม.ย.65	เบิกจ่ายสะสม ณ 29 เม.ย.65	งบคงเหลือ งบคงเหลือ (งบสุทธิที่ได้รับ- กันเงิน-ใบสั่งซื้อ- เบิกจ่าย) ณ 29 เม.ย.65
คณะศิลปศึกษา	18008360002005000010	45,700.00		3,700.00	42,000.00
คณะศิลปนาฏดุริยางค์	18008360002005000010	47,300.00		24,700.00	22,600.00
คณะศิลปวิจิตร	18008360002005000010	102,300.00		-	102,300.00
วนศ.	18008360002005000010	43,100.00		3,100.00	40,000.00
วนศ.เชียงใหม่	18008360002005000010	40,000.00		36,200.00	3,800.00
วนศ.นครศรีธรรมราช	18008360002005000010	40,000.00		25,000.00	15,000.00
วนศ.อ่างทอง	18008360002005000010	120,000.00	23,600.00	14,200.00	82,200.00
วนศ.ร้อยเอ็ด	18008360002005000010	40,000.00		26,650.00	13,350.00
วนศ.สุโขทัย	18008360002005000010	40,000.00		39,781.00	219.00
วนศ.กาฬสินธุ์	18008360002005000010	40,000.00		40,000.00	-
วนศ.ลพบุรี	18008360002005000010	40,000.00		10,000.00	30,000.00
วนศ.จันทบุรี	18008360002005000010	40,000.00		40,000.00	-
วนศ.พัทลุง	18008360002005000010	40,000.00		21,325.00	18,675.00
วนศ.สุพรรณบุรี	18008360002005000010	40,000.00		31,020.00	8,980.00
วนศ.นครราชสีมา	18008360002005000010	40,000.00	8,830.00	12,000.00	19,170.00
วชศ.	18008360002005000010	40,000.00		39,679.00	321.00
วชศ.สุพรรณบุรี	18008360002005000010	40,000.00		40,000.00	-
วชศ.นครศรีธรรมราช	18008360002005000010	40,000.00		12,600.00	27,400.00

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ผลผลิต: การบริการสังคม

ค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมทั่วทิศแผ่นดินไทย

(ผู้รับผิดชอบ: กลุ่มศิลปวัฒนธรรม)

หน่วยงานในสังกัด	รหัสงบประมาณ	งบหน่วยงานฯ สุทธิ ณ 29 เม.ย.65	ใบสั่งซื้อ/สัญญา ณ 29 เม.ย.65	เบิกจ่ายสะสม ณ 29 เม.ย.65	งบคงเหลือ งบคงเหลือ (งบสุทธิที่ได้รับ- กันเงิน-ใบสั่งซื้อ- เบิกจ่าย) ณ 29 เม.ย.65
คณะศิลปศึกษา	18008360002005000011	228,500.00		212,700.10	15,799.90
คณะศิลปนาฏดุริยางค์	18008360002005000011	188,100.00		156,600.00	31,500.00
คณะศิลปวิจิตร	18008360002005000011	93,000.00		63,000.00	30,000.00
วนศ.	18008360002005000011	242,870.00		212,670.00	30,200.00
วนศ.เชียงใหม่	18008360002005000011	190,000.00		190,000.00	-
วนศ.นครศรีธรรมราช	18008360002005000011	177,900.00		143,900.00	34,000.00
วนศ.อ่างทอง	18008360002005000011	214,000.00		181,210.00	32,790.00
วนศ.ร้อยเอ็ด	18008360002005000011	217,450.00		174,450.00	43,000.00
วนศ.สุโขทัย	18008360002005000011	80,000.00		29,716.00	50,284.00
วนศ.กาฬสินธุ์	18008360002005000011	313,500.00		196,800.00	116,700.00
วนศ.ลพบุรี	18008360002005000011	80,000.00		-	80,000.00
วนศ.จันทบุรี	18008360002005000011	201,660.00		201,660.00	-
วนศ.พัทลุง	18008360002005000011	206,360.00		176,360.00	30,000.00
วนศ.สุพรรณบุรี	18008360002005000011	192,310.00		160,860.00	31,450.00
วนศ.นครราชสีมา	18008360002005000011	80,000.00		29,950.00	50,050.00
วชศ.	18008360002005000011	93,000.00		63,000.00	30,000.00
วชศ.สุพรรณบุรี	18008360002005000011	93,000.00		63,000.00	30,000.00
วชศ.นครศรีธรรมราช	18008360002005000011	93,000.00		93,000.00	-

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม

โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนารูปแบบและเทคนิคการแสดงให้ได้มาตรฐานและทันสมัย

(ผู้รับผิดชอบ: กลุ่มศิลปวัฒนธรรม)

หน่วยงานในสังกัด	รหัสงบประมาณ	งบหน่วยงานฯ สุทธิ ณ 29 เม.ย.65	ใบสั่งซื้อ/สัญญา ณ 29 เม.ย.65	เบิกจ่ายสะสม ณ 29 เม.ย.65	งบคงเหลือ งบคงเหลือ (งบสุทธิที่ได้รับ- กันเงิน-ใบสั่งซื้อ- เบิกจ่าย) ณ 29 เม.ย.65
คณะศิลปศึกษา	18008370010005000001	100,000.00		-	100,000.00
คณะศิลปนาฏดุริยางค์	18008370010005000001	100,000.00		-	100,000.00
คณะศิลปวิจิตร	18008370010005000001	100,000.00		100,000.00	-
วนศ.	18008370010005000001	100,000.00		100,000.00	-
วนศ.เชียงใหม่	18008370010005000001	100,000.00		100,000.00	-
วนศ.นครศรีธรรมราช	18008370010005000001	100,000.00		36,836.00	63,164.00
วนศ.อ่างทอง	18008370010005000001	772,000.00		-	772,000.00
วนศ.ร้อยเอ็ด	18008370010005000001	100,000.00		-	100,000.00
วนศ.สุโขทัย	18008370010005000001	100,000.00		-	100,000.00
วนศ.กาฬสินธุ์	18008370010005000001	100,000.00		100,000.00	-
วนศ.ลพบุรี	18008370010005000001	100,000.00		-	100,000.00
วนศ.จันทบุรี	18008370010005000001	100,000.00	46,000.00	-	54,000.00
วนศ.พัทลุง	18008370010005000001	100,000.00		12,000.00	88,000.00
วนศ.สุพรรณบุรี	18008370010005000001	100,000.00		-	100,000.00
วนศ.นครราชสีมา	18008370010005000001	100,000.00		-	100,000.00
วชศ.	18008370010005000001	100,000.00		-	100,000.00
วชศ.สุพรรณบุรี	18008370010005000001	100,000.00		-	100,000.00
วชศ.นครศรีธรรมราช	18008370010005000001	100,000.00		-	100,000.00

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม

โครงการส่งเสริมเด็กไทยเล่นดนตรี คนละ 1 ชิ้น

ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมเด็กไทยเล่นดนตรี คนละ 1 ชิ้น

(ผู้รับผิดชอบ: กองส่งเสริมวิชาการและงานวิจัย)

หน่วยงานในสังกัด	รหัสงบประมาณ	งบหน่วยงานฯ สุทธิ ณ 29 เม.ย.65	ใบสั่งซื้อ/สัญญา ณ 29 เม.ย.65	เบิกจ่ายสะสม ณ 29 เม.ย.65	งบคงเหลือ งบคงเหลือ (งบสุทธิที่ได้รับ- กันเงิน-ใบสั่งซื้อ- เบิกจ่าย) ณ 29 เม.ย.65
คณะศิลปศึกษา	18008370019005000001	120,000.00		-	120,000.00
คณะศิลปนาฏดุริยางค์	18008370019005000001	120,000.00		-	120,000.00
วนศ.	18008370019005000001	120,000.00		-	120,000.00
วนศ.เชียงใหม่	18008370019005000001	120,000.00		-	120,000.00
วนศ.นครศรีธรรมราช	18008370019005000001	120,000.00		-	120,000.00
วนศ.อ่างทอง	18008370019005000001	120,000.00		-	120,000.00
วนศ.ร้อยเอ็ด	18008370019005000001	120,000.00		-	120,000.00
วนศ.สุโขทัย	18008370019005000001	120,000.00		-	120,000.00
วนศ.กาฬสินธุ์	18008370019005000001	120,000.00		-	120,000.00
วนศ.ลพบุรี	18008370019005000001	120,000.00		-	120,000.00
วนศ.จันทบุรี	18008370019005000001	120,000.00		-	120,000.00
วนศ.พัทลุง	18008370019005000001	120,000.00		-	120,000.00
วนศ.สุพรรณบุรี	18008370019005000001	120,000.00		-	120,000.00
วนศ.นครราชสีมา	18008370019005000001	120,000.00		-	120,000.00

แผนงานยุทธศาสตร์ปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม

โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะผู้เรียนด้านนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์และทัศนศิลป์
ที่สอดคล้องกับทักษะในศตวรรษที่ 21

ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาทักษะผู้เรียนด้านนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์
และทัศนศิลป์ที่สอดคล้องกับทักษะในศตวรรษที่ 21

(ผู้รับผิดชอบ: กองส่งเสริมวิชาการและงานวิจัย)

หน่วยงานในสังกัด	รหัสงบประมาณ	งบหน่วยงานฯ สุทธิ ณ 29 เม.ย.65	ใบสั่งซื้อ/สัญญา ณ 29 เม.ย.65	เบิกจ่ายสะสม ณ 29 เม.ย.65	งบคงเหลือ งบคงเหลือ (งบสุทธิที่ได้รับ- กันเงิน-ใบสั่งซื้อ- เบิกจ่าย) ณ 29 เม.ย.65
คณะศิลปศึกษา	18008300020005000001	200,000.00		125,000.00	75,000.00
วนศ.	18008300020005000001	261,860.00		184,367.73	77,492.27
วนศ.เชียงใหม่	18008300020005000001	271,240.00		128,240.00	143,000.00
วนศ.นครศรีธรรมราช	18008300020005000001	277,900.00		212,195.00	65,705.00
วนศ.อ่างทอง	18008300020005000001	856,000.00	30,000.00	689,940.00	136,060.00
วนศ.ร้อยเอ็ด	18008300020005000001	268,540.00		193,540.00	75,000.00
วนศ.สุโขทัย	18008300020005000001	265,900.00		184,751.00	81,149.00
วนศ.กาฬสินธุ์	18008300020005000001	268,820.00		37,550.00	231,270.00
วนศ.ลพบุรี	18008300020005000001	235,940.00		160,940.00	75,000.00
วนศ.จันทบุรี	18008300020005000001	266,100.00		163,665.00	102,435.00
วนศ.พัทลุง	18008300020005000001	278,640.00		150,335.00	128,305.00
วนศ.สุพรรณบุรี	18008300020005000001	235,880.00		188,460.65	47,419.35
วนศ.นครราชสีมา	18008300020005000001	263,660.00		120,000.00	143,660.00
วชศ.	18008300020005000001	261,880.00		135,760.00	126,120.00
วชศ.สุพรรณบุรี	18008300020005000001	236,260.00		150,260.00	86,000.00
วชศ.นครศรีธรรมราช	18008300020005000001	263,780.00		150,425.57	113,354.43

แผนงานยุทธศาสตร์ปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม

โครงการการพัฒนาศักยภาพผู้สอนในยุคไทยแลนด์ 4.0

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพผู้สอนในยุคไทยแลนด์ 4.0

(ผู้รับผิดชอบ: กองส่งเสริมวิชาการและงานวิจัย)

หน่วยงานในสังกัด	รหัสงบประมาณ	งบหน่วยงานฯ สุทธิ ณ 29 เม.ย.65	ใบสั่งซื้อ/สัญญา ณ 29 เม.ย.65	เบิกจ่ายสะสม ณ 29 เม.ย.65	งบคงเหลือ งบคงเหลือ (งบสุทธิที่ได้รับ- กันเงิน-ใบสั่งซื้อ- เบิกจ่าย) ณ 29 เม.ย.65
คณะศิลปศึกษา	18008300022005000001	101,955.00		-	101,955.00
คณะศิลปนาฏดุริยางค์	18008300022005000001	62,995.00		-	62,995.00
คณะศิลปวิจิตร	18008300022005000001	75,170.00		-	75,170.00
วนศ.	18008300022005000001	75,170.00		-	75,170.00
วนศ.เชียงใหม่	18008300022005000001	43,515.00		-	43,515.00
วนศ.นครศรีธรรมราช	18008300022005000001	58,125.00		-	58,125.00
วนศ.อ่างทอง	18008300022005000001	65,430.00		-	65,430.00
วนศ.ร้อยเอ็ด	18008300022005000001	50,820.00		-	50,820.00
วนศ.สุโขทัย	18008300022005000001	50,820.00		-	50,820.00
วนศ.กาฬสินธุ์	18008300022005000001	50,820.00		-	50,820.00
วนศ.ลพบุรี	18008300022005000001	55,690.00		-	55,690.00
วนศ.จันทบุรี	18008300022005000001	53,255.00		-	53,255.00
วนศ.พัทลุง	18008300022005000001	36,210.00		-	36,210.00
วนศ.สุพรรณบุรี	18008300022005000001	41,080.00		-	41,080.00
วนศ.นครราชสีมา	18008300022005000001	41,080.00		-	41,080.00
วชศ.	18008300022005000001	65,430.00		-	65,430.00
วชศ.สุพรรณบุรี	18008300022005000001	41,080.00		-	41,080.00
วชศ.นครศรีธรรมราช	18008300022005000001	31,355.00		-	31,355.00

แบบรายงานความก้าวหน้าโครงการ/กิจกรรมภายใต้ งบรายจ่ายอื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ลำดับ	รหัสงบประมาณ	ชื่อโครงการตามพร.งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	งบประมาณตามพร.งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (บาท)	กิจกรรมที่จะดำเนินการ (ตามที่ขออนุมัติหลักการ)	รายละเอียดของกรดำเนินการและกิจการ	งบประมาณของแต่ละกิจกรรม (บาท)	ระยะการดำเนินการของแต่ละกิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงานของกิจกรรม	ปัญหาและอุปสรรค (ถ้ามี)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ยอดคงเหลือ (บาท)	ผู้รับผิดชอบโครงการ			
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม															
1	18008360001005000001	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรจัดการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรมสู่มาตรฐานสากล	1,500,000	กิจกรรมที่ 1 จัดทำวารสารพัฒนศิลป์วิชาการ	ดำเนินงานจัดทำวารสารพัฒนศิลป์วิชาการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 2 ฉบับ ได้แก่ วารสารพัฒนศิลป์วิชาการ ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2564) และวารสารพัฒนศิลป์วิชาการ ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2565)	171,000	ค.ศ. 2564 - ก.ย. 2565	ดำเนินการวารสารพัฒนศิลป์วิชาการ จัดประชุมกองบรรณาธิการครั้งที่ 2/2564, เบิกจ่ายค่าตอบแทนกองบรรณาธิการ และค่าตอบแทนผู้คุมดูแลงานพิมพ์วารสาร			73,910.00	97,090.00	กองส่งเสริมวิชาการและงานวิจัย ฝ่ายผลิตสื่อสิ่งพิมพ์และจัดวารสาร ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม		
				กิจกรรมที่ 2 จัดประชุมวิชาการระดับชาติ	2.1 จัดประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยสร้างสรรค์ระดับชาติ จำนวน 200,000 บาท 2.2 จัดประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ จำนวน 300,000 บาท 2.3 จัดประชุมวิชาการและนิทรรศการแสดงผลงานสร้างสรรค์ระดับชาติ จำนวน 80,000 บาท	580,000	16-17 ธ.ค. 2564, 21-23 ก.ค. 2565	2.1 คณะศิลปบฏดุริยางค์จัดประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยสร้างสรรค์ระดับชาติ วันที่ 16-17 ธ.ค. 2564			199,749.60	380,250.40			
				กิจกรรมที่ 3 จัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ	3.1 จัดประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ จำนวน 319,000 บาท 3.2 จัดประชุมวิชาการและนิทรรศการแสดงผลงานสร้างสรรค์นานาชาติ จำนวน 70,000 บาท	389,000	21-23 ก.ค. 2565					-	389,000.00		
				กิจกรรมที่ 4 จัดจ้างพนักงานจ้างแบบบริการ	จัดจ้างเจ้าหน้าที่บุคลากรของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จำนวน 2 คน ได้แก่ นายกฤษณ์ พุฒพายุ และนายณัฐวุฒิ ทองกร	360,000	ค.ศ. 2564 - ก.ย. 2565	เบิกจ่ายค่าจ้างเดือน ค.ศ. 2564 - เม.ย. 2565 แล้ว				205,000.00	155,000.00		
2	18008360001005000002	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนานักเรียนนักศึกษาให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และตามอัตลักษณ์ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	1,000,000	1. โครงการอบรมอาจารย์ที่ปรึกษา	มอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 17 แห่งจัดอบรมอาจารย์ที่ปรึกษา ให้แก่อาจารย์ที่ปรึกษาระดับปริญญาตรีในสังกัด	200,000	พ.ศ. 65	1. ขออนุมัติหลักการค่าใช้จ่ายของโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เที่ยบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 30 ก.ย. 2564 2. ขออนุมัติแผนการประชุม สัมมนา และฝึกอบรมซึ่งมีบุคลากรภายนอกเข้าร่วม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เที่ยบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 19 พ.ย.2564 3.ติดต่อค่าใช้จ่ายให้บุคลากรภายในสังกัด 17 แห่ง เป็นค่าอาหาร ค่าวิทยากรประกอบการอบรม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวมเป็นเงิน 200,000 บาท 4.อยู่ระหว่างเตรียมการดำเนินการ				200,000.00	กองกิจการนักเรียนนักศึกษา		
				2. โครงการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา	พัฒนากระบวนการและการดำเนินการจัดการศึกษาให้นักศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ด้วยการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การฝึกทักษะการพูดและการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์และสร้างแรงจูงใจให้กับตนเอง ผู้เข้าร่วมประกอบด้วย อาจารย์ที่ปรึกษาในสังกัด และผู้ดูแลแผนกกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา หน่วยงานในสังกัด 17 แห่ง แห่งละ 3 คน รวม 51 คน วิทยากรและคณาจารย์ จำนวน 14 คน รวม 65 คน	150,000	พ.ศ. 65	1. มีการดำเนินการอนุมัติหลักการค่าใช้จ่ายของโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 30 ก.ย. 2564 2. มีการดำเนินการอนุมัติแผนการประชุม สัมมนา และฝึกอบรมซึ่งมีบุคลากรภายนอกเข้าร่วม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เที่ยบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 19 พ.ย.2564 3. เตรียมวางแผนการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานในช่วงเวลาที่กำหนด ซึ่งจะมีการประชุมเพื่อกำหนดจัดกิจกรรมต่อไป 4. ติดต่อค่าใช้จ่ายให้แก่สถานศึกษาในสังกัด 17 แห่ง แห่งละ 5,700 บาท เป็นค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มและค่าอาหารกลางวัน รวมเป็นเงิน 96,900 บาท 5.อยู่ระหว่างเตรียมการดำเนินการ				150,000.00			
				3. โครงการปัจฉิมนิพนธ์	จัดกิจกรรมปัจฉิมนิพนธ์ให้นักศึกษาด้านศึกษาศาสตร์จัดการศึกษา ปีการศึกษา 2564 จัดโดยผ่านระบบ Conference และติดต่องบประมาณค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการจัดกิจกรรม ให้แก่หน่วยงานในสังกัด 16 แห่ง	50,000	มี.ค. 65	1. ขออนุมัติหลักการค่าใช้จ่ายของโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เที่ยบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 30 ก.ย. 2564 2. ขออนุมัติแผนการประชุม สัมมนา และฝึกอบรมซึ่งมีบุคลากรภายนอกเข้าร่วม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เที่ยบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 19 พ.ย.2564 3. ติดต่องบประมาณให้ คณะและวิชาสอนในสังกัด 16 แห่ง เที่ยบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 8 ธ.ค.64 4. จัดกิจกรรมปัจฉิมนิพนธ์ เที่ยบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 65 ในรูปแบบออนไลน์					จำนวน 16,645 บาท ดังนี้ 1.ค่าจ้างวิทยากร 3,000 บาท 2.ค่าวัสดุศึกษา 4,665 บาท 3.วิทยากรแบบคู่ถึง 2,000 บาท 4.วิทยากรแบบคู่ถึงถึง 2,805 บาท 5.วิทยากรแบบคู่ถึงถึง 2,175 บาท	33,355.00	
				4. โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่	จัดกิจกรรมให้แก่นักศึกษา ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนการศึกษา 2565 จัดโดยผ่านระบบ Conference และติดต่องบประมาณค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการจัดกิจกรรมให้แก่หน่วยงานในสังกัด 17 แห่ง	50,000	พ.ศ. 65	1. ขออนุมัติหลักการค่าใช้จ่ายของโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เที่ยบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 30 ก.ย.2564 2. ขออนุมัติแผนการประชุม สัมมนา และฝึกอบรมซึ่งมีบุคลากรภายนอกเข้าร่วม ประจำปี งบประมาณพ.ศ.2565 เที่ยบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 19 พ.ย.2564 3. อยู่ระหว่างเตรียมการดำเนินการ						50,000.00	
				5. โครงการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมทักษะความรู้ศิลปวัฒนธรรมด้านบฏศิลป์ ดุริยางค์ศิลป์ และคีตศิลป์	เพื่อส่งเสริมความรู้ศิลปวัฒนธรรมด้านบฏศิลป์ ดนตรีและคีตศิลป์ เพื่อเปิดโอกาสให้ครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษาในสังกัด ที่สนใจและสะดวกมีโอกาสได้เรียนรู้การถ่ายทอดความรู้และเรียนรู้จากครูผู้เชี่ยวชาญสถานฯ ซึ่งเป็นต้นแบบโดยตรง จึงเป็นการนำไปสู่การถ่ายทอดองค์ความรู้จากครูสู่รุ่นน้อง อันเป็นการนำไปสู่การส่งเสริม การอนุรักษ์ และสืบทอดศิลปวัฒนธรรมของชาติแก่ผู้เข้าร่วมประกอบด้วย ครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา หน่วยงานในสังกัด 14 แห่ง และหน่วยงานภายนอก จำนวน 2 แห่ง รวม 85 คน	300,000	มี.ค. - เม.ย. 65	1. มีการดำเนินการอนุมัติหลักการค่าใช้จ่ายของโครงการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2564 2. มีการดำเนินการอนุมัติแผนการประชุม สัมมนา และฝึกอบรมซึ่งมีบุคลากรภายนอกเข้าร่วม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เที่ยบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 3. สถาบันฯเตรียมเข้าร่วมประชุมกับ มูลนิธิวิหิราวุฒิตีวงศ์ วิทยาลัยที่ 12 ธันวาคม 2564 โดยเข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Zoom 4. เตรียมจัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน 5. จัดทำร่างคำสั่งคณะกรรมการดำเนินงาน 6. ร่างหลักเกณฑ์กำหนดข้อสอบเข้าที่ประชุม 7. จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2565 ณ ห้องประชุม 1 วิทยุฯ เวลา 09.30 - 14.00 น. 8. ประชุมครั้งที่ 2 เตรียมความพร้อม วันที่ 22 มี.ค.65 ณ ตึกคณะศิลปศึกษา 9. ประชุมครั้งที่ 3 และบันทึกทำหว่า เมื่อวันที่ 4 เม.ย. 65 ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (วิทยุฯ)					15,225.00	284,775.00	
				6. โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม นำจิตอาสาภายในหน่วยงาน หรือในชุมชนภายนอก	มอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม นำจิตอาสาภายในหน่วยงาน หรือในชุมชนภายนอก ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โดยติดต่องบประมาณให้แก่หน่วยงานในสังกัด 17 แห่ง	250,000	มี.ย. - ส.ค. 65	1. ขออนุมัติหลักการค่าใช้จ่ายของโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เที่ยบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 30 ก.ย. 2564 2. ขออนุมัติแผนการประชุม สัมมนา และฝึกอบรมซึ่งมีบุคลากรภายนอกเข้าร่วม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เที่ยบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 19 พ.ย.2564						250,000.00	

แบบรายงานความก้าวหน้าโครงการ/กิจกรรมภายใต้ งบรายจ่ายอื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ลำดับ	รหัสงบประมาณ	ชื่อโครงการตามพรบ. งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	งบประมาณตาม พรบ. งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (บาท)	กิจกรรมที่จะดำเนินการ (ตามที่ขออนุมัติหลักการ)	รายละเอียดของกรดำเนินการและกิจกรรม	งบประมาณของแต่ ละกิจกรรม (บาท)	ระยะการดำเนินการ ของแต่ละกิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงานของกิจกรรม	ปัญหาและอุปสรรค (ถ้ามี)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ยอดคงเหลือ (บาท)	ผู้รับผิดชอบโครงการ
3	18008360001005000003	ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพ สถาบันนวัตกรรมศึกษาศาสตร์	500,000	1. โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2564 ระดับอุดมศึกษา	ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร (ตัดโอนค่าใช้จ่ายในการประเมิน หลักสูตรหลักสูตร)	147,000	พฤษภาคม - มิถุนายน 2565	ตัดโอนค่าใช้จ่ายในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร แล้ว เฉพาะค่าตอบแทนกรรมการประเมินภายนอก จำนวน 42 หลักสูตร เป็นเงิน 147,000 บาท เพื่อดำเนินการประเมินตามระยะเวลาที่กำหนดในช่วงเดือน พฤษภาคม - มิถุนายน 2565 รายละเอียดดังนี้ 1. โครงการบัณฑิตบัณฑิต จำนวน 21,000 บาท 2. คณะศิลปบริหารศาสตร์ จำนวน 7,000 บาท 3. คณะศิลปบริหารศาสตร์ จำนวน 7,000 บาท 4. คณะศิลปบริหารศาสตร์ จำนวน 10,500 บาท 5. วิทยาลัยช่างศิลป์ จำนวน 3,500 บาท 6. วิทยาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุรี จำนวน 3,500 บาท 7. วิทยาลัยนาฏศิลป์ จำนวน 7,000 บาท 8. วิทยาลัยนาฏศิลป์ภาคกลาง จำนวน 10,500 บาท 9. วิทยาลัยนาฏศิลป์บุรีรัมย์ จำนวน 7,000 บาท 10. วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ จำนวน 10,500 บาท 11. วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมา จำนวน 7,000 บาท 12. วิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราช จำนวน 7,000 บาท 13. วิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุง จำนวน 7,000 บาท 14. วิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด จำนวน 10,500 บาท 15. วิทยาลัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรี จำนวน 7,000 บาท 16. วิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัย จำนวน 7,000 บาท 17. วิทยาลัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรี จำนวน 7,000 บาท 18. วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง จำนวน 7,000 บาท		-	147,000.00	กลุ่มประกันคุณภาพการศึกษา
				ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ (ตัดโอนค่าใช้จ่ายในการประเมิน ภาควิชาและหลักสูตรในสังกัด 14 แห่ง)	153,000	มิถุนายน - กรกฎาคม 2565	ตัดโอนค่าใช้จ่ายในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ แล้ว เฉพาะค่าตอบแทนกรรมการประเมินภายนอก จำนวน 17 หน่วยงาน หน่วยงานละ 9,000 บาท รวมเป็นเงิน 153,000 บาท เพื่อดำเนินการประเมินตามระยะเวลาที่กำหนดในช่วงเดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 2565			153,000.00		
				ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน	39,600	สิงหาคม 2565	-			39,600.00		
				2. โครงการประเมินคุณภาพภายใน สำนักงานอธิการบดี	ประเมินคุณภาพภายในสำนักงานอธิการบดี	30,400	มิถุนายน 2565	-			30,400.00	
				3. โครงการอบรมสร้างความรู้แก่ผู้บริหารประเมินคุณภาพ การศึกษานานาชาติ ปีการศึกษา 2564	จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่หน่วยงานในสังกัดเพื่อสร้างความรู้ความ เข้าใจในเกณฑ์ของนานาชาติ ปีการศึกษา 2564	65,000	มีนาคม 2565	อยู่ระหว่างดำเนินการของมูลนิธิโครงการ		-	65,000.00	
				4. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารความเสี่ยงและการ ควบคุมภายใน สถาบันนวัตกรรมศึกษาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่หน่วยงานในสังกัดเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ ในการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน	65,000	8 - 9 ธันวาคม 2564	ดำเนินการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน สถาบันนวัตกรรมศึกษาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในระหว่างวันที่ 8 - 9 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 อาคารสำนักงาน อธิการบดี สถาบันนวัตกรรมศึกษาศาสตร์ (ศาลายา) และออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Meeting แล้วเสร็จ		64,940.26	59.74	
ผลผลิตที่ 2 : การบริการสังคม												
4	18008360002005000001	ค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการทาง วิชาการและการแสดงทางด้าน ศิลปวัฒนธรรม	3,000,000	กิจกรรมที่ 1 การดำเนินงานทรมมศิลปวัฒนธรรมของ สถาบันในสังกัดสถาบันนวัตกรรมศึกษาศาสตร์	จัดโอนงบประมาณให้กับสถานศึกษาทุกแห่ง เป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	1,700,000	3 - 4 มิถุนายน 2565	จัดโอนงบประมาณให้กับสถานศึกษาทุกแห่งในสังกัด สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการนิเทศ (ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าที่พัก) งาน อบรมศิลปวัฒนธรรมไทย ระหว่างวันที่ 3 - 4 มิถุนายน 2565 ณ วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง		8,375.00	1,691,625.00	กลุ่มศิลปวัฒนธรรม
				กิจกรรมที่ 2 การจัดแสดงนิทรรศการผลงานทางทัศนศิลป์ ระดับ นานาชาติ	จัดโอนงบประมาณให้กับคณะศิลปบริหารศาสตร์	200,000	3 - 4 มิถุนายน 2565	จัดโอนงบประมาณให้กับคณะศิลปบริหารศาสตร์ สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดแสดงนิทรรศการผลงานทางทัศนศิลป์ ระดับ นานาชาติ ในงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมไทย ระหว่างวันที่ 3 - 4 มิถุนายน 2565 ณ วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง		-	200,000.00	
				กิจกรรมที่ 3 การแสดงนิทรรศการผลงานทางนาฏศิลป์ ตรียางค ศิลป์ และทัศนศิลป์	จัดโอนงบประมาณให้กับ ร.ศ.อ่างทอง (เจ้าภาพ)	1,100,000	3 - 4 มิถุนายน 2565	จัดโอนงบประมาณให้กับวิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมไทย ระหว่างวันที่ 3 - 4 มิถุนายน 2565 ณ วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง		-	1,100,000.00	
5	18008360002005000002	ค่าใช้จ่ายในการจัดแสดงเพื่อ ดึงดูดประชาชน อาศัยอยู่หรือผู้มา ค่าประเภท	200,000	การเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับมอบหมายจากกระทรวง วัฒนธรรมหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	จัดการแสดงทางศิลปวัฒนธรรมเพื่อต้อนรับประชาชน อาศัยอยู่หรือผู้มาค่าประเภท	200,000	ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565	1. วิทยาลัยนาฏศิลป์ และคณะศิลปบริหารศาสตร์ จัดเจ้าหน้าที่ต้อนรับและจัดการแสดงและการบรรเลงนึ่งในงานเลี้ยงต้อนรับนักเรียนและศิษย์ ในวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ณ ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพมหานคร 2. วิทยาลัยนาฏศิลป์ คณะศิลปบริหารศาสตร์ และคณะศิลปบริหารศาสตร์ จัดเจ้าหน้าที่ต้อนรับและจัดการแสดงและการ บรรเลงนึ่งในงานเลี้ยงต้อนรับนายศศิธร พูลิโย (H.E. Mr. KISHIDA Fumio) นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น เยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ในวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ณ ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพมหานคร		40,680.00	159,320.00	กลุ่มศิลปวัฒนธรรม

แบบรายงานความก้าวหน้าโครงการ/กิจกรรมภายใต้ งบรายจ่ายอื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ลำดับ	รหัสงบประมาณ	ชื่อโครงการตามพรบ. งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	งบประมาณตาม พรบ. งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (บาท)	กิจกรรมที่จะดำเนินการ (ตามที่ขออนุมัติหลักการ)	รายละเอียดของงานดำเนินการแต่ละกิจกรรม	งบประมาณของแต่ละกิจกรรม (บาท)	ระยะการดำเนินการ ของแต่ละกิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงานของกิจกรรม	ปัญหาและอุปสรรค (ถ้ามี)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ยอดคงเหลือ (บาท)	ผู้รับผิดชอบโครงการ
6	18008360002005000003	ค่าใช้จ่ายในการจัดการองค์ความรู้ทางศิลปะวัฒนธรรม	1,500,000	กิจกรรมที่ 1 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (Workshop) การจัดการความรู้เพื่อการศึกษาขบวน ในการนำองค์ความรู้ด้านการเรียนการสอน ด้านการวิจัย ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นและด้านศาสน์สนับสุนน ไปใช้ประโยชน์ การสอน ด้านการวิจัย ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นและด้านศาสน์สนับสุนน ไปใช้ประโยชน์และเผยแพร่	การจัดการความรู้เพื่อการศึกษาขบวน ในการนำองค์ความรู้ด้านการเรียนการสอน ด้านการวิจัย ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นและด้านศาสน์สนับสุนน ไปใช้ประโยชน์ และเผยแพร่ ในรูปบทวี 1 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารหอสมุดกลางสมศส สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ วิทยาลัย และผ่านระบบ (Video conference)	43,000	เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2564	ดำเนินการจัดการเรียนพร้อมแล้ว ทั้งนี้ เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ทำให้ไม่สามารถจัดโครงการตามแผนที่กำหนดไว้ได้ ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมจึงปรับเปลี่ยนกิจกรรมจากที่สัมมนาเชิงปฏิบัติการ จำนวน 2 วัน เหลือ 1 วัน โดยจัดการสัมมนานำผ่านโปรแกรม zoom meeting หมายเหตุ เนื่องจากกิจกรรมที่ 1 ดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์แล้ว ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม จึงมีแผนดำเนินการนำเงินที่เหลือจากกิจกรรมที่ 1 จำนวน 150,000 บาท มาใช้ในการจัดการกิจกรรมที่ 5 การจัดทำองค์ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญ โดยคณะศิลปบัณฑิตเป็นผู้อนุมัติขอเบิกดำเนินการต่อไป		15,050.00	27,950.00	ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม
				กิจกรรมที่ 2 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (Workshop) การจัดการความรู้เพื่อผู้ดูแลการใช้ประโยชน์และเผยแพร่ในนักศึกษา	การจัดการความรู้เพื่อผู้ดูแลการใช้ประโยชน์และเผยแพร่ในนักศึกษา ในวันที่พฤหัสบดี ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารหอสมุดกลางสมศส สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ วิทยาลัย และผ่านระบบ (Video conference)	43,000	เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2564	ดำเนินการจัดการเรียนพร้อมแล้ว ทั้งนี้ เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ทำให้ไม่สามารถจัดโครงการตามแผนที่กำหนดไว้ได้ ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมจึงปรับเปลี่ยนกิจกรรมจากที่สัมมนาเชิงปฏิบัติการ จำนวน 2 วัน เหลือ 1 วัน โดยจัดการสัมมนานำผ่านโปรแกรม zoom meeting หมายเหตุ เนื่องจากกิจกรรมที่ 1 ดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์แล้ว ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม จึงมีแผนดำเนินการนำเงินที่เหลือจากกิจกรรมที่ 1 จำนวน 150,000 บาท มาใช้ในการจัดการกิจกรรมที่ 5 การจัดทำองค์ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญ โดยคณะศิลปบัณฑิตเป็นผู้อนุมัติขอเบิกดำเนินการต่อไป		16,000.00	27,000.00	
				กิจกรรมที่ 3 การจัดสรรทุนจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	การจัดสรรทุนจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - พิจารณาหัวข้อการจัดการความรู้ - ให้นำเสนอโครงการเรียนการสอน ด้านการวิจัย ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านศาสน์สนับสุนน และสำหรับนักศึกษา - พิจารณาการจัดการความรู้กับสมรภูมิและบทความการจัดการความรู้ - พิจารณาลงทุนดำเนินการจัดกิจกรรม	954,200	ภายในเดือน มีนาคม 2565	1. ดำเนินการประชุมพิจารณาหัวข้อการจัดการความรู้ เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2565 2. ผลการพิจารณาหัวข้อการจัดการความรู้โดยคณะกรรมการพิจารณาทุนการจัดการความรู้สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จำนวน 29 ทุน งบประมาณ 406,000 บาท ดังนี้ 2.1 ทุนการจัดการความรู้ ด้านเรียนการสอน จำนวน 8 เรื่อง งบประมาณ 115,000 บาท 2.2 ทุนการจัดการความรู้ ด้านการวิจัย จำนวน 6 เรื่อง งบประมาณ 90,000 บาท 2.3 ทุนการจัดการความรู้ ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น จำนวน 6 เรื่อง งบประมาณ 85,000 บาท 2.4 ทุนการจัดการความรู้ ด้านศาสน์สนับสุนน จำนวน 3 เรื่อง งบประมาณ 36,000 บาท 2.5 ทุนการจัดการความรู้ของนักศึกษา จำนวน 6 เรื่อง งบประมาณ 80,000 บาท 3. ดำเนินการขออนุมัติดำเนินการให้ทุนการจัดการความรู้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และคัดโอนงบประมาณแก่หน่วยงานในสังกัด ดังนี้ 3.1 สำนักงานอธิการบดี จำนวน 3 เรื่อง งบประมาณ 39,000 บาท 3.2 คณะศิลปศึกษา จำนวน 2 เรื่อง งบประมาณ 25,000 บาท 3.3 คณะศิลปดุสิต จำนวน 2 เรื่อง งบประมาณ 30,000 บาท 3.4 คณะศิลปวิจิตร จำนวน 4 เรื่อง งบประมาณ 60,000 บาท 3.5 วิทยาลัยนฤมิตรศิลปกรรมบุรี จำนวน 5 เรื่อง งบประมาณ 72,000 บาท 3.6 วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี จำนวน 3 เรื่อง งบประมาณ 35,000 บาท 3.7 วิทยาลัยนฤมิตรศิลปช่างทอง จำนวน 2 เรื่อง งบประมาณ 30,000 บาท 3.8 วิทยาลัยนฤมิตรศิลปไทย จำนวน 3 เรื่อง งบประมาณ 45,000 บาท 3.9 วิทยาลัยนฤมิตรศิลปเชียงใหม่ จำนวน 2 เรื่อง งบประมาณ 30,000 บาท 3.10 วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช จำนวน 2 เรื่อง งบประมาณ 30,000 บาท 3.11 วิทยาลัยนฤมิตรศิลปหัตถ์ จำนวน 1 เรื่อง งบประมาณ 10,000 บาท ขณะที่ ผู้รับทุนกำลังจัดทำสัญญา โดยทุนการจัดการความรู้ผู้เบิกจ่าย 2 วง วมที่ 1 ภายในเดือนมิถุนายน 2565 และวงที่ 2 ภายในเดือนกันยายน 2565		350.00	953,850.00	
				กิจกรรมที่ 4 การนำเสนอผลการจัดการความรู้ระดับชาติ ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	การนำเสนอผลการจัดการความรู้	159,800	ภายในเดือน กรกฎาคม 2565	อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนที่กำหนด ดังนี้ - จัดประกวดบทความการจัดการความรู้ ผู้ได้รับทุนการจัดการความรู้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564		-		
				กิจกรรมที่ 5 โครงการบันทึกองค์ความรู้ผู้เชี่ยวชาญด้านนฤมิตรศิลป ดนตรี ศิลปศิลป์ และทัศนศิลป์	โครงการบันทึกองค์ความรู้ผู้เชี่ยวชาญด้านนฤมิตรศิลป ดนตรี ศิลปศิลป์ และทัศนศิลป์ โดยคณะศิลปบัณฑิต โดยโครงการนี้ฝ่ายวิจัยได้ขออนุมัติรับหลักการนำเงินคงเหลือจากกิจกรรมที่ 1 จำนวน 150,000 บาท และกิจกรรมที่ 2 จำนวน 150,000 บาท มาใช้ในการดำเนินการ	300,000	มกราคม - กันยายน 2565	ดำเนินการบันทึกองค์ความรู้ผู้เชี่ยวชาญด้านนฤมิตรศิลป ดนตรี ศิลปศิลป์ และทัศนศิลป์ และทัศนศิลป์ โดยคณะศิลปบัณฑิต โดยโครงการนี้ฝ่ายวิจัยได้ขออนุมัติรับหลักการนำเงินคงเหลือจากกิจกรรมที่ 1 และ กิจกรรมที่ 2 โดยคิดเงินให้คณะศิลปบัณฑิตในวันที่ 11 มกราคม 2565				

แบบรายงานความก้าวหน้าโครงการ/กิจกรรมภายใต้ งบรายจ่ายอื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ลำดับ	รหัสงบประมาณ	ชื่อโครงการตามพร. งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	งบประมาณตาม พร.งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (บาท)	กิจกรรมที่จะดำเนินการ (ตามที่ขออนุมัติหลักการ)	รายละเอียดของกรดำเนินการแต่ละกิจกรรม	งบประมาณของแต่ละกิจกรรม (บาท)	ระยะการดำเนินการของแต่ละกิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงานของกิจกรรม	ปัญหาและอุปสรรค (ถ้ามี)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ยอดคงเหลือ (บาท)	ผู้รับผิดชอบโครงการ
7	18008360002005000004	ค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม	500,000	กิจกรรมที่ 1 มอบหมายสถานศึกษาในสังกัด 18 แห่ง แห่งละ 20,000 บาท จัดกิจกรรมเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ และทัศนศิลป์	จัดโอนเงินงบประมาณให้กับหน่วยงานในสังกัด จำนวน 18 แห่ง ๆ ละ 20,000 บาท	360,000	ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565	คณะ วิทยาลัยจัดกิจกรรมเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ ศิลปศิลป์ และทัศนศิลป์ จำนวน 15 หน่วยงาน/ครั้ง		282,314.00	77,686.00	กลุ่มศิลปวัฒนธรรม
				กิจกรรมที่ 2 จัดเผยแพร่ทางสื่อศิลปวัฒนธรรมตามที่กระทรวงวัฒนธรรมและสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มอบหมาย และเข้าร่วมแข่งขันความสามารถด้านศิลปวัฒนธรรมหรืออื่นๆ	จัดกิจกรรมจัดโอนเงินงบประมาณสำหรับเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมตามที่กระทรวงวัฒนธรรมมอบหมาย และจัดโอนงบประมาณสนับสนุนการเข้าร่วมแข่งขันความสามารถด้านศิลปวัฒนธรรมหรืออื่นๆ	140,000	ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565	จัดโอนเงินงบประมาณให้กับคณะ วิทยาลัยดำเนินการ จัดกิจกรรมเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมตามที่กระทรวงวัฒนธรรมหรือสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มอบหมาย จำนวน 7 กิจกรรม ได้แก่ 1. วิทยาลัยนาฏศิลป์ จัดการแสดงศิลปวัฒนธรรม และจัดนิทรรศน์นิทรรศน์วิชาการ "อภิมหาเวทีใหม่ สืบสานประเพณีไทย 1 ศตวรรษ" 1 กระทั่ง ราชอาณาจักรต่าง สวมหน้ากากอนามัย ปอดโคก ปอดคอก" ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 งบประมาณ 20,500 บาท 2. คณะศิลปนาฏดุริยางค์ จัดการแสดงศิลปวัฒนธรรมเข้าร่วมในงาน "รัฐสภาหัวใจ สืบสานวัฒนธรรมไทย ลอยกระทงวิถีใหม่" ประจำปี 2564 ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 งบประมาณ 4,800 บาท 3. คณะศิลปศึกษา จัดการแสดงศิลปวัฒนธรรมในงานฉลองพระมิ่งสุทธยาม "วันเพ็ญ เบ้าใจ เทียบไทย 4 ภาค" ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 งบประมาณ 6,000 บาท 4. วิทยาลัยนาฏดุริยางคศิลป์ จัดการแสดงทางวัฒนธรรมนาฏดุริยางคศิลป์ เนื่องในพิธีบวงสรวงและรัฐพิธีถวายราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ในวันที่ 18 มกราคม 2565 ณ พระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี งบประมาณ 6,000 บาท 5. วิทยาลัยนาฏดุริยางคศิลป์ เข้าร่วมการประกวด เชี่ยวชาญนาถอก เถลิงฤกษ์โลก สมเด็จพระสังฆราช ในงานราชภัฏบุรีรัมย์ มหกรรมวิชาการและวัฒนธรรมนานาชาติ ครั้งที่ 5 งบประมาณ 6,800 บาท 6. คณะศิลปศึกษา จัดการแสดงวงดนตรีพิพาทโน้มนั่ง และการแสดงสำหรับพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารอเนกประสงค์ 5 ชั้น ของสถานีตำรวจนครบาลหนองสาหรณ ในวันที่ 11 มีนาคม 2565 งบประมาณ 9,000 บาท 7. วิทยาลัยนาฏดุริยางคศิลป์ เข้าร่วมการประกวดวงดนตรีแบบวงดนตรี T o BE NUMBER ONE (TO BE NUMBER ONE IDOL) รุ่นที่ 12 ประจำปี 256๔ ในวันที่ 3 เมษายน 2565 งบประมาณ 4,780 บาท		52,000.60	87,999.40	
8	18008360002005000005	ค่าใช้จ่ายในการประกวดนาฏศิลป์ ดนตรี ศิลปวัฒนธรรมแห่งชาติ	1,500,000	กิจกรรมที่ 1 จัดงานประกวดนาฏศิลป์ ดนตรี ศิลปวัฒนธรรมแห่งชาติ	จัดการประกวดนาฏศิลป์ ดนตรี ศิลปวัฒนธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 6	924,000	เมษายน 2565	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว โดยจัดการประกวดนาฏศิลป์ ดนตรี ศิลปวัฒนธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 6 เมื่อวันที่ 2 - 3 เมษายน 2565 (อยู่ระหว่างเบิกจ่าย)		689,091.51	234,908.49	กลุ่มศิลปวัฒนธรรม
				กิจกรรมที่ 2 จัดผู้สื่อข่าวและผู้ปฏิบัติงานอื่นๆ	ดำเนินการจ้างพนักงานราชการ จำนวน 3 คน ได้แก่ 1. น.ส.สุวิทย์ อัญญาวิริยะ (ผู้สื่อข่าว) 2. นางสุพรทิพย์ สุวกรกุล (ผู้สื่อข่าว) 3. นายอริชัย กัลปนารัต (กลุ่มศิลปวัฒนธรรม)	576,000	ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565	ดำเนินการจ้างพนักงานราชการ จำนวน 3 คน ได้แก่ (เบิกจ่ายถึงเดือนเมษายน 2565) 1. น.ส.สุวิทย์ อัญญาวิริยะ (ผู้สื่อข่าว) 2. นางสุพรทิพย์ สุวกรกุล (ผู้สื่อข่าว) 3. นายอริชัย กัลปนารัต (กลุ่มศิลปวัฒนธรรม)		319,000.00	257,000.00	
9	18008360002005000006	ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างพัฒนาทักษะชีวิตศึกษาในศตวรรษที่ 21	1,000,000	กิจกรรมที่ 1 โครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร	จัดสรรงบประมาณให้สถานศึกษาในสังกัด 2 แห่ง ๆ ละ 250,000 บาท ได้แก่ 1.คณะศิลปปริชิต 2.คณะศิลปนาฏดุริยางค์	500,000	ค.ค.-ก.ย. 64	ได้ดำเนินการจัดสรรงบประมาณให้สถานศึกษาในสังกัด จังครสุทนต์จำนวน 10 เดือน เดือนละ 25,000 บาท รวม 500,000 บาท จัดสรรงบประมาณตามหนังสือที่ รฐ 0801.03/977 ลงวันที่ 6 ต.ค. 64 - คณะศิลปนาฏดุริยางค์ งบ.ที่จัดสรร 250,000 บาท งบ.ที่ใช้จ่าย 125,000 บาท - คณะศิลปปริชิต อยู่ระหว่างการทำสัญญาจ้างจะเริ่มปฏิบัติงานเดือน มีนาคม 2565		125,000.00	375,000.00	กองส่งเสริมวิชาการและงานวิจัย
				กิจกรรมที่ 2 โครงการพัฒนาศึกษายุคเรียนด้านการใช้เทคโนโลยี	จัดสรรงบประมาณให้สถานศึกษาในสังกัด 17 แห่ง ๆ ละ 17,777 บาท 1 แห่ง 17,791 บาท	320,000	พ.ย. 64	ได้ดำเนินการจัดสรรงบประมาณให้สถานศึกษาในสังกัด 17 แห่ง ๆ ละ 17,777 บาท 1 แห่ง 17,791 บาท รวม 320,000 บาท จัดสรรงบประมาณตามหนังสือที่ รฐ 0801.03/977 ลงวันที่ 6 ต.ค. 64 สถานศึกษาที่ดำเนินการแล้วมีดังนี้ 1.คณะศิลปศึกษา จัดวันที่ 25-26 พ.ย. 64 งบ.ที่จัดสรร 17,777 บาท งบ.ที่ใช้จ่าย 17,777 บาท 2.คณะศิลปปริชิต จัดวันที่ 21 ต.ค. 64 งบ.ที่จัดสรร 17,777 บาท งบ.ที่ใช้จ่าย 17,775 บาท คงเหลือ 2 บาท 3.วนศ.สุโขทัย จัดเดือน ต.ค. 64 งบ.ที่จัดสรร 17,777 บาท งบ.ที่ใช้จ่าย 17,398 บาท คงเหลือ 379 บาท 4.วนศ.อ่างทอง จัดวันที่ 27 ต.ค.64 งบ.ที่จัดสรร 17,777 บาท งบ.ที่ใช้จ่าย 17,600 บาท คงเหลือ 177 บาท 5. วนศ.เสียมบูญ จัดวันที่ 28 ต.ค.64 งบ.ที่จัดสรร 17,777 บาท งบ.ที่ใช้จ่าย 17,777 บาท 6. วนศ.สุพรรณบุรี จัดวันที่ 17 ม.ค. 64 งบ.ที่จัดสรร 17,777 บาท งบ.ที่ใช้จ่าย 17,777 บาท 7. วนศ.สุพรรณบุรี จัดเมื่อวัน 8-10 ก.พ. 65 จัดสรร 17,777 บาท งบ.ที่ใช้จ่าย 17,777 บาท 8. วนศ.พัทลุง จัดเมื่อวันที่ 17-18 ก.พ. 65 จัดสรร 17,777 บาท งบ.ที่ใช้จ่าย 17,777 บาท 9. วนศ.จันทบุรี จัดเมื่อ ๓๓-๓๔. 65 จัดสรร 17,777 บาท งบ.ที่ใช้จ่าย 17,777 บาท 10. วนศ.กาฬสินธุ์ จัดเมื่อวันที่ 4 มี.ค. 65 จัดสรร 17,777 บาท งบ.ที่ใช้จ่าย 17,777 บาท 11. วนศ.จันทบุรี จัดเมื่อวันที่ 28 ก.พ. 65 จัดสรร 17,777 บาท งบ.ที่ใช้จ่าย 8,339 บาท คงเหลือ 9,438 บาท 12. วนศ.นครราชสีมา จัดเมื่อวันที่ 5 มี.ค. 65 จัดสรร 17,777 บาท งบ.ที่ใช้จ่าย 15,261 บาท คงเหลือ 2,513 บาท 13. วนศ. จัดเมื่อวันที่ ๔-5 มี.ค. 65 จัดสรร 17,791 บาท งบ.ที่ใช้จ่าย 17,791 บาท 14. วนศ.สุทนต์ จัดเมื่อวันที่ 10-11 มี.ค. 65 จัดสรร 17,777 บาท งบ.ที่ใช้จ่าย 17,777 บาท		218,603.00	101,397.00	
				กิจกรรมที่ 3 พนักงานจ้างเหมาบริการบุคลากรภายนอก 1 อัตรา	ดำเนินการจ้างเหมาบุคลากร จำนวน 1 คน ได้แก่ นางสาวรชฎัญ พิมพ์เกษม	180,000	ค.ค.-ก.ย. 64	ดำเนินการจ้างเหมาบุคลากร จำนวน 1 คน ได้แก่ (เบิกจ่ายถึงเดือน เม.ย 65) 1. นางสาวรชฎัญ พิมพ์เกษม		102,500.00	77,500.00	

แบบรายงานความก้าวหน้าโครงการ/กิจกรรมภายใต้ งบรายจ่ายอื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ลำดับ	รหัสงบประมาณ	ชื่อโครงการตามพร. งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	งบประมาณตาม พร. งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (บาท)	กิจกรรมที่จะดำเนินการ (ตามที่ขออนุมัติหลักการ)	รายละเอียดของกรดำเนินการและกิจกรรม	งบประมาณของเดิ กิจกรรม (บาท)	ระยะการดำเนินการ ของเดิกิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงานของกิจกรรม	ปัญหาและอุปสรรค (ถ้ามี)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ยอดคงเหลือ (บาท)	ผู้รับผิดชอบโครงการ			
10	18008360002005000007	ค่าใช้จ่ายในการจัดทำมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพด้านบัญชีปี ตรี สาขาศิลป์ และทัศนศิลป์	500,000	กิจกรรมที่ 1 โครงการปรับปรุงหลักสูตรศิลปกรรม ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยช่างศิลป์	จัดสรรงบประมาณให้วิทยากรเข้าศึกษา ปรับปรุงหลักสูตรศิลปกรรม ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ	220,000	พ.ค. 64	ได้ดำเนินการจัดสรรงบประมาณให้วิทยากรเข้าศึกษา จัดสรรงบประมาณตามหนังสือที่ รว 0801.03/977 ลงวันที่ 6 ต.ค. 64 วิศวกรหลักสูตร ศ.ปรช. (ปรับปรุง) 60 ของผลระวิทย์เพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนาหลักสูตร กำหนดประชุมหารือการปรับปรุงหลักสูตรศิลปกรรม ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ วันที่ 29 ธันวาคม 2564 ดำเนินการโครงการ เมื่อวันที่ 10-11ก.พ. 65		62,867.00	157,133.00	วิทยากรเข้าศิลป์			
				กิจกรรมที่ 2 โครงการทบทวนหลักสูตร ศึกษาศาสตร์บัณฑิต (ครู ๖ ปี)	ทบทวนหลักสูตร ศึกษาศาสตร์บัณฑิต(ครู ๖ ปี)	200,000	ธ.ค. 64	อนุมัติจัดประชุมชี้แจง เรื่อง ฎกกระทรวงฯ และกฎหมายยี่สิบรองที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐาน หลักสูตรและ TQF+ การพัฒนาหลักสูตรใหม่/ปรับปรุงหลักสูตร ในวันที่ 27 พ.ค. 2565			200,000.00	กองส่งเสริมวิชาการ และงานวิจัย			
				กิจกรรมที่ 3 โครงการปรับปรุงมาตรฐานหลักสูตรศิลปบัณฑิต (คณะศิลปบฏดุริยางค์)	จัดสรรงบประมาณให้คณะศิลปบฏดุริยางค์ดำเนินการปรับปรุงมาตรฐานหลักสูตรศิลปบัณฑิต	30,000	ก.พ. 65	ได้ดำเนินการจัดสรรงบประมาณให้คณะศิลปบฏดุริยางค์ จัดสรรงบประมาณตามหนังสือที่ รว 0801.03/977 ลงวันที่ 6 ต.ค. 64 คณะศิลปบฏดุริยางค์ งบ.ที่จัดสรร 30,000 บาท งบ.ที่ใช้จ่าย 30,000 บาท			30,000.00	คณะศิลปบฏดุริยางค์			
				กิจกรรมที่ 4 โครงการปรับปรุงมาตรฐานหลักสูตรศิลปบัณฑิต (คณะศิลปปริชิต)	จัดสรรงบประมาณให้คณะศิลปปริชิตดำเนินการปรับปรุงมาตรฐานหลักสูตรศิลปบัณฑิต	50,000	ก.พ. 65	ได้ดำเนินการจัดสรรงบประมาณให้คณะศิลปปริชิต จัดสรรงบประมาณตามหนังสือที่ รว 0801.03/977 ลงวันที่ 6 ต.ค. 64 คณะศิลปปริชิต งบ.ที่จัดสรร 50,000 บาท งบ			-	50,000.00	คณะศิลปปริชิต		
11	18008360002005000008	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร	1,500,000	1. โครงการพัฒนาบุคลากร ตามสมรรถนะรายบุคคล (การส่งบุคลากรเข้าร่วมฝึกอบรมกับหน่วยงานภายนอก)	อนุมัติให้บุคลากรในสังกัดศึกษานิเทศก์การดี ไปอบรมกับหน่วยงานภายนอก	146,100	1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-		75,500.00	70,600.00	กองบริหารทรัพยากรบุคคล/กลุ่มตรวจสอบภายใน		
				2. โครงการอบรมข้าราชการครูใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	ดำเนินการจัดโครงการอบรมข้าราชการครูใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	674,400	ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2564	อยู่ระหว่างรอดำเนินการ	เนื่องจากมาตรการของ ไรต์ไคโน่า (Covid/19) จึงไม่สามารถดำเนินการตามแผนได้ เนื่องจากไปอย่างไม่มีความค	-		674,400.00	กองบริหารทรัพยากรบุคคล		
				3. โครงการการบริหารงานบุคคลศึกษาระดับสูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	ส่งผู้ช่วยกรรมการรองผู้ช่วยในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ไปอบรมกับหน่วยงานภายนอก	264,000	ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ เดือนกุมภาพันธ์ 2565	อยู่ระหว่างรอดำเนินการ	-		-	264,000.00	กองบริหารทรัพยากรบุคคล		
				4. โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค (2) เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ระดับชำนาญการพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค (2) เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการ ระดับชำนาญการพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	7,200	ดำเนินการวันที่ 22 ธันวาคม 2564	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว หือประชุม 1 ขึ้น 5 ที่สำนักงานอธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ และมีการบรรยาย Online ผ่านระบบ Zoom Meeting	-			7,200.00	-	กองบริหารทรัพยากรบุคคล	
				5. โครงการเสริมสร้างสมรรถนะของบุคลากรด้านการบริหาร การคลัง และการบริหารพัสดุภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	ดำเนินการจัดโครงการเสริมสมรรถนะ ของบุคลากร ด้านการเงิน การคลัง และการบริหารพัสดุภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	14,400	ดำเนินการวันที่ 22 - 23 กุมภาพันธ์ 2565	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว อบรม online ผ่านระบบ Zoom Meeting	-			14,400.00	-	กองบริหารทรัพยากรบุคคล	
				6. โครงการสร้างสุขในองค์กร เพื่อความสุขในการทำงาน อย่างยั่งยืน (Happy workplace) กิจกรรมย่อยที่ 1 สานสัมพันธ์ ส่งความสุขให้กับบุคลากร	1. ดำเนินการจัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ ส่งความสุขให้กับบุคลากร	17512	วันที่ 7 มกราคม 2565	อยู่ระหว่างรอดำเนินการ	กิจกรรมที่ 1 สานสัมพันธ์ ส่งความสุขให้กับบุคลากร เลื่อนออกไปก่อนเนื่องจาก ไรต์ไคโน่า (Covid/19) จึงไม่สามารถดำเนินการตามแผนได้					17512	กองบริหารทรัพยากรบุคคล
				กิจกรรมย่อยที่ 2 เยี่ยมฐาน สืบสานพระราชดำริ ของในหลวงรัชกาลที่ 9	2. ดำเนินการจัดกิจกรรมเยี่ยมฐาน สืบสานพระราชดำริ ของในหลวงรัชกาลที่ 9	45,000	ช่วงเดือนพฤษภาคม 2565	อยู่ระหว่างรอดำเนินการ	-					45,000.00	
				7. โครงการสร้างผู้นำยุคใหม่ ชื่อสื่อฯ ไม้รู้ คู่ใจงาน มีธรรมะนำหลักในการบริหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	ดำเนินการจัดโครงการสร้างผู้นำยุคใหม่ ชื่อสื่อฯ ไม้รู้ คู่ใจงาน มีธรรมะนำหลักในการบริหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	188,450	ช่วงเดือนเมษายน 2565	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว หือ 405 ขึ้น 4 อาคารคณะศิลปศึกษา	-				142,662.00	45,788.00	กองบริหารทรัพยากรบุคคล
				8. โครงการพัฒนาอาจารย์ เพื่อความก้าวหน้าทางวิชาการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาอาจารย์ เพื่อความก้าวหน้าทางวิชาการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	12,350	ดำเนินการวันที่ 20 - 21 มกราคม 2565	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว หือประชุม 2 ขึ้น 2 ที่สำนักงานอธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ และมีการบรรยาย Online ผ่านระบบ Zoom Meeting	-				12,350.00	-	กองบริหารทรัพยากรบุคคล
				9. โครงการพัฒนาครูผู้สอน เพื่อการเลื่อนวิทยฐานะ โอนสายอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	ดำเนินการจัด โครงการพัฒนาครูผู้สอน เพื่อการเลื่อนวิทยฐานะ โอนสายอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	36,000	ช่วงเดือนมิถุนายน 2565	อยู่ระหว่างรอดำเนินการ	-						36,000.00
10. โครงการขององค์กรชุมชนที่ดี ไม้แก่บุคลากร ผู้ที่อุดมประโยชน์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	ดำเนินการจัดจ้างทำโล่มอบรางวัลแก่เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	94,588	ช่วงเดือนมิถุนายน 2565	อยู่ระหว่างรอดำเนินการ	-						94,588.00	กองบริหารทรัพยากรบุคคล			
12	18008360002005000009	ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมวิชาการ ด้านบัญชีปี ตรี สาขาศิลป์ และ ทัศนศิลป์	500,000	กิจกรรมที่ 1 โครงการบริหารวิชาการแก่สังคมด้านศิลปวัฒนธรรม	จัดสรรงบประมาณให้สถานศึกษาในสังกัด 17 แห่ง ๆ ละ 17,777 บาท 1 แห่ง 17,791 บาท	320,000	ธ.ค. - ก.ย.65	กำหนดดำเนินการจัดสรรงบประมาณ ภาคเรียนที่ 1/2565 เพื่อนำไปต่อประกับคุณภาพ			320,000.00	กองส่งเสริมวิชาการ และงานวิจัย			
				กิจกรรมที่ 2 พนักงานจ้างเหมาบุคลากรภายนอก	ดำเนินการจ้างเหมาบุคลากร จำนวน 1 คน ได้แก่ (เบิกจ่ายถึงเดือน.ธ.ค.65) 1. นางสาวสุพิชญ์ ตระการศุกร	180,000	ค.ค.-ก.ย.65	ดำเนินการจ้างเหมาบุคลากร จำนวน 1 คน ได้แก่ (เบิกจ่ายถึงเดือน.ธ.ค.65) 1. นางสาวสุพิชญ์ ตระการศุกร			102,500.00	77,500.00			

แบบรายงานความก้าวหน้าโครงการ/กิจกรรมภายใต้ งบรายจ่ายอื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ลำดับ	รหัสงบประมาณ	ชื่อโครงการตามพรบ. งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	งบประมาณตาม พรบ. งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (บาท)	กิจกรรมที่จะดำเนินการ (ตามที่ขออนุมัติหลักการ)	รายละเอียดของกรดำเนินการและกิจกรรม	งบประมาณของแต่ ละกิจกรรม (บาท)	ระยะการดำเนินการ ของแต่ละกิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงานของกิจกรรม	ปัญหาและอุปสรรค (ถ้ามี)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ยอดคงเหลือ (บาท)	ผู้รับผิดชอบโครงการ
13	1800836000200500010	ค่าใช้จ่ายในการจัดงานกิจกรรม สถานการณ์พระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์	3,800,000	กิจกรรมที่ 1 การมอบหมายสถานศึกษาในสังกัด 18 แห่ง แห่งละ 120,000 บาท จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์และพิธีถวายอาลัยและแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร	จัดโดยเงินงบประมาณให้กับสถานศึกษาในสังกัด จำนวน 18 แห่ง แห่งละ 120,000 บาท	2,160,000	ตุลาคม 2564 ธันวาคม 2564 เมษายน 2565 มิถุนายน 2565 กรกฎาคม 2565 สิงหาคม 2565	คณะ วิทยาลัย ดำเนินการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ 2 พระองค์ ได้แก่ 1. กิจกรรมงานวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ๒๕๖๔ และเสด็จสวรรคตสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ๒๕๖๔ 2. กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี		440,885.00	1,719,115.00	กลุ่มศิลปวัฒนธรรม
				กิจกรรมที่ 2 จัดนิทรรศการและการแสดงศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์								
				กิจกรรมย่อยที่ 1 งานมหกรรมวัฒนธรรมไทย	จัดโดยเงินงบประมาณให้กับวิทยาลัยนฤมิตรวิทยาลัยอ่างทอง (ฝ่ายนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ)	80,000	3 - 4 มิถุนายน 2565	จัดโดยเงินงบประมาณให้กับวิทยาลัยนฤมิตรวิทยาลัยอ่างทอง (นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ) ระหว่างวันที่ 3 - 4 มิถุนายน 2565 ณ วิทยาลัยนฤมิตรวิทยาลัยอ่างทอง		-	80,000.00	
				กิจกรรมย่อยที่ 2 จัดทำคู่มือวัฒนธรรมวัฒนธรรมไทย	จัดทำคู่มือวัฒนธรรมวัฒนธรรมไทย	120,000	3 - 4 มิถุนายน 2565	อยู่ระหว่างดำเนินงาน		-	120,000.00	
				กิจกรรมที่ 3 จัดนิทรรศการ และการแสดงศิลปวัฒนธรรมเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ และเสด็จอาลัยและแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ตามที่กระทรวงวัฒนธรรมและสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มอบหมาย	จัดกิจกรรมจัดโดยเงินงบประมาณสำหรับจัดนิทรรศการ และการแสดงศิลปวัฒนธรรมเทิดพระเกียรติฯ ตามที่กระทรวงวัฒนธรรมและสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มอบหมาย	816,000	242,858	สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ วิทยาลัยนฤมิตร ศิลปวัฒนธรรม และคณะศิลปศึกษา ร่วมจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติไทย และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564 ในวันที่ 3 ธันวาคม 2564 ณ อาคารรัตนสิริบุญญา (อาคารเดี่ยว) วิทยาลัยนฤมิตรศิลป		82,134.00	733,866.00	
				กิจกรรมที่ 4 จัดจ้างบุคลากรของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	ดำเนินการจ้างพนักงานกลาง จำนวน 4 คน ได้แก่ 1. นายนิพนธ์ พรหมานนท์ (ฝ่ายกิจการโรงละคร) 2. นายชูเกียรติ แสงจากแก้ว (กลุ่มศิลปวัฒนธรรม) 3. นายฤกษ์ธรรม ชาวประสิทธิ์ (ฝ่ายกิจการโรงละคร) 4. นางสาวจิตราวีดี ต้นวงศ์ (กองส่งเสริมวิชาการ)	624,000	ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565	ดำเนินการจ้างพนักงานกลาง จำนวน 4 คน ได้แก่ (เบิกจ่ายถึงเดือนเมษายน 2565) 1. นายนิพนธ์ พรหมานนท์ (ฝ่ายกิจการโรงละคร) 2. นายชูเกียรติ แสงจากแก้ว (กลุ่มศิลปวัฒนธรรม) 3. นายฤกษ์ธรรม ชาวประสิทธิ์ (ฝ่ายกิจการโรงละคร) 4. นางสาวจิตราวีดี ต้นวงศ์ (กองส่งเสริมวิชาการ)		355,325.00	268,675.00	
14	1800836000200500011	ค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรมที่วิถีแผ่นดินไทย	8,000,000	กิจกรรมที่ 1 การจัดแสดงใน ๔ ภูมิภาค เนื่องวันคล้ายวันสถาปนา ๑๐๐ ปี วันสถาปนาวิทยาลัยนฤมิตรวิทยาลัยอ่างทอง	จัดโดยเงินงบประมาณให้กับคณะศิลปวัฒนธรรม วิทยาลัยนฤมิตรวิทยาลัยอ่างทอง และวิทยาลัยนฤมิตรวิทยาลัยอ่างทอง จัดการแสดงเนื่อง เนื่องวันคล้ายวันสถาปนา ๑๐๐ ปี วันสถาปนาวิทยาลัยนฤมิตรวิทยาลัยอ่างทอง	5,600,000	ธันวาคม 2564 - สิงหาคม 2565	สถานศึกษาในสังกัดจัดการแสดงใน เนื่องวันคล้ายวันสถาปนา ๑๐๐ ปี วันสถาปนาวิทยาลัยนฤมิตรวิทยาลัยอ่างทอง จำนวน 11 ครั้ง ได้แก่ 1. วิทยาลัยนฤมิตรศิลป ในงานงานเทศกาลศิลป สว่างสรรค์ ในวันที่ 5 ธันวาคม 2564 ณ ริมเขื่อนศาลเจ้าพ่อหลักเมือง อ.เมืองจังหวัดสมุทรสาคร 2. วิทยาลัยนฤมิตรศิลปสุพรรณบุรี งานวัฒนธรรมใจถวายความกตัญญูสำนึก เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ในวันที่ ๗ ธันวาคม 2564 ณ โรงละครแห่งชาติ 3. คณะศิลปศึกษา งาน "ยอดอัญญา อยุธยาครุฑโลก" ประจำปี พ.ศ. 2564 เพื่อเฉลิมฉลอง 30 ปี ที่ UNESCO ขึ้นทะเบียนอยุธยาเป็นเมืองมรดกโลก ในวันที่ 18 ธันวาคม 2564 ณ ภายในลานวัฒนธรรม บริเวณด้านหน้าวิหารพระมงคลบพิตร ด้านข้างวัดพระราม ๙ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 4. วิทยาลัยนฤมิตรศิลปสุพรรณบุรี เนื่องในโครงการศิลปวัฒนธรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในวันที่ 20 ธันวาคม 2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จังหวัดสุพรรณบุรี 5. คณะศิลปนฤมิตรวิทยาลัย ในงานเทิดทูนวีรบุรุษ สืบสานวัฒนธรรม ครั้งที่ 27 ในวันที่ 23 ธันวาคม 2564 ศูนย์การค้าไอคอนสยาม ชั้น 7 หอไอคอนอลล์ กรุงเทพมหานคร 6. วิทยาลัยนฤมิตรศิลปเชียงใหม่ ในงาน "ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่จังหวัดเชียงใหม่" ในวันที่ ๒๖ ธันวาคม 2564 ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่ 7. วิทยาลัยนฤมิตรศิลปอ่างทอง เนื่องในงานเกษมและของดีเมืองอ่างทอง ประจำปี 2565 ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2565 ณ วัดขุนอินทประมูล จังหวัดอ่างทอง 8. วิทยาลัยนฤมิตรศิลปอ่างทอง เนื่องในงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติ วิถีถิ่นวิถีใจผูก "สามเหลี่ยมทองคำ วัฒนธรรมดีใจดี" ในวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ณ ศาลาพักผ่อนน้อย อ.สวนพุนพิน จ. พังงู 9. วิทยาลัยนฤมิตรศิลปศรีธรรมราช เนื่องในงาน "วาระ มาระ มานคร" ในวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ณ บริเวณสวนศรีธรรมราช อ.เมือง จ. นครศรีธรรมราช 10. วิทยาลัยนฤมิตรศิลปร้อยเอ็ด เนื่องในงานมหานาถบรมิประเพณีบุญและเทวร้อยเอ็ด ประจำปี 2565 ครั้งที่ 32 ในวันที่ ๔ มีนาคม 2565 ณ บริเวณลานสามัคคี สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 11. วิทยาลัยนฤมิตรศิลปกาฬสินธุ์ เนื่องในงานมหกรรมโปงลาง แพรฟ้า กาฬสินธุ์ ในวันที่ 25 มีนาคม 2565 ณ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ (หลังเก่า)		1,875,240.10	3,724,759.90	กลุ่มศิลปวัฒนธรรม

แบบรายงานความก้าวหน้าโครงการ/กิจกรรมภายใต้ งบรายจ่ายอื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ลำดับ	รหัสงบประมาณ	ชื่อโครงการตามพร. งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	งบประมาณตาม พร. งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (บาท)	กิจกรรมที่จะดำเนินการ (ตามที่ขออนุมัติหลักการ)	รายละเอียดของดำเนินการแต่ละกิจกรรม	งบประมาณของแต่ละกิจกรรม (บาท)	ระยะการดำเนินการ ของแต่ละกิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงานของกิจกรรม	ปัญหาและอุปสรรค (ถ้ามี)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ยอดคงเหลือ (บาท)	ผู้รับผิดชอบโครงการ						
14	1800836000200500011	ค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรมที่ทัศนแผ่นดินไทย	8,000,000	กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาความเป็นมืออาชีพด้านศิลปวัฒนธรรม (ด้านนาฏศิลป์ไทย)	จัดโอนเงินงบประมาณให้กับหน่วยงานในสังกัด จำนวน 18 แห่ง ๆ ละ 30,000 บาท	540,000	ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565	คณะ วิทยาลัย จัดกิจกรรมการพัฒนาความเป็นมืออาชีพด้านศิลปวัฒนธรรม (ด้านนาฏศิลป์ไทย) ดังนี้ 1. วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ จัดโครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมที่ทัศนแผ่นดินไทย กิจกรรมการพัฒนาความเป็นมืออาชีพด้านศิลปวัฒนธรรม (ด้านนาฏศิลป์ไทย) หัวข้อ จารีตนาฏศิลป์ไทย ในวันที่ 20 ธันวาคม 2564 ณ ห้องปฏิบัติกิจกรรม 1 อาคาร 1 วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ 2. วิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัย จัดโครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมที่ทัศนแผ่นดินไทย กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาความเป็นมืออาชีพด้านศิลปวัฒนธรรม ประกอบด้วยกิจกรรม (1) เหน็ดกรพาทย์-เจรจา (2) กลวิธีในการแต่งกายโขน (3) เหน็ดคนและวิธีการขับร้องเพลงประกอบการแสดงโขน (4) เหน็ดคกรบรลงประกอบการแสดงโขน ระหว่างวันที่ 7 - 8 ธันวาคม 2565 ณ หอประชุมรักศิลป์ไทย วิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัย 3. วิทยาลัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรี จัดกิจกรรมการพัฒนาความเป็นมืออาชีพด้านศิลปวัฒนธรรม (ด้านนาฏศิลป์ไทย) ครั้งที่ 1 : การสนทนาวิชาการการเป็นมืออาชีพด้านศิลปวัฒนธรรม ประกอบด้วยหัวข้อ (1) ภาวะเป็นมืออาชีพงานศิลป์ (2) การออกแบบอุปกรณ์ประกอบการแสดง และ (3) เหน็ดคนและ เสียง สำหรับประกอบการแสดง ในวันที่ 7 ธันวาคม 2564 ณ วิทยาลัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรี 4. คณะศิลปศึกษา จัดโครงการพัฒนาความเป็นมืออาชีพด้านศิลปวัฒนธรรม หัวข้อเหน็ดคนแต่งกายโขนและกรพาทย์ เเจรจา ในวันที่ 13-14 ธันวาคม 2564 ณ คณะศิลปศึกษา 5. วิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรี จัดกิจกรรมการพัฒนาความเป็นมืออาชีพด้านศิลปวัฒนธรรม (ด้านนาฏศิลป์ไทย) ดังนี้ - กิจกรรมสนทนาเรื่อง "จารีตพิธีไหว้ครูและจารีตในการแสดงโขนละคร" วันที่ 19 มกราคม 2565 - จัดการอบรมการแต่งกายประกอบการแสดง โขน-ละคร วันที่ 27 มกราคม 2565 ณ ชั้น 2 อาคารวิจิตรจินดา - จัดอบรมเหน็ดคนแต่งกายประกอบการแสดง และบทประพันธ์ประกอบการแสดงโขน-ละคร วันที่ 28 มกราคม 2565 ณ ชั้น 2 อาคารวิจิตรจินดา 6. วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมา จัดโครงการพัฒนาความเป็นมืออาชีพด้านศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมการพัฒนาความเป็นมืออาชีพด้านศิลปวัฒนธรรม (ด้านนาฏศิลป์ไทย) ประกอบด้วยหัวข้อ (1) เหน็ดคน และเสียง ด้านนาฏศิลป์ไทย(2) จารีตในการแสดงนาฏศิลป์ไทย และ (3) เหน็ดหน้าโขน ละคร และท่ามม นาฏศิลป์ไทย ในวันที่ 14-15 กุมภาพันธ์ 2565 ณ วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมา 7. วิทยาลัยช่างศิลป์นครราชสีมา								179,666.00	360,334.00	
				กิจกรรมที่ 3 การประชาสัมพันธ์การจัดงาน														
				กิจกรรมย่อยที่ 1 การจัดงานแถลงข่าวโครงการเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรมที่ทัศนแผ่นดินไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในวันที่ 16 ธันวาคม 2564 ณ บริเวณนันทอุทยานสุพรรณสถานสุทธาวาส (วัดพระแก้ววังหน้า)	1. จัดงานแถลงข่าวโครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมที่ทัศนแผ่นดินไทย 2. ประชาสัมพันธ์การจัดการแสดง โขน โดยการจัดมหาโขนถวายประชาสัมพันธ์	271,000	16 ธันวาคม 2564	1. ดำเนินการจัดงานแถลงข่าวโครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมที่ทัศนแผ่นดินไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในวันที่ 16 ธันวาคม 2564 ณ บริเวณนันทอุทยานสุทธาวาส (วัดพระแก้ววังหน้า) 2. ดำเนินการจัดมหาประชาสัมพันธ์การจัดแสดงโขนของคณะวิทยาลัยผ่านสื่อโทรทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อออนไลน์					266,653.00	4,347.00				
				กิจกรรมย่อยที่ 2 การประชาสัมพันธ์การแสดง ณ ณ เวทีศุภยงค์ สตูดิโอ	ประชาสัมพันธ์การจัดงานในการแสดงโขนเพื่อนำที่รายการโทรทัศน์ "คุณพระช่วย"	28,000	17 ธันวาคม 2564	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว โดยจัดการแสดงประชาสัมพันธ์ในรายการคุณพระช่วย ออกอากาศในวันที่ 9 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น. ทางช่องวีทีศุภยงค์ ทัศนมายเลข 23					27,700.00	300.00				
				กิจกรรมที่ 4 การดำเนินงาน ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงาน	1. ติดตามงบประมาณให้กับคณะศิลปศึกษา และวิทยาลัยช่างศิลป์ ทั้ง 3 แห่ง ดำเนินการจัดทำอุปกรณ์ประกอบการแสดง	252,000	ตุลาคม - ธันวาคม 2564	คณะศิลปศึกษา วิทยาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุรี ดำเนินการจัดทำอุปกรณ์การแสดง (กองโขนและเหน็ดคน) เปรียบร้อยแล้ว และส่งมอบให้สถานศึกษาที่จัดการแสดงแล้ว						252,000.00	-			
					2. ดำเนินการจัดงานนำบันทึกเสียง บันทึกวีดิทัศน์การสาธิตท่าว่า และจัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการ	301,000	ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565	กลุ่มศิลปวัฒนธรรม ดำเนินการจัดงานนำบันทึกเสียงและสาธิตท่าว่า และจัดทำข้อมูลออนไลน์ส่งให้กับสถานศึกษาทุกแห่งที่จัดการแสดงแล้ว						300,670.00	330.00			
		กิจกรรมที่ 5 จัดผู้เชี่ยวชาญของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์		ดำเนินการจ้างนายบุคลากร จำนวน 4 คน ได้แก่ 1. นายอุทิศ รัตนวราห์ (ผู้เชี่ยวชาญ) 2. นางสาวกรณิการ์ วีโรทัย (ผู้เชี่ยวชาญ) 3. นายวีระชัย อยู่สุทธิ (ผู้เชี่ยวชาญ) 4. นายวีระชัย มีอยู่ทรัพย์ (ผู้เชี่ยวชาญ) 5. นางนฤมล ชื่นสัมพันธ์ (ผู้เชี่ยวชาญ)	1,008,000	ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565	ดำเนินการจ้างนายบุคลากร จำนวน 5 คน ได้แก่ (เบิกจ่ายถึงเดือนเมษายน 2565) 1. นายอุทิศ รัตนวราห์ (ผู้เชี่ยวชาญ) 2. นางสาวกรณิการ์ วีโรทัย (ผู้เชี่ยวชาญ) 3. นายวีระชัย อยู่สุทธิ (ผู้เชี่ยวชาญ) 4. นายวีระชัย มีอยู่ทรัพย์ (ผู้เชี่ยวชาญ) 5. นางนฤมล ชื่นสัมพันธ์ (ผู้เชี่ยวชาญ)			574,000.00	434,000.00							
15	1800836000200500012	ค่าใช้จ่ายในการแสดง ณ สีเสียดสม ชุตวังหน้าวัดสัก	1,000,000	กิจกรรมที่ 1 การแสดง ณ สีเสียดสม ชุต วังหน้าวัดสัก	ดำเนินการจัดการแสดง ณ สีเสียดสม ชุต วังหน้าวัดสัก	784,000	กรกฎาคม 2565	อยู่ระหว่างดำเนินการ		-	784,000.00	กลุ่มศิลปวัฒนธรรม						
				กิจกรรมที่ 2 จัดผู้เชี่ยวชาญของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	ดำเนินการจ้างนายบุคลากร ได้แก่ นายประมวญ์ บุญยะชัย (ผู้เชี่ยวชาญ)	216,000	ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565	ดำเนินการจ้างนายบุคลากร (เบิกจ่ายถึงเดือนเมษายน 2565) ได้แก่ นายประมวญ์ บุญยะชัย (ผู้เชี่ยวชาญ)			123,000.00	93,000.00						

แบบรายงานความก้าวหน้าโครงการ/กิจกรรมภายใต้ งบรายจ่ายอื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ลำดับ	รหัสงบประมาณ	ชื่อโครงการตามพรบ. งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	งบประมาณตาม พรบ. งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (บาท)	กิจกรรมที่จะดำเนินการ (ตามที่ขออนุมัติหลักการ)	รายละเอียดของการดำเนินการแต่ละกิจกรรม	งบประมาณของแต่ละกิจกรรม (บาท)	ระยะการดำเนินการ ของแต่ละกิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงานของกิจกรรม	ปัญหาและอุปสรรค (ถ้ามี)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ยอดคงเหลือ (บาท)	ผู้รับผิดชอบโครงการ
แนบงานยุทธศาสตร์ปรับเปลี่ยนคำนิยมและวัฒนธรรม												
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะผู้เรียนด้านบุคลิกภาพ คนวิ คัดศิลป์ที่สอดคล้องกับทักษะในศตวรรษที่ 21												
16	18008300020005000001	ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาทักษะผู้เรียนด้านบุคลิกภาพ คนวิ คัดศิลป์ และทัศนศิลป์ที่สอดคล้องกับทักษะในศตวรรษที่ 21	5,902,400	กิจกรรมที่ 1 โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับผู้เรียนทั้งบุคลิกภาพ คนวิ คัดศิลป์ และทัศนศิลป์	จัดสรรงบประมาณให้สถานศึกษาในสังกัด 16 แห่ง ๆ ละ 250,000 บาท	4,000,000	ค.ศ. - ก.ย. 65	ได้ดำเนินการจัดสรรงบประมาณให้สถานศึกษาในสังกัด จำนวน 5 เดือน เดือนละ 25,000 บาท แบ่งเป็น 125,000 บาท รวม 2,000,000 บาท จัดสรรงบประมาณตามหนังสือที่ รว 0801.03/977 ลงวันที่ 6 ค.ศ. 64 จัดสรรงบประมาณเพิ่ม 3 เดือน เดือนละ 25,000 บาท แบ่งเป็น 75,000 บาท ตามหนังสือที่ รว 0801.02/169 ลงวันที่ 21 มี.ค. 65 1. คณะศิลปศึกษา งบที่จัดสรร 200,000 บาท งบที่ใช้จ่าย 125,000 บาท คงเหลือ 75,000 บาท 2. วนศ.ลาภบุรี งบที่จัดสรร 200,000 บาท งบที่ใช้จ่าย 125,000 บาท คงเหลือ 75,000 บาท 3. วนศ.ลำพอง งบที่จัดสรร 200,000 บาท งบที่ใช้จ่าย 150,000 บาท คงเหลือ 50,000 บาท 4. วนศ.ร้อยเอ็ด งบที่จัดสรร 200,000 บาท งบที่ใช้จ่าย 125,000 บาท คงเหลือ 75,000 บาท 5. วนศ.นครราชสีมาราช งบที่จัดสรร 200,000 บาท งบที่ใช้จ่าย 180,000 บาท คงเหลือ 20,000 บาท 6. วนศ.สุโขทัย งบที่จัดสรร 200,000 บาท งบที่ใช้จ่าย 125,000 บาท คงเหลือ 75,000 บาท 7. วนศ.พิบูลย์ งบที่จัดสรร 200,000 บาท งบที่ใช้จ่าย 125,000 บาท คงเหลือ 75,000 บาท 8. วนศ.เชียงใหม่ งบที่จัดสรร 200,000 บาท งบที่ใช้จ่าย 74,000 บาท คงเหลือ 126,000 บาท 9. วศศ. งบที่จัดสรร 200,000 บาท งบที่ใช้จ่าย 125,000 บาท คงเหลือ 75,000 บาท 10. วนศ. จันทบุรี งบที่จัดสรร 200,000 บาท งบที่ใช้จ่าย 125,000 บาท คงเหลือ 75,000 บาท 11. วนศ. งบที่จัดสรร 200,000 บาท งบที่ใช้จ่าย 125,000 บาท คงเหลือ 75,000 บาท 12. วนศ.นครราชสีมา งบที่จัดสรร 200,000 บาท งบที่ใช้จ่าย 120,000 บาท คงเหลือ 80,000 บาท 13. วนศ.สุพรรณบุรี งบที่จัดสรร 200,000 บาท งบที่ใช้จ่าย 152,580.65 บาท คงเหลือ 47,419.35 บาท 14. วนศ.สุพรรณบุรี งบที่จัดสรร 200,000 บาท งบที่ใช้จ่าย 125,000 บาท คงเหลือ 75,000 บาท 15. วนศ.นครราชสีมา งบที่จัดสรร 200,000 บาท งบที่ใช้จ่าย 125,000 บาท คงเหลือ 75,000 บาท	1,926,580.65	2,073,419.35	กองส่งเสริมวิชาการ และงานวิจัย	
				กิจกรรมที่ 2 โครงการแข่งขันทักษะวิชาการ ครั้งที่ 6 สถาน ะบันพัฒนาศิลป์	จัดสรรงบประมาณให้สถานศึกษาในสังกัด 15 แห่ง ๆ รวมงบประมาณ 1,512,400 บาท	1,512,400	ค.ศ. 65	ได้ดำเนินการจัดสรรงบประมาณแล้ว รวม 1,512,400 บาท ตามหนังสือขออนุมัติจัดโดยงบประมาณ ที่ รว 0801.03/977 ลงวันที่ 6 ค.ศ. 63 เรื่องขออนุมัติจัดโดยงบประมาณให้สถานศึกษาในสังกัด กำหนดดำเนินการในวันที่ 27 ก.ย. 65 1.วนศ.ร้อยเอ็ด งบที่จัดสรร 68,540 บาท งบที่ใช้จ่าย 68,540 บาท 2.วนศ. นครราชสีมา งบที่จัดสรร 77,900 บาท งบที่ใช้จ่าย 32,195 บาท คงเหลือ 45,705 บาท 3.วนศ.เชียงใหม่ งบที่จัดสรร 71,240 บาท งบที่ใช้จ่าย 54,240 บาท คงเหลือ 17,000 บาท 4.วนศ.สุพรรณบุรี งบที่จัดสรร 35,880 บาท งบที่ใช้จ่าย 35,880 บาท 5. วนศ.นครราชสีมา งบที่จัดสรร 63,660 บาท งบที่ใช้จ่าย 63,660 บาท 6.วนศ.จันทบุรี งบที่จัดสรร 66,100 บาท งบที่ใช้จ่าย 39,540 บาท คงเหลือ 26,560 บาท 7. วนศ.สุพรรณบุรี งบที่จัดสรร 36,260 บาท งบที่ใช้จ่าย 25,260 บาท คงเหลือ 11,000 บาท 8.วนศ.สุโขทัย งบที่จัดสรร 65,900 บาท งบที่ใช้จ่าย 34,751 บาท คงเหลือ 31,149 บาท 9. วนศ.พิบูลย์ งบที่จัดสรร 78,640 บาท งบที่ใช้จ่าย 25,335 บาท คงเหลือ 53,305 บาท 10. วนศ.งบที่จัดสรร 61,860 บาท งบที่ใช้จ่าย 10,760 บาท คงเหลือ 51,100 บาท 11.วนศ.นครราชสีมา งบที่จัดสรร 63,780 บาท งบที่ใช้จ่าย 33,758 บาท คงเหลือ 30,021.10 บาท 12.วนศ.ลำพอง งบที่จัดสรร 656,000 บาท งบที่ใช้จ่าย 564,940 บาท คงเหลือ 91,060 บาท 13.วนศ.ลาภบุรี งบที่จัดสรร 35,940 บาท งบที่ใช้จ่าย 35,970 บาท 14.วนศ. งบที่จัดสรร 61,860 บาท 59,367.73 บาท คงเหลือ 2,492.27 บาท	1,084,196.73	428,203.27	วิทยาลัยบุคลิกภาพ อำเภอหนองสูงส่งเสริม วิชาการและงานวิจัย	
				กิจกรรมที่ 3 พนักงานจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก	ดำเนินการจ้างเหมาบุคลากร จำนวน 2 คน ได้แก่ 1. นายอนุชา หนูเชื้อเรือง 2. นายพรธรรม เมฆา	390,000	ค.ศ. - ก.ย. 65	ดำเนินการจ้างเหมาบุคลากร จำนวน 2 คน ได้แก่ (เบิกจ่ายเต็มเดือน เม.ย.65)		222,075.00	167,925.00	กองส่งเสริมวิชาการ และงานวิจัย
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สอนในทุกระดับ 4.0												
17	18008300020005000001	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพผู้สอนในทุกระดับ 4.0	2,250,000	กิจกรรมที่ 1 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สอนในศตวรรษที่ 21 เวียดนามลอน ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับอาชีวศึกษา	จัดสรรงบประมาณให้สถานศึกษาในสังกัด 18 แห่ง ๆ รวมงบประมาณ 1,250,000 บาท	1,250,000	มี.ค. - ก.ย. 65	ดำเนินการจัดโดยงบประมาณให้สถานศึกษาในสังกัด 18 แห่ง เดือน มี.ค.65 <u>ระบุแหล่งที่มาของงบประมาณจัดสรรในวงที่ 2 - 1 ตามผล 4</u>				กองส่งเสริมวิชาการ และงานวิจัย
				กิจกรรมที่ 2 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สอนในศตวรรษที่ 21 เวียดนามลอน ในระดับอุดมศึกษา	จัดสรรงบประมาณให้สถานศึกษาในสังกัด 18 แห่ง ๆ รวมงบประมาณ 1,000,000 บาท	1,000,000	มี.ค. - ก.ย. 65	ได้ดำเนินการจัดสรรงบประมาณแล้ว รวม 1,000,000 บาท ตามหนังสือขออนุมัติจัดโดยงบประมาณ ที่ รว 0801.02/169 ลงวันที่ 21 มี.ค. 65 ได้ดำเนินการเมื่อวันที่ 8 มี.ค. 64			1,000,000.00	

แบบรายงานความก้าวหน้าโครงการ/กิจกรรมภายใต้ งบรายจ่ายอื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ลำดับ	รหัสงบประมาณ	ชื่อโครงการตามพรบ. งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	งบประมาณตาม พรบ.งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (บาท)	กิจกรรมที่จะดำเนินการ (ตามที่ขออนุมัติหลักการ)	รายละเอียดของกรดำเนินการแต่ละกิจกรรม	งบประมาณของแต่ละกิจกรรม (บาท)	ระยะการดำเนินการ ของแต่ละกิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงานของกิจกรรม	ปัญหาและอุปสรรค (ถ้ามี)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ยอดคงเหลือ (บาท)	ผู้รับผิดชอบโครงการ	
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม													
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน													
18	18008370010005000001	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนารูปแบบและเทคนิคการแสดงผลให้มีความรู้ฐานและทันสมัย	7,000,000	กิจกรรมที่ 1 การผลิตผลงานสร้างสรรค์ พัฒนาการแสดงผลของสถานศึกษาในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	ตัดโอนเงินงบประมาณ ให้กับสถานศึกษาในสังกัด จำนวน 18 แห่ง งบฯ 3,600,000 บาท	3,600,000	ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565	1. ตัดโอนเงินงบประมาณ ครั้งที่ 1 ให้กับสถานศึกษาในสังกัด จำนวน 18 แห่ง ๆ ละ 100,000 บาท 2. ดำเนินงานผลิตผลงานสร้างสรรค์ โดยผ่านการนำเสนอผลงานต่อผู้เชี่ยวชาญ/ศิลปินแห่งชาติ รอบที่ 2 -30% เสร็จเรียบร้อยแล้ว 3. กำหนดการนำเสนอผลงาน รอบที่ 3 - 50% ในวันที่ 3 มิถุนายน 2565		494,836.00	3,105,164.00	กลุ่มศิลปวัฒนธรรม	
				กิจกรรมที่ 2 จัดซื้อเครื่องดนตรีไทย	จัดซื้อเครื่องดนตรีไทย	390,000	ตุลาคม 2564 - พฤษภาคม 2565	ลงนามในสัญญาแล้ว เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 ขณะนี้ผู้รับเหมาส่งมอบเครื่องดนตรี		387,060.00	2,940.00		
				กิจกรรมที่ 3 จัดทำเครื่องแต่งกาย	จัดทำชุดไทย - ละคร	410,000	ตุลาคม 2564 - พฤษภาคม 2565	ลงนามในสัญญาแล้ว เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 ขณะนี้ผู้รับเหมาส่งมอบเครื่องดนตรี		410,000.00	-		
				กิจกรรมที่ 4 การแสดงผลและเวทีศิลปวัฒนธรรมดั้งเดิมในรูปแบบใหม่ทันสมัย	1. ตัดโอนงบประมาณให้กับ วนศ.อ่างทอง (เจ้าภาพงานเสียด) 2. การจัดทำรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานสร้างสรรค์ ระดับชาติ	672,000	3 -4 มิถุนายน 2565	ตัดโอนงบประมาณให้กับวิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมไทย ระหว่างวันที่ 9 - 10 เมษายน 2565 ณ วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง		-	672,000.00		
				กิจกรรมที่ 5 บันทึก DVD และจัดทำหนังสือ ชุดพัฒนาการทางด้านนาฏศิลป์-ดนตรี และการแสดง ผลงานด้านทัศนศิลป์	ตัดโอนเงินงบประมาณให้กับสถานศึกษา สำหรับจัดพิมพ์รูปเล่มผลงาน และจัดทำ DVD บันทึกผลงานสร้างสรรค์ ด้านนาฏศิลป์ ดนตรี และทัศนศิลป์	80,000	ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565	อยู่ระหว่างดำเนินการ		-	80,000.00		
				กิจกรรมที่ 6 การติดตามและประเมินผลงานสร้างสรรค์	ดำเนินการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยการจัดประชุมเพื่อนำเสนอและพิจารณาผลงานสร้างสรรค์ จำนวน ๔ รอบ ได้แก่ - รอบที่ 1 10% และรอบที่ 2 30% (VDO Con.) - รอบที่ 3 50% (วนศ.อ่างทอง) - รอบที่ 4 80% (โรงละครวังหน้า)	360,000	มิถุนายน - กันยายน 2565	จะดำเนินการประเมินผลงานผ่านการนำเสนอรอบที่ 4 80%		-	360,000.00		
				กิจกรรมที่ 7 ค่าจ้างพัฒนาบุคลากร	ดำเนินการจ้างพัฒนาบุคลากร จำนวน 6 คน ได้แก่ 1. นางณัฐล สมุทรโจร (ผู้เชี่ยวชาญ) 2. นายยุทธ ไหวพริบ (ผู้เชี่ยวชาญ) 3. นางสาวอัจฉรา สุภาไชยกิจ (ผู้เชี่ยวชาญ) 4. นางประคอง ชลาภากา (ผู้เชี่ยวชาญ) 5. นางนงนุช กลิ่นภักดี (ผู้เชี่ยวชาญ) 6. นางสาววิไลวรรณ ใจพิทักษ์กุล	270,000	ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565	ดำเนินการพิจารณาข้อเสนอผู้รับจ้างสร้างสรรค์ รอบที่ 2 30% เมื่อวันที่ 2 - 3 มีนาคม 2565 ทหา VDO Conference		9,600.00	260,400.00		
					ดำเนินการจ้างพัฒนาบุคลากร จำนวน 6 คน ได้แก่ (เบิกจ่ายตั้งแต่วันที่ 2565) 1. นางณัฐล สมุทรโจร (ผู้เชี่ยวชาญ) 2. นายยุทธ ไหวพริบ (ผู้เชี่ยวชาญ) 3. นางสาวอัจฉรา สุภาไชยกิจ (ผู้เชี่ยวชาญ) 4. นางประคอง ชลาภากา (ผู้เชี่ยวชาญ) 5. นางนงนุช กลิ่นภักดี (ผู้เชี่ยวชาญ) 6. นางสาววิไลวรรณ ใจพิทักษ์กุล	1,218,000	ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565			683,654.00	534,346.00		
โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมเด็กไทยเล่นดนตรี คณะ 1 ขึ้น													
19	18008370019005000001	ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมเด็กไทยเล่นดนตรี คณะ 1 ขึ้น	3,000,000	กิจกรรมที่ 1 โครงการส่งเสริมเด็กไทยเล่นดนตรี คณะ 1 ขึ้น	จัดสรรงบประมาณให้สถานศึกษาในสังกัด 14 แห่ง ๆ	2,800,000	เม.ย. -พ.ค. 65	ดำเนินการจัดสรรงบประมาณให้กับสถานศึกษาในสังกัด 14 แห่ง แห่งละ 120,000 บาท รวม 1,680,000 บาท ตามหนังสือที่ รช 0801.02/169 ลงวันที่ 21 มี.ค. 65 กำหนดดำเนินการภาคเรียนที่ 1/2565 เพื่อนำไปต่อประกับคุณภาพ		2,800,000.00		กองส่งเสริมวิชาการและงานวิจัย	
				กิจกรรมที่ 2 ค่าจัดแสดงผลงาน กระทรวงทำเนียบ/สถานที่ภายนอก	ร่วมแสดงผลงาน ที่จัด กระทรวงทำเนียบ/หน่วยงานราชการภายนอก	200,000	มี.ย. 65	ดำเนินการ เดือนมี.ย.64 อยู่ระหว่างรอผลประเมินจัดสรรในงวดที่ 2 โดยปกติ 3			200,000.00		

ผลการเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ข้อมูล ณ 2 พฤษภาคม 2565

ลำดับ	หน่วยงาน	① ที่จัดสรร	② ที่เบิกจ่าย	③ ที่จัดสรร	④ ที่เบิกจ่าย	⑤ ที่จัดสรร	⑥ ที่เบิกจ่าย	⑦ ที่จัดสรร	⑧ ที่เบิกจ่าย	⑨ รวมค่า สาธารณูปโภค ทั้งสิ้น (บาท)	⑩ รวมเบิกจ่าย ตั้งแต่ ต.ค.64 - 2 พ.ค.65 เป็นเงินทั้งสิ้น	คิดเป็นร้อยละ(%) ผลการเบิกจ่าย	⑬ ค่า สาธารณูปโภค คงเหลือ
		งบดำเนินงาน	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน ร้อยละ 30 ของค่าจัดการ เรียนการสอน	งบอุดหนุน ร้อยละ 30 ของค่าจัดการ เรียนการสอน	งบอุดหนุน (จัดสรรเพิ่ม)	งบอุดหนุน (จัดสรรเพิ่ม)	เงินรายได้ ที่สภา อนุมัติ	เงินรายได้ ที่สภา อนุมัติ				
1	สำนักงานอธิการบดี	2,524,000.00	1,819,512.37	-	-	-	-	2,510,247.81	799,023.12	5,034,247.81	2,618,535.49	52.01	2,415,712.32
2	คณะศิลปศึกษา	178,300.00	135,555.30	-	-	-	-	1,708,720.00	488,073.98	1,887,020.00	623,629.28	33.05	1,263,390.72
3	คณะศิลปนาฏดุริยางค์	633,405.00	569,449.99	-	-	-	-	148,560.00	-	781,965.00	569,449.99	72.82	212,515.01
4	คณะศิลปวิจิตร	22,500.00	20,606.70	-	-	-	-	273,990.00	220,186.18	296,490.00	240,792.88	81.21	55,697.12
5	วิทยาลัยนาฏศิลป์	-	-	1,164,060.00	1,063,661.81	-	-	1,159,385.00	1,113,504.42	2,323,445.00	2,177,166.23	93.70	146,278.77
6	วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่	-	-	323,115.00	295,423.34	-	-	1,115,220.00	205,341.57	1,438,335.00	500,764.91	34.82	937,570.09
7	วิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราช	29,000.00	-	289,350.00	165,210.71	-	-	452,540.00	163,784.03	770,890.00	328,994.74	42.68	441,895.26
8	วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง	-	-	358,155.00	342,875.34	-	-	1,391,982.00	116,606.61	1,750,137.00	459,481.95	26.25	1,290,655.05
9	วิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัย	-	-	439,819.50	439,791.69	-	-	923,510.00	436,082.59	1,363,329.50	875,874.28	64.25	487,455.22
10	วิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์	-	-	394,926.00	289,044.01	-	-	1,009,257.00	473,320.72	1,404,183.00	762,364.73	54.29	641,818.27
11	วิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด	-	-	337,332.00	305,778.91	-	-	537,910.00	147,604.05	875,242.00	453,382.96	51.80	421,859.04
12	วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรี	-	-	254,625.00	254,321.27	-	-	871,158.00	272,717.42	1,125,783.00	527,038.69	46.82	598,744.31
13	วิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรี	27,400.00	12,484.86	585,525.00	397,256.71	-	-	2,261,716.00	393,038.68	2,874,641.00	802,780.25	27.93	2,071,860.75
14	วิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุง	-	-	426,390.00	355,074.30	-	-	1,474,050.00	301,474.82	1,900,440.00	656,549.12	34.55	1,243,890.88
15	วิทยาลัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรี	-	-	394,497.00	330,578.97	-	-	495,726.00	495,726.00	890,223.00	826,304.97	92.82	63,918.03
16	วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมา	-	-	206,880.00	206,865.80	-	-	892,534.00	310,670.78	1,099,414.00	517,536.58	47.07	581,877.42
17	วิทยาลัยช่างศิลป์	-	-	467,046.00	429,493.61	-	-	450,514.23	245,681.91	917,560.23	675,175.52	73.58	242,384.71
18	วิทยาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุรี	-	-	87,420.00	86,906.40	-	-	101,505.00	22,470.00	188,925.00	109,376.40	57.89	79,548.60
19	วิทยาลัยช่างศิลป์นครศรีธรรมราช	-	-	114,855.00	89,204.54	-	-	72,905.00	68,737.47	187,760.00	157,942.01	84.12	29,817.99
	รวม	3,414,605.00	2,557,609.22	5,843,995.50	5,051,487.41	0.00	0.00	17,851,430.04	6,274,044.35	27,110,030.54	13,883,140.98	51.21	13,226,889.56

๕.๕ ติดตามผลการเบิกจ่ายเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ข้อมูล ณ วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕)

ฝ่ายเลขานุการได้รวบรวมข้อมูลผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ของหน่วยงานในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ โดยแสดงข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ ของหน่วยงานในสังกัด ๗ ประกอบด้วย

- ความสามารถในการหารายได้ โดยแสดงข้อมูลยอดรายรับจริงสะสมถึงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เปรียบเทียบกับ กรอบวงเงินงบประมาณเงินรายได้ที่สภาสถาบันฯ อนุมัติ
- การใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ โดยแสดงข้อมูลยอดรายจ่ายจริงสะสมถึงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เปรียบเทียบกับ กรอบวงเงินงบประมาณเงินรายได้ที่สภาสถาบันฯ อนุมัติ
- การใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ โดยแสดงข้อมูลยอดรายจ่ายจริงสะสมถึงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ที่หน่วยงานเสนอต่ออธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ให้อนุมัติแผนการใช้จ่ายเงินรายได้ปี ๒๕๖๕ โดยมีรายละเอียดของการวิเคราะห์ผลการเบิกจ่ายเงินรายได้ของหน่วยงานในสังกัด ประกอบด้วย

รายละเอียดผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน ขอให้ผู้รับผิดชอบนำเสนอต่อที่ประชุมตามลำดับเอกสาร ประกอบวาระที่ ๕.๕ โดยมีรายละเอียดของการวิเคราะห์ผลการเบิกจ่ายเงินรายได้ของหน่วยงานในสังกัดดังต่อไปนี้

๑. ความสามารถในการหารายได้: หน่วยงานในสังกัดสถาบันฯ สามารถจัดเก็บงบประมาณเงินรายได้ในภาพรวม ณ วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ทั้งสิ้น ๔๘,๔๑๑,๘๔๘.๗๕ บาท (สี่สิบล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยสี่สิบบาทเจ็ดสิบบาทห้าสตางค์) โดยผลการจัดเก็บเงินรายได้ คิดเป็นร้อยละ ๔๒.๖๐ เมื่อเทียบกรอบวงเงินรายได้ที่สภาสถาบันฯ อนุมัติ

๒. การใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้: หน่วยงานในสังกัดสถาบันฯ มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ในภาพรวม ณ วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ทั้งสิ้น ๓๘,๐๐๐,๘๗๗.๔๑ บาท (สามสิบล้านแปดร้อยเจ็ดสิบล้านเจ็ดบาทสี่สิบบาทเจ็ดสตางค์) โดยผลการเบิกจ่ายเงินรายได้ในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๔๔ เมื่อเทียบกับกรอบวงเงินรายได้ที่สภาสถาบันฯ อนุมัติประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และคิดเป็นร้อยละ ๕๗.๒๗ เปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายเงินรายได้

ข้อสังเกต:

มีหน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายเงินรายได้มากกว่าผลการจัดเก็บเงินรายได้ ในช่วงเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ - ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๔ หน่วยงาน ได้แก่ คณะศิลปนาฏดุริยางค์ วิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัย วิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด และวิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์ โดยทั้ง ๔ หน่วยงานได้ชี้แจงผลการเบิกจ่ายเงินรายได้มากกว่าผลการจัดเก็บเงินรายได้ ว่าขณะนี้คณะฯ และวิทยาลัยฯ อยู่ระหว่างดำเนินการส่งใบเสร็จรับเงินค่าเทอมมายังฝ่ายการเงินของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ โดยฝ่ายการเงินจะทำการตรวจสอบและนำส่งเป็นเงินฝากคลังฯ ซึ่งจะทำให้ผลการเบิกจ่ายไม่เกินยอดที่จัดเก็บได้

รายละเอียดผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน ขอให้ผู้รับผิดชอบนำเสนอต่อที่ประชุมตามลำดับเอกสาร ประกอบวาระที่ ๕.๕

จึงเรียนที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม

.....

ตารางที่ 1 สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ข้อมูล ณ 2 พฤษภาคม 2565

ลำดับที่	หน่วยงาน	1 กรอบวงเงิน ที่สถาบันฯ อนุมัติ (บาท)	2 ผลการจัดเก็บรายได้ ต.ค. 64 - 2 พ.ค. 65	3 ผลต่าง มากกว่า/น้อยกว่า (2-1=3)	4 จัดเก็บได้ร้อยละ (%) (2/1)*100 = 4	5 แผนการเบิกจ่าย (บาท) ต.ค. 64 - 2 พ.ค. 65	6 ผลการเบิกจ่าย (บาท) ต.ค. 64 - 2 พ.ค. 65	7 คิดเป็นร้อยละ (%)ผลการเบิกจ่าย กรอบวงเงิน ที่สถาบันฯ อนุมัติ (6/1)*100 = 7	8 คิดเป็นร้อยละ (%) แผนการเบิกจ่าย (6/5)*100 = 8	9 งบประมาณคงเหลือ (บาท) (1-6=9)	10 คิดเป็นร้อยละ (%) งบประมาณคงเหลือ 9/1)*100 = 10
1	สำนักงานอธิการบดี	13,480,480.00	6,078,495.00	-7,401,985.00	45.09	8,467,896.00	6,021,440.96	44.67	71.11	7,459,039.04	55.33
2	คณะศิลปศึกษา	14,831,200.00	5,628,316.00	-9,202,884.00	37.95	4,810,687.00	968,590.98	6.53	20.13	13,862,609.02	93.47
3	คณะศิลปวิจิตร	2,739,900.00	1,195,833.00	-1,544,067.00	43.65	1,344,200.00	1,172,084.35	42.78	87.20	1,567,815.65	57.22
4	คณะศิลปนาฏดุริยางค์	2,971,200.00	1,658,919.33	-1,312,280.67	55.83	1,817,145.00	1,744,459.65	58.71	96.00	1,226,740.35	41.29
5	วิทยาลัยนาฏศิลป์	15,935,690.00	9,276,141.56	-6,659,548.44	58.21	9,961,801.00	6,682,410.67	41.93	67.08	9,253,279.33	58.07
6	วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่	3,717,400.00	1,902,842.00	-1,814,558.00	51.19	2,639,434.00	1,376,454.70	37.03	52.15	2,340,945.30	62.97
7	วิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราช	4,525,410.00	1,713,185.00	-2,812,225.00	37.86	1,461,590.00	1,158,184.62	25.59	79.24	3,367,225.38	74.41
8	วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง	4,606,950.00	1,666,460.00	-2,940,490.00	36.17	2,047,581.00	1,439,205.19	31.24	70.29	3,167,744.81	68.76
9	วิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัย	4,617,550.00	1,796,098.75	-2,821,451.25	38.90	2,153,550.00	2,006,882.07	43.46	93.19	2,610,667.93	56.54
10	วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรี	5,327,720.00	2,149,490.00	-3,178,230.00	40.35	3,697,508.00	2,143,636.25	40.24	57.98	3,184,083.75	59.76
11	วิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรี	6,501,760.00	1,917,568.00	-4,584,192.00	29.49	6,501,760.00	1,815,101.90	27.92	27.92	4,686,658.10	72.08
12	วิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด	6,250,120.00	1,642,730.00	-4,607,390.00	26.28	3,261,408.00	2,383,532.85	38.14	73.08	3,866,587.15	61.86
13	วิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์	7,154,280.00	2,986,070.00	-4,168,210.00	41.74	5,451,463.68	3,012,289.68	42.10	55.26	4,141,990.32	57.90
14	วิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุง	7,827,000.00	2,580,055.65	-5,246,944.35	32.96	4,212,128.00	1,880,334.66	24.02	44.64	5,946,665.34	75.98
15	วิทยาลัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรี	4,624,650.00	2,128,524.00	-2,496,126.00	46.03	3,592,715.00	1,678,672.72	36.30	46.72	2,945,977.28	63.70
16	วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมา	3,510,540.00	1,435,060.00	-2,075,480.00	40.88	1,954,913.00	1,076,138.14	30.65	55.05	2,434,401.86	69.35
17	วิทยาลัยช่างศิลป์	3,169,200.00	1,773,896.00	-1,395,304.00	55.97	1,702,855.00	990,579.85	31.26	58.17	2,178,620.15	68.74
18	วิทยาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุรี	1,562,100.00	670,470.00	-891,630.00	42.92	1,112,996.25	374,489.50	23.97	33.65	1,187,610.50	76.03
19	วิทยาลัยช่างศิลป์นครศรีธรรมราช	286,316.00	211,694.46	-74,621.54	73.94	159,322.00	76,388.67	26.68	47.95	209,927.33	73.32
	รวมทั้งสิ้น	113,639,466.00	48,411,848.75	- 65,227,617.25	42.60	66,350,952.93	38,000,877.41	33.44	57.27	75,638,588.59	66.56

จากตารางดังกล่าวข้างต้น พบว่า 1. สถาบันฯ สามารถจัดเก็บงบประมาณเงินรายได้ ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2565 ได้ทั้งสิ้น 48,411,848.75 บาท คิดเป็นร้อยละ 42.60

2. มีการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2565 ทั้งสิ้น 38,000,877.41 บาท คิดเป็นร้อยละ 33.44 เปรียบเทียบกับกรอบวงเงินที่สถาบันฯ อนุมัติ คิดเป็นร้อยละ 57.27 เปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายเงินรายได้ งบประมาณคงเหลือทั้งสิ้น 75,638,588.59 บาท คิดเป็นร้อยละ 65.56

3 มีหน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายเงินรายได้มากกว่าผลการจัดเก็บเงินรายได้ ในช่วงเดือน ตุลาคม 64 - 2 พฤษภาคม 65 จำนวน 4 หน่วยงาน ได้แก่

3.1 คณะศิลปนาฏดุริยางค์ ผลการจัดเก็บเงินรายได้เดือน ตุลาคม 64 - 2 พฤษภาคม 65 จำนวน 1,658,919.33 บาท มีผลการเบิกจ่าย 1,744,459.65 บาท โดยเบิกจ่ายเกินไปจำนวน 85,540.32 บาท

3.2 วิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัย ผลการจัดเก็บเงินรายได้เดือน ตุลาคม 64 - 2 พฤษภาคม 65 จำนวน 1,796,098.75 บาท มีผลการเบิกจ่าย 2,006,882.07 บาท โดยเบิกจ่ายเกินไปจำนวน 210,783.32 บาท

3.3 วิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด ผลการจัดเก็บเงินรายได้เดือน ตุลาคม 64 - 2 พฤษภาคม 65 จำนวน 1,642,730 บาท มีผลการเบิกจ่าย 2,383,532.85 บาท โดยเบิกจ่ายเกินไปจำนวน 740,802.85 บาท

3.4 วิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์ ผลการจัดเก็บเงินรายได้เดือน ตุลาคม 64 - 2 พฤษภาคม 65 จำนวน 2,986,070 บาท มีผลการเบิกจ่าย 3,012,289.68 บาท โดยเบิกจ่ายเกินไปจำนวน 26,219.68 บาท

สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้สะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ข้อมูล ณ 2 พฤษภาคม 2565

ข้อมูล ณ 2 พฤษภาคม 2565

ลำดับ ที่	หน่วยงาน	1 เงินรายได้สะสมประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ได้รับอนุมัติฯ	2 แผนการเบิกจ่าย (บาท) 2 พ.ค. 65	3 ผลการเบิกจ่าย (บาท) 2 พ.ค. 65	4 คิดเป็นร้อยละ (%) แผนการเบิกจ่าย $(3/2)*100 = 4$	5 งบประมาณ คงเหลือ (บาท) $(1-3)=5$	6 คิดเป็นร้อยละ (%) งบประมาณคงเหลือ $5/1)*100 = 6$	หมายเหตุ
1	สำนักงานอธิการบดี	4,992,576.81	2,407,702.00	186,687.57	7.75	4,805,889.24	96.26	
2	คณะศิลปวิจิตร	375,000.00	120,100.00	0.00	-	375,000.00	100.00	
3	วิทยาลัยนาฏศิลป์	1,168,140.00	532,360.00	421,020.00	79.09	747,120.00	63.96	
4	วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่	182,394.38	182,394.38	91,813.38	50.34	90,581.00	49.66	อุปกรณ์ studio จำนวน 90,581.บาท มีแผนเบิกจ่ายเดือน พฤษภาคม 65
5	วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง	267,629.00	0.00	0.00	-	267,629.00	100.00	มีแผนเบิกจ่ายเดือน มิถุนายน 2565
6	วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรี	285,830.00	96,723.00	111,764.15	115.55	174,065.85	60.90	
7	วิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรี	239,048.00	239,048.00	0.00	-	239,048.00	100.00	อยู่ระหว่างดำเนินการซ่อมแซมฯ จะ แล้วเสร็จวันที่ 10 พ.ค.65
8	วิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุง	207,700.00	142,033.00	15,917.00	11.21	191,783.00	92.34	
9	วิทยาลัยช่างศิลป์	131,044.23	0.00	0.00	-	131,044.23	100.00	มีแผนเบิกจ่ายเดือน สิงหาคม 2565
10	วิทยาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุรี	240,765.16	227,055.16	104,324.60	45.95	136,440.56	56.67	
11	วิทยาลัยช่างศิลป์นครศรีธรรมราช	49,000.00	49,000.00	49,000.00	100.00	-	0.00	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
รวมทั้งสิ้น		8,139,127.58	3,996,415.54	980,526.70	24.54	7,158,600.88	87.95	

จากตารางดังกล่าวข้างต้น พบว่า 1. สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ได้อนุมัติงบประมาณเงินรายได้สะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ทั้งหมด 11 หน่วยงาน จำนวนทั้งสิ้น 8,139,127.58 บาท

2. มีการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้สะสม ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2565 ทั้งสิ้น 980,526.70 บาท คิดเป็นร้อยละ 24.54 เปรียบเทียบกับแผนการเบิกจ่ายเงินรายได้สะสม
งบประมาณคงเหลือทั้งสิ้น 7,158,600.88 บาท คิดเป็นร้อยละ 87.95

