

ด่วนที่สุด



ฝ่ายพัสดุและบริหารทรัพย์สิน	สำนักงานอธิการบดี
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
รับที่ 103	รับที่ 2362
วันที่ 7 ก.พ. 2565	วันที่ 07 ก.พ. 2565
เวลา 15.05 น.	เวลา 10.40 น.

ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๓/๔๗๐๓

คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
กรมบัญชีกลาง
ถนนพระรามที่ ๖ กทม. ๑๐๔๐๐

๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เรื่อง ขอรื้อมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการ

เรียน อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

อ้างถึง หนังสือสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ด่วนที่สุด ที่ วร ๐๘๐๑/๗๐๔๔ ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

ตามหนังสือที่อ้างถึง สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ แจ้งว่า สถาบันฯ ได้ว่าจ้างห้างหุ้นส่วนจำกัด กอบุญทวีทรัพย์การโยธา ดำเนินการปรับปรุงอาคารเรียนภาพพิมพ์ของวิทยาลัยช่างศิลป์นครศรีธรรมราช ตามสัญญาเลขที่ ๑/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๓ ในเงินจำนวน ๑,๔๔๐,๐๐๐ บาท กำหนดงวดงาน ๓ งวด ห้างฯ ได้ส่งมอบงานล่าช้าจำนวน ๑๙๓ วัน มีค่าปรับเป็นเงินจำนวน ๒๗๗,๙๒๐ บาท และวิทยาลัยฯ ได้เบิกจ่ายเงินให้กับห้างฯ เรียบร้อยแล้ว ต่อมาห้างฯ ได้มีหนังสือ ที่ กธ ๒๐/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ ขอลดค่าปรับเป็นอัตราร้อยละ ๐ ตามมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ สถาบันฯ เห็นว่า ห้างฯ ได้ส่งมอบงานและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ตรวจรับแล้ว ประกอบกับวิทยาลัยฯ ได้ดำเนินการเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว จึงถือว่าสิ้นสุดนิติสัมพันธ์แล้ว ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕๗/ว ๖๙๓ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ สถาบันฯ จึงขอหารือว่า ค่าปรับที่เกิดขึ้นจากการที่ห้างฯ ส่งมอบงานล่าช้า ถือว่าสิ้นสุดนิติสัมพันธ์แล้ว ไม่เป็นไปตามมาตรการฯ การที่สถาบันฯ จะไม่ลดอัตราค่าปรับดังกล่าวให้แก่ผู้รับจ้าง ถูกต้องหรือไม่ อย่างไร ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ (คณะกรรมการวินิจฉัย) พิจารณาแล้วเห็นว่า ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๗๖ กำหนดว่า “คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง มีหน้าที่ดังนี้ (๕) โดยปกติให้ตรวจผลงานที่ผู้รับจ้างส่งมอบภายใน ๓ วันทำการ นับแต่วันที่ประธานกรรมการได้รับทราบการส่งมอบงาน และให้ทำการตรวจรับให้เสร็จสิ้นไปโดยเร็วที่สุด (๖) เมื่อตรวจเห็นว่าเป็นการถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามแบบรูปรายละเอียดและข้อกำหนดในสัญญาหรือข้อตกลงแล้ว ให้ถือว่าผู้รับจ้างส่งมอบงานครบถ้วนตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างส่งงานจ้างนั้น และให้ทำใบรับรองผลการปฏิบัติงานทั้งหมดหรือเฉพาะงวด แล้วแต่กรณี โดยลงชื่อไว้เป็นหลักฐานอย่างน้อย ๒ ฉบับ มอบให้แก่ผู้รับจ้าง ๑ ฉบับ และเจ้าหน้าที่ ๑ ฉบับ เพื่อทำการเบิกจ่ายเงินตามระเบียบว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินของหน่วยงานของรัฐ และรายงานให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐทราบ...” ประกอบกับหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๖๙๓ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ เรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

/ข้อ ...

ข้อ ๑.๒.๑ กำหนดว่า “สัญญาหรือข้อตกลงที่ได้ลงนามหลังวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ ซึ่งยังมีนิติสัมพันธ์อยู่ และสัญญาฯ ครบกำหนดในช่วงประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ แต่ได้มีการส่งมอบงานกรณีสัญญาฯ กำหนดส่งงานงวดเดียวหรือได้มีการส่งมอบงานงวดสุดท้ายก่อนวันที่มีประกาศยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ แต่ยังมีได้มีการตรวจรับพัสดุ หากสัญญาฯ ดังกล่าวมีค่าปรับเกิดขึ้น โดยให้คิดค่าปรับในอัตราร้อยละ ๐” ซึ่งกรณีที่จะถือว่ากระบวนการตรวจรับพัสดุแล้วเสร็จ และไม่เข้าข่ายที่ผู้ประกอบการจะได้รับความช่วยเหลือ ตามมาตรการฯ ดังกล่าว ต้องเป็นกรณีที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ดำเนินการตรวจรับพัสดุถูกต้องครบถ้วน เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียดและข้อกำหนดในสัญญาหรือข้อตกลง และทำใบรับรองผลการปฏิบัติงาน การส่งมอบงานกรณีสัญญาฯ กำหนดส่งงานงวดเดียวหรือได้มีการส่งมอบงานงวดสุดท้าย โดยลงชื่อ ไว้เป็นหลักฐานอย่างน้อย ๒ ฉบับ มอบให้แก่ผู้รับจ้าง ๑ ฉบับ และเจ้าหน้าที่ ๑ ฉบับ เพื่อทำการเบิกจ่ายเงิน ให้แก่ผู้รับจ้าง และรายงานให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐทราบ กรณีตามข้อหาหรือ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ได้ว่าจ้างห้างหุ้นส่วนจำกัด ก่อบุญทวีทรัพย์การโยธา ดำเนินการปรับปรุง อาคารเรียนภาพพิมพ์วิทยาลัยช่างศิลป์นครศรีธรรมราช จำนวน ๑ งาน ตามสัญญาเลขที่ ๑/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๓ ในวงเงินจำนวน ๑,๔๔๐,๐๐๐ บาท ห้างฯ ส่งมอบงานงวดสุดท้ายเมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๔ มีค่าปรับส่งงานล่าช้าจำนวน ๑๙๓ วัน เป็นเงินจำนวน ๒๗๗,๙๒๐ บาท และสถาบันฯ ได้พิจารณาเบิกจ่ายเงิน เรียบร้อยแล้ว กรณีจึงเป็นสัญญาที่ได้ลงนามหลังวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ และสัญญาครบกำหนด ในช่วงประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ โดยได้มีการส่งมอบงานก่อนวันที่มีประกาศยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ แต่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานเมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๔ รวมทั้งได้มีการเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๔ ถือว่าสิ้นสุดกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุแล้ว ดังนั้น สัญญาดังกล่าว จึงไม่อยู่ในข่ายที่จะได้รับความช่วยเหลือตามมาตรการฯ ข้างต้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

มอบความ ฝ่ายพัสดุและบริหารทรัพย์สิน
เพื่อทราบและพิจารณา

กฤต ทัฬหะภัก

(นายสุรินทร์ วิไลนาโชคชัย)
ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
= 7 ก.พ. 2565

(นางสาวกุลยา ตันติเตมิท)
อธิบดีกรมบัญชีกลาง ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดกระทรวงการคลัง
ประธานกรรมการวินิจฉัย

กองการพัสดุภาครัฐ
ฝ่ายเลขานุการ
โทร. ๐ ๒๑๒๗ ๗๐๐๐ ต่อ ๖๘๗๓
โทรสาร ๐ ๒๑๒๗ ๗๑๘๕ - ๖

ฝ่ายพัสดุและบริหารทรัพย์สิน
 ทราบ
 มอบ กฤต ทัฬหะภัก
 อื่นๆ

(นายกฤตเชมณัฐ สาระทิพย์)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
= ๗ ก.พ. ๒๕๖๕