

# ด่วนที่สุด

ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๓/๒๓๓๓๓



ฝ่ายพัสดุและบริหารทรัพย์สิน	สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	สำนักงานอัยการบดี
รับที่ 747	วันที่ 26 ก.ค. 2565	สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
วันที่ 13.594	เวลา	12910
		17 ก.ค. 2565
		15.42

คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อ  
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  
กรมบัญชีกลาง  
ถนนพระรามที่ ๖ กทม. ๑๐๕๐๐

๓ กรกฎาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอร้องการขอคืนค่าปรับตามมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของ  
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

เรียน อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

อ้างถึง หนังสือสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ด่วนที่สุด ที่ วธ ๐๘๐๑/๕๙๕๓ ลงวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๔  
ที่ วธ ๐๘๐๑/๔๑๒ ลงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๕ และ ที่ วธ ๐๘๐๑/๓๔๐๕ ลงวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕

ตามหนังสือที่อ้างถึง สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ แจ้งว่า สถาบันฯ โดยวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย  
ได้ว่าจ้างบริษัท อรุณดิษฐ์เอ็นจีเนีย จำกัด ดำเนินการก่อสร้างอาคารเก็บเครื่องแต่งกาย โขน ละคร  
เครื่องดนตรี และวัสดุประกอบการแสดง วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคา  
อิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) เป็นเงินจำนวน ๑๒,๔๙๘,๐๐๐ บาท ตามสัญญาเลขที่ สจ.๐๑/๒๕๖๓ ลงวันที่  
๒๗ มีนาคม ๒๕๖๓ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔ แบ่งเป็น ๘ งวดงาน ผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดที่ ๑  
เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุร่วมกันตรวจรับงานในวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๓  
และเบิกจ่ายค่าจ้างตามงวดเงินเต็มจำนวน ต่อมาผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานงวดที่ ๖ เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๔  
เป็นเงินจำนวน ๑,๘๗๔,๗๐๐ บาท โดยสถาบันฯ ได้ดำเนินการจัดทำบันทึกแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่  
สจ.๐๑/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๔ ช่วยเหลือผู้รับจ้างโดยคิดค่าปรับเป็นร้อยละ ๐  
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุร่วมกันตรวจรับงานในวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๔ และเบิกจ่ายค่าจ้าง  
เป็นเงินจำนวน ๑,๘๗๔,๗๐๐ บาท ซึ่งสถาบันฯ ได้ดำเนินการหักค่าปรับงวดงานที่ ๒ - ๕ จำนวน ๑๓๐ วัน  
เป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน ๑,๖๒๔,๗๔๐ บาท สถาบันฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า ค่าปรับที่เกิดขึ้นจำนวน ๑๓๐ วัน  
เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการให้ความช่วยเหลือตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัย  
ปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๖๙๓ ลงวันที่  
๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ เรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส  
โคโรนา ๒๐๑๙ ข้อ ๑.๒.๑ สถาบันฯ จึงขอหารือดังนี้

๑. ค่าปรับที่เกิดขึ้นจากการส่งมอบงานล่าช้าของงวดที่ ๒ - ๕ จำนวน ๑๓๐ วัน  
เป็นไปตามมาตรการฯ ข้อ ๑.๒.๑ หรือไม่ อย่างไร

๒. หากกรณีค่าปรับที่เกิดขึ้นจากการส่งมอบงานล่าช้าของงวดงานที่ ๒ - ๕ จำนวน ๑๓๐ วัน  
และหน่วยงานของรัฐได้หักเงินค่าปรับไว้แล้ว หน่วยงานของรัฐสามารถคืนเงินค่าปรับแก่ผู้ประกอบการได้  
ตามมาตรการฯ หรือไม่ อย่างไร หรือต้องอ้างอิงกฎหมายหรือหนังสือเวียนฉบับใด

๓. หากกรณีค่าปรับที่เกิดขึ้นจากการส่งมอบงานล่าช้าของงวดงานที่ ๒ - ๕ จำนวน ๑๓๐ วัน  
และหน่วยงานของรัฐได้หักเงินค่าปรับไว้แล้ว หากหน่วยงานของรัฐไม่สามารถคืนเงินค่าปรับแก่ผู้ประกอบการได้  
หน่วยงานของรัฐต้องดำเนินการอย่างไร และอ้างอิงกฎหมายหรือหนังสือเวียนฉบับใด  
ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

/คณะกรรมการ ...

คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ (คณะกรรมการวินิจฉัย) พิจารณาแล้วเห็นว่า กรณีข้อหาหรือข้อ ๑ - ๓ ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๖๔๓ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ เรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ข้อ ๑.๒.๑ กำหนดว่า “สัญญาฯ ที่ได้ลงนามหลังวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ ซึ่งยังมีนิติสัมพันธ์อยู่ และสัญญาฯ ครบกำหนดในช่วงประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ แต่ได้มีการส่งมอบงานกรณีสัญญาฯ กำหนดส่งงานงวดเดียวหรือได้มีการส่งมอบงานงวดสุดท้ายก่อนวันที่มีประกาศยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ แต่ยังมีได้มีการตรวจรับพัสดุหากสัญญาฯ ดังกล่าวมีค่าปรับเกิดขึ้นโดยให้คิดค่าปรับในอัตราร้อยละ ๐” ซึ่งกรณีที่จะถือว่ากระบวนการตรวจรับพัสดุแล้วเสร็จและไม่เข้าข่ายที่ผู้ประกอบการจะได้รับความช่วยเหลือ ตามมาตรการฯ ดังกล่าว ต้องเป็นกรณีที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ดำเนินการตรวจรับพัสดุถูกต้องครบถ้วน เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียดและข้อกำหนดในสัญญาหรือข้อตกลง และทำใบรับรองผลการปฏิบัติงาน การส่งมอบงานกรณีสัญญาฯ กำหนดส่งงานงวดเดียวหรือได้มีการส่งมอบงานงวดสุดท้าย โดยลงชื่อไว้ เป็นหลักฐานอย่างน้อย ๒ ฉบับ มอบให้แก่ผู้รับจ้าง ๑ ฉบับ และเจ้าหน้าที่ ๑ ฉบับ เพื่อทำการเบิกจ่ายเงิน ให้แก่ผู้รับจ้าง และรายงานให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐทราบ หากข้อเท็จจริงปรากฏว่า สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ได้ว่าจ้างบริษัท อรุณดิษฐ์เอ็นจีเนีย จำกัด ดำเนินการก่อสร้างอาคารเก็บเครื่องแต่งกาย โขน ละคร เครื่องดนตรี และวัสดุประกอบการแสดง วิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) เป็นเงินจำนวน ๑๒,๔๙๘,๐๐๐ บาท ตามสัญญาเลขที่ สจ.๐๑/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๓ แบ่งเป็น ๘ งวดงาน สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔ หากสถาบันฯ ยังมีได้ตรวจรับมอบงานงวดสุดท้าย ย่อมในดุลพินิจของสถาบันฯ ที่จะพิจารณาดำเนินการแก้ไขสัญญา ตามมาตรการฯ หากกรณีที่สัญญาดังกล่าวมีบางงวดงานที่สถาบันฯ ได้ดำเนินการตรวจรับพัสดุและเบิกจ่าย ให้แก่บริษัทฯ ในแต่ละงวดพร้อมทั้งหักค่าปรับในงวดดังกล่าวไว้แล้ว กรณีนี้เมื่อสถาบันฯ ได้แก้ไขสัญญา ให้สอดคล้องกับมาตรการฯ ก่อนมีการตรวจรับงานงวดสุดท้าย สถาบันฯ ย่อมสามารถดำเนินการถอนคืนเงิน ค่าปรับให้แก่บริษัทฯ โดยดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไปได้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมศักดิ์ ภู่อกุล)

รองอธิบดี รักษาราชการแทน

อธิบดีกรมบัญชีกลาง ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดกระทรวงการคลัง

ประธานกรรมการวินิจฉัย

กองการพัสดุภาครัฐ

ฝ่ายเลขานุการ

โทร. ๐ ๒๑๒๗ ๗๐๐๐ ต่อ ๔๕๕๓

โทรสาร ๐ ๒๑๒๗ ๗๑๘๕ - ๖

ฝ่ายพัสดุและบริหารทรัพย์สิน

ทราบ  
 มอบ คุณสุกต เขมมาโช  
 อื่นๆ 6

(นายกฤตเชมณัฐ สาระทิพย์)  
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

26 ก.ค. 2565